мой экземпляр

Цены региона Карагандинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел образования г. Жезказган"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Марал-Курылыс"
Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий КГУ "Опорная школа -интернат "Ресурсный центр № 9" отдела образования г. Жезказган, расположенная по адресу: г.Жезказган, ул. Ержанова, 11

Основание : Договор №203 11.06.2021

А К Т №1

Приемки выполненных работ от июнь 2021 г.

Капитальный ремонт зданий КГУ "Опорная школа -интернат "Ресурсный центр № 9" отдела образования г. Жезказган, расположенная по адресу: г.Жезказган, ул. Ержанова, 11

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения									
				Стены и потолки							
2	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Очистка стен вручную от краски водоэмульсионной и масляной**	м2	6120	230,53	--	1410844	--	--	1015807	2620783
					230,53	--	1410844	--		194132	
3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	526,8	733,27	54,16	386287	28531	--	266971	705519
					679,10	24,76	357750	13044		52261	
4	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Очистка потолков вручную от краски водоэмульсионной**	м2	1840	230,53	--	424175	0	--	305406	787948
					230,53	--	424175	0		58367	
6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	145,7	779,35	30,34	113551	4421	--	80194	209245
					749,01	15,44	109131	2250		15500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2334857	32952	0	1668379	4323494
							2301899	15293	--	320259	
				РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы							
1	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	488	368,33	21,73	179745	10603	--	125507	329672
					346,60	10,60	169141	5174		24420	
2	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	488	79,12	--	38611	--	--	27800	71723
					79,12	--	38611	--		5313	
3	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	10180	26,20	--	266730	--	--	192046	495478
					26,20	--	266730	--		36702	