Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "УМР-6",г.Алматы, ул Немировича-Данченко д18Б** — **980940001419**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью KazConstruction-NS,Республика Казахстан, г. Астана, Ж.Нажмиденова, дом № 14, корпус н.п.18** — **950640003825**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 31/07-23КС от 31.07.2023 г.

Номер документа	Дата составления
05000000028	06.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в г.Караганда» 3 – очередь «Реконструкция Главного канализационного коллектора - Коллектор по Южной части города от кв.36 до точки 10 (участок кол-ра Ø400мм от ул.Бакинская д.150 до ул.Ерубаева)»			усл.	1	9 044 870,00	9 044 870,00	969 093,21
				Итого	1	x	9 044 870,00	969 093,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жумагалиев Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "УМР-6"**
Подрядчик: **ТОО "KazConstruction-NS"**
Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в г.Караганда» 3 – очередь «Реконструкция Главного канализационного коллектора - Коллектор по Южной части города от кв.36 до точки 10 (участок кол-ра Ø400мм от ул.Бакинская д.150 до ул.Ерубаева)»**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
						наименование	код	наименование	код	
				№ 31/07-23КС	31.07.2023					
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9 044 870,00	8 075 776,79							969 093,21	9 044 870,00
в том числе за сентябрь 2023г.	9 044 870,00	8 075 776,79							969 093,21	9 044 870,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950640003825
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Е.К. Жумагалиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "УМР-6", БИН 980940001419
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.А. Монид**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "УМР-6"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazConstruction-NS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка РП "Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в г.Караганда". 3-я очередь**
(наименование, адрес)

Объект : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЛАВНОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА"КОЛЛЕКТОР ПО ЮЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ОТ КВ.36 ДО Т.10 (УЧАСТОК КОЛЛЕКТОРА Д=400 мм ОТ УЛ.БАКИНСКАЯ Д.150 ДО УЛ.ЕРУБАЕВА)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31/07-23КС от 31.07.2023 года**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 02-03 УЧАСТОК КОЛЛЕКТОРА Д-400 мм ОТ УЛ.БАКИНСКАЯ Д.150 ДО УЛ.ЕРУБАЕВА работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. УЧАСТОК КОЛЛЕКТОРА Д=400ММ ОТ УЛ.БАКИНСКАЯ Д.150 ДО УЛ.ЕРУБАЕВА										
7	14	E12-160102-0901	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	90,00	434,73	304,54	352392	246860	97	184352	64 362	
						130,07	185,8	105435	150609		42940		
8	15	E12-160102-0306	Трубопроводы канализационные диаметром 400 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	м	90,00	6109,96	3771,45	4952734	3057137	70547	2905600	942 302	
						2251,48	2727	1825050	2210506		628667		
9	16	E12-160102-0406	Трубопроводы канализационные диаметром 400 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами	м	90,00	15625,92	15116,4	12666371	12253354	413017	3408603	1 927 569	
						0	5840,33	0	4734172		1285998		
10	17	E12-160102-0506	Трубопроводы канализационные диаметром 400 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава	м	90,00	37311,14	27311,06	30244410	22138345	0	8685133	4 668 087	
						10000,08	4881,1	8106065	3956620		3114363		
12	19	E12-160102-1001	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	90,00	265,8	176,02	215457	142682	97	115005	39 626	
						89,66	107,39	72678	87050		26437		
			Итого по разделу: 2. УЧАСТОК КОЛЛЕКТОРА Д=400ММ ОТ УЛ.БАКИНСКАЯ Д.150 ДО УЛ.ЕРУБАЕВА									**7 641 946**	
			ИТОГО:					**447405381**	**54269263**	**378724256**	**21876813**	**7 641 946**	
								14411860	**15972602**		**37542575**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**79476,24**					
			Итого с временными									**7 721 422,41**	
			Зимние удорожания			**4,08 %**		**315034,03**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8 036 456,44**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**160729,13**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 197 185,57**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,1522678									**9 445 352,98**	
			НДС			**12 %**		**1133442,36**					
			Итого с НДС									**10 578 795,34**	
			Итого с учетом скидки подрядчика 0,95									**10 049 855,57**	
			Итого с учетом скидки подрядчика 0,9									**9 044 870,00**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "KazConstruction-NS" Жумагалиев Е.К.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "УМР-6" Монид В.А.