Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5** — **140240032657**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а** — **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №8 от 16.03.2021г.

Номер документа	Дата составления
1	25.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений			Работа	1	10 005 013,42	10 005 013,42
				Итого	1	x	10 005 013,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2021

М.П.

Форма № 3
от 25.05.2021 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №8 от 16.03.2021 года

АКТ №1 от 25.05.2021 г.
выполненных работ за май 2021 г.
Объект: Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	93 293 207,28
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	0,00
5	Виды выполняемых работ	Работы по реконструкции нежилых зданий/ сооружений/помещений
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	10 531 593,07
7	Сумма выполненных работ за май 2021 г.	10 531 593,07
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	0,00
9	Удержание резерва 5%	526 579,65
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных в т.ч.НДС	10 005 013,42
	НДС	1 071 965,72

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5
БИН 140240032657
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ57070103KSN3027000
ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
Тел: 8/710-39/5-32-18, 5-20-17
Руководитель отдела _____ Есенжолов Ж.О.

Подрядчик:

ТОО "EMAAR"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.523
БИН/ИИН 141040024255
БИК SABRKZKA
ИИК KZ769140522O3KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»

Директор _____ Токушева Ж.К.

к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"

Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Наименование строительства: Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №1 от 25.05.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№8	**16.03.2021 г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)	**10 531 593,07**	**9 403 208,10**								
с вычетом удержания аванса и резерва	**526 579,65**									
в том числе:										
ИТОГО к оплате:	**10 005 013,42**	**8 933 047,70**							**1 071 965,72**	**10 005 013,42**

Заказчик:

Руководитель отдела: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск" _____ **Есенжолов Ж.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "EMAAR" _____ **Токушева Ж.К.**

Тех.надзор: ТОО "Стройтехнология" _____ **Елеусизов Р.К.**

Авт.надзор ТОО «Компания Диана-Л» _____ **Демянчик Л.И.**

БИН 140240032657

БИН 141040024255

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск", Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5, БИН 140240031657
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523, БИН/ИИН 141040014355
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция здания ГУ «Аппарат акима г. Приозерска Карагандинской области», расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 (без наружных инженерных сетей)
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №8 от 16.03.2021 года

Акт выполненных работ №1

за май 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Облицовка фасада										
1	1	E11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	300	750,58	2,33	225174	698	60820	118074	370707	
						545,52	1,12	163655	336		27460		
2	2	E11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	300	4015,41	47,56	1204622	14267	50534	823331	2190190	
						3799,4	12,32	1139820	3695		162236		
3	3	C122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	306	16115		4931190		4931190		5325685	
											394495		
4	4	E11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности гранитными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	25	6180,6	117,14	154515	2928	495	109333	284956	
						6043,67	30,41	151092	760		21108		
5	5	C122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные тиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	25,375	13781		349693		349693		377668	
											27975		
6	6	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1614459	212656		459644		459644		496416	
											36772		
7	7	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Анкер/	т	0,2736212	223222		61078		61078		65965	
											4886		
8	8	C121-100502-1827	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	75	3374		253050		253050		273294	
											20244		
9	9	C121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,144532	308798		44631		44631		48202	
											3570		
			Итого по разделу: 1. Облицовка фасада									9433083	
			ИТОГО:					7683597	17893	6211135	1050738	9433083	
			В том числе :					1454567	4791		698746		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		113197					
			Итого с временными									9546279	
			Зимние удорожания			2,2 %		210018					
			Итого с зимними удорожаниями									9756297	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		195126					

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге					
		...а ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9951423	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									10448009	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									9 403 208,10	
			НДС			12 %		1 128 384,97				10 531 593,07	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕМААР",
БИН/ЛИН 141040024255
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

главный инженер Греченевский А.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройтехнология"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Компания Диана-Л»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск"
БИН 140240032657
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Есенжолов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт технического надзора Елеусизов Р.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

директор Демянчик
Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)