3

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел образования г. Жезказган"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Марал-Курылыс"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий КГУ "Опорная школа -интернат "Ресурсный центр № 9" отдела образования г. Жезказган, расположенная по адресу: г.Жезказган, ул. Ержанова, 11

Основание : Договор №203 11.06.2021

А К Т №3

Приемки выполненных работ за август 2021 г.

Капитальный ремонт зданий КГУ "Опорная школа -интернат "Ресурсный центр № 9" отдела образования г. Жезказган, расположенная по адресу: г.Жезказган, ул. Ержанова, 11

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения										
		РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
56	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1598,4	885,05	5,89	1414664	9415	453610	687298	2270119
					595,37	1,84	951639	2941		168157	
57	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1598,4	540,38	3,59	863743	5738	305534	399782	1364607
					345,64	1,74	552471	2781		101082	
58	1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	4260,3	471,83	5,79	2010137	24667	441367	1120803	3381416
					362,44	2,95	1544103	12568		250475	
59	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3800,2	485,34	3,59	1844389	13643	663743	845003	2904544
					307,09	1,74	1167003	6612		215151	

60	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	596,8	5316,45	24,12	3172857	14395	1514040	1188990	4710795
					2755,40	11,65	1644423	6953		348948	
61	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловой эмалью на водной основе улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,1	485,34	3,59	223303	1651	80359	102306	351657
					307,09	1,74	141293	798		26049	
62	2204-0705-1301 РСНБ РК 2015	Эмаль акриловая на водной основе	кг	234,651	1646,00	0,00	386236	0	386236	0	417134
					0,00	0,00	0	0		30899	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9915330	69509	3844889	4344182	15400272
							6000933	32653	0	1140761	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Включить									
		РАЗДЕЛ 2. Электричества									
12	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	475	244,80	0,22	116278	106	15569	72469	203847
					211,80	0,10	100603	49		15100	
13	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	123	960,00	0,00	118080	0	118080	0	127526
					0,00	0,00	0	0		9446	
14	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	45	960,00	0,00	43200	0	43200	0	46656
					0,00	0,00	0	0		3456	
15	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	286	419,00	0,00	119834	0	119834	0	129421
					0,00	0,00	0	0		9587	
		Оборудование светотехническое									
24	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	415	603,02	4,55	250253	1888	27498	159559	442598
					532,21	1,79	220867	743		32785	

27	1320-0206-0101 РСНБ РК 2015	Прожектора и светильники на жесткой поперечине, через количество путей 4-5. Монтаж оборудования	поперечина	28	92356,26	0,00	2585975	0	775179	1104586	3985806
					64671,29	0,00	1810796	0		295245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3233620	1994	1099360	1336614	4935854
							2132266	792	0	365619	
		РАЗДЕЛ 3. Наружные и внутренние двери									
31	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	36,12	2784,16	60,05	100564	2169	11790	60345	173782
					2397,71	23,59	86605	852		12873	
33	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	163,58	1753,70	90,97	286870	14881	67603	189549	514533
					1249,46	38,05	204386	6224		38114	
35	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	88	912,30	0,00	80283	0	871	57177	148456
					902,41	0,00	79412	0		10997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				467717	17050	80264	307071	836771
							370403	7076	0	61984	
		РАЗДЕЛ 4. Внутренная отделка									
		Заполнение проемов над дверью									
40	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	204	485,20	3,45	98980	704	35629	50378	161307
					307,09	1,60	62647	326		11949	
		Перегородка из гипсокартона									
41	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 50-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	120	1803,99	36,65	216479	4398	39682	156588	402913
					1436,66	13,23	172399	1588		29845	
42	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	136	143,00	0,00	19448	0	19448	0	21004
					0,00	0,00	0	0		1556	
43	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	240	464,00	0,00	111360	0	111360	0	120269
					0,00	0,00	0	0		8909	

44	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	240	658,24	3,84	157978	920	53168	83320	260602
					432,87	1,09	103890	260		19304	
45	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	240	485,20	3,45	116447	828	41917	59268	189773
					307,09	1,60	73702	383		14057	
46	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	6	14639,00	0,00	87834	0	87834	0	94861
					0,00	0,00	0	0		7027	
		Армстронг									
47	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	285	1628,21	166,56	464039	47468	0	350776	879999
					1461,65	76,84	416570	21899		65185	
48	2203-0301-0110 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "Армстронг" t 13 мм в комплекте	м2	285	3262,00	0,00	929670	0	929670	0	1004044
					0,00	0,00	0	0		74374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2202235	54318	1318708	700330	3134772
							829208	24456	0	232206	
		РАЗДЕЛ 5. Отопление									
		1 этаж									
		Монтаж									
86	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	400	1886,97	21,60	754789	8639	571140	174570	1003708
					437,53	7,81	175010	3123		74349	
87	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	400	513,00	0,00	205200	0	205200	0	221616
					0,00	0,00	0	0		16416	
88	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	134,4	1299,84	19,34	174698	2600	70936	99951	296621
					752,69	6,17	101162	829		21972	
89	2305-1001-0308 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 159 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	840	2034,00	0,00	1708560	0	1708560	0	1845245
					0,00	0,00	0	0		136685	
90	Прайс-лист фирмы "ТОО КИП LTD" п.5	Кран маевского	шт.	70	300,00	0,00	21000	0		0	21000

					0,00	0,00	0	0	21000	0	
91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,5	85,85	2,90	3563	120	1396	1421	5382
					49,33	0,29	2047	12		399	
92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,5	79,21	2,05	3287	85	2006	834	4451
					28,83	0,29	1196	12		330	
93	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	140	182,00	0,00	25480	0	25480	0	27518
					0,00	0,00	0	0		2038	
94	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	52	287,00	0,00	14924	0	14924	0	16118
					0,00	0,00	0	0		1194	
		2 этаж									
		Монтаж									
98	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	500	1886,97	21,60	943486	10799	713924	218213	1254635
					437,53	7,81	218763	3903		92936	
99	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	500	513,00	0,00	256500	0	256500	0	277020
					0,00	0,00	0	0		20520	
100	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	172,8	1299,84	19,34	224612	3343	91203	128508	381370
					752,69	6,17	130066	1065		28250	
101	2305-1001-0308 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 159 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1080	2034,00	0,00	2196720	0	2196720	0	2372458
					0,00	0,00	0	0		175738	
102	Прайс-лист фирмы "ТОО КИП LTD" п.5	Кран маевского	шт.	90	300,00	0,00	27000	0		0	27000
					0,00	0,00	0	0	27000	0	
103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,5	85,85	2,90	4421	149	1732	1763	6679
					49,33	0,29	2540	15		495	

104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	51,5	79,21	2,05	4079	105	2489	1035	5523
					28,83	0,29	1485	15		409	
105	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	180	182,00	0,00	32760	0	32760	0	35381
					0,00	0,00	0	0		2621	
106	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	65	287,00	0,00	18655	0	18655	0	20147
					0,00	0,00	0	0		1492	
		3 этаж									
		Монтаж									
110	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	500	1886,97	21,60	943486	10799	713924	218213	1254635
					437,53	7,81	218763	3903		92936	
111	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	500	513,00	0,00	256500	0	256500	0	277020
					0,00	0,00	0	0		20520	
112	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	172,8	1299,84	19,34	224612	3343	91203	128508	381370
					752,69	6,17	130066	1065		28250	
113	2305-1001-0308 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 159 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1080	2034,00	0,00	2196720	0	2196720	0	2372458
					0,00	0,00	0	0		175738	
114	Прайс-лист фирмы "ТОО КИП LTD" п.5	Кран маевского	шт.	90	300,00	0,00	27000	0		0	27000
					0,00	0,00	0	0	27000	0	
115	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,5	85,85	2,90	4421	149	1732	1763	6679
					49,33	0,29	2540	15		495	
116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	51,5	79,21	2,05	4079	105	2489	1035	5523
					28,83	0,29	1485	15		409	

117	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	180	182,00	0,00	32760	0	32760	0	35381
					0,00	0,00	0	0		2621	
118	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	65	287,00	0,00	18655	0	18655	0	20147
					0,00	0,00	0	0		1492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10327967	40236	9227608	975814	12202085
							985123	13972		898305	
		РАЗДЕЛ 7. Перегородки в санузлах									
124	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	88,25	2113,35	222,55	186503	19640	64811	99647	309041
					1156,39	98,21	102052	8667		22892	
125	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	88,25	22026,00	0,00	1943795	0	1943795	0	2099298
					0,00	0,00	0	0		155504	
126	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	43,5	2113,35	222,55	91931	9681	31947	49118	152332
					1156,39	98,21	50303	4272		11284	
127	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	43,5	22026,00	0,00	958131	0	958131	0	1034781
					0,00	0,00	0	0		76650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3180360	29321	2998684	148765	3595452
							152355	12939	0	266330	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				29327229	212428	18569513	7812777	40105205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					10470288	91888		2965205	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			40 105 205,29			
		в том числе оборудование			Тенге			0,00			
		в том числе СМР			Тенге			40 105 205,29			
		Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге		1,2%	481 262,46			
		Итого с временными			Тенге			40 586 467,76			
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	811 729,36			
		Итого с непредвиденными работами и затратами						41 398 197,11			

		Итого в текущих ценах 2020г. К=1,049901	Тенге		1,0499010	43 464 008,55			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			43 464 008,55			
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0,9	39 117 605,29			
		НДС	Тенге		12%	4 694 112,63			
		Стоимость строительства с НДС	**Тенге**			**43 811 718**			

Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана» _____ **Альмаганбетов Ж. Е.**

Президент ТОО Компания "Диана-Л" _____ **Демянчик Л.И.**

Директор ТОО "Марал Құрылыс" _____ **Байгара Б.С.**

Технадзор ТОО "Alem Construction Group" _____ **Исаков Е.С.**

Директор КГУ "Опорная школа -интернат "Ресурсный центр № 9" _____ **Туребеков М.Ж.**