Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел образования г. Жезказган"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Марал-Курылыс"
Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий КГУ "Опорная школа -интернат "Ресурсный центр № 9" отдела образования г. Жезказган, расположенная по адресу: г.Жезказган, ул. Ержанова, 11

Основание : Договор №203 11.06.2021

А К Т №4

Приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

Капитальный ремонт зданий КГУ "Опорная школа -интернат "Ресурсный центр № 9" отдела образования г. Жезказган, расположенная по адресу: г.Жезказган, ул. Ержанова, 11

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения									
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
				Полы 1 этажа							
18	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	52,2	3260,40	94,21	170193	4918	89601	56029	244319
					1449,69	41,07	75674	2144		18098	
				Полы 2 этажа							
32	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	54,7	3260,40	94,21	178344	5153	93893	58712	256020
					1449,69	41,07	79298	2247		18964	
37	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	308,4	761,50	25,84	234847	7969	88958	102122	363926
					447,21	12,70	137920	3917		26957	
38	2206-0101-0301 РСНБ РК 2015	Линолеум спортивный из ПХВ	м2	314,6	7269,00	0,00	2286595	0	2286595	0	2469522
					0,00	0,00	0	0		182928	
39	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	230	146,46	2,28	33686	524	4223	20871	58921
					125,82	0,21	28939	48		4365	
40	2204-0204-0102 РСНБ РК 2015	Краска эластичная полиуретановая двухкомпонентная	кг	4,6	4622,00	0,00	21261	0	21261	0	22962
					0,00	0,00	0	0		1701	
				Полы 3 этажа							

51	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	42,1	3260,40	94,21	137263	3966	72265	45188	197047
					1449,69	41,07	61032	1729		14596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3062188	22531	2656795	282921	3612718
							382862	10084	0	267609	
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы									
		ПРОЧЕЕ									
86	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	235,5	93,00	0,00	21904	0	21904	0	23656
					0,00	0,00	0	0		1752	
87	4102-0103-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км	т	235,5	387,00	0,00	91148	0	91148	0	98440
					0,00	0,00	0	0		7292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				113052	0	113052	0	122096
							0	0	0	9044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3175240	22531	2769847	282921	3734814
							382862	10084	0	276653	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Включить									
		РАЗДЕЛ 5. Отопление									
		Наружная теплотрасса									
49	1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	0,14	557,86	121,57	78	17	1	48	136
					432,71	43,75	61	6		10	
50	1124-0101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,14	1583763,65	671657,16	221727	94032	3128	149638	401074
					889760,75	189878,94	124567	26583		29709	
51	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	140	5009,00	0,00	701260	0	701260	0	757361
					0,00	0,00	0	0		56101	
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52	85,85	2,90	4464	151	1748	1780	6744
					49,33	0,29	2565	15		500	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52	79,21	2,05	4119	107	2513	1045	5577
					28,83	0,29	1499	15		413	
54	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	26	41738,72	2072,79	1085207	53893	295797	577624	1795857

					28289,14	942,82	735518	24513		133026	
55	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	26	12244,00	0,00	318344	0	318344	0	343812
					0,00	0,00	0	0		25468	
56	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	52	2599,89	203,46	135194	10580	8711	88715	241822
					2228,91	15,91	115903	827		17913	
		Подвал									
		Монтаж									
64	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	120	10686,39	134,16	1282367	16099	1095984	172563	1571324
					1419,03	48,34	170284	5801		116394	
65	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	180	5026,03	56,95	904685	10251	756803	138680	1126835
					764,62	21,55	137632	3879		83469	
66	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	200	4395,81	56,95	879162	11390	714848	154089	1115911
					764,62	21,55	152924	4310		82660	
67	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120	5009,00	0,00	601080	0	601080	0	649166
					0,00	0,00	0	0		48086	
68	2301-0201-0174 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80	м	180	2710,00	0,00	487800	0	487800	0	526824
					0,00	0,00	0	0		39024	
69	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	200	1225,00	0,00	245000	0	245000	0	264600
					0,00	0,00	0	0		19600	
70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	130,6	85,85	2,90	11212	379	4391	4471	16938
					49,33	0,29	6442	38		1255	
71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	130,6	79,21	2,05	10345	268	6312	2624	14006
					28,83	0,29	3765	38		1038	
72	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	14	10880,23	5938,93	152323	83145	3868	85036	256348
					4664,98	1470,38	65310	20585		18989	

73	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	4	10092,70	5669,36	40371	22677	808	22281	67664
					4221,42	1405,15	16886	5621		5012	
74	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	20	6302,51	3516,08	126050	70322	2808	69885	211610
					2646,04	883,49	52921	17670		15675	
75	2304-0101-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	14	19547,00	0,00	273658	0	273658	0	295551
					0,00	0,00	0	0		21893	
76	2304-0101-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	15523,00	0,00	62092	0	62092	0	67059
					0,00	0,00	0	0		4967	
77	2304-0101-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	20	13214,00	0,00	264280	0	264280	0	285422
					0,00	0,00	0	0		21142	
78	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2542,97	0,00	5086	0	4393	679	6226
					346,58	0,00	693	0		461	
79	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	521,49	0,00	1043	0	132	892	2090
					455,32	0,00	911	0		155	
80	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1942,00	0,00	3884	0	3884	0	4195
					0,00	0,00	0	0		311	
81	1124-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Грязевики диаметром труб 300 мм. Установка	грязевик	2	25298,34	10046,69	50597	20093	1017	34786	92213
					14743,23	2825,27	29486	5651		6831	
82	2305-1205-0107 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 150	шт.	2	166882,00	0,00	333764	0	333764	0	360465
					0,00	0,00	0	0		26701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8205192	393403	6194423	1504837	10486832
							1617366	115552	0	776802	

60	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	60	-5316,45	-24,12	-318987	-1447	-152216	-119537	-473605
					-2755,40	-11,65	-165324	-699		-35082	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11380432	415934	8964270	1787759	13748040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2000228	125636		1053455	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			13 759 094,24			
		в том числе оборудование			Тенге			0,00			
		в том числе СМР			Тенге			13 759 094,24			
		Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге		1,2%	165 109,13			
		Итого с временными			Тенге			13 924 203,37			
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	278 484,07			
		Итого с непредвиденными работами и затратами						14 202 687,44			
		Итого в текущих ценах 2020г. К=1,049901			Тенге		1,0499010	14 911 415,74			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			14 911 415,74			
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,9	13 420 273,34			
		НДС			Тенге		12%	1 610 432,80			
		Стоимость строительства с НДС			**Тенге**			**15 030 706**			

Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана» _____ **Альмаганбетов Ж. Е.**

Директор ТОО Компания "Диана-Л" _____ **Демянчик Л.И.**

Директор ТОО "Марал Құрылыс" _____ **Байгара Б.С.**

Технадзор ТОО "Alem Construction Group" _____ **Исаков Е.С.**

Директор КГУ "Опорная школа -интернат "Ресурсный центр № 9" _____ **Туребеков М.Ж.**