Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

№ 791
30 09 19

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" 09 2019 г.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Мактааральского района Туркестанской области руководитель Полатов Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
от 18 сентября 2019 г. ТОО «Жигита» директор Оразбаев А.Ш.
Туркестанская обл. Сайрамский район с. Аксукент ул. Конаева 17,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

от 18 сентября 2019 г. ТОО «ИНСТАТ» директор Әнибек Е.Н.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соотвтствии выполненных работ проекту
от 18 сентября 2019 г. ПК «Ирода»
председатель Ходжаханов К.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство сетей газоснабжения в н/п Жамбыл (Октябрь, Андреев)

с/о Жамбыл Мактааральского района Туркестанской области

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий._____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ПК «Ирода»

лицензия ГСЛ № 002849 от 25.01.2001 г. Заказ № 293-17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ГУ Отдел ЖКХ, ПТ и АД Мактааральского района Туркестанской обл

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2018 г.**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2019 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7

фактически, месяц: 11

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность измерения и так далее	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Протяженность газопровода высокого давления

стальных трубах по 6 метров в каждом н/п диам. 108х4мм, газопровод среднего давления в н/п Андреев диам. 57х3мм – 6292 п/м, диам. 89х4мм – 805 п/м, диам. 108х4мм – 98 м, количество подключаемых домов – 215 шт.

В н/п Октябрь диам. 57х3мм – 8298 п/м, диам. 89х4мм – 410 м, подключаемые

дома - 222 шт.

ГРПШ-13-2-ВУ1 - 2 комплекта (с высокого на средний)

ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 - 191 шт (с среднего на низкий)

ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 - 55 шт

Подводящий газопровод высокого давления смонтирован по проекту в надземном исполнений.

Внутри квартальный газопровод среднего давления выполнен в надземном исполнений.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **162632,62** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **120644,6** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 15724,15 тысяч тенге; прочие 26263,88 тыс.тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **108640,0** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ __ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство сетей газоснабжения в н/п Жамбыл (Октябрь, Андреев) с/о Жамбыл Мактааральского района Туркестанской области

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Мактааральского района Туркестанской области руководитель Пулатов Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **директор ТОО «ИНСТАТ» Әнибек Е.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ПК «Ирода» председатель Ходжаханов К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Жигита» директор Оразбаев А.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.