Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "УМР-6",г.Алматы, ул Немировича-Данченко д18Б** — **980940001419**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "БайтерекТрубПром",Республика Казахстан, Атырауская обл.г.Атырау уп.мкр Жети Казына д 2 офис 13** — **160340001802**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11 от 11 июля 2023 г.

Номер документа	Дата составления
02000000024	29.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в г.Караганда». 3 – очередь. Реконструкция Главного канализационного коллектора. - "Коллектор по Южной части города от кв.36 до т.10" (участок кол-ра Ø500мм от ул.Ерубаева до ул.Ермекова д.52). Реконструкция Главного канализационного коллектора. - "Коллектор от точки 3 до точки 8" (участок кол-ра Ø500мм от 6 микрорайона д.4 до ул.Ермекова, 94/3 за сентябрь 2023г			работа	1	63 718 247,63	63 718 247,63	6 826 955,10
				Итого	1	x	63 718 247,63	6 826 955,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Егинбаев Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "УМР-6"**
Подрядчик: **ТОО "БайтерекТрубПром"**
Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в г.Караганда». 3 – очередь. Реконструкция Главного канализационного коллектора. - "Коллектор по Южной части города от кв.36 до т.10" (участок кол-ра Ø500мм от ул.Ерубаева до ул.Ермекова д.52). Реконструкция Главного канализационного коллектора. - "Коллектор от точки 3 до точки 8" (участок кол-ра Ø500мм от 6 микрорайона д.4 до ул.Ермекова, 94/3)»**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
						наименование	код	наименование	код	
				11	11.07.2023г.					
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	63 718 247,63	56 891 292,53							6 826 955,10	63 718 247,63
в том числе за сентябрь 2023г.	63 718 247,63	56 891 292,53							6 826 955,10	63 718 247,63

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БайтерекТрубПром", БИН 160340001802
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный ..... номер)

Директор **Е.К. Егинбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "УМР-6", БИН 980940001419
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.А. Монид**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "УМР-6"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БайтерекТрубПром"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка РП "Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в г.Караганда". 3-я очередь**
(наименование, адрес)

Объект : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЛАВНОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА"КОЛЛЕКТОР ПО ЮЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ОТ КВ.36 ДО Т.10(УЧАСТОК КОЛЛЕКТОРА Д=500 мм ОТ УЛ.ЕРУБАЕВА ДО УЛ.ЕРМЕКОВА Д.52)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11 от 11.07.2023г.**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 02-04 УЧАСТОК КОЛЛЕКТОРА Д-500 мм ОТ УЛ.ЕРУБАЕВА ДО УЛ.ЕРМЕКОВА Д.52 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. УЧАСТОК КОЛЛЕКТОРА Д500ММ ОТ УЛ.ЕРУБАЕВА ДО УЛ.ЕРМЕКОВА Д.52										
1	9	Е12-160102-0901	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	551	434,73	304,54	361261	253073	100	188991	394 036	
						130,07	185,8	108088	154400		44020		
2	10	Е12-160102-0307	Трубопроводы канализационные диаметром 500 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	м	551	6735,21	3972,72	5596960	3301330	72322	3319509	6 385 093	
						2675,46	2872,59	2223307	2387122		713318		
3	11	Е12-160102-0407	Трубопроводы канализационные диаметром 500 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами	м	551	21803,4	21293,88	18118625	17695214	423411	4922409	16 499 710	
						0	8227,05	0	6836679		1843283		
4	12	Е12-160102-0507	Трубопроводы канализационные диаметром 500 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава	м	551	39535,67	28851,37	32854142	23975488	0	9477389	30 313 655	
						10684,3	5155,7	8878653	4284387		3386522		
6	14	Е12-160102-1001	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	551	265,8	176,02	220880	146273	100	117899	242 600	
						89,66	107,39	74507	89241		27102		
			Итого по разделу: 2. УЧАСТОК КОЛЛЕКТОРА Д500ММ ОТ УЛ.ЕРУБАЕВА ДО УЛ.ЕРМЕКОВА Д.52									**53 835 093**	
			ИТОГО:					**378823658**	**45371380**	**322167723**	**18026197**	**53 835 093**	
								11284555	**13751829**		**31747988**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**559884,97**					
			Итого с временными									**54 394 977,94**	
			Зимние удорожания			**4,08 %**		**2219315,10**					
			Итого с зимними удорожаниями									**56 614 293,04**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1132285,86**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**57 746 578,90**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,1522678									**66 539 523,43**	
			НДС			**12 %**		**7984742,81**					
			Итого с НДС									**74 524 266,24**	
			Итого с учетом скидки подрядчика 0,95									**70 798 052,92**	
			Итого с учетом скидки подрядчика 0,9									**63 718 247,63**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БайтерекТрубПром" /Егинбаев Е.К.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "УМР-6" Монид В.А.