Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Инженер: "КазСтройИнжиниринг" ЖШС-і
Мердігер: «Базис-К» ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:

Нысананың атауы: **Шымкент қаласында «Бекжан» базары маңында А-2 автомобиль жолы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелін салу**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2023 жылғы 09 қараша айындағы №3 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№285 келісім шарты	07.04.2022ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
		№4 қосымша келісім	10.07.2023ж.				

Іске қосу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ерекшелігі бойынша 007-053-432 Шымкент қаласында «Бекжан» базары маңында А-2 автомобиль жолы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер өткелін салу	245 304 709								11 930 287	111 349 343
Аванс ұстап қалу 30%										33 404 803
төленетін сомасы									**8 351 201**	**77 944 540**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі жане автомобиль жолдары басқармасы" ММ Басқарма бастығының орынбасары:

_____/Қалыбаев У./

"КазСтройИнжиниринг" ЖШС-і директоры

_____/Мырзатаев Ж.И./

Мердігер:

«Базис-К» ЖШС-і директоры

_____/Полатов Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "БАЗИС-К"

Договор: №285 от 07-04-2022г.

Название стройки: Строительствао пешеходного перехода через автомобильную дорогу А-2 в районе рынка "Бекжан" в городе Шымкент

Название обьекта: Пешеходный переход

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы										
		Демонтажные работы										
2	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков (существующих). Устройство в откосах насыпи	м лотка	148		4247,37	1955,99	628611	289487	59528	430433	1143768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1889,16	803,74	279596	118954		84724	
2.1	211-202-0404	Щебень из грабия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,08	11,84	4926,00				58324		
2.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00046	0,06808	17695,00				1205		
		Дорожное покрытие										
6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм (5-20мм), однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	666		1307,88	257,54	871048	171521	674252	85422	1032987
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				37,95	80,81	25275	53819		76518	
6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	19,98	25,00				500		
7	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=15	Основания из щебня фракции 40-70 мм (5-20 мм). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	666		1089,61	152,36	725680	101471	624209	35532	822109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				--	49,40	--	32900		60897	
7.1	211-202-0402	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,189	125,874	4959,00				624209		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	666		236,22	209,54	157323	139553	973	37237	210125
						25,22	26,55	16797	17682		15565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,007193	132836,00				955		
8.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,666	25,00				17		
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /+ до 9 см./	м2 покрытия	666		24,28	0,22	16170	147	1238	15968	34709
						22,20	--	14785	--		2571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000014	0,009324	132836,00				1239		
10	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	145,5876		15063,00	--	2192986	--	2192986	--	2368425
						--	--	--	--		175439	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные (существующие). Установка при других видах покрытий	м бортового камня	333		2146,07	33,06	714641	11009	417505	313926	1110853
						859,24	13,65	286127	4545		82285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	19,647	20012,00				393176		
15	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки (из разобранного материала). Устройство с подготовкой	м2	665		2012,08	176,37	1338033	117286	6989	1112020	2646058
						1825,20	75,04	1213758	49902		196004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0016	1,064	6493,00				6909		
16	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	66,5		6493,00	--	431784	--	431784	--	466327
						--	--	--	--		34543	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9835360
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1836338				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						830474			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						277802			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							409464		
		- Накладные расходы	Тенге								2030538	
		- Сметная прибыль	Тенге								728546	
		Пешеходный переход										
		РАЗДЕЛ 2.Тоннельная часть										
27	1130-0504-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию	м2 изолируемой поверхности	14,31213		2532,53	8,79	36246	126	32578	3016	42403
						247,50	3,40	3542	49		3141	

1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
27.1	235-103-0505	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	1,1	15,743343	897899,00					29897		
40	1106-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1 (портальные стены), при толщине стен до 500 мм. Устройство											
		3	м3	6		5187118,05	1968,19	7	42708	11809	5618	26459	74700
						4213,44	632,48		25281	3795		5533	
41	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6											
		3	м3	6,09		322960,00	--	15	139826	--	139826	--	151012
						--	--		--	--		11186	
42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм											
		т	т	0,243		385515,00	--	10	93923	--	93923	--	101437
						--	--		--	--		7514	
43	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм											
		т	т	0,922		373950,00	--	37	344782	--	344782	--	372365
						--	--		--	--		27583	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм											
		т	т	0,017		392348,00	--		6670	--	6670	--	7204
						--	--		--	--		534	
45	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка											
		т	т	0,094		81308,13	1442,13	1	7643	136	--	6886	15691
						79866,00	635,43		7507	60		1162	
46	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями											
		т	т	0,094		685096,00	--	6	64399	--	64399	--	69551
						--	--		--	--		5152	
48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2											
		рун	м3 грунта	25,04		972,97	--	4	24363	--	--	17541	45257
						972,97	--		24363	--		3352	
51	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой											
		ени	м3 уплотненного грунта	1548,51		870 93,18	79,97	19	144290	123835	3870	32322	190741
		нта				10,71	18,28		16585	28307		14129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
51.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	154,851	871 25,00					3871		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						1070360				
		ЗД	РАЗДЕЛ 3.Пандусные и лестничные сходы										
		Устройство рамповых стен											
71	1106-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1 (рамповые стены), при толщине стен до 500 мм. Устройство											
		3	м3	68,2		1867118,05	1968,19	84	485451	134230	63864	300747	849094
						4213,44	632,48		287357	43135		62896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	69,223	22960,00	--	1589360	--	1589360	--	1716509
					--	--	--	--		127149	
73	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,761	386515,00	--	680653	--	680653	--	735105
					--	--	--	--		54452	
74	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,1	373950,00	--	3402945	--	3402945	--	3675181
					--	--	--	--		272236	
75	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,626	392348,00	--	245610	--	245610	--	265259
					--	--	--	--		19649	
76	1106-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1 (рамповые стены), при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	160	7118,05	1968,19	1138888	314911	149827	705566	1992010
					4213,44	632,48	674150	101197		147556	
77	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	162,4	22960,00	--	3728704	--	3728704	--	4027000
					--	--	--	--		298296	
78	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,522	386515,00	--	2520851	--	2520851	--	2722519
					--	--	--	--		201668	
79	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,229	373950,00	--	1581435	--	1581435	--	1707950
					--	--	--	--		126515	
80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,164	392348,00	--	64345	--	64345	--	69493
					--	--	--	--		5148	
81	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,451	81308,13	1442,13	36670	651	--	33039	75285
					79866,00	635,43	36020	287		5577	
82	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,451	685096,00	--	308978	--	308978	--	333696
					--	--	--	--		24718	
83	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,779	81308,13	1442,13	63339	1123	--	57067	130038
					79866,00	635,43	62216	495		9632	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84	241-108-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х3,0 мм	м	12,2		1138,00	--	13884	--	13884	--	14995
						--	--	--	--		1111	
85	1106-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок	м шва	42		3608,41	9,52	151553	399	101669	45142	212431
						1178,22	2,89	49485	121		15736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0032	0,1344	149588,00				20105		
85.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,6	151,2	446,00				67435		
86	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	74		716,76	2,83	53040	210	--	62458	124738
						713,93	1,35	52831	100		9240	
87	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	330		575,00	--	189750	--	189750	--	204930
						--	--	--	--		15180	
88	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,7		19607,00	--	13725	--	13725	--	14823
						--	--	--	--		1098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					18871057				
		РАЗДЕЛ 4.Устройство пандусов и лестничного маршей										
89	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	18,92		17663,79	5964,03	334199	112839	125170	107405	476932
						5084,03	1674,06	96190	31673		35328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00357	0,067544	216199,00				14603		
89.2	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	0,29	5,4868	16191,00				88837		
90	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	19,2984		22960,00	--	443091	--	443091	--	478538
						--	--	--	--		35447	
91	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,279		65772,80	--	18351	--	94	15336	36382
						65436,80	--	18257	--		2695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,837	112,00				94		
92	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,279		419679,00	--	117090	--	117090	--	126457
						--	--	--	--		9367	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	1127-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах	м3 лотка	4,4		2770,78	1928,90	12191	8487	985	4456	17979
						617,86	319,87	2719	1407		1332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0015	0,0066	149312,00				985		
94	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,4		22960,00	--	101024	--	101024	--	109106
						--	--	--	--		8082	
95	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,109		84571,51	19428,01	9218	2117	162	7077	17599
						63665,00	7682,99	6939	837		1304	
96	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,109		386515,00	--	42130	--	42130	--	45500
						--	--	--	--		3370	
97	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,24		81308,13	1442,13	19514	347	--	17582	40063
						79866,00	635,43	19168	153		2968	
98	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,24		685096,00	--	164423	--	164423	--	177577
						--	--	--	--		13154	
99	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,48		99002,96	10027,17	47521	4813	15765	26722	80183
						56132,10	3730,02	26943	1790		5940	
100	244-202-0302 РСНБ РК 2015	Дождеприемник малый для пешеходной зоны, тип Д (А15)	комплект	24		26437,00	--	634488	--	634488	--	685247
						--	--	--	--		50759	
101	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	21		1302,52	257,54	27353	5408	21148	2693	32450
						37,95	80,81	797	1697		2404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,189	3,969	4926,00				19551		
101.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	0,63	25,00				16		
102	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=14	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	21		1011,16	142,21	21234	2986	18248	1046	24082

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				--	46,11	--	968		1782	
102.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,1764	3,7044	4926,00				18248		
103	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,1		27961,28	8,64	58719	18	49862	8309	72390
						4209,00	--	8839	--		5362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02	2,142	19682,00				42159		
		Отмостка										
145	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,508		419679,00	--	213197	--	213197	--	230253
						--	--	--	--		17056	
146	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,269		450224,00	--	121110	--	121110	--	130799
						--	--	--	--		9689	
		Устройство пандусов										
147	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	59,4		1302,52	257,54	77370	15298	59818	7619	91788
						37,95	80,81	2254	4800		6799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,189	11,2266	4926,00				55302		
147.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	1,782	25,00				45		
148	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	59,4		-361,13	-50,79	-21451	-3017	-18434	-1057	-24308
						--	-16,47	--	-978		-1801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,063	3,7422	-4926,00				-18434		
149	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6		27961,28	8,64	167768	52	142462	23739	206827
						4209,00	--	25254	--		15321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02	6,12	19682,00				120454		
		Устройство лотков										
152	1101-0101-0346 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	55		424,87	424,87	23368	23367	--	2863	28330

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	72,30	--	3976		2098	
153	1127-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах	м3 лотка	14,0000066		2770,78	1928,90	38791	27004	3137	14178	57207
						617,86	319,87	8650	4478		4238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0015	0,021	149312,00				3136		
154	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,5		19682,00	--	49205	--	49205	--	53141
						--	--	--	--		3936	
155	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	11,5000104		22960,00	--	264040	--	264040	--	285163
						--	--	--	--		21123	
156	211-202-0405 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	3		4926,00	--	14778	--	14778	--	15960
						--	--	--	--		1182	
157	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,793		84571,51	19428,01	67065	15407	1172	51487	128036
						63665,00	7682,99	50486	6093		9484	
158	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,663		386515,00	--	256259	--	256259	--	276760
						--	--	--	--		20501	
159	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13		447247,00	--	58142	--	58142	--	62793
						--	--	--	--		4651	
160	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,655		81308,13	1442,13	53257	944	--	47983	109339
						79866,00	635,43	52312	416		8099	
161	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,655		685096,00	--	448738	--	448738	--	484637
						--	--	--	--		35899	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4557190				
		РАЗДЕЛ 5.Электрощитовая										
165	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10		8458,59	1812,44	84586	18125	56686	16831	109530
						977,50	832,28	9775	8323		8113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	11,5	4926,00				56649		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	6,5	7182,62	1592,89	46687	10354	9027	27123	79715
					4200,90	384,64	27306	2500		5905	
167	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,5975	19682,00	--	129852	--	129852	--	140240
					--	--	--	--		10388	
168	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,078	419679,00	--	32735	--	32735	--	35354
					--	--	--	--		2619	
169	1106-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	3,6	7118,05	1968,19	25625	7086	3371	15875	44820
					4213,44	632,48	15168	2277		3320	
170	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	3,654	22960,00	--	83896	--	83896	--	90608
					--	--	--	--		6712	
171	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,477	419679,00	--	200187	--	200187	--	216202
					--	--	--	--		16015	
172	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002	447247,00	--	894	--	894	--	966
					--	--	--	--		72	
173	1106-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	7,2	7118,05	1968,19	51250	14171	6742	31750	89641
					4213,44	632,48	30337	4554		6640	
174	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	7,308	22960,00	--	167792	--	167792	--	181215
					--	--	--	--		13423	
175	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,794	419679,00	--	333225	--	333225	--	359883
					--	--	--	--		26658	
176	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006	447247,00	--	2683	--	2683	--	2898
					--	--	--	--		215	
177	1106-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	3,6	7118,05	1968,19	25625	7086	3371	15875	44820
					4213,44	632,48	15168	2277		3320	
178	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	3,654	22960,00	--	83896	--	83896	--	90608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,464	419679,00	--	194731	--	194731	--	210309
					--	--	--	--		15578	
180	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005	447247,00	--	2236	--	2236	--	2415
					--	--	--	--		179	
181	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	9	1311,46	106,40	11803	958	7307	3669	16709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			393,13	40,52	3538	365		1238	
181.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306 0,2754	20012,00				5511		
182	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	9	1182,11	48,20	10639	433	9186	1160	12743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113,30	23,83	1020	214		944	
182.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,051 0,459	20012,00				9186		
189	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	430	27,55	27,55	11846	11847	--	3641	16726
					--	11,76	--	5057		1239	
190	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	430	40,53	40,53	17428	17428	--	5359	24610
					--	17,31	--	7443		1823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1770012				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**26268619**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1660457				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					890988			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					267866			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20022386		
		- Накладные расходы	Тенге							1748964	
		- Сметная прибыль	Тенге							1945825	
		Дополнительная смета. Добавить									
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2040	36,00	--	73440	--		--	79315
					--	--	--	--		5875	
		Дорожное покрытие									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	12,48		42867,00	--	534980	--	534980	--	577778
						--	--	--	--		42798	
3	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1246,752		36,00	--	44883	--		--	48474
						--	--	--	--		3591	
4	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	19,98		41320,00	--	825574	--	825574	--	891620
						--	--	--	--		66046	
5	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания	665		203,22	152,58	135141	101466	172	68136	219539
						50,38	44,49	33503	29586		16262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0105	6,9825	25,00				175		
5.2	261-101-0127	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м3	0,149	99,085	--				--		
6	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	79,8		2810,00	--	224238	--	224238	--	242177
						--	--	--	--		17939	
		Тротуары										
7	255-102-0605 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	665		1989,00	--	1322685	--	1322685	--	1428500
						--	--	--	--		105815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3487403				
		РАЗДЕЛ 2.Тоннельная часть										
15	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	30,66		10770,09	3569,12	330211	109429	109293	117595	483631
						3636,30	929,72	111489	28505		35824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	0,349524	70978,00				24809		
15.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	0,420042	69138,00				29041		
15.3	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	1,447152	10612,00				15357		
15.4	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,297402	44541,00				13247		
15.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	31,2732	392,00				12259		
16	212-101-0713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	31,2732		20014,00	--	625902	--	625902	--	675974
						--	--	--	--		50072	
17	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,34		65772,80	--	88136	--	451	73656	174735
						65436,80	--	87685	--		12943	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				12								1500
17.1	261-102-0220	В ТОМ ЧИСЛЕ: Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,02	112,00				450		
18	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,34		419679,00	--	562370	--	562370	--	607360
						--	--	--	--		44990	
19	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	7,5		17663,79	5964,03	132478	44730	49618	42576	189058
						5084,03	1674,06	38130	12555		14004	
19.1	261-102-0126	В ТОМ ЧИСЛЕ: Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00357	0,026775	216199,00				5789		
19.2	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	0,29	2,175	16191,00				35215		
20	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,35		65772,80	--	23020	--	117	19238	45639
						65436,80	--	22903	--		3381	
20.1	261-102-0220	В ТОМ ЧИСЛЕ: Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,05	112,00				118		
21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,133		386515,00	--	51406	--	51406	--	55519
						--	--	--	--		4113	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,217		386515,00	--	83874	--	83874	--	90584
						--	--	--	--		6710	
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	102,477		801,91	32,87	82177	3368	39081	38879	130741
						387,68	15,93	39728	1632		9685	
23.1	212-401-0106	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,090531	18651,00				38990		
24	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6,6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	102,477		696,25	36,85	71350	3776	64334	4720	82155
						31,61	17,38	3240	1781		6086	
24.1	212-401-0106	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,03366	3,449376	18651,00				64334		
25	1130-0404-0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 4 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 9/10 м	м3 звеньев	18,1		9315,54	2299,12	168611	41614	60052	66032	253414
						3698,64	644,40	66945	11664		18771	
25.1	212-401-0107	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,035	0,6335	19607,00				12421		
25.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	36,2	575,00				20815		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6	108,6	223,00				24218		
26	225-104-0534 РСНБ РК 2015	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)	шт.	5		420128,00	--	2100640	--	2100640	--	2268691
						--	--	--	--		168051	
27	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,6285		972133,45	7902,09	610986	4966	574168	38719	701681
						50679,60	1527,96	31852	960		51976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,6285	907312,00				570246		
28	1107-0112-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Швы антисейсмические. Устройство	м шва	19,76		1821,09	10,69	35985	212	8901	31828	73238
						1359,93	5,09	26872	101		5425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-105-0125	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	0,032	0,63232	12237,00				7738		
29	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	260,58		2490,84	6,90	649063	1798	583592	59708	765472
						244,35	2,03	63673	529		56702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	6,5145	14089,00				91783		
29.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	805,1922	571,00				459765		
29.3	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	599,334	--				--		
30	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	599,334		1899,00	--	1138135	--	1138135	--	1229186
						--	--	--	--		91051	
31	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	106,166		360,53	66,03	38276	7011	5745	25770	69170
						240,38	26,36	25520	2799		5124	
32	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	106,166		135,55	32,44	14391	3444	2799	8670	24906
						76,75	12,99	8148	1379		1845	
33	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	4,3315728		23258,00	--	100744	--	100744	--	108803
						--	--	--	--		8059	
34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,327		16950,26	1525,70	5543	499	10	4780	11149
						15393,20	671,80	5034	220		826	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,09156	112,00				10		
35	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,327		450224,00	--	147223	--	147223	--	159001
						--	--	--	--		11778	
40	1111-0101-3103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2 покрытия	102,445		6033,11	293,56	618062	30074	251419	325429	1018970
						3285,36	94,02	336569	9632		75479	
41	231-203-0114 РСНБ РК 2015	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 термообработанная, толщина 30 мм	м2	102,445		15963,00	--	1635330	--	1635330	--	1766156
						--	--	--	--		130826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10985234				
		РАЗДЕЛ 3.Пандусные и лестничные сходы										
42	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	1015		253,60	253,60	257404	257404	--	25951	306023
						--	35,51	--	36043		22668	
43	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	54810		38,00	--	2082780	--		--	2249402
						--	--	--	--		166622	
44	1101-0102-0357 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	1393		322,34	322,34	449020	449020	--	45264	533826
						--	45,13	--	62866		39543	
45	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	1393		5534,23	212,23	7709182	295637	4305762	2734290	11278949
						2231,00	105,76	3107783	147324		835478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	1532,3	2810,00				4305763		
46	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	590		2490,84	6,90	1469596	4071	1321359	135189	1733167
						244,35	2,03	144166	1198		128383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	14,75	14089,00				207813		
46.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	1823,1	571,00				1040990		
46.3	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	1357	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	235-103-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С. толщиной 5 мм	м2	1357	1899,00	–	2576943	–	2576943	–	2783098
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			--	–	--	–		206155	
			Тенге				18884468				
		РАЗДЕЛ 4.Устройство пандусов и лестничных маршей									
48	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	242м3 подушки	72	9377,92	242,28	675210	17444	492994	145711	886595
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	120		2288,50	120,74	164772	8693		65674	
48.1	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,39 100,08	4926,00				492994		
50	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	360м2 облицовки	79,7930087	28584,86	3608,95	2280872	287969	199396	1623033	4216218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	2948		22477,00	2948,68	1793507	235284		312312	
50.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036 2,872548	20429,00				58683		
50.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27 21,544112	1039,00				22384		
50.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082 0,06543	173989,00				11384		
50.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8 63,834407	1512,00				96518		
51	231-201-0509 РСНБ РК 2015	Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012 цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм	м2	151,2864	34543,00	–	5225886	–	5225886	–	5643957
					--	--	--	–		418071	
52	1111-0101-3103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук	293м2 покрытия	59,4	6033,11	293,56	358367	17438	145779	188691	590823
			94		3285,36	94,02	195150	5585		43765	
53	231-203-0114 РСНБ РК 2015	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 термообработанная, толщина 30 мм	м2	60,885	15963,00	–	971907	–	971907	–	1049660
					--	--	--	--		77753	
54	231-201-0107 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	534	10257,00	–	5477238	–	5477238	–	5915417
					--	--	--	--		438179	
55	231-201-0203 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм. толщина 30 мм	м2	115	27226,00	–	3130990	–	3130990	–	3381469
					--	--	--	--		250479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21684138				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**55041245**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6306669				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1				1681370			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					598336			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43951108		
		- Перевозка грузов	Тенге				2201103				
		- Накладные расходы	Тенге							5823865	
		- Сметная прибыль	Тенге							4077129	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**91145224**
		в том числе оборудование									
		Итого без стомости оборудования									91145224
		Временные здания и сооружения 1,5%		1,50%							1367178
		Итого:									92512402
		Дополнительные затраты при производстве строительно-		1,35%							1248917
		Итого:									93761320
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2%							1875226
		Итого:									95636546

1500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах 2022года-100%, к=1,0500514		1,0500514							100423239
		Итого с коэффициентом К=0,98999999484		0,98999999							
		НДС 12%		12%							99419056
		Итого									11930287
											111349343

Авторский надзор:
ТОО "Алматыдорпроект"

Главный инженер проекта:
Н. А. Бекмуратов

Подрядчик:
ТОО "БАЗИС-К"

Директор:
Б.П.Полатов

Технадзор "Казстройинжиниринг"
Инженер-эксперт:
Н.А.Борибаев