ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-051140009048-20200922-42817237
1.1. Номер учетной системы 00000000043
2. Дата выписки 22.09.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 17.09.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 051140009048
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0047072
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ658560000007038404
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк "ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140010115
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственный учреждение "Отдел строительства Аршалынского района
17.1 Доля участия
Адрес места нахождения Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, улица Ташенова, 47.
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ33070103KSN0306000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 051140009048
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140010115
26.2 Наименование Государственный учреждение "Отдел строительства Аршалынского района
26.3 Адрес доставки Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, улица Ташенова, 47.
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер
27.4. Дата
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 00000000039
32.2 Дата 17.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области				1	28571428.57	28571428.57			28571428.57	12%	3428571.43	32000000.00			1	
							Всего по счету:	28571428.57		0.00	28571428.57		3428571.43	32000000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
1aD8RVlZgj/bpMZrCUnzvSU65M/hIuNOl9+PsKtIIcU3eF5ic7EEIv6i2L/LQjMp yg0knsgpUPz2/NW2jLdAbA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ОМАРОВ УВАИДИЛДА ЖИНАКБАЕВИЧ

Утверждены
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

форма КС-3

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания "Достар"
Наименование стройки -Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **СЕНТЯБРЬ** месяц **2020 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№25	26.06.2020г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области	**59 821 429**								**7 178 571,43**	**67 000 000**
за 2020 год		**28 571 429**							**3 428 571,43**	**32 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

_____ **Махаева Г.К.**
(должность, Ф.И.О., подпись)
МП

Подрядчик:

Директор ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ **Омаров У.Ж.**
(должность, Ф.И.О., подпись)
МП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственный учреждение "Отдел строительства Аршалынского района**	**060140010115**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70**	**051140009048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №25

Номер документа	Дата составления
00000000039	**17.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области			усл	1	32 000 000,00	32 000 000,00	3 428 571,43
				Итого	1	x	32 000 000,00	3 428 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Махаева Т.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2020

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственный учреждение "Отдел строительства Аршалынского района *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140010115
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	051140009048
Договор (контракт)	Договор №25 от 26 июня 2020 года	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000039	17.09.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области		усл	1	32 000 000,00	32 000 000,00	3 428 571,43	32 000 000,00
			Итого	1	x	32 000 000,00	3 428 571,43	32 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Бахаева Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование стройки - Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области
Наименование объекта - Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области

Договор №25 от 26 июня 2020г.

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
1	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	475	1183,61	537,87	562214	255489	197227	0,48	226
		шт. сборных конструкций		369,32	194,58	175426	92426	62,1	0,20	94
2	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	430	1680,13	754,86	722454	324589	251190	0,67	287
		шт. сборных конструкций		518,29	274,08	222864	117856	62,1	0,28	120
3	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	306	2520,17	1194,69	771173	365574	267070	0,94	287
		шт. сборных конструкций		744,92	438,28	227944	134115	62,1	0,45	137
4	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	13,664	25770,02	-	352122	-	14930	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	23,482	18242,76	-	428376	-	18163	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
6	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	498,94	19581,10	-	9769794	-	414239	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
7	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	300	849,49	7,18	254847	2154	57233	0,38	115
		м2 поверхности		288,83	3,41	86650	1024	50,8	-	1

8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	447,385	732,11	13,37	327535	5979	56686	0,21	95
		м2 поверхности		178,95	1,71	80058	764	50,8	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13188515	953785			1010
			Тенге			792943	346185			354
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13188515				
	Материалы -		Тенге			891496				
	Всего заработная плата -		Тенге				1139128			
	Местные материалы -		Тенге			10550292				
		Накладные расходы -	Тенге			1276738				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					688358		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					588380		
		Сметная прибыль -	Тенге			1157220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15622473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1364
		Сметная заработная плата -	Тенге				1139128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15622473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1364
		Сметная заработная плата -	Тенге				1139128			
		РАЗДЕЛ 2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭС,СО								
		Оборудование								
9	13-131201-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования	2,75	132626,52	9851,84	364723	27093	140430	120,00	330
		т		105574,80	1798,94	290331	4947	40,6	1,77	5
10	51-080103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P200-4, 200 кВа, 250 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	1	11161719,00	--	11161719	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11526442	27093			330
			Тенге			290331	4947			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			11161719				
	Накладные расходы -		Тенге			473257				
	Сметная прибыль -		Тенге			930798				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12565774				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			364723				
	Материалы -		Тенге			47300				
	Всего заработная плата -		Тенге				295278			
		Накладные расходы -	Тенге			140430				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					119883		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20547		

		Сметная прибыль -	Тенге			40412				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			545565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				295278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13111339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				295278			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**24714957**	**980877**			**1340**
			Тенге			**1083273**	**351132**			**359**
	Стоимость оборудования -		Тенге			11161719				
	Накладные расходы -		Тенге			473257				
	Сметная прибыль -		Тенге			930798				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12565774				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			364723				
	Материалы -		Тенге			47300				
	Всего заработная плата -		Тенге				295278			
		Накладные расходы -	Тенге			140430				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					119883		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20547		
		Сметная прибыль -	Тенге			40412				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			545565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				295278			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13188515				
	Материалы -		Тенге			891496				
	Всего заработная плата -		Тенге				1139128			
	Местные материалы -		Тенге			10550292				
		Накладные расходы -	Тенге			1276738				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					688358		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					588380		
		Сметная прибыль -	Тенге			1157220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15622473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1364
		Сметная заработная плата -	Тенге				1139128			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28733813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1698
		Сметная заработная плата -	Тенге				1434406			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**28 733 813**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			**11 161 719**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге			**17 572 094**				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		263 581				
		Итого				17 835 675				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2%	Тенге	2,2%		392 385				
		Итого сметная стоимость				29 389 779				
		в т.ч.на 2018 год -61,53%	Тенге	61,53%		18 083 531				
		в т.ч.на 2019год - 38,46%	Тенге	38,46%		11 303 309				

						29 386 840				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-51%. К=1,0599383	Тенге	1,0599383		**19 167 427**				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-49%. К=1,112825		1,1128250		**12 578 605**				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**31 746 032**				
		НДС, 12%	Тенге	12%		**3 809 524**				
		ИТОГО с НДС				**35 555 556**				
		Тендерная скидка 10%	Тенге	10%		3 555 556				
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом тендерной скидки:	Тенге			32 000 000				
		в том числе НДС 12%	Тенге			3 428 571				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Махаева Г.К.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технадзор:
Инженер эксперт ТОО "Астанасертификация"

Ермухамедов А.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Проектировщик:
Филиал "Енбек-Аршалы" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК

Валиев Ч.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Омаров У.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)