Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата города Кокшетау",АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОКШЕТАУ Г.А., Г.КОКШЕТАУ, улица Бауыржана Момышулы, дом 21, тел.: 297835 — 211240003245

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "Баймен",Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-н, с. Коянкус, ул. Абая, дом № 202 А, тел.: +7 (727) 239-05-58 — 000240000294

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 48 от 30/03/23

Номер документа	Дата составления
18	21.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт административного здания г.Кокшетау, Акмолинской области			работа	1	82 569 183,27	82 569 183,27	8 846 698,21
				Итого	1	x	82 569 183,27	8 846 698,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Байменов Ж.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовой межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата города Кокшетау", 211240003245, Акмолинская область, г.Кокшетау,Б.Момышулы, 21, 87162297890**

Подрядчик : ТОО "БАЙМЕН", 000240000294, Алматинская область, Илийский район, с.Коянкус, ул.Абая, 202А, 87750288899

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								ВСЕГО в отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в том числе				за отчетный период			
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете базисных ценах	прочие затраты	оборудования, мебель, инвентарь	СМР по смете базисных ценах	прочие затраты	оборудования, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Капитальный ремонт административного здания г.Кокшетау, Акмолинской области	**148 486 203,99**	**74 615 342,21**	**31 793 875,26**		**0,00**	**31 793 875,26**		**3 501 493,00**	**82 569 183,27**
в том числе НДС									8 846 698,21
Удержание аванса									**24 770 754,98**
ИТОГО к оплате									57 798 428,29

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БАЙМЕН", 000240000294
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление делами акимата города Кокшетау", 211240003245
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Умиржанов О.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "StroyИнжиниринг"

Эксперт Туребеков А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата города Кокшетау", 211240003245, Акмолинская область, г.Кокшетау,Б.Момышулы, 21, 87162297890**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи **ТОО "БАЙМЕН", 000240000294, Алматинская область, Илийский район, с.Коянкус, ул.Абая, 202А, 87750288899**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания г.Кокшетау, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт административного здания г.Кокшетау, Акмолинской области**

Договор подряда (контракт) **№48 (в реестре №211240003245/230051/00)** от 30.03.2023г.

Акт выполненных работ №3

за **Сентябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ п/п	№ п/по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
1	1	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж /Армстронг/**	м2	155	1360,49	133,77	210876	20735	–	144092	383366
			НР - 72%; СП - 85%			1226,72	64,43	190142	9987		28397	
2	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /потолок водоэмульсионная/**	м2	0,06	192,60	–	12	–	–	8	22
			НР - 72%; СП - 85%			192,60	–	12	–		2	
3	4	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	м2 облицовки	20	132,70	6,44	2654	129	–	1863	4878
			НР - 72%; СП - 85%			126,26	3,09	2525	62		361	
4	5	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка /декор панель/**	м2 облицовки	30	102,79	6,44	3084	193	–	2148	5650
			НР - 72%; СП - 85%			96,35	3,09	2890	93		419	
5	8	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 РИМ.	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /стены водоэмульсионная/**	м2	762,63	192,60	–	146883	–	–	105755	272849
			НР - 72%; СП - 85%			192,60	–	146883	–		20211	
6	9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	25	246,91	–	6173	–	–	4444	11467
			НР - 72%; СП - 85%			246,91	–	6173	–		849	
7	10	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /стены/**	м2	300	192,60	–	57780	–	–	41602	107332
			НР - 72%; СП - 85%			192,60	–	57780	–		7951	
8	11	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	300,16	939,12	35,70	281886	10716	–	199267	519645
			НР - 72%; СП - 85%			903,42	18,62	271171	5589		38492	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

9	12	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	350	126,46	3,22	44261	1127	–	31480	81800
			НР - 72%; СП - 8%			123,24	1,68	43134	588		6059	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	13	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом /Демонтаж ламинат/	м2 покрытия	100	250,57	11,32	25057	1132	–	17630	46102
			НР - 72%; СП - 8%			239,25	5,61	23925	561		3415	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	15	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	40	2367,91	125,33	94716	5013	–	66352	173953
			НР - 72%; СП - 8%			2242,58	61,30	89703	2452		12885	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	16	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	60,298	407,79	–	24589	–	–	17704	45676
			НР - 72%; СП - 8%			407,79	–	24589	–		3383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	17	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	30	1589,86	63,12	47696	1893	–	33657	87861
			НР - 72%; СП - 8%			1526,74	31,44	45802	943		6508	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	18	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	100,978	550,55	23,05	55593	2328	–	39225	102404
			НР - 72%; СП - 8%			527,50	12,02	53266	1214		7586	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	19	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	30,166	1086,46	–	32774	–	–	23597	60881
			НР - 72%; СП - 8%			1086,46	–	32774	–		4510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	25	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	47,5	246,91	–	11728	–	–	8444	21786
			НР - 72%; СП - 8%			246,91	–	11728	–		1614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	27	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство /Демонтаж/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4	877,53	21,61	3510	87	–	2491	6481
			НР - 72%; СП - 8%			855,92	8,92	3424	36		480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	33	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,8473	117186,07	30246,22	216478	55874	4872	126376	370283
			НР - 72%; СП - 8%			84302,40	10713,47	155732	19791		27428	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	37	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=0,8	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Демонтаж крылец/	м3	10,9	3272,25	1420,67	35667	15485	–	17362	57271
			НР - 72%; СП - 8%			1851,58	360,68	20182	3931		4242	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	38	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=0,8	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Демонтаж козырьков/	м3	3,42	17987,96	1539,32	61519	5265	–	41463	111221
			НР - 72%; СП - 8%			16448,64	389,99	56254	1334		8239	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	39	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	68,5	188,62	0,24	12920	16	–	9291	23988
			НР - 72%; СП - 8%			188,38	–	12904	–		1777	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	40	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /Демонтаж/	м2 утепляемого покрытия	68,5	534,41	44,04	36607	3017	–	24743	66258
			НР - 72%; СП - 8%			490,37	11,31	33590	775		4908	
23	41	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном /Демонтаж/	м3 утеплителя	2	4437,78	1295,65	8876	2591	–	5040	15030
			НР - 72%; СП - 8%			3142,13	358,21	6284	716		1113	
24	42	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	4,4	113,57	0,07	500	–	–	360	928
			НР - 72%; СП - 8%			113,50	–	499	–		69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	43	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие /Демонтаж перегородок в санузлах/	м2	24,076	407,79	–	9818	–	–	7069	18238
			НР - 72%; СП - 8%			407,79	–	9818	–		1351	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	48	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43,869	6420,44	348,25	281658	15277	149548	87064	398220
			НР - 72%; СП - 8%			2663,23	93,22	116833	4089		29498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	49	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /250 мм/	м3 кладки	6,435	38868,98	3789,88	250122	24388	173440	42445	315972
			НР - 72%; СП - 8%			8126,48	1034,48	52294	6657		23405	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	50	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12135	337503,00	–	40956	–	40956	–	44232
			СП - 8%			–	–	–	–		3276	
29	51	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /анкеровка новой кладки/	металлических изделий	0,02016	91860,88	3067,54	1852	62	–	1304	3408
			НР - 72%; СП - 8%			88793,34	1042,20	1790	21		252	
30	52	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02016	319930,00	–	6450	–	6450	–	6966
			СП - 8%			–	–	–	–		516	
31	53	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,22932	36435,32	1747,59	8355	401	6343	1260	10384
			НР - 72%; СП - 8%			7026,24	602,16	1611	138		769	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	54	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок/	м3 кладки	0,00087	31444,70	2783,88	27	3	20	3	33
			НР - 72%; СП - 8%			4902,96	679,36	4	1		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	74	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,10826	295213,84	4812,20	31960	521	4875	19281	55340
			НР - 72%; СП - 8%			245372,06	1985,36	26564	215		4099	
34	75	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0369	358629,00	–	13233	–	13233	–	14292
			СП - 8%			–	–	–	–		1059	
35	76	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06756	330422,00	–	22323	–	22323	–	24109
			СП - 8%			–	–	–	–		1786	

22060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	77	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0038	361170,00	–	1372	–	1372	–	22060
			СП - 8%			–	–	–	–		110	1482
37	81	223-205-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	9,27	82529,00	–	765044	–	765044	–	826248
			СП - 8%			–	–	–	–		61204	
38	82	261-107-0846 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,01971	2819698,00	–	55576	–	55576	–	60022
			СП - 8%			–	–	–	–		4446	
39	83	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	26,25	3544,56	251,94	93045	6613	41345	34718	137984
			НР - 72%; СП - 8%			1717,58	119,33	45087	3132		10221	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	86	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	54	15808,14	1667,02	853639	90019	384112	291101	1236319
			НР - 72%; СП - 8%			7027,93	459,23	379508	24798		91579	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	93	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,56	2127,55	111,71	22467	1180	5380	11832	37043
			НР - 72%; СП - 8%			1506,30	49,86	15907	527		2744	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	94	223-201-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П(Искл из АВР№1-10,13)	м2	10,13	-14016,00	–	-141982	–	-141982	–	-153341
			СП - 8%			–	–	–	–		-11359	
43	95	223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П(Искл из АВР№1-21,47, Искл из АВР№2-10)	м2	31,47	-9918,00	–	-312119	–	-312119	–	-337089
			СП - 8%			–	–	–	–		-24970	
44	96	1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	3,624	1790,66	46,63	6489	169	1551	3487	10774
			НР - 72%; СП - 8%			1316,03	20,17	4769	73		798	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	97	223-205-1611 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	м2	3,624	73981,00	–	268107	–	268107	–	289556
			СП - 8%			–	–	–	–		21449	
46	100	1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	3,624	1568,27	46,63	5683	169	1116	3219	9614
			НР - 72%; СП - 8%			1213,48	20,17	4398	73		712	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	101	223-205-0810 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	м2	3,624	72611,00	–	263142	–	263142	–	284193
			СП - 8%			–	–	–	–		21051	
48	102	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	14,496	1782,39	257,45	25837	3732	5459	13291	42258
			НР - 72%; СП - 8%			1148,30	125,15	16646	1814		3130	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	103	223-203-0107 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	14,496	35357,00	–	512535	–	512535	–	553538
			СП - 8%			–	–	–	–		41003	
50	109	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка на планке	пара	46	3337,00	–	153502	–	153502	–	165782
			СП - 8%			–	–	–	–		12280	
51	119	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	68,47	1218,09	5,51	83403	377	24182	42491	135966
			НР - 72%; СП - 8%			859,42	2,50	58844	171		10072	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	120	1115-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	окрашиваемой поверхности	68,47	918,82	48,21	62912	3301	39682	14433	83532
			НР - 72%; СП - 8%			291,06	1,70	19929	116		6188	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	121	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой поверхности	600,02	1000,04	6,51	600042	3906	165348	311122	984057
			НР - 72%; СП - 8%			717,96	2,21	430788	1326		72893	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	122	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	окрашиваемой поверхности	600,02	467,68	1,12	280619	672	48320	167009	483438
			НР - 72%; СП - 8%			386,03	0,55	231627	330		35810	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	125	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1144,13	1340,12	10,16	1533266	11625	475660	755973	2472378
			НР - 72%; СП - 8%			914,22	3,48	1045981	3982		183139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	126	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	окрашиваемой поверхности	1144,13	405,26	1,12	463670	1281	92137	267034	789161
			НР - 72%; СП - 8%			323,61	0,55	370252	629		58456	
57	127	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	782,7	137,41	1,12	107548	876	8462	71021	192855
			НР - 72%; СП - 8%			125,48	0,55	98210	430		14286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	129	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме /откос/	м3 изоляции	2,824	55691,65	1771,65	157273	5003	59390	68208	243519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			32889,52	656,20	92880	1853		18038	
59	130	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее /откос/	м2 стен (за вычетом проемов)	20	1661,66	20,38	33233	407	15842	12357	49237
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			849,21	8,91	16984	178		3647	
60	131	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /откос/	м2 отделываемой поверхности	20	741,87	4,33	14837	86	4309	7539	24166
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			522,12	1,42	10442	28		1790	
61	132	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /откос/	м2 окрашиваемой поверхности	20	817,16	6,66	16343	133	3706	9049	27424
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			625,21	3,22	12504	64		2031	
62	133	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	93	4004,91	63,83	372456	5936	85102	204850	623490
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3026,00	33,29	281418	3096		46184	
63	134	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /откос/	м2 отделываемой поверхности	93	1340,12	10,16	124631	945	38664	61449	200966
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			914,22	3,48	85022	324		14886	
64	135	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /откос/	м2 окрашиваемой поверхности	93	817,16	6,66	75996	619	17233	42080	127522
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			625,21	3,22	58144	299		9446	
65	136	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	397,93	912,52	41,28	363119	16427	163580	137723	540909
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			460,16	20,53	183112	8170		40067	
66	137	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	247,6	115,21	7,00	28527	1733	25385	1619	32558
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,69	3,39	1409	839		2412	
67	140	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	447,93	4411,48	105,92	1976033	47445	1195274	543960	2721592
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1637,12	49,53	733314	22186		201599	
68	141	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	318,8851	1809,01	2,42	576868	772	444459	95045	725666
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			412,80	1,16	131637	370		53753	
69	142	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(Искл. из АВР №2)	м2 стяжки	160	-912,52	-41,28	-146003	-6605	-65772	-55376	-217489
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-460,16	-20,53	-73626	-3285		-16110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	143	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(Искл. из АВР №2)	м2 стяжки	80	-115,21	-7,00	-9217	-560	-8202	-523	-10519
			НР - 72%; СП - 8%			-5,69	-3,39	-455	-271		-779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	144	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /iQ MONOLIT/	м2 покрытия	214,5	3582,88	30,98	768527	6645	646167	85679	922543
			НР - 72%; СП - 8%			539,47	15,31	115715	3284		68336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	145	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	314,515	310,78	3,19	97746	1003	60708	26231	133895
			НР - 72%; СП - 8%			114,57	1,26	36035	396		9918	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	146	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,3	25784,06	1775,84	110871	7636	93283	8561	128987
			НР - 72%; СП - 8%			2314,47	450,85	9952	1939		9555	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	147	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09717	250492,00	–	24340	–	24340	–	26287
			СП - 8%			–	–	–	–		1947	
75	148	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05358	319930,00	–	17142	–	17142	–	18513
			СП - 8%			–	–	–	–		1371	
76	149	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0233	835976,52	1472,52	19478	34	17525	1393	22540
			НР - 72%; СП - 8%			82360,00	655,14	1919	15		1670	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	150	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	10,5	2505,42	975,91	26307	10247	2045	12411	41816
			НР - 72%; СП - 8%			1334,80	306,89	14015	3222		3097	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	151	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	10,5	2542,00	–	26691	–	26691	–	28826
			СП - 8%			–	–	–	–		2135	
79	152	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	90,4	5054,54	152,98	456930	13829	331917	84565	584815
			НР - 72%; СП - 8%			1229,91	69,33	111184	6267		43320	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	153	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,63728	15093,95	1937,87	24713	3173	2870	13448	41214
			НР - 72%; СП - 8%			11403,00	4,63	18670	8		3053	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	154	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2781	358159,00	–	99604	–	99604	–	107572
			СП - 8%			–	–	–	–		7968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	155	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,21868	358629,00	–	78425	–	78425	–	84699
			СП - 8%			–	–	–	–		6274	
83	156	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,1405	330422,00	–	376846	–	376846	–	406994
			СП - 8%			–	–	–	–		30148	
84	157	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,20656	98,35	2,70	4348	120	1941	1657	6485
			НР - 72%; СП - 8%			51,74	0,31	2287	14		480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	158	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	44,20656	166,48	3,85	7360	170	4516	1945	10050
			НР - 72%; СП - 8%			60,50	0,62	2674	27		744	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	159	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,33	115292,94	1576,46	38047	520	28571	6608	48227
			НР - 72%; СП - 8%			27138,80	670,58	8956	221		3572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	160	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	0,96	2478,40	43,87	2379	42	1985	267	2857
			НР - 72%; СП - 8%			366,89	19,04	352	18		212	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	161	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,33	8987,28	65,19	2966	22	2605	251	3475
			НР - 72%; СП - 8%			1028,04	29,56	339	10		257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	162	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,96	313,48	3,02	301	3	261	28	355
			НР - 72%; СП - 8%			38,95	1,37	37	1		26	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	163	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	107,7	1298,23	14,91	139819	1606	2856	97781	256608
			НР - 72%; СП - 8%			1256,80	4,17	135357	449		19008	
91	164	214-204-1022 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	45,5	3346,00	–	152243	–	152243	–	164422
			СП - 8%			–	–	–	–		12179	
92	165	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм /+фартук/	м2	26,4	2542,00	–	67109	–	67109	–	72478
			СП - 8%			–	–	–	–		5369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	166	214-204-0923 РСНБ РК 2015 прим.	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм /Сайдинг/	м2	35,8	4088,00	–	146350	–	146350	–	158058
			СП - 8%			–	–	–	–		11708	
94	167	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01134	365820,00	–	4148	–	4148	–	4480
			СП - 8%			–	–	–	–		332	
95	170	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,32	25627,75	1775,84	33829	2344	28430	2628	39374
			НР - 72%; СП - 8%			2314,47	450,85	3055	595		2917	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	171	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,41	9546,67	1881,21	3914	771	1568	1385	5723
			НР - 72%; СП - 8%			3842,64	849,20	1575	348		424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	172	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02832	250492,00	–	7094	–	7094	–	7662
			СП - 8%			–	–	–	–		568	
98	173	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,75	1700,07	20,50	1275	15	1018	176	1567
			НР - 72%; СП - 8%			322,45	3,09	242	2		116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	176	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	32,2752762	439,62	–	14189	–	–	10216	26357
			НР - 72%; СП - 8%			439,62	–	14189	–		1952	
100	177	ТССЦ РК 8.04-08-2020 табл.7 п.11	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия: Горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм /хромирование/	т	1,1953806	121375,00	–	145089	–	145089	–	156696
			СП - 8%			–	–	–	–		11607	
101	178	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7	6292,37	1850,62	4405	1296	2403	940	5773
			НР - 72%; СП - 8%			1008,10	857,92	706	601		428	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	179	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,8	27150,80	679,55	21721	544	17065	3114	26822
			НР - 72%; СП - 8%			5139,45	267,27	4112	214		1987	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	180	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00416	319930,00	–	1331	–	1331	–	1437
			СП - 8%			–	–	–	–		106	
104	181	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,15	4406,13	1775,84	18285	7370	1310	8263	28672
			НР - 72%; СП - 8%			2314,47	450,85	9605	1871		2124	
105	182	212-101-0302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	3,3	19547,00	–	64505	–	64505	–	69665
			СП - 8%			–	–	–	–		5160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	183	212-101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,85	21637,00	–	18391	–	18391	–	19862
		СП - 8%				–	–	–	–		1471	
107	184	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04898	250492,00	–	12269	–	12269	–	13251
		СП - 8%				–	–	–	–		982	
108	185	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	3,4	2505,42	975,91	8518	3318	662	4019	13540
		НР - 72%; СП - 8%				1334,80	306,89	4538	1043		1003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109	186	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	3,4	2542,00	–	8643	–	8643	–	9334
		СП - 8%				–	–	–	–		691	
110	187	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,7	5054,54	152,98	43974	1331	31943	8138	56281
		НР - 72%; СП - 8%				1229,91	69,33	10700	603		4169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111	188	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3393	15093,95	1937,87	5121	658	594	2787	8540
		НР - 72%; СП - 8%				11403,00	4,63	3869	2		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112	189	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,09398	358159,00	–	33660	–	33660	–	36353
		СП - 8%				–	–	–	–		2693	
113	190	214-203-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,02256	335757,00	–	7575	–	7575	–	8181
		СП - 8%				–	–	–	–		606	
114	191	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,22276	330422,00	–	73605	–	73605	–	79493
		СП - 8%				–	–	–	–		5888	
115	192	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,1611	98,35	2,70	901	25	402	343	1344
		НР - 72%; СП - 8%				51,74	0,31	474	3		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116	193	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,3222	83,24	1,92	1525	35	936	403	2082
		НР - 72%; СП - 8%				30,25	0,31	554	6		154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117	194	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04	115292,94	1576,46	4612	63	3463	801	5846
		НР - 72%; СП - 8%				27138,80	670,58	1086	27		433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118	195	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	5,5	2478,40	43,87	13631	242	11371	1528	16372
		НР - 72%; СП - 8%				366,89	19,04	2018	105		1213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	196	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,04	8987,28	65,19	359	2	316	30	421
			НР - 72%; СП - 8%			1028,04	29,56	41	1		31	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	197	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5,5	313,48	3,02	1724	17	1493	160	2034
			НР - 72%; СП - 8%			38,95	1,37	214	8		151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	198	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20,5	1298,23	14,91	26614	305	545	18612	48844
			НР - 72%; СП - 8%			1256,80	4,17	25764	85		3618	
122	199	214-204-1022 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	7,7	3346,00	–	25764	–	25764	–	27825
			СП - 8%			–	–	–	–		2061	
123	200	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	6,3	2542,00	–	16015	–	16015	–	17296
			СП - 8%			–	–	–	–		1281	
124	201	214-204-0923 РСНБ РК 2015 прим.	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм /Сайдинг/	м2	6,5	4088,00	–	26572	–	26572	–	28698
			СП - 8%			–	–	–	–		2126	
125	202	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00404	365820,00	–	1478	–	1478	–	1596
			СП - 8%			–	–	–	–		118	
126	203	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	6292,37	1850,62	3775	1111	2059	806	4948
			НР - 72%; СП - 8%			1008,10	857,92	605	515		367	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	204	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,65	4406,13	1775,84	11676	4706	837	5276	18308
			НР - 72%; СП - 8%			2314,47	450,85	6133	1195		1356	
128	205	212-101-0302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	1,95	19547,00	–	38117	–	38117	–	41166
			СП - 8%			–	–	–	–		3049	
129	206	212-101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,7	21637,00	–	15146	–	15146	–	16358
			СП - 8%			–	–	–	–		1212	
130	207	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04108	250492,00	–	10290	–	10290	–	11113
			СП - 8%			–	–	–	–		823	
131	208	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,3	5054,54	152,98	36898	1117	26803	6829	47225
			НР - 72%; СП - 8%			1229,91	69,33	8978	506		3498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	209	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,53854	15093,95	1937,87	8129	1043	945	4423	13556
			НР - 72%; СП - 8%			11403,00	4,63	6141	2		1004	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	210	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,07242	358629,00	–	25972	–	25972	–	28050
			СП - 8%			–	–	–	–		2078	
134	211	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,46612	330422,00	–	154016	–	154016	–	166337
			СП - 8%			–	–	–	–		12321	
135	212	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,54058	98,35	2,70	1430	40	638	545	2133
			НР - 72%; СП - 8%			51,74	0,31	752	5		158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	213	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,08116	83,24	1,92	2421	56	1485	640	3306
			НР - 72%; СП - 8%			30,25	0,31	880	9		245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	214	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,18	115292,94	1576,46	20753	284	15584	3604	26306
			НР - 72%; СП - 8%			27138,80	670,58	4885	121		1949	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	215	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	8,2	2478,40	43,87	20323	360	16955	2279	24410
			НР - 72%; СП - 8%			366,89	19,04	3008	156		1808	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	216	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,18	8987,28	65,19	1618	11	1422	137	1895
			НР - 72%; СП - 8%			1028,04	29,56	185	5		140	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	217	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	– 8,2	313,48	3,02	2571	25	2227	238	3034
			НР - 72%; СП - 8%			38,95	1,37	319	11		225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	218	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	29,9	1298,23	14,91	38817	446	793	27146	71240
			НР - 72%; СП - 8%			1256,80	4,17	37578	125		5277	
142	219	214-204-1022 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	11,5	3346,00	–	38479	–	38479	–	41557
			СП - 8%			–	–	–	–		3078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	220	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	8,6	2542,00	–	21861	–	21861	–	23610
			СП - 8%			–	–	–	–		1749	
144	221	214-204-0923 РСНБ РК 2015 прим.	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм /Сайдинг/	м2	9,8	4088,00	–	40062	–	40062	–	43267
			СП - 8%			–	–	–	–		3205	
145	222	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0065	365820,00	–	2378	–	2378	–	2568
			СП - 8%			–	–	–	–		190	
146	223	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	6292,37	1850,62	3775	1111	2059	806	4948
			НР - 72%; СП - 8%			1008,10	857,92	605	515		367	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	224	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,66	28047,04	679,55	18511	448	14671	2569	22767
			НР - 72%; СП - 8%			5139,45	267,27	3392	176		1686	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	225	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00416	319930,00	–	1331	–	1331	–	1437
			СП - 8%			–	–	–	–		106	
149	226	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,4	4406,13	1775,84	14981	6038	1074	6770	23491
			НР - 72%; СП - 8%			2314,47	450,85	7869	1533		1740	
150	227	212-101-0302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	2,6	19547,00	–	50822	–	50822	–	54888
			СП - 8%			–	–	–	–		4066	
151	228	212-101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,8	21637,00	–	17310	–	17310	–	18695
			СП - 8%			–	–	–	–		1385	
152	229	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04424	250492,00	–	11082	–	11082	–	11969
			СП - 8%			–	–	–	–		887	
153	230	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	3,2	2505,42	975,91	8017	3123	623	3782	12743
			НР - 72%; СП - 8%			1334,80	306,89	4271	982		944	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	231	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	3,2	2542,00	–	8134	–	8134	–	8785
			СП - 8%			–	–	–	–		651	
155	232	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,8	5054,54	152,98	39425	1193	28639	7297	50459
			НР - 72%; СП - 8%			1229,91	69,33	9593	541		3738	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	233	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3393	15093,95	1937,87	5121	658	594	2787	8540
			НР - 72%; СП - 8%			11403,00	4,63	3869	2		633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	234	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,09398	358159,00	–	33660	–	33660	–	36353
			СП - 8%			–	–	–	–		2693	
158	235	214-203-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,02256	335757,00	–	7575	–	7575	–	8181
			СП - 8%			–	–	–	–		606	
159	236	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,22276	330422,00	–	73605	–	73605	–	79493
			СП - 8%			–	–	–	–		5888	
160	237	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,1611	98,35	2,70	901	25	402	343	1344
			НР - 72%; СП - 8%			51,74	0,31	474	3		100	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	238	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,3222	83,24	1,92	1525	35	936	403	2082
			НР - 72%; СП - 8%			30,25	0,31	554	6		154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	239	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04	115292,94	1576,46	4612	63	3463	801	5846
			НР - 72%; СП - 8%			27138,80	670,58	1086	27		433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	240	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	5,5	2478,40	43,87	13631	242	11371	1528	16372
			НР - 72%; СП - 8%			366,89	19,04	2018	105		1213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	241	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,04	8987,28	65,19	359	2	316	30	421
			НР - 72%; СП - 8%			1028,04	29,56	41	1		31	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	242	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5,5	313,48	3,02	1724	17	1493	160	2034
			НР - 72%; СП - 8%			38,95	1,37	214	8		151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	243	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20,5	1298,23	14,91	26614	305	545	18612	48844
			НР - 72%; СП - 8%			1256,80	4,17	25764	85		3618	
167	244	214-204-1022 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	7,7	3346,00	–	25764	–	25764	–	27825
			СП - 8%			–	–	–	–		2061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	245	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	6,3	2542,00	–	16015	–	16015	–	17296
			СП - 8%			–	–	–	–		1281	
169	246	214-204-0923 РСНБ РК 2015 прим.	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм /Сайдинг/	м2	6,5	4088,00	–	26572	–	26572	–	28698
			СП - 8%			–	–	–	–		2126	
170	247	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00404	365820,00	–	1478	–	1478	–	1596
			СП - 8%			–	–	–	–		118	
171	248	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	40	684,68	113,00	27387	4520	12350	8435	38688
			НР - 72%; СП - 8%			262,93	29,95	10517	1198		2866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	249	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /всего 50 мм/	м2 стяжки	1400	19,76	1,67	27664	2338	23968	1441	31434
			НР - 72%; СП - 8%			0,97	0,46	1358	644		2328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	250	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11439	337503,00	–	38607	–	38607	–	41696
			СП - 8%			–	–	–	–		3089	
174	251	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	32,5	25476,67	55,04	827992	1789	806282	14674	910079
			НР - 72%; СП - 8%			612,96	14,14	19921	460		67413	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	252	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	71	178,95	13,25	12705	940	5148	4947	19064
			НР - 72%; СП - 8%			93,20	3,57	6617	253		1412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	253	235-101-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	35,5	122,00	–	4331	–	4331	–	4677
			СП - 8%			–	–	–	–		346	
177	254	235-103-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Ковер подкладочный самоклеящийся для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +85°С, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка /Биполь ЭПШ/	м2	35,5	1055,00	–	37452	–	37452	–	40448
			СП - 8%			–	–	–	–		2996	
178	255	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	4,8	16749,18	1901,92	80396	9129	57192	11948	99732
			НР - 72%; СП - 8%			2932,22	524,96	14075	2520		7388	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	256	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	68,5	334,22	22,95	22894	1572	1236	14815	40726
			НР - 72%; СП - 8%			293,22	7,17	20086	491		3017	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	257	235-102-0303 РСНБ РК 2015	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200 /Технониколь Пламя стоп/	м2	68,5	1846,00	–	126451	–	126451	–	136567
			СП - 8%			–	–	–	–		10116	
181	258	235-103-0405 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-6,4 /Технониколь ЭПП/	м2	137,5	2284,00	–	314050	–	314050	–	339174
			СП - 8%			–	–	–	–		25124	
182	259	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,4	1298,23	14,91	5712	65	117	3995	10483
			НР - 72%; СП - 8%			1256,80	4,17	5530	18		777	
183	260	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	4,4	2542,00	–	11185	–	11185	–	12080
			СП - 8%			–	–	–	–		895	
184	261	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /костыль /АС-46/	т	0,01064	1034776,52	1472,52	11010	16	8002	2159	14222
			НР - 72%; СП - 8%			281160,00	655,14	2992	7		1054	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	262	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	1	409,77	126,54	410	127	104	151	606
			НР - 72%; СП - 8%			179,10	30,88	179	31		45	
186	263	224-106-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм /парапетная ТехноНиколь/	шт.	1	4381,00	–	4381	–	4381	–	4731
			СП - 8%			–	–	–	–		350	
187	264	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	30	1650,48	12,51	49514	376	38354	7855	61958
			НР - 72%; СП - 8%			359,45	4,19	10784	126		4590	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	265	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	69	2881,54	0,13	198826	9	161487	26878	243760
			НР - 72%; СП - 8%			541,02	–	37330	–		18056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	266	224-204-0111 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	60	363,00	–	21780	–	21780	–	23522
			СП - 8%			–	–	–	–		1742	
190	267	224-106-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	60	984,00	–	59040	–	59040	–	63763
			СП - 8%			–	–	–	–		4723	
191	268	224-204-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	2	438,00	–	876	–	876	–	946
			СП - 8%			–	–	–	–		70	
192	269	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /+торцевая/	шт.	4	1918,00	–	7672	–	7672	–	8286
			СП - 8%			–	–	–	–		614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	270	224-204-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	8	842,00	–	6736	–	6736	–	7275
			СП - 8%			–	–	–	–		539	
194	271	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,36	4092,00	–	1473	–	1473	–	1591
			СП - 8%			–	–	–	–		118	
195	272	224-204-0104 РСНБ РК 2015	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	36	500,00	–	18000	–	18000	–	19440
			СП - 8%			–	–	–	–		1440	
196	273	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2006,00	–	24072	–	24072	–	25998
			СП - 8%			–	–	–	–		1926	
197	274	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20,34	3915,81	14,91	79648	303	53782	18467	105964
			НР - 72%; СП - 8%			1256,80	4,17	25563	85		7849	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	275	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	43,2	2616,47	35,01	113032	1512	62199	35830	160771
			НР - 72%; СП - 8%			1141,68	10,26	49321	443		11909	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	276	224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	43,2	3369,00	–	145541	–	145541	–	157184
			СП - 8%			–	–	–	–		11643	
200	277	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	11	1827,87	41,73	20107	459	992	13580	36382
			НР - 72%; СП - 8%			1695,98	18,62	18656	205		2695	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	278	1110-0114-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	21,92	2796,04	53,99	61289	1183	53394	5203	71811
			НР - 72%; СП - 8%			306,20	23,45	6712	514		5319	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	279	1110-0114-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	21,28	1981,79	34,72	42172	739	35199	4720	50643
			НР - 72%; СП - 8%			292,97	15,09	6234	321		3751	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203	280	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам /лобовая доска/	м2 покрытия	4,125	2478,40	43,87	10223	181	8529	1146	12279
			НР - 72%; СП - 8%			366,89	19,04	1513	79		910	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	281	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /рукав/	м2 изолируемой поверхности	29,7	1377,35	26,95	40907	800	33220	5061	49645
			НР - 72%; СП - 8%			231,88	4,79	6887	142		3677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	282	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,41	8492,50	47,00	11974	66	8348	2585	15723
			НР - 72%; СП - 8%			2524,84	21,18	3560	30		1165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	283	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,36	3625,81	194,48	1305	70	567	506	1955
			НР - 72%; СП - 8%			1856,29	94,17	668	34		145	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	284	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,36	15387,00	–	5539	–	5539	–	5982
			СП - 8%			–	–	–	–		443	
208	285	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	0,65	3083,80	5,82	2004	4	1822	130	2304
			НР - 72%; СП - 8%			273,99	2,83	178	2		171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	286	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	0,88	1842,89	204,39	1622	180	437	785	2599
			НР - 72%; СП - 8%			1142,02	96,63	1005	85		193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	287	223-203-0401 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	0,88	33265,00	–	29273	–	29273	–	31615
			СП - 8%			–	–	–	–		2342	
211	288	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /люк/	м2	0,774	3313,17	53,65	2564	42	431	1519	4409
			НР - 72%; СП - 8%			2701,85	23,22	2091	18		327	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	289	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,04342	571819,00	–	24828	–	24828	–	26814
			СП - 8%			–	–	–	–		1986	
213	290	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03208	83483,03	27889,17	2678	895	396	1223	4213
			НР - 72%; СП - 8%			43234,40	9722,08	1387	312		312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	291	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка СМ-1/	т	0,03208	680682,00	–	21836	–	21836	–	23583
			СП - 8%			–	–	–	–		1747	
215	292	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	93,7202	891,00	–	83505	–		–	90185
			СП - 8%			–	–	–	–		6680	
216	293	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	937,202	46,00	–	43111	–		–	46560
			СП - 8%			–	–	–	–		3449	
			ИТОГО по акту	тенге				6677623	475674	11026901	4927763	25093339
								126616	166482		1858762	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2									
217	1	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		10	3399,87	51,44	33999,00	514,00	25796,00	5690,00	42864,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		768,83	21,42	7688,00	214,00		3175,00	
218	2	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		25	2481,43	29,18	62036,00	729,00	46347,00	10986,00	78864,00
				м трубопровода		598,38	11,97	14959,00	299,00		5842,00	
219	3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		20	2040,65	24,84	40813,00	497,00	220,00	28873,00	75261,00
				м трубопровода		2004,83	0,23	40097,00	5,00		5575,00	
220	4	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм /тип 3 SDR13,6/		20	268,00		5360,00		5360,00		5789,00
				м							429,00	
221	7	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		90	821,21	100,69	73909,00	9062,00	29818,00	28347,00	110436,00
				м трубопровода		389,21	48,25	35029,00	4342,00		8180,00	
222	8	234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм		11	652,00		7172,00		7172,00		7746,00
				м							574,00	
223	9	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм		27,5	431,00		11852,00		11852,00		12800,00
				м							948,00	
224	10	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм		22	276,00		6072,00		6072,00		6558,00
				м							486,00	
225	11	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм		38,5	211,00		8124,00		8124,00		8774,00
				м							650,00	
226	12	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 /А30/		3	2893,00		8679,00		8679,00		9373,00
				шт.							694,00	
227	18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1	106,79	3,38	107,00	3,00	44,00	43,00	162,00
				м2		59,50	0,39	60,00	0,00		12,00	
228	19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2	88,26	2,40	177,00	5,00	102,00	51,00	246,00
				м2		34,79	0,39	70,00	1,00		18,00	
229	20	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		100	115,04	1,69	11504,00	169,00	71,00	8110,00	21183,00
				м трубопровода		112,64	0,00	11264,00	0,00		1569,00	
230	21	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,065	78725,96	0,00	5117,00	0,00	140,00	3584,00	9397,00
				км трубопровода		76577,93	0,00	4978,00	0,00		696,00	
231	24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		30	821,21	100,69	24636,00	3021,00	9939,00	9449,00	36812,00
				м трубопровода		389,21	48,25	11676,00	1448,00		2727,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232	25	234-303-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	33	178,00		5874,00		5874,00	470,00	6344,00
233	28	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	4	6048,28 5507,45	66,37 25,65	24193,33 22030,00	265,34 102,67	1898,00	15935,33 3210,00	43338,66
234	29	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л /Аристон/	комплект	2	43667,00		87334,00		87334,00		87334,00
235	31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	115,04 112,64	1,69 0,00	4026,00 3942,00	59,00 0,00	25,00	2839,00 549,00	7414,00
236	32	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,035	78725,96 76577,93	0,00 0,00	2755,00 2680,00	0,00 0,00	75,00	1930,00 375,00	5060,00
237	37	241-512-0102 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм /+прочистка/	шт.	8	3356,00		26848,00		26848,00	2148,00	28996,00
238	38	241-223-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /воздушный полиэтиленовый/	шт.	1	1961,00		1961,00		1961,00	157,00	2118,00
239	39	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	5	821,21 389,21	100,69 48,25	4106,00 1946,00	503,00 241,00	1657,00	1575,00 454,00	6135,00
240	40	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	5,5	1782,00		9801,00		9801,00	784,00	10585,00
241	41	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	5687,91 3883,11	256,61 126,99	28439,62 19415,38	1283,08 635,00	7740,77	14436,54 3430,00	46306,16
242	43	244-101-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	3	8873,00		26619,00		26619,00	2129,50	28748,50
243	44	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8876,00		26628,00		26628,00	2130,25	28758,25
244	45	2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	7	1372,00		9604,00		9604,00	768,38	10372,38
245	46	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	4184,93 3462,42	129,26 63,47	29294,53 24236,80	904,87 444,27	4152,87	17770,67 3765,07	50830,27
246	47	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	10	8000,00		80000,00		80000,00	6400,00	86400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
247	53	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	9	3191,00		28719,00		28719,00	2297,40	31016,40
248	54	"Круст"	Смеситель для МГН	комплект	1	21458,25		21458,00		21458,00	1717,00	23175,00
249	55	244-104-0604 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1344,00		1344,00		1344,00	108,00	1452,00
250	56	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	785,00		10990,00		10990,00	879,38	11869,38
251	57	2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	4,5	397,00		1786,15		1786,15	142,62	1928,77
252	58	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	8491,00		8491,00		8491,00	679,00	9170,00
253	59	511-304-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод. ст. /ГНОМ 7-7 7м3/ч 7м +резерв/	шт.	2	59220,00		118440,00		118440,00		118440,00
254	60	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3133,08 1000,98	55,63 21,04	93992,00 30029,00	1669,00 631,00	62294,00	22076,00 9285,00	125353,00
255	61	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка /Бак разрыва струи/	бак	1	6866,31 5886,34	896,82 326,59	6866,00 5886,00	897,00 327,00	83,00	4473,00 907,00	12246,00
256	62	241-102-0238 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,2	10001,00		2000,00		2000,00	160,00	2160,00
257	63	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,1	2679,00		268,00		268,00	21,00	289,00
258	64	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,1	1031,00		103,00		103,00	8,00	111,00
259	65	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,1	310,00		31,00		31,00	2,00	33,00
260	66	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,002364	485363,00		1147,00		1147,00	92,00	1239,00
261	67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	106,79 59,50	3,38 0,39	160,00 89,00	5,00 1,00	66,00	65,00 18,00	243,00
262	68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3	88,26 34,79	2,40 0,39	265,00 104,00	7,00 1,00	153,00	76,00 27,00	368,00
263	69	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	26738,28	649,24	26738,00	649,00	12209,00	10117,00	39803,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				счетчик (водомер)		13880,50	170,95	13880,00	171,00		2948,00	
264	71	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1563,78 1329,01	218,28 62,19	1564,00 1329,00	218,00 62,00	16,00	1002,00 205,00	2771,00
265	72	242-404-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 /Arco/	шт.	1	17625,00		17625,00		17625,00	1410,00	19035,00
266	73	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 /А30/	шт.	2	4879,00		9758,00		9758,00	781,00	10539,00
267	74	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /А30/	шт.	1	1492,00		1492,00		1492,00	119,00	1611,00
268	75	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3003,53 2400,51	170,24 38,60	3004,00 2401,00	171,00 39,00	433,00	1756,00 381,00	5141,00
269	76	242-306-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый однотворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32 /ITS/	шт.	1	11285,00		11285,00		11285,00	903,00	12188,00
270	77	2015	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50 /пробка Ц40/	шт.	1	1531,00		1531,00		1531,00	122,00	1653,00
271	78	РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2615,53 417,99	0,00 0,00	2616,00 418,00	0,00 0,00	2198,00	301,00 233,00	3150,00
272	79	1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	1	1608,54 1544,00	62,15 0,15	1609,00 1544,00	62,00 0,00	2,00	1112,00 218,00	2939,00
273	80	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-	шт.	1	35021,00		35021,00		35021,00	2802,00	37823,00
274	81	1312-1302-0302 РСНБ РК 2015	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10268,52 9264,00	549,25 225,00	10269,00 9264,00	549,00 225,00	455,00	6832,00 1368,00	18469,00
275	82	242-101-1402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	65504,00		65504,00		65504,00	5240,00	70744,00
276	83	245-405-2501 РСНБ РК 2015	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 2,15 ВА	шт.	1	183928,00		183928,00		183928,00	14714,00	198642,00
277	84	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406,00		5624,00		5624,00	450,00	6074,00
278	85	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ /металлопрокат для опорных конструкций/	кг	50	537,00		26850,00		26850,00	2148,00	28998,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
279	86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	106,79 59,50	3,38 0,39	214,00 119,00	7,00 1,00	88,00	86,00 24,00	324,00
280	87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4	88,26 34,79	2,40 0,39	353,00 139,00	10,00 2,00	204,00	101,00 36,00	490,00
281	88	1120-0302-0102 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	12	580,38 559,85	11,09 3,64	6965,00 6718,00	133,00 44,00	113,00	4869,00 947,00	12781,00
282	89	261-107-0846 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00144	2819698,00		4060,00		4060,00	325,00	4385,00
283	90	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ /металлопрокат для опорных конструкций/	кг	150	537,00		80550,00		80550,00	6444,00	86994,00
284	93	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетонный упор/	м3	0,12	23061,20 1442,34	1559,26 392,95	2767,00 173,00	187,00 47,00	2407,00	159,00 234,00	3160,00
285	94	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	551,22 532,68	0,00 0,00	1102,00 1065,00	0,00 0,00	37,00	767,00 150,00	2019,00
286	95	242-207-3601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3397,00		6794,00		6794,00	544,00	7338,00
287	96	2015	Шланги	м	60	451,00		27060,00		27060,00	2165,00	29225,00
288	97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	106,79 59,50	3,38 0,39	427,00 238,00	14,00 2,00	176,00	172,00 48,00	647,00
289	98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8	88,26 34,79	2,40 0,39	706,00 278,00	19,00 3,00	409,00	203,00 73,00	982,00
290	100	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	10	23718,32 1223,67	23,42 8,49	237183,00 12237,00	234,00 85,00	224712,00	8872,00 19684,00	265739,00
291	101	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	20	9526,00		190520,00		190520,00	15242,00	205762,00
292	109	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	115,04 112,64	1,69 0,00	9203,00 9011,00	135,00 0,00	57,00	6488,00 1255,00	16946,00
293	115	РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	11	669,76 663,31	6,45 3,36	7367,07 7296,67	70,40 36,67		5280,00 1012,00	13659,07
294	116	2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,23	891,00		1095,97			87,70	1183,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
295	117	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	12,3	46,00		565,91				611,14
											45,23	
			ИТОГО по акту					1944451,58	22051,69	1412670,79	224426,54	2325924,65
								302289,85	9409,61	205774,00	157046,53	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3									
296	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	110	1377,45	22,59	151519,24	2484,88	49192,07	72526,72	241969,54
						907,66	8,09	9842,29	889,22		17923,58	
297	3	242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /11с31п/	шт.	86	24281,00		2088166,00		2088166,00		2255219,10
											167053,10	
298	8	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	14	255,06	0,00	3570,58	0,00	259,58	2384,08	6431,24
						236,52	0,00	3311,58	0,00		476,58	
299	14	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2177,17	25,47	21771,67	254,66	16243,33	3870,67	27693,67
						527,36	10,23	5273,67	102,33		2051,33	
300	16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	403	116,39	1,69	46906,00	681,00	830,00	32684,00	85957,00
						112,64	0,00	45395,00	0,00		6367,00	
301	17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубисами из вспененного каучука	м трубопровода	167	821,21	100,69	137141,00	16815,00	55329,00	52600,00	204920,00
						389,21	48,25	64997,00	8058,00		15179,00	
302	18	234-303-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	3,3	192,00		634,00		634,00		685,00
											51,00	
303	19	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	14,3	218,00		3117,00		3117,00		3366,00
											249,00	
304	20	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	25,3	274,00		6932,00		6932,00		7487,00
											555,00	
305	21	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	22	325,00		7150,00		7150,00		7722,00
											572,00	
306	22	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	33	364,00		12012,00		12012,00		12973,00
											961,00	
307	23	234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	85,8	564,00		48391,00		48391,00		52262,00
											3871,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
308	24	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	175,1	537,00		94029,00		94029,00	7522,00	101551,00
309	25	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	1743,49 1544,45	0,00 0,00	5230,00 4633,00	0,00 0,00	597,00	3336,00 685,00	9251,00
310	26	Т Прайс-лист ТОО "Heating Systems"	Счетчик сетевой воды ультразвуковой Ultraflow ду65	шт	2	570902,63		1141805,00		1141805,00		1141805,00
311	27	Т Прайс-лист ТОО "Heating Systems"	Тепловычислитель	шт	1	166858,92		166859,00		166859,00		166859,00
312	28	Т Прайс-лист ТОО "Heating Systems"	Преобразователь температуры Pt500	шт	2	28689,30		57379,00		57379,00		57379,00
313	29	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	4	33712,13 2402,88	563,09 167,85	134849,00 9612,00	2252,00 671,00	122985,00	7404,00 11380,00	153633,00
314	30	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	66276,14 6233,55	589,11 96,56	132552,00 12467,00	1178,00 193,00	118907,00	9115,00 11333,00	153000,00
315	34	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN	шт.	2	858,00		1716,00		1716,00	137,00	1853,00
316	35	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка /80/	м трубопровода	2	4581,27 1312,32	96,59 34,99	9163,00 2625,00	193,00 70,00	6345,00	1940,00 888,00	11991,00
317	36	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.	шт.	3	6105,13 4245,80	387,40 85,48	18315,00 12737,00	1162,00 256,00	4416,00	9356,00 2214,00	29885,00
318	37	242-304-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки 16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	3	39086,00		117258,00		117258,00	9381,00	126639,00
319	38	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	116,39 112,64	1,69 0,00	349,00 338,00	5,00 0,00	6,00	243,00 47,00	639,00
320	39	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2615,53 417,99	0,00 0,00	10462,00 1672,00	0,00 0,00	8790,00	1204,00 933,00	12599,00
321	40	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	620,07 549,32	0,00 0,00	2480,00 2197,00	0,00 0,00	283,00	1582,00 325,00	4387,00
322	41	С Прайс-лист ТОО "ТеплоТехСнаб"	Термометр до 150С	шт	4	861,54		3446,00		3446,00	276,00	3722,00
323	42	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537,00		2685,00		2685,00	215,00	2900,00
324	43	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1707,27 1652,12	0,00 0,00	1707,00 1652,00	0,00 0,00	55,00	1190,00 232,00	3129,00
325	44	Т Прайс-лист ИП Королев Владимир	Блок терморегулиторный ECL COMFORT 100M	шт	1	309368,40		309368,00		309368,00		309368,00
326	45	1312-1101-0202 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж		1	7027,11	96,66	7027,00	96,00	137,00	4925,00	12908,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		6793,60	46,32	6794,00	46,00		956,00	
327	46	242-310-0105 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной	шт.	1	193285,00		193285,00		193285,00	15463,00	208748,00
328	47	245-405-2535 РСНБ РК 2015	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 1,3 s/mm, Р 24 ВА	шт.	1	148203,00		148203,00		148203,00	11856,00	160059,00
329	48	245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	1	32139,00		32139,00		32139,00	2571,00	34710,00
330	49	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	19618,00		19618,00		19618,00	1569,00	21187,00
331	50	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	27213,43 22635,79	603,27 201,65	54427,00 45272,00	1206,00 403,00	7949,00	32886,00 6985,00	94298,00
332	51	Т Прайс-лист ТОО "Евразия-НС"	Насос циркуляционный Wilo Star RS 25/6	шт	2	42099,20		84198,00		84198,00		84198,00
333	52	Королев Владимир Владимирович	Модем RS422	шт	1	29427,00		29427,00		29427,00	2354,00	31781,00
334	53	Королев Владимир Владимирович	Терминал GPRS teleofis	шт	1	30053,57		30054,00		30054,00	2404,00	32458,00
335	54	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	76	2187,22 1801,08	79,89 20,27	166229,00 136882,00	6072,00 1540,00	23274,00	99664,00 21271,00	287164,00
336	58	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	64,5	655,00		42248,00		42248,00	3380,00	45628,00
337	59	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	7	12691,42 9377,83	1573,83 662,99	88840,00 65645,00	11017,00 4641,00	12178,00	50606,00 11156,00	150602,00
338	60	Т Прайс-лист ТОО "Бонд и Ко"	Вентилятор ВК-100	шт	3	18071,43		54214,00		54214,00		54214,00
339	61	Т Прайс-лист ТОО "Бонд и Ко"	Вентилятор ВК-150	шт	1	23492,86		23493,00		23493,00		23493,00
340	62	Т Прайс-лист ТОО "Бонд и Ко"	Вентилятор ВК-200	шт	2	26203,57		52407,00		52407,00		52407,00
341	63	Т Прайс-лист ТОО "Бонд и Ко"	Вентилятор ВК-315	шт	1	39757,14		39757,00		39757,00		39757,00
342	64	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	2208,40 1801,08	47,61 20,27	6625,00 5403,00	143,00 61,00	1079,00	3934,00 845,00	11404,00
			ИТОГО по акту					5809153,49 526748,54	43559,54 16930,55	3309364,98 1929480,00	391450,47 341687,59	6542291,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4									
343	1	РК 2015	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	21104,13 10412,38	903,32 386,72	21104,00 10412,00	904,00 387,00	9788,00	7775,00 2310,00	31189,00
344	2	515-301-0307 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ШН2 5х100 А /ВРУ-1-24-55/	шт.	1	689554,00		689554,00		689554,00		689554,00
345	3	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	2353,56 2126,42	109,79 46,88	4707,00 4253,00	220,00 94,00	235,00	3130,00 627,00	8464,00
346	4	247-203-0105 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	14534,00		29068,00		29068,00 2325,00		31393,00
347	5	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6623,97 4496,10	154,79 63,75	6624,00 4496,00	155,00 64,00	1973,00	3283,00 793,00	10700,00
348	6	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00		5706,00		5706,00 456,00		6162,00
349	7	РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1616,95 1604,00	0,00 0,00	6468,00 6416,00	0,00 0,00	52,00	4620,00 887,00	11975,00
350	8	247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00		1965,00		1965,00 157,00		2122,00
351	9	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	622,00		1866,00		1866,00 149,00		2015,00
352	10	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	6006,56 3909,65	123,83 51,00	18020,00 11729,00	371,00 153,00	5919,00	8555,00 2126,00	28701,00
353	11	247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	6700,00		20100,00		20100,00 1608,00		21708,00
354	12	РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	27	1616,95 1604,00	0,00 0,00	43658,00 43308,00	0,00 0,00	350,00	31182,00 5987,00	80827,00
355	13	247-204-0658 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	3	1965,00		5895,00		5895,00 472,00		6367,00
356	14	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	622,00		3732,00		3732,00 299,00		4031,00
357	15	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	18	4609,00		82962,00		82962,00 6637,00		89599,00
358	16	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6006,56 3909,65	123,83 51,00	6007,00 3910,00	124,00 51,00	1973,00	2852,00 709,00	9568,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
359	17	247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700,00		6700,00		6700,00	536,00	7236,00
360	18	РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1616,95 1604,00	0,00 0,00	16170,00 16040,00	0,00 0,00	130,00	11549,00 2217,00	29936,00
361	19	247-204-0658 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00		1965,00		1965,00	157,00	2122,00
362	20	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	622,00		1866,00		1866,00	149,00	2015,00
363	21	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	4609,00		27654,00		27654,00	2212,00	29866,00
364	22	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6623,97 4496,10	154,79 63,75	6624,00 4496,00	155,00 64,00	1973,00	3283,00 793,00	10700,00
365	23	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00		5706,00		5706,00	456,00	6162,00
366	24	РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1616,95 1604,00	0,00 0,00	9702,00 9624,00	0,00 0,00	78,00	6929,00 1330,00	17961,00
367	25	247-204-0658 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00		1965,00		1965,00	157,00	2122,00
368	26	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	622,00		3110,00		3110,00	249,00	3359,00
369	27	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	114	715,71 641,93	5,33 2,34	81590,79 73179,92	607,25 266,60	7803,17	52881,64 10757,74	145230,17
370	28	247-102-0129 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014 /ДПО 1801/	шт.	44	4543,00		199892,00		199892,00	15991,00	215883,00
371	29	"КазСвет Group"	Светильник PRS ECO LED 1200	шт	13	23915,36		310899,67		310899,67	24871,97	335771,64
372	32	247-102-0186 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 2FC 2x9W (аналог ЛПО2х20), мощностью 9 Вт, IP20 /PRO 1200/	шт.	57	4118,00		234726,00		234726,00	18778,00	253504,00
373	34	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	986	285,60 232,21	2,79 0,09	281599,62 228956,92	2750,96 88,83	49891,74	164912,92 35721,09	482233,63
374	35	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	24	97,92 86,09	1,12 0,17	2350,00 2066,00	27,00 4,00	257,00	1491,00 307,00	4148,00
375	37	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0103	544080,00		5604,00		5604,00	448,00	6052,00
376	38	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2	346715,00		693429,90		693429,90	55474,17	748904,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
377	39	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0515	1212595,00		62449,00		62449,00	4996,00	67445,00
378	40	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	24	418,62 404,42	2,87 0,24	10047,00 9706,00	69,00 6,00	272,00	6993,00 1363,00	18403,00
379	41	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	24	140,00		3360,00		3360,00 269,00		3629,00
380	42	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	90	289,58 255,46	0,28 0,14	26062,29 22991,57	24,86 12,43	3045,43	16563,00 3410,14	46035,43
381	43	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	12	239,38 229,44	0,27 0,12	2873,00 2753,00	3,00 1,00	116,00	1983,00 388,00	5244,00
382	45	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	368,00		3680,00		3680,00 294,33		3974,33
383	48	2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	110	107,00		11770,00		11770,00 941,81		12711,81
384	49	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /У-192/	шт.	120	111,00		13320,00		13320,00 1066,00		14386,00
385	50	252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 /МУЗ/	шт.	80	717,00		57360,00		57360,00 4589,00		61949,00
386	51	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	20	69,12 68,38	0,74 0,39	1382,50 1367,50	15,00 8,00		990,50 190,00	2563,00
387	52	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	20	206,64 204,66	1,98 1,03	4132,67 4093,33	39,67 20,67		2962,00 567,67	7662,34
388	53	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	20	63,19 63,19	0,00 0,00	1263,69 1263,69	0,00 0,00		909,85 173,85	2347,39
389	54	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене /Демонтаж/	шкаф	4	2016,74 1954,83	61,92 25,50	8067,00 7819,00	248,00 102,00		5703,00 1102,00	14872,00
390	56	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,204	891,00		182,00			15,00	197,00
391	57	412-102-0110 РСНБ РК 2015	пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2,04	46,00		94,00			8,00	102,00
			ИТОГО по акту					3045033,13	5713,74	1880606,91	338547,91	3599101,81
								468880,93	1322,53	689554,00	215520,77	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

392	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	62657,10 62092,00	2,40 0,00	62657,00 62092,00	2,00 0,00	563,00	44706,00 8589,00	115952,00
393	2	248-303-0107 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П		1	29167,00		29167,00		29167,00		31500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2333,00	
394	3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20292,48 16614,00	2285,36 679,36	20292,00 16614,00	2285,00 679,00	1393,00	12451,00 2619,00	35362,00
395	4	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00		19116,00		19116,00		20645,00
											1529,00	
396	5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	радионзотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	131	3159,57 3088,00	2,40 0,00	413904,00 404528,00	314,00 0,00	9061,00	291260,00 56413,00	761577,00
397	6	248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М /212-3с/	шт.	145	1946,00		282170,00		282170,00		304744,00
											22574,00	
398	7	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж	шт.	10	1938,89 1544,00	356,04 150,00	19389,00 15440,00	3560,00 1500,00	388,00	12197,00 2527,00	34113,00
399	8	248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	11	1348,00		14828,00		14828,00		16014,00
											1186,00	
400	9	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	12	880,08 864,35	4,86 1,54	10561,00 10372,00	58,00 18,00	130,00	7481,00 1443,00	19485,00
401	10	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	12	1702,00		20424,00		20424,00		22058,00
											1634,00	
402	11	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Установка	шт.	17	919,83 890,84	22,44 9,38	15637,00 15144,00	381,00 159,00	111,00	11019,00 2132,00	28788,00
403	12	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	17	926,00		15742,00		15742,00		17001,00
											1259,00	
404	13	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	360	285,60 232,21	2,79 0,09	102815,00 83595,00	1004,00 32,00	18216,00	60212,00 13042,00	176069,00
405	14	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1200	97,92 86,09	1,12 0,17	117503,00 103307,00	1344,00 204,00	12852,00	74528,00 15362,00	207393,00
406	16	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,00515	150525,00		775,00		775,00		837,00
											62,00	
407	17	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,2575	278537,00		71723,00		71723,00		77461,00
											5738,00	
408	18	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	73	153,00		11169,00		11169,00		12063,00
											894,00	
409	19	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	1200	376,51 355,65	5,81 0,39	451811,00 426779,00	6972,00 468,00	18060,00	307618,00 60754,00	820183,00
410	20	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1200	84,00		100800,00		100800,00		108864,00
											8064,00	
411	21	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	15	418,62 404,42	2,87 0,24	6279,00 6066,00	43,00 4,00	170,00	4370,00 852,00	11501,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
412	22	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	15	140,00		2100,00		2100,00		2268,00
											168,00	
413	23	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	45	927,12	0,72	41720,00	32,00		30015,00	77474,00
						926,40	0,00	41688,00	0,00		5739,00	
414	24	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	44	927,12	0,72	40793,00	32,00		29348,00	75752,00
						926,40	0,00	40762,00	0,00		5611,00	
415	25	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	420	104,55	0,25	43911,00	105,00		31580,00	81530,00
						104,30	0,13	43806,00	55,00		6039,00	
416	26	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,014	891,00		12,00				13,00
											1,00	
417	27	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10	т·км	0,14	46,00		6,00				7,00
											1,00	
			ИТОГО по акту					1915304,00	16132,00	628958,00	916785,00	3058654,00
								1270193,00	3119,00	0,00	226565,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

418	1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	12	4846,59	5,88	58159,00	71,00		41824,00	107982,00
						4840,71	0,00	58089,00	0,00		7999,00	
419	2	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	3	5649,23	10,80	16948,00	32,00		12179,00	31457,00
						5638,43	0,00	16915,00	0,00		2330,00	
420	3	С Прайс-лист ТОО "INTANT"	Видеокамера 1/2.8" Progressive Scan CMOS, купольная	шт	12	79332,32		951988,00		951988,00		1028147,00
											76159,00	
421	4	С Прайс-лист ТОО "INTANT"	Видеокамера 1/2.8" Progressive Scan CMOS, купольная, уличная	шт	3	35939,52		107819,00		107819,00		116444,00
											8625,00	
422	5	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3743,94	51,94	3744,00	51,00		2669,00	6926,00
						3692,00	15,44	3692,00	15,00		513,00	
423	6	С Прайс-лист ТОО "INTANT"	Видеорегистратор, IP видео вход 32 каналов	шт	1	363425,09		363425,00		363425,00		392499,00
											29074,00	
424	7	С Прайс-лист ТОО "INTANT"	Монитор 23"	шт	1	138647,14		138647,00		138647,00		149739,00
											11092,00	
425	8	С Прайс-лист ТОО "SNR Technology"	Жесткий диск SATA, 16000Гб (16Тб) 16000Gb SATA	шт	2	491953,29		983907,00		983907,00		1062620,00
											78713,00	
426	9	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20292,48	2285,36	20292,00	2285,00	1393,00	12451,00	35362,00
						16614,00	679,36	16614,00	679,00		2619,00	
427	10	С Прайс-лист ТОО "SNR Technology"	Источник бесперебойного питания 1000 VA		1	110690,04		110690,00		110690,00		119545,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							8855,00	
428	11	С Прайс-лист ТОО "INTANT"	Коннектор RG-45	шт	30	22,77		683,00		683,00		738,00
											55,00	
429	12	С Прайс-лист ТОО "IT-center"	Кабель HDMI-HDMI, 1,5м	шт	1	1275,00		1275,00		1275,00		1377,00
											102,00	
430	13	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015	суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	45	119,93	1,54	5397,00	69,00	497,00	3479,00	9586,00
						107,35	0,01	4831,00	0,00		710,00	
431	14	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	165	97,92	1,12	16157,00	185,00	1767,00	10248,00	28517,00
						86,09	0,17	14205,00	28,00		2112,00	
432	15	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	190	285,60	2,79	54264,00	530,00	9614,00	31778,00	92925,00
						232,21	0,09	44120,00	17,00		6883,00	
433	16	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,412	102442,00		42206,00		42206,00		45582,00
											3376,00	
434	17	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	165	342,55	4,76	56520,00	785,00	2483,00	38348,00	102457,00
						322,74	0,06	53251,00	10,00		7589,00	
435	18	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	140	55,00		7700,00		7700,00		8316,00
											616,00	
436	19	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	10	67,00		670,00		670,00		724,00
											54,00	
437	20	243-907-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм /63х20/	м	15	310,00		4650,00		4650,00		5022,00
											372,00	
438	21	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	30	818,84	57,17	24565,00	1716,00	9835,00	9549,00	36843,00
						433,84	8,25	13015,00	248,00		2729,00	
439	22	С Прайс-лист ТОО "ТД Электрокомплект"	Металлическая гофро-труба д20	м	30	214,93		6448,00		6448,00		6964,00
											516,00	
440	23	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	15	479,99	3,58	7200,00	53,00	170,00	5026,00	13204,00
						465,08	0,30	6976,00	4,00		978,00	
441	24	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	15	140,00		2100,00		2100,00		2268,00
											168,00	
			ИТОГО по акту					2985454,00	5777,00	2747967,00	167551,00	3405244,00
								231708,00	1001,00	0,00	252239,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7									
442	1	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	Шкаф. Монтаж оборудования	шт.	4	4540,79	82,02	18163,00	329,00	6475,00	8268,00	28546,00
						2840,00	30,88	11360,00	124,00		2115,00	
443	2	С Прайс-лист ТОО "Amperel"	Шкаф настенный LINEA W 6U 600x450 мм		4	38321,04		153284,00		153284,00		165547,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		С Прайс-лист ТОО "Solid solutions"	Коммутатор 24 портов S5735-S24P4X	шт	4	703071,43		2812286,00		2812286,00	12263,00	3037269,00
444	3			шт							224983,00	
		С Прайс-лист ТОО "ATSkom.kz"	Органайзер кабельный с пластиковыми кольцами, 1UX19		4	3642,86		14571,00		14571,00		15737,00
445	4			шт							1166,00	
		С Прайс-лист ТОО "ATSkom.kz"	Патч панель 24 порта 5 E 1U 19		4	9107,14		36429,00		36429,00		39343,00
446	5			шт							2914,00	
		С Прайс-лист ТОО "ATSkom.kz"	Патч-корд UTP CAT5e RJ45, 1,5м		158	546,43		86336,00		86336,00		93243,00
447	6			шт							6907,00	
		1310-0105-0207 РСНБ РК 2015	Кроссировка. Монтаж в шкафу		1	188,75	0,00	189,00	0,00	4,00	133,00	348,00
448	7			шт.		184,60	0,00	185,00	0,00		26,00	
		С Прайс-лист ТОО "Solid solutions"	Кросс оптический 8 портов		1	3444,32		3444,00		3444,00		3720,00
449	8			шт							276,00	
		С Прайс-лист ТОО "ATSkom.kz"	Оптический Патчкорд LC UPC-SC UPS OM3 MM 2,0мм, 1,Ом		4	4553,57		18214,00		18214,00		19671,00
450	9			шт							1457,00	
		1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		4	20292,48	2285,36	81170,00	9141,00	5572,00	49805,00	141453,00
451	10			шт.		16614,00	679,36	66456,00	2717,00		10478,00	
		С Прайс-лист ТОО "SNR Technology"	Источник бесперебойного питания SVC RTO-1.5K-LCD		4	27059,14		108237,00		108237,00		116896,00
452	11			шт							8659,00	
		261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV /волоконно-оптическая соединительная муфта универсальная OK-FOSC-103-48F/		2	11937,00		23874,00		23874,00		25784,00
453	12			комплект							1910,00	
		С Прайс-лист ТОО "ATSkom.kz"	IP-телефон, с PoE Grandstream GXP1615		79	31875,00		2518125,00		2518125,00		2719575,00
454	13			шт							201450,00	
		1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования		79	1308,24	0,00	103351,00	0,00	1204,00	73546,00	191049,00
455	14			шт.		1293,00	0,00	102147,00	0,00		14152,00	
		С Прайс-лист ТОО "ATSkom.kz"	Розетка сетевая двухпортовая		79	774,11		61155,00		61155,00		66047,00
456	15			шт							4892,00	
		С Прайс-лист ТОО "Intant"	Коннектор RG-45		158	22,77		3598,00		3598,00		3886,00
457	16			шт							288,00	
		1121-0202-0101 РСНБ РК 2015	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		1,088	285,60	2,79	311,00	3,00	55,00	182,00	532,00
458	17			м		232,21	0,09	253,00	0,00		39,00	
		243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E		2,1115	102442,00		216306,00		216306,00		233611,00
459	18			км							17305,00	
		1121-0201-0103 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		12	136,07	1,60	1633,00	19,00	134,00	1066,00	2915,00
460	19			м		123,30	0,04	1480,00	0,00		216,00	
		1121-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		12	512,15	4,53	6146,00	55,00	354,00	4136,00	11105,00
461	20											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		478,15	0,55	5738,00	7,00		823,00	
462	21	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	12	102,00		1224,00		1224,00		1322,00
											98,00	
463	22	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	950	342,55	4,76	325419,00	4522,00	14298,00	220792,00	589908,00
						322,74	0,06	306599,00	57,00		43697,00	
464	23	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	950	97,92	1,12	93023,00	1064,00	10174,00	59001,00	164186,00
						86,09	0,17	81785,00	162,00		12162,00	ё
465	24	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	800	55,00		44000,00		44000,00		47520,00
											3520,00	
466	25	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	150	84,00		12600,00		12600,00		13608,00
											1008,00	
			ИТОГО по акту					6743088,00	15133,00	6151953,00	416929,00	7732821,00
								576003,00	3067,00	0,00	572804,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8									
467	1	1310-1001-0503 РСНБ РК 2015	Турникет-трипод напольный. Монтаж	турникет	1	4834,35	66,84	4834,00	67,00		3454,00	8951,00
						4767,51	29,95	4768,00	30,00		663,00	
468	2	Т прайс-лист ТОО "Logitex-Market"	Электронная проходная	шт.	1	676684,64		676685,00		676685,00		676685,00
469	3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	20292,48	2285,36	40585,00	4571,00	2786,00	24902,00	70726,00
						16614,00	679,36	33228,00	1359,00		5239,00	
470	4	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 /UPS 500 ВА/	шт.	2	19116,00		38232,00		38232,00		41291,00
											3059,00	
471	5	248-401-0402 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный /кнопка выхода/	шт.	100	249,00		24900,00		24900,00		26892,00
											1992,00	
472	6	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	3402,48	0,00	6805,00	0,00	629,00	4447,00	12152,00
						3088,00	0,00	6176,00	0,00		900,00	
473	7	С прайс-лист ТОО "Intant"	Аккумулятор 7,2Ач	м	2	3551,79		7104,00		7104,00		7672,00
											568,00	
474	8	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	110	285,60	2,79	31416,00	307,00	5566,00	18398,00	53799,00
						232,21	0,09	25543,00	10,00		3985,00	
475	9	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0412	102442,00		4221,00		4221,00		4559,00
											338,00	
476	10	243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 /КСПЭВ/	км	0,01545	47871,00		740,00		740,00		799,00
											59,00	
477	11	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,01545	26765,00		414,00		414,00		447,00
											33,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
478	12	243-801-0103 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2	км	0,0206	147492,00		3038,00		3038,00	243,00	3281,00
479	13	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0103	346715,00		3571,00		3571,00	286,00	3857,00
480	14	С прайс-лист ТОО "Nabludenie.kz"	Кабель САВ12	м	10,2	332,41		3391,00		3391,00	271,00	3662,00
			ИТОГО по акту					845936,00	4945,00	94592,00	51201,00	914773,00
								69715,00	1399,00	676685,00	17636,00	
			ДОБАВЛЕННЫЕ РАБОТЫ									
481	1	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	420	384,87	21,32	161645,00	8954,00		113300,00	296941,00
						363,55	11,12	152691,00	4670,00		21996,00	
482	2	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	31,5	19021,32	1848,60	599172,00	58231,00	400831,00	115612,00	771967,00
						4447,92	649,62	140109,00	20463,00		57183,00	
483	3	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	420	844,25	33,03	354585,00	13872,00	172654,00	125968,00	518997,00
						400,14	16,42	168059,00	6896,00		38444,00	
484	4	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3360	113,07	5,60	379915,00	18816,00	344467,00	18555,00	430348,00
						4,95	2,72	16632,00	9139,00		31878,00	
485	5	1111-0101-3401 РСНБ РК 2015	Покрытия из досок OSB. Устройство	м2 покрытия	644	657,84	38,69	423649,00	24916,00	93328,00	227435,00	703171,00
						474,23	16,27	305404,00	10478,00		52087,00	
486	6	215-304-0109 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2	687,6	1349,00		927572,00		927572,00		1001778,00
											74206,00	
487	7	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	83	4411,48	105,92	366153,00	8791,00	221481,00	100794,00	504303,00
						1637,12	49,53	135881,00	4111,00		37356,00	
488	8	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	88,81	1809,01	2,42	160659,00	215,00	123782,00	26470,00	202099,00
						412,80	1,16	36661,00	103,00		14970,00	
489	9	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,12	14417,28	3031,90	44982,00	9459,00	13475,00	17733,00	67732,00
						7066,50	827,58	22047,00	2582,00		5017,00	
490	10	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	135,51	2127,55	111,71	288305,00	15138,00	69048,00	151831,00	475347,00
						1506,30	49,86	204119,00	6757,00		35211,00	
491	11	223-201-0301 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	135,51	20527,00		2781614,00		2781614,00	222529,00	3004143,00
492	12	1115-0401-0301 РСНБ РК 2015	Окраска силикатная со всех сторон за 2 раза	м2	135,51	100,83	1,21	13663,00	164,00	3512,00	7248,00	22584,00
						73,70	0,59	9987,00	80,00		1673,00	
493	13	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство /Демонтаж/		60	877,53	21,61	52652,00	1296,00		37361,00	97214,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			855,92	8,92	51355,00	535,00		7201,00	
494	14	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	60	102,79	6,44	6167,00	386,00		4296,00	11300,00
						96,35	3,09	5781,00	185,00		837,00	
495	15	1109-0306-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж	м2	26	4060,51	108,08	105573,00	2810,00	10998,00	66706,00	186061,00
						3529,44	33,93	91765,00	882,00		13782,00	
496	16	215-303-0203 РСНБ РК 2015	марки П-А, нешлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 2 сорта	100 м2	0,312	77405,00		24150,00		24150,00		26082,00
											1932,00	
497	17	1110-0501-0804 РСНБ РК 2015	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	14,4	1400,66	37,30	20170,00	537,00	4438,00	11108,00	33780,00
						1055,20	16,14	15195,00	232,00		2502,00	
498	18	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Демонтаж стены из керамическими плиток	м2 поверхности облицовки	170	1704,86	3,37	289826,00	573,00		208414,00	538099,00
						1701,49	1,24	289253,00	211,00		39859,00	
499	19	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	170	3785,43	38,92	643523,00	6617,00	347653,00	210630,00	922485,00
						1701,49	19,34	289253,00	3288,00		68332,00	
500	25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,5	23829,78	1151,21	178723,00	8634,00	159134,00	9399,00	203172,00
						1460,70	279,93	10955,00	2099,00		15050,00	
501	26	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015	Покрытия из резинового покрытия. Устройство на клее	м2 покрытия	35	10675,67	25,68	373648,00	899,00	353918,00	13879,00	418529,00
						538,06	12,68	18832,00	444,00		31002,00	
502	27	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015	Перилла. Установка	м	59,5	35576,08	5,04	2116777,00	300,00	2009597,00	76953,00	2369228,00
						1796,30	0,00	106880,00	0,00		175498,00	
503	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8	98,35	2,70	787,00	21,00	351,00	300,00	1174,00
						51,74	0,31	414,00	2,00		87,00	
504	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8	166,48	3,85	1332,00	31,00	817,00	352,00	1819,00
						60,50	0,62	484,00	5,00		135,00	
505	30	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	48	5306,00	5306,00	254688,00	254688,00		76239,00	357401,00
							2206,00		105888,00		26474,00	
506	31	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	400	627,54	4,48	251018,00	1792,00	186744,00	45597,00	320344,00
						156,20	2,12	62482,00	848,00		23729,00	
507	32	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	4,85	27469,51	5166,46	133227,00	25057,00		86528,00	237335,00
						22303,05	2475,96	108170,00	12008,00		17580,00	
508	33	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /250 мм/	м3 кладки	4,85	38868,97	3789,88	188515,00	18381,00	130720,00	31990,00	238145,00
						8126,48	1034,48	39413,00	5017,00		17640,00	
509	34	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	85	4064,80	14,91	345508,00	1267,00	237413,00	77171,00	456493,00
						1256,80	4,17	106828,00	354,00		33814,00	
510	35	2015	ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	86,7	2542,00		220391,00		220391,00		238022,00
											17631,00	
511	36	1123-1401-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка		60	915,46	15,18	54928,00	911,00	50345,00	2917,00	62473,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		61,20	6,33	3672,00	380,00		4628,00	
512	37	С прайс	Счетчик	шт.	1	245000,00		245000,00		245000,00	19600,00	264600,00
513	38	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Краны. Установка	шт.	106	2465,54	103,97	261347,00	11021,00	29062,00	160489,00	455583,00
						2087,40	15,44	221264,00	1637,00		33747,00	
514	39	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	106	5192,00		550352,00		550352,00	44028,00	594380,00
515	40	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	50	1682,28	690,47	84114,00	34524,00	2730,00	50971,00	145892,00
						937,21	478,64	46860,00	23932,00		10807,00	
516	41	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015	сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия	отверстие	200	10,32	4,12	2064,00	824,00	66,00	1267,00	3597,00
						5,87	2,93	1174,00	586,00		266,00	
517	42	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1	222611,00		222611,00		222611,00	17809,00	240420,00
518	43	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1	346715,00		346715,00		346715,00	27737,00	374452,00
519	44	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2000	285,60	2,79	571196,00	5580,00	101200,00	334509,00	978161,00
						232,21	0,09	464416,00	180,00		72456,00	
520	45	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	426,56	322,96	128,17	137761,85	54672,23		79078,10	234187,11
						194,79	62,69	83089,63	26741,06		17347,16	
521	46	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная. Установка	шт.	32	239,38	0,27	7660,00	9,00	309,00	5289,00	13985,00
						229,44	0,12	7342,00	4,00		1036,00	
522	47	247-214-0103 РСНБ РК 2015	заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	32	358,00		11456,00		11456,00	916,00	12372,00
523	48	243-303-0404 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	1,3596	60393,00		82110,00		82110,00	6569,00	88679,00
524	49	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1000	342,55	4,76	342546,00	4760,00	15050,00	232413,00	620956,00
						322,74	0,06	322736,00	60,00		45997,00	
525	50	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015	Проводя сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1000	97,92	1,12	97919,00	1120,00	10710,00	62106,00	172827,00
						86,09	0,17	86089,00	170,00		12802,00	
	51	243-304-0102 РСНБ РК	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP	км	1,03	102442,00		105515,00		105515,00	8441,00	113956,00
								14831883,85	595266,23	10611319,00	2790908,10	19032613
			ИТОГО по акту					3625292,63	250967,06	0,00	1409821,16	
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								71704762
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				7197447				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1184252			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					453698			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						37864333		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						3501493		
			- Накладные расходы	тенге							10225562	
			- Сметная прибыль	тенге							5052082	
												68 203 269,04
			Временные здания и сооружения					**1,20%**			**818 439,23**	**69 021 708,27**
			Непредвиденные затраты					**2,00%**			**1 380 434,17**	**70 402 142,43**
												73 903 635,43
			Переводной коэффициент					**1,05**				**77 602 615,85**
			Тендерная скидка					**0,95**				**73 722 485,06**
			НДС					**12,00%**				**8 846 698,21**
			ИТОГО									**82 569 183,27**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БАЙМЕН", 000240000294

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймен Ж.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление делами акимата города Кокшетау", 211240003245

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Умиржанов О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "StroyИнжиниринг"

Эксперт **Туребеков А.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)