Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН/ИИН 030240008552 , Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Субподрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010 , БИК TSESKZKA ИИК KZ68998LTB0000535712, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank",РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за сентябрь 2023 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		17-23	17.03.2023						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ по договору, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Сумма за отчетный период	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Работы на объекте: Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)	работа		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Удержание аванса					0,00	0,00				
	Итого без НДС	**работа**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**

Подрядчик:
ТОО "ГИДРОПРОМ"
Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

Культуманов И.М.

Субподрядчик:
ТОО "AN Groups"
Директор ТОО "AN Groups"

Шакиров М. А.

Заказчик : ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН/ИИН 030240008552 , Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "AN Groups", БИН 970340000010 , БИК TSESKZKA ИИК KZ68998LTB0000535712, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank",РК,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Договор субподряда № 17-23 от 17.03.2023

Акт №1 за сентябрь 2023 года

Локальная смета 2-1-2

на Строительная часть выше отм.0.000

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Стены										
			1.1 Стены наружные										
1		3 1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м, 7 и выше этажи НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	30	35684,42	2030,16	1070533	60905	803082	205272	1377869	
						6884,85	472,56	206546	14177	–	102064		
2		4 1126-0201-0301	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76 %	м3 изоляции	5	16162,59	1742,05	80813	8710	–	70718	163653	
						14420,54	787,6	72103	3938	–	12122		

3	9 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 7 и выше этажи НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	21,55308	36752,26	2947,03	792124	63518	579799	153776	1021573
					6904,25	767,55	148808	16543	–	75672	

Итого	**2 563 095**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	427 456
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	133 133
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 658
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 382 881
- накладные расходы, тенге	429 766
- сметная прибыль (8 %), тенге	155 201

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					**2 563 095**				
		Итого по акту в ценах 2022 г., МРП 2022 г. - 3063	тенге					2 563 095				
		Итого по акту в ценах 2023 г., МРП 2023 г. - 3201	тенге					**2 678 571**				
		В том числе:										
		СМР	тенге					*2 678 571*				
		НДС 12%	тенге	12 %				321 428,57				
		Всего по акту с учетом НДС 12%:	тенге					**3 000 000,00**				

Подрядчик:
ТОО "ГИДРОПРОМ"
Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

Культуманов И.М.

Субподрядчик:
ТОО "AN Groups"
Директор ТОО "AN Groups"

Шакиров М. А.