Форма
в редакции приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного
развития Республики
Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» декабря 2022 г.

Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар», Уразгулов Б.К., БИН 110640006333, тел. 650305, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Луговая 16

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от « » 2022 года ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация», Левченко В.И., Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОМРАЙОН, БИН 990940001133.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от « » 2022 года ТОО «Жол Болсын XXI», эксперт Кирилюк И.В. - аттестат № KZ95VJE00072789 от 04.03.2022г., №KZ41VJE00040587 от 27.08.2018г., ИИН 801020350263, тел+7 707 501 30 00

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от « » 2022 года, ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», директор Шевченко Т.А., Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, ул.Сатпаева 65, БИН 070340003959, тел.+7 701 212 42 16

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство крытого

фермерского рынка общей площадью 1000м^2, склада общей площадью не менее 1000м^2, навеса для уличной торговли площадью не менее 1000м^2 и инженерных сетей электроснабжения, теплоснабжения хозяйственно-питьевого водопровода, хозяйственно-бытовой канализаций, систем связи», II нормальный, технически не сложный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу Павлодарская область, город Павлодар, улица Торговая, строение 2А

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «9» июня 2021 года,

дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

правоустанавливающего документа на земельный участок: 1) от «24» сентября 2020 года №1787/6 ГУ «Акимат г. Павлодар»;

2) Договор аренды земельного участка от 25 сентября 2020 года №870

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

«23» октября 2020 года №KZ29VUA00301033 Государственное Управление "Отдел архитектуры и градостроительства города Павлодара.

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области» Акимат Павлодарской области, талон №KZ70REA00261121 от «29» января 2022 года

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», № 42/21/21-1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области», № 102 от 01.10.2021г

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ январь 2022 г.;

месяц, год

окончание работ _____декабрь 2022 г._____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____10,5_____;
фактически, месяц: _____12_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Крытый фермерский рынок	$м^2$	1296,1	-	1296,1	-
Склад готовой продукции	$м^2$	1063,6	-	1063,6	-
Навес для уличной торговли	$м^2$	1041,2		1041,2	
Контрольно-пропускной пункт	$м^2$	25,1		25,1	
КТП 10/0,4	$м^2$	28,09		28,09	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здания имеют следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь:	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей:	этаж	-	-
Общий строительный объем:	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Крытый фермерский рынок - одноэтажный, без подвала, прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в осях 17.0х72.0 м. Высота этажей – 7.0 м (от пола до низа выступающих конструкций). Состав помещений: санузлы, помещение рубки мяса, моечная тары, коридор, помещение для персонала, санузел для персонала, помещение для хранения дезинфицирующих средств и инвентаря, камера для хранения конфиската, коридор, техническое помещения, помещение уборочного инвентаря, кабинет администратора, коридор-шлюз, санузел для МГН, коридор, помещение экспертизы мясного сырья, яиц и рыбы, мойка инвентаря, помещение экспертизы молока, меда, растительного сырья, тамбур, торговый зал. За условную нулевую отметку принят уровень чистого пола первого этажа здания, что соответствует абсолютной отметке149.55.

Склад готовой продукции - одноэтажный, без подвала, прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в осях 17.0х60.0 м. Высота этажей – 4.2 м (от пола до низа выступающих конструкций). Состав помещений: помещение для холодильных установок, склад для долгосрочного хранения. За условную нулевую отметку принят уровень чистого пола первого этажа здания, что соответствует абсолютной отметке 149.55.

Навес для готовой продукции - прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в осях 17.0х60.0 м. Высота этажей – 4.2 м (от пола до низа выступающих конструкций). За условную нулевую отметку принят уровень чистого пола первого этажа здания, что соответствует абсолютной отметке 149.55.

КПП - одноэтажный, без подвала, прямоугольной формы в плане с габаритными
размерами в осях 4.5х6.0 м. Высота этажей – 2.7 м (от пола до потолка). Состав помещений: комната охраны, коридор. За условную нулевую отметку принят уровень чистого пола первого этажа здания, что соответствует абсолютной отметке 124.1.

Шумоизоляция всех помещений достигается посредством планировочных мероприятий с применением металлопластиковых окон со стеклопакетами и эффективных шумоизолирующих материалов в конструкциях стен и перекрытий.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего 839,384 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 613,123 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 155,076 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию __728 103,463__ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ___668 683,358___ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __59 420,111___ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100,0_ % и фактически примерно _87,96_ %
(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ____D____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ««Строительство крытого фермерского рынка общей площадью 1000м^2, склада общей площадью не менее 1000м^2, навеса для уличной торговли площадью не менее 1000м^2 и инженерных сетей электроснабжения, теплоснабжения хозяйственно-питьевого водопровода, хозяйственно-бытовой канализаций, систем связи»» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар» Исполняющий обязанности Председателя Правления Уразгулов Б.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
ТОО «Жол Болсын XXI», эксперт Кирилюк В.И., несущие и ограждающие конструкции

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии) _____

2) аккредитованная организация
ТОО «Жол Болсын XXI», Сагимбаев Б. Т.

(наименование организации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор:

1) разработчик проекта
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», директор Шевченко Т.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

2) организация
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», Главный инженер проекта Маратов Д.С

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализированного аттестата), подпись, дата

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация» Левченко В. И.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Крытый фермерский рынок	1	-	-	1381,5	7227,7	1296,1	-	-	-	-
Склад готовой продукции	1			1101,5	5967,4	1063,6				
Навес для уличной торговли	1			1043,2	5346,4	1041,2				
Контрольно-пропускной пункт	1			38,7	120,2	25,1				
КТП 10/0,4	-	-	-	81,1	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабж	водоснабжен	горячее	канализация	газоснабже

						ие		
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монолитные железобетонные, ленточные из фундаментных блоков	Трехслойные сэндвич панели, кирпич	Двухскатная с наружным неорганизованным водостоком	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	централизованное	-
		-	-		-	-	-	-

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м ^{2})				
4	Жилая площадь (м ^{2})				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м^2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка ($м^2$)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
1,3 га		0,36 га		0,74 га		

продолжение таблицы

Незастроенная площадь ($м^2$)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе				
					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Однорядная живая изгородь				
					Яблоня				
					Ель голубая				
					Береза бородавчатая				
					Туя				

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе

				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Монолитные железобетонные
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Трехслойные сэндвич панели, кирпич
	2) перегородки		
3	Перекрытия	чердачное	
		междуэтажное	
4	Крыша		Кровельная сэндвич панель
5	Полы	1-го этажа	керамогранит
		последующих этажей	

6	Проемы	окна		
		двери		
7	Отделочные работы	внутренние		
		наружные		
8	Горячее водоснабжение			Централизованное
9	Водопровод			Централизованное
10	Канализация			Централизованное
11	Электроосвещение			Централизованное
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		ТЭЦ-3 тепломагистраль №39
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м ^{2})									
Высота строения (м)									
Объем строения (м ^{3})									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах	Объем (м^3)	Материал

	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		

Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар» Исполняющий обязанности Председателя Правления Уразгулов Б.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT, Шевченко Т.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее - км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,220
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,120
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	0,105
5	Площадь опор	м 2	6
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	6
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	0,660
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	10
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с LED лампами	шт	10

10	Кабели:		
	1) марки АСБл 3х50 напряжением...	км	0,209
	2) марки напряжением...	км	-
11	Муфты соединительные...	шт	3
12	Муфты концевые	шт	1
13	Контуры заземления	шт	8
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	100
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар» Исполняющий обязанности Председателя Правления Уразгулов Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT, ШевченкоТ.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м	250,68	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	254	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	3	
	Задвижка d-50	шт	1	
	« d-100	шт	1	
	« d-	шт		
	Вентили d-15	шт	47	
	« d-20	шт	1	
	« d-50	шт	1	

	Кран d-32	шт	3	
	« d-	шт		
	« d-	шт		
	Гидрант	шт	1	
	Водопроводный ввод	шт	1	
	Водоразборная колонка	шт	-	
	Стальной футляр	шт	-	
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6) из полиэтиленовых труб	м	155	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	5	
	Выпуск	шт	2	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар» Исполняющий обязанности Председателя Правления Уразгулов Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

АвторскийнадзорТОО «INNOVATION CENTER PROJECT, Шевченко Т.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 14
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	177.37	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	Количество опор	шт	-	
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	177,37	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт	1	
4	Количество вводов	шт	2	
5	Количество задвижек	шт	10	

Горизонтальный разрез колодца (камеры)	Вертикальный разрез колодца (камеры)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик АО «Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар» Исполняющий обязанности Председателя Правления Уразгулов Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

АвторскийнадзорТОО «INNOVATION CENTER PROJECT, ШевченкоТ.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Прошито, пронумеровано
на 20 листах