Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

32-2020
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, МАШХУР ЖУСИП, 109 БИН 150740019530

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ,76 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений КГУ "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" в городе Экибастуз, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений КГУ "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" в городе Экибастуз, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №99 от 02.06.2023 года

Акт № 7

приемки выполненных работ за октябрь от 31.10.2023 года

(Локальная смета 2-1-2)

на Электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах 2020 год

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	6	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4097.63 2690.00	1311.61 505.05	4098 2690	1312 505	96	2300 512	6910
2	7	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892.00 --	-- --	5892 --	-- --	5892	-- 471	6363
3	8	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4835.10 2550.00	106.65 31.45	4835 2550	107 31	2178	1859 535	7229
4	9	С123-070204-0939 2307-0204-0939 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9118.00 --	-- --	9118 --	-- --	9118	-- 729	9847
5	10	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2639,71 1275,00	21,67 --	21118 10200	173 --	10744	7344 2277	30739

6	11	С123-070204-0729 2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014									
				шт.	4	957.00	--	3828	--	3828	--	4134
						--	--	--	--		306	
7	12	С123-070204-1602 2307-0204-1602 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	4	4957.00	--	19828	--	19828	--	21414
						--	--	--	--		1586	
			ЩО-1.2									
8	13	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
				шт.	1	4097,63	1311,61	4098	1312	96	2300	6910
						2690,00	505,05	2690	505		512	
9	14	С123-070201-0209 2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001									
				шт.	1	12725,00	--	12725	--	12725	--	13743
						--	--	--	--		1018	
10	15	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
				шт.	1	4835,10	106,65	4835	107	2178	1859	7229
						2550,00	31,45	2550	31		535	

11	16	С123-070204-0941 2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014									
				шт.	1	9118,00 --	-- --	9118 --	-- --	9118	-- 729	9847
12	17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
				шт.	20	2639.71 1275.00	21,67 --	52794 25500	433 --	26861	18360 5692	76847
13	18	С123-070204-0729 2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014									
				шт.	8	957,00 --	-- --	7656 --	-- --	7656	-- 612	8268
14	19	С123-070204-1602 2307-0204-1602 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	12	4957,00 --	-- --	59484 --	-- --	59484	-- 4759	64243
			ЩО-1.3									
15	20	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
				шт.	1	4097,63 2690,00	1311,61 505,05	4098 2690	1312 505	96	2300 512	6910

16	21	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31. ГОСТ Р 51778-2001									
				шт.	1	8383.00 --	-- --	8383 --	-- --	8383	-- 671	9054
17	22	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
				шт.	1	4835,10 2550.00	106,65 31,45	4835 2550	107 31	2178	1859 535	7229
18	23	С123-070204-0941 2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014									
				шт.	1	9118,00 --	-- --	9118 --	-- --	9118	-- 729	9847
19	24	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
				шт.	16	2639,71 1275.00	21,67 --	42235 20400	347 --	21489	14688 4554	61477
20	25	С123-070204-0729 2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014									
				шт.	4	957,00 --	-- --	3828 --	-- --	3828	-- 306	4134

21	26	С123-070204-1602 2307-0204-1602 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	4957,00 --	-- --	59484 --	-- --	59484	-- 4759	64243
			ЩО-2.3									
22	27	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4097,63 2690,00	1311,61 505,05	4098 2690	1312 505	96	2300 512	6910
23	28	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00 --	-- --	8383 --	-- --	8383	-- 671	9054
24	29	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4835,10 2550,00	106,65 31,45	4835 2550	107 31	2178	1859 535	7229
25	30	С123-070204-0941 2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9118,00 --	-- --	9118 --	-- --	9118	-- 729	9847

26	31	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
				шт.	16	2639,71 1275,00	21,67 --	42235 20400	347 --	21489	14688 4554	61477
27	32	С123-070204-0729 2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4.5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014									
				шт.	4	957,00 --	-- --	3828 --	-- --	3828	-- 306	4134
28	33	С123-070204-1602 2307-0204-1602 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	12	4957,00 --	-- --	59484 --	-- --	59484	-- 4759	64243
			ЩО-3.3									
29	34	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
				шт.	1	4097,63 2690,00	1311,61 505,05	4098 2690	1312 505	96	2300 512	6910
30	35	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001									
				шт.	1	8383,00 --	-- --	8383 --	-- --	8383	-- 671	9054

31	36	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
				шт.	1	4835,10 2550,00	106,65 31,45	4835 2550	107 31	2178	1859 535	7229
32	37	С123-070204-0941 2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014									
				шт.	1	9118,00 --	-- --	9118 --	-- --	9118	-- 729	9847
33	38	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
				шт.	12	2639,71 1275,00	21,67 --	31677 15300	260 --	16116	11016 3415	46108
34	39	С123-070204-0729 2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014									
				шт.	4	957,00 --	-- --	3828 --	-- --	3828	-- 306	4134
35	40	С123-070204-1602 2307-0204-1602 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014									
				шт.	8	4957,00 --	-- --	39656 --	-- --	39656	-- 3172	42828
		ЩО-4.3										

36	41	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной. высота. ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка										
				шт.	1		4097.63 2690.00	1311,61 505.05	4098 2690	1312 505	96	2300 512	6910
37	42	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001										
				шт.	1		8383.00 --	-- --	8383 --	-- --	8383	-- 671	9054
38	43	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
				шт.	1		4835.10 2550.00	106,65 31,45	4835 2550	107 31	2178	1859 535	7229
39	44	С123-070204-0941 2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014										
				шт.	1		9118,00 --	-- --	9118 --	-- --	9118	-- 729	9847
40	45	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
				шт.	16		2639,71 1275.00	21,67 --	42235 20400	347 --	21489	14688 4554	61477

41	46	С123-070204-0729 2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	957.00 --	--	3828 --	--	3828	-- 306	4134
42	47	С123-070204-1602 2307-0204-1602 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	4957.00 --	-- --	59484 --	-- --	59484	-- 4759	64243
			ЩО-2.2									
43	48	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4097,63 2690,00	1311,61 505,05	4098 2690	1312 505	96	2300 512	6910
44	49	С123-070201-0209 2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12725,00 --	-- --	12725 --	-- --	12725	-- 1018	13743
45	50	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4835,10 2550,00	106,65 31,45	4835 2550	107 31	2178	1859 535	7229

46	51	С123-070204-0941 2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014									
				шт.	1	9118,00 --	-- --	9118 --	-- --	9118	-- 729	9847
47	52	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
				шт.	20	2639,71 1275,00	21,67 --	52794 25500	433 --	26861	18360 5692	76847
48	53	С123-070204-0729 2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014									
				шт.	6	957,00 --	-- --	5742 --	-- --	5742	-- 459	6201
49	54	С123-070204-1602 2307-0204-1602 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014									
				шт.	14	4957,00 --	-- --	69398 --	-- --	69398	-- 5552	74950
		ЩО-2.1										
50	55	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
				шт.	1	4097,63 2690,00	1311,61 505,05	4098 2690	1312 505	96	2300 512	6910

51	56	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001										
				шт.	1	5892.00 --	-- --	5892 --	-- --	5892	-- 471	6363
52	57	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
				шт.	1	4835.10 2550,00	106.65 31.45	4835 2550	107 31	2178	1859 535	7229
53	58	С123-070204-0941 2307-0204-0941 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014										
				шт.	1	9118,00 --	-- --	9118 --	-- --	9118	-- 729	9847
54	59	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
				шт.	8	2639,71 1275,00	21.67 --	21118 10200	173 --	10744	7344 2277	30739
55	60	С123-070204-0729 2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014										
				шт.	3	957,00 --	-- --	2871 --	-- --	2871	-- 230	3101

56	61	С123-070204-1602 2307-0204-1602 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014									
				шт.	5	4957,00	--	24785	--	24785	--	26768
						--	--	--	--		1983	
			ЩАО									
57	62	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
				шт.	1	4097,63	1311,61	4098	1312	96	2300	6910
						2690,00	505,05	2690	505		512	
58	63	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
				шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
						--	--	--	--		462	
59	64	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
				шт.	6	2639,71	21,67	15838	130	8058	5508	23054
						1275,00	--	7650	--		1708	
60	65	С123-070204-0939 2307-0204-0939 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014									
				шт.	1	9118,00	--	9118	--	9118	--	9847
						--	--	--	--		729	

61	66	С123-070204-0626 2307-0204-0626 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	5	1006,00	--	5030	--	5030	--	5432
						--	--	--	--		402	
			РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия									
62	82	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка									
				шт.	495	220,18	0,19	108989	94	16711	66404	189425
						186,23	0,09	92184	45		14031	
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
63	90	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах									
				м	2470	101,70	1,17	251199	2890	26355	159843	443925
						89,86	0,02	221954	49		32883	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	91	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	9,6408	180022,00	--	1735556	--	1735556	--	1874401
						--	--	--	--		138844	

65	92	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1045	123,02 105,72	1,24 0,05	128556 110477	1296 52	16783	79581 16651	224788
66	93	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2.5(ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	3,22905	272082,00 --	-- --	878566 --	-- --	878566	-- 70285	948852
67	94	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	158,61 125,40	6,40 2,52	6344 5016	256 101	1072	3684 802	10831
68	95	С123-060128-0504 2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6.0 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0412	1027763,00 --	-- --	42344 --	-- --	42344	-- 3388	45731

69	96	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке. суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
				м	100	204,98 163,02	11,20 4,40	20498 16302	1120 440	3076	12054 2604	35156
70	97	С123-060128-0505 2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,103	1730004,00 --	-- --	178190 --	-- --	178190	-- 14255	192446
			МАТЕРИАЛЫ									
71	105	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3									
				шт.	496	42,00 --	-- --	20832 --	-- --	20832	-- 1667	22499
72	106	С123-070202-0603 2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установкивыключателей и розеток Л-48									
				шт.	505	70,00 --	-- --	35350 --	-- --	35350	-- 2828	38178
73	107	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
				м	3515	346,18 275,88	14,02 3,46	1216823 969718	49280 12162	197824	706954 153902	2077678

74	108	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3515	29.00 --	-- --	101935 --	-- --	101935	-- 8155	110090

РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖ

75	116	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0.4	Демонтаж ВРУ и силовые щиты	шт.	10	2616.75 1614.00	1002.75 364.82	26168 16140	10028 3648	--	14248 3233	43648
76	117	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	500	57,96 57,32	0,64 0.33	28980 28660	320 165	--	20754 3979	53713
77	118	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	460	52,97 52,97	-- --	24366 24366	-- --	--	17544 3353	45263
78	119	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	6000	87.64 87,43	0,21 0,11	525840 524580	1260 660	--	378173 72321	976334
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
79	120	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,48	107,00 --	-- --	51 --	-- --		-- 4	55
80	121	С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	4,8	33,00 --	-- --	158 --	-- --		-- 13	171

Итого по смете	**8 559 872**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 186 468
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 845
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 018
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 027 484
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	1 747 511
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	493 118
Всего	**8 559 872**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	102 718
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**173 252**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**8 835 843**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**8394050,58**
НДС (12 %)	1007286,07
Итого	**9401336,65**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Нурай - Сервис"

БИН 040240007586

эксперт_____ Акболин Ж.С.
аттестат № KZ89VJE00074740

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 150740019530

Руководитель_____ Қалдыхан С.Қ

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Корпорация Асыл-Строй"

БИН 081040015202

эксперт_____Атамбаев И.Б.
аттестат № KZ28VJE00053043