Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, МАШХУР ЖУСИП, 109 БИН 150740019530

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Жилстроя" Павлодарская область, г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ,76 БИН 970740002498

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений КГУ "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" в городе Экибастуз, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений КГУ "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" в городе Экибастуз, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №99 от 02.06.2023 года

Акт № 10

приемки выполненных работ за ноябрь от 04.11.2023 года
(Локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 10 ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ВХОДА

1	255	1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР = 94 % ктрр1=1,15;	м2 покрытия	9	1049,93	7,67	9449	69	2710	4811	15401
						741,16	1,21	6670	11	–	1141	
2	256	2977-7777-1101 (пл)СТПРАЙС	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ктрр1=1,15;	шт.	100	965,36		96536		96536	–	104259
						–		–		–	7723	
3	259	2977-7777-1301 (пл)СТПРАЙС	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ(ТАКТИЛЬНЫЕ ПИКТОГРАММЫ) ктрр1=1,15;	шт.	85	4662,86		396343		396343	–	428051
						–		–		–	31707	

Раздел 11 Работы по дефектному акту

11.1 Сантехнические приборы

4	285	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 %	комплект	16	4137,47	46,62	66200	746	1239	46433	121643
						4013,39	17,21	64214	275	–	9011	

Итого по смете	**669 353**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 885
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	815
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	286
- материалы, изделия и конструкции, тенге	496 828
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	51 243
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	49 582
Всего	**669 353**

Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	8 032
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 548**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**690 933**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**656386,04**
НДС (12 %)	78766,33
Итого	**735152,37**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отдел Жилстроя"

БИН 970740002498

Директор_____Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Нурай - Сервис"

БИН 040240007586

эксперт_____Акболин Ж.С.

аттестат № KZ89VJE00074740

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 150740019530

Руководитель_____Калдыхан С.К.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "Корпорация Асыл-Строй"

БИН 081040015202

эксперт_____Атамбаев И.Б.

аттестат № KZ28VJE00053043