Генподрядчик: "Сэт-Сервис"
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Стройком Лимитед"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект:«РП Инженерно-коммуникационные инфраструктуры жилого сектора в жилом районе Байтерек г.Кызылорда. Строительство водозабора с бурением скважин»

Справка
о стоимости выполненных работ за Декабрь месяц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№72	22.07.2022г.				
		Доп.соглашение					
		№1	04.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 076 520 980,70		-	-	-	-	-	115 341 533,65	
За отчетный период:	**968 868 882,63**	**145 205 129,18**	-	-	-	-	-	**17 424 615,50**	**162 629 744,68**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков

Генподрядчик: "Сэт-Сервис"
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Стройком Лимитед"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект:«РП Инженерно-коммуникационные инфраструктуры жилого сектора в жилом районе Байтерек г.Кызылорда. Строительство водозабора с бурением скважин»

АКТ №5
приемки выполненных работ
за Декабрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Объектная смета № 53-1 Насосная 2 подъема										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 технологическое оборудование										
		Грузоподъемное оборудование										
1	1303-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**5822,06**	**282,06**	**5822**	**283**	**--**	**3448**	**10012**
		НР - 61%; СП - 8%				**5540,00**	**112,52**	**5540**	**113**		**742**	
2	**Прайс лист ТОО "NIKOTOOLS"**	**Кран мостовой ручной однобалочный подвесной 2 т, 7,2 м**	**комплект**	**1**		**1020321,89**	**--**	**1020322**	**--**		**--**	**1020322**
						--	**--**	**--**	**--**	**1020322**	**--**	
		Технологическое оборудование										
3	1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**54273,34**	**4826,61**	**108547**	**9653**	**14282**	**53614**	**175134**
		НР - 61%; СП - 8%				**42306,00**	**1639,65**	**84612**	**3279**		**12973**	
4	**Ком пред. ТОО "СуАрнасы-Сервис лтд"**	**Консольный насос Lowara NSC100-250/SA-2317**	**шт.**	**3**		**4247879,94**	**--**	**12743640**	**--**		**--**	**12743640**
						--	**--**	**--**	**--**	**12743640**	**--**	
5	**Ком пред. ТОО "СуАрнасы-Сервис лтд"**	**Шкаф управления 3 насосами SASCP-3VFD120**	**шт.**	**1**		**7217830,67**	**--**	**7217831**	**--**		**--**	**7217831**
						--	**--**	**--**	**--**	**7217831**	**--**	

6	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный. Монтаж оборудования	шт.	1	38905,35	1472,02	38905	1473	1536	22093	65878
		НР - 61%; СП - 8%			35896,00	321,50	35896	322		4880	
7	Ком пред. ТОО "СуАрнасы-Сервис лтд"	Насосная установка Lowara 65-250/450/SA201012 в комплекте 2 насосов и шкаф управления	шт.	1	11968480,35	--	11968480	--		--	11968480
					--	--	--	--	11968480	--	
8	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный. Монтаж оборудования	шт.	2	36944,72	899,79	73889	1800	2861	42347	125535
		НР - 61%; СП - 8%			34614,00	96,45	69228	193		9299	
9	Ком пред. ТОО "Tesco"	Дренажный насос Lowara Diwa 15	шт.	2	245214,83	--	490430	--		--	490430
					--	--	--	--	490430	--	
10	1312-0101-0215 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	20	4433,90	1646,65	88678	32933	2785	37495	136267
		НР - 61%; СП - 8%			2648,00	425,39	52960	8508		10094	
11	1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,2	2577,93	1270,26	10827	5335	37	4206	16236
		НР - 61%; СП - 8%			1298,84	342,85	5455	1440		1203	
12	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3	3166,28	1537,06	9499	4611	82	3676	14229
		НР - 61%; СП - 8%			1602,04	406,60	4806	1220		1054	
13	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	2694,63	1290,38	10779	5162	56	4241	16222
		НР - 61%; СП - 8%			1390,20	347,96	5561	1392		1202	
14	1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	2577,93	1270,26	10312	5081	36	4006	15463
		НР - 61%; СП - 8%			1298,84	342,85	5195	1371		1145	
15	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	3758,76	1609,32	15035	6437	230	6131	22860
		НР - 61%; СП - 8%			2091,92	420,96	8368	1684		1693	

16	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	3	2328,36	1087,73	6985	3263	100	2754	10518
		НР - 61%; СП - 8%			1207,49	297,31	3622	892		779	
17	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20	14688,00	--	293760	--	293760	--	317261
		СП - 8%			--	--	--	--		23501	
18	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,2	1708,00	--	7174	--	7174	--	7748
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
19	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	4100,00	--	12300	--	12300	--	13284
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
20	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4	2755,00	--	11020	--	11020	--	11902
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
21	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4	1708,00	--	6832	--	6832	--	7379
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
22	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4	7909,00	--	31636	--	31636	--	34167
		СП - 8%			--	--	--	--		2531	
23	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	1074,00	--	3222	--	3222	--	3480
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
24	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 33259-2015**	шт.	16	13805,00	--	220880	--	220880	--	238550
		СП - 8%			--	--	--	--		17670	
25	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	2854,00	--	17124	--	17124	--	18494
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
26	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	23	2298,00	--	52854	--	52854	--	57082
		СП - 8%			--	--	--	--		4228	
27	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	10	4779,00	--	47790	--	47790	--	51613
		СП - 8%			--	--	--	--		3823	
28	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	5	1561,00	--	7805	--	7805	--	8429
		СП - 8%			--	--	--	--		624	

29	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	3898,00	--	11694	--	11694	--	12630
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
30	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	7573,00	--	15146	--	15146	--	16358
		СП - 8%			--	--	--	--		1212	
31	1116-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм. Установка	шт.	8	18179,25	1525,74	145434	12206	18316	116054	282407
		НР - 98%; СП - 8%			14364,00	438,79	114912	3510		20919	
32	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	15	3955,84	270,08	59338	4051	7824	47376	115251
		НР - 98%; СП - 8%			3164,20	58,63	47463	879		8537	
33	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	4	9125,97	500,18	36504	2001	5052	29374	71148
		НР - 98%; СП - 8%			7362,85	130,50	29451	522		5270	
34	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2200,10	113,24	11000	566	1489	8896	21488
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	8945	132		1592	
35	2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	30546,00	--	91638	--	91638	--	98969
		СП - 8%			--	--	--	--		7331	
36	2304-0102-2303 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	23228,00	--	116140	--	116140	--	125431
		СП - 8%			--	--	--	--		9291	
37	2304-0102-2306 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	51538,00	--	103076	--	103076	--	111322
		СП - 8%			--	--	--	--		8246	
38	2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	15913,00	--	79565	--	79565	--	85930
		СП - 8%			--	--	--	--		6365	
39	2304-0101-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	37759,00	--	37759	--	37759	--	40780
		СП - 8%			--	--	--	--		3021	
40	2304-0101-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34561,00	--	34561	--	34561	--	37326
		СП - 8%			--	--	--	--		2765	

41	5101-0101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч3бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	237654,00	--	1901232	--		--	1901232
					--	--	--	--	1901232	--	
42	2304-1001-0902 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 33423-2015	шт.	5	33429,00	--	167145	--	167145	--	180517
		СП - 8%			--	--	--	--		13372	
43	2304-1001-0904 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	61233,00	--	122466	--	122466	--	132263
		СП - 8%			--	--	--	--		9797	
44	1124-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	6	5794,45	948,02	34767	5688	2050	28489	68316
		НР - 99%; СП - 8%			4504,85	291,28	27029	1748		5060	
45	2304-1012-1205 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	3	17286,00	--	51858	--	51858	--	56007
		СП - 8%			--	--	--	--		4149	
46	2304-1012-1204 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	3	13734,00	--	41202	--	41202	--	44498
		СП - 8%			--	--	--	--		3296	
47	1124-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 200 мм. Установка	компенсатор	2	22175,16	11435,77	44350	22872	1095	26076	76060
		НР - 99%; СП - 8%			10191,30	2978,43	20383	5957		5634	
48	1124-0104-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	2	15357,45	7851,29	30715	15702	745	18139	52762
		НР - 99%; СП - 8%			7133,91	2027,23	14268	4054		3908	
49	2304-1012-1208 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	37075,00	--	74150	--	74150	--	80082
		СП - 8%			--	--	--	--		5932	
50	2304-1012-1207 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	25609,00	--	51218	--	51218	--	55315
		СП - 8%			--	--	--	--		4097	
51	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	5	2239,99	54,44	11200	272	1070	9890	22777
		НР - 99%; СП - 8%			1971,54	26,48	9858	132		1687	
52	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха В6-50	шт.	5	43924,00	--	219620	--	219620	--	237190
		СП - 8%			--	--	--	--		17570	
		Водопровод холодной и горячей воды									

53	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3368,28	36,11	84207	903	68972	14406	106502
		НР - 98%; СП - 8%			573,29	14,70	14332	368		7889	
54	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	2091,87	20,64	3138	31	2438	668	4110
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	669	12		304	
55	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1632,31	20,64	8162	103	5828	2227	11220
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	2231	41		831	
56	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2200,10	113,24	4400	227	595	3558	8595
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	3578	53		637	
57	2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	15913,00	--	31826	--	31826	--	34372
		СП - 8%			--	--	--	--		2546	
		Кран поливочный внутренний									
58	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	20036,73	--	20037	--	19640	389	22060
		НР - 98%; СП - 8%			397,20	--	397	--		1634	
59	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2065,00	--	2065	--	2065	--	2230
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
60	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1149,00	--	2298	--	2298	--	2482
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
61	2305-1207-0511 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 12678-80	шт.	1	34830,00	--	34830	--	34830	--	37616
		СП - 8%			--	--	--	--		2786	
		Пожарный кран									
62	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	12320,01	116,94	12320	117	11011	1207	14609
		НР - 98%; СП - 8%			1191,60	39,72	1192	40		1082	
63	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	8196,00	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
64	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	10	733,00	--	7330	--	7330	--	7916
		СП - 8%			--	--	--	--		586	

65	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537,00	--	1611	--	1611	--	1740
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
66	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	7708,00	--	15416	--	15416	--	16649
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
67	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	1848,68	28,23	1849	29	18	1777	3916
		НР - 98%; СП - 8%			1801,84	11,65	1802	12		290	
68	2308-0307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ	шт.	1	16513,00	--	16513	--	16513	--	17834
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
		Канализация К1									
69	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	11	778,68	3,34	8565	36	59	8312	18227
		НР - 98%; СП - 8%			770,00	1,04	8470	11		1350	
70	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	10,978	921,00	--	10111	--	10111	--	10920
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
71	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	806,71	1,37	1613	3	4	1575	3443
		НР - 98%; СП - 8%			803,00	0,45	1606	1		255	
72	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	1,996	306,00	--	611	--	611	--	660
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
73	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
74	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	1459,00	--	1459	--	1459	--	1576
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
75	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3602,78	175,87	3603	176	532	2922	7047
		НР - 98%; СП - 8%			2894,88	87,09	2895	87		522	
76	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	20730,00	--	20730	--	20730	--	22388
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	

77	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2460,65	66,57	2461	67	329	2056	4879
		НР - 98%; СП - 8%			2065,44	32,94	2065	33		361	
78	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	4594,00	--	4594	--	4594	--	4962
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
79	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
80	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	2775,00	--	2775	--	2775	--	2997
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39124688**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 электоосвещение

Шкафы вводно-распределительные

1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12833,07	935,26	12833	936	9147	2211	16248
					2750,00	321,50	2750	322		1204	
2	2307-0506-0119 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-30-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика	шт.	1	20096,00	--	20096	--	20096	--	21704
					--	--	--	--		1608	
3	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	3929,74	398,54	23578	2392	5298	12091	38522
					2648,00	150,76	15888	905		2854	
4	2307-0503-0421 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 400/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015	шт.	6	5892,00	--	35352	--	35352	--	38180
					--	--	--	--		2828	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1302,46	80,59	2605	161	52	1769	4724
					1196,25	32,15	2392	64		350	
6	2307-0501-0702 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	74287,00	--	148574	--	148574	--	160460
					--	--	--	--		11886	

7	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1557,30	164,30	1557	164	18	1036	2801
					1375,00	64,30	1375	64		207	
8	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237,00	--	11237	--	11237	--	12136
					--	--	--	--		899	
9	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12833,07	935,26	12833	936	9147	2211	16248
					2750,00	321,50	2750	322		1204	
10	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического включения модели ЩАП, марка АВР-25 А	шт.	1	54796,00	--	54796	--	54796	--	59180
					--	--	--	--		4384	
11	1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	472,13	3,99	944	8	28	655	1727
					453,75	1,29	908	3		128	
12	2307-0206-0131 РСНБ РК 2015	Переключатели модели ПКП25-11 /У, положений "откл-вкл", 16 А	шт.	2	2791,00	--	5582	--	5582	--	6029
					--	--	--	--		447	
		Панель1									
13	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	18602,28	650,19	18602	650	10193	5777	26330
					7759,05	265,24	7759	265		1950	
14	2307-0201-0947 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП УХЛ2 IP54 ГОСТ 32397-2013	шт.	1	140999,00	--	140999	--	140999	--	152279
					--	--	--	--		11280	
15	1308-0303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5614,52	110,91	5615	111	1148	3159	9476
					4356,00	32,15	4356	32		702	
16	ТОО Kazaq light	Выключатель автоматический ВА88-40 400А	компл.	1	69359,09	--	69359	--	69359	--	74908
					--	--	--	--		5549	
17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2071,52	22,32	4143	45	1490	1878	6502
					1304,00	--	2608	--		482	
18	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	546,00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
19	2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	Реле контроля фаз 5А	шт.	1	23480,00	--	23480	--	23480	--	25358

					--	--	--	--		1878	
20	1308-0303-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции	шт.	2	12296,10	115,40	24592	230	12954	8260	35480
					5704,00	32,15	11408	64		2628	
21	2307-0208-0313 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели КТИ-6400, 400 А, 230 В/АС-3	шт.	2	120453,00	--	240906	--	240906	--	260178
					--	--	--	--		19272	
		Панель2									
22	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	18602,28	650,19	18602	650	10193	5777	26330
					7759,05	265,24	7759	265		1950	
23	2307-0201-0947 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП УХЛ2 IP54 ГОСТ 32397-2013	шт.	1	140999,00	--	140999	--	140999	--	152279
					--	--	--	--		11280	
24	1308-0303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5614,52	110,91	5615	111	1148	3159	9476
					4356,00	32,15	4356	32		702	
25	ТОО Kazaq light	Выключатель автоматический ВА88-40 400А	компл.	1	69359,09	--	69359	--	69359	--	74908
					--	--	--	--		5549	
26	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2071,52	22,32	4143	45	1490	1878	6502
					1304,00	--	2608	--		482	
27	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	546,00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
28	2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	Реле контроля фаз 5А	шт.	1	23480,00	--	23480	--	23480	--	25358
					--	--	--	--		1878	
29	1308-0303-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции	шт.	1	12296,10	115,40	12296	115	6477	4130	17740
					5704,00	32,15	5704	32		1314	
30	2307-0208-0313 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели КТИ-6400, 400 А, 230 В/АС-3	шт.	1	120453,00	--	120453	--	120453	--	130089
					--	--	--	--		9636	
		Панель3									
31	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	18602,28	650,19	18602	650	10193	5777	26330
					7759,05	265,24	7759	265		1950	

32	2307-0201-0947 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП УХЛ2 IP54 ГОСТ 32397-2013	шт.	1	140999,00	--	140999	--	140999	--	152279
					--	--	--	--		11280	
33	1308-0303-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции	шт.	5	12296,10	115,40	61480	577	32383	20650	88701
					5704,00	32,15	28520	161		6570	
34	2307-0208-0302 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5115, 125 А, 400 В/АС-3	шт.	3	30071,00	--	90213	--	90213	--	97430
					--	--	--	--		7217	
35	2307-0208-0133 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	1	4537,00	--	4537	--	4537	--	4900
					--	--	--	--		363	
36	2307-0208-0109 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	1	2481,00	--	2481	--	2481	--	2679
					--	--	--	--		198	
37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2071,52	22,32	33144	357	11923	15022	52019
					1304,00	--	20864	--		3853	
38	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	546,00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
39	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519,00	--	1557	--	1557	--	1682
					--	--	--	--		125	
40	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
					--	--	--	--		42	
41	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	519,00	--	1038	--	1038	--	1121
					--	--	--	--		83	
42	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1632,00	--	8160	--	8160	--	8813
					--	--	--	--		653	
43	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3570,00	--	10710	--	10710	--	11567
					--	--	--	--		857	
44	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
					--	--	--	--		288	
		Панель4									

45	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	18602,28	650,19	18602	650	10193	5777	26330
					7759,05	265,24	7759	265		1950	
46	2307-0201-0947 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП УХЛ2 IP54 ГОСТ 32397-2013	шт.	1	140999,00	--	140999	--	140999	--	152279
					--	--	--	--		11280	
47	1308-0303-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции	шт.	3	12296,10	115,40	36888	346	19430	12390	53220
					5704,00	32,15	17112	96		3942	
48	2307-0208-0301 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5115, 115 А, 230 В/АС-3	шт.	3	30071,00	--	90213	--	90213	--	97430
					--	--	--	--		7217	
49	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	10649,00	110,55	10649	110	6414	2993	14734
					4125,00	32,15	4125	32		1091	
50	2307-0208-0133 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	1	4537,00	--	4537	--	4537	--	4900
					--	--	--	--		363	
51	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2071,52	22,32	29001	312	10433	13144	45517
					1304,00	--	18256	--		3372	
52	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	546,00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
53	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519,00	--	1557	--	1557	--	1682
					--	--	--	--		125	
54	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
					--	--	--	--		42	
55	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	519,00	--	1038	--	1038	--	1121
					--	--	--	--		83	
56	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1632,00	--	6528	--	6528	--	7050
					--	--	--	--		522	
57	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3570,00	--	7140	--	7140	--	7711
					--	--	--	--		571	

58	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
					--	--	--	--		288	
		Кабели и провода									
59	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	560	828,68	489,07	464061	273879	71552	151394	664691
					211,84	163,64	118630	91638		49236	
60	2306-0145-1022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,11	12424156,00	--	1366657	--	1366657	--	1475990
					--	--	--	--		109333	
61	2306-0145-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,055	6673773,00	--	367058	--	367058	--	396423
					--	--	--	--		29365	
62	2306-0145-	Кабели силовые, не распространяющие горение, с	км	0,22	321249,00	--	70675	--	70675	--	76329
					--	--	--	--		5654	
63	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,045	175892,00	--	7915	--	7915	--	8548
					--	--	--	--		633	
64	2306-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,045	300629,00	--	13528	--	13528	--	14610
					--	--	--	--		1082	
65	2306-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1 ГОСТ 1508-78	км	0,065	445948,00	--	28987	--	28987	--	31306
					--	--	--	--		2319	
66	2306-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 17х1 ГОСТ 1508-78	км	0,02	602608,00	--	12052	--	12052	--	13016
					--	--	--	--		964	
67	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1000	605,78	31,26	605780	31260	164280	301162	979497
					410,24	8,04	410240	8040		72555	
68	2306-0902-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1	847237,00	--	84724	--	84724	--	91502
					--	--	--	--		6778	
		Трубы									
69	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	520,81	41,61	20832	1664	2246	12592	36098
					423,06	14,15	16922	566		2674	
70	2301-0503-0602 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	40	170,00	--	6800	--	6800	--	7344

					--	--	--	--		544	
71	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	15	320,91	45,02	4814	676	1061	2378	7768
					205,12	15,11	3077	227		575	
72	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	303,00	--	4545	--	4545	--	4909
					--	--	--	--		364	
73	1308-0206-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	7	662,03	124,00	4634	868	535	2561	7771
					461,52	46,62	3231	326		576	
74	2301-0201-0148 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	767,00	--	5369	--	5369	--	5799
					--	--	--	--		430	
75	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	20	698,40	48,60	13968	972	5560	5455	20977
					371,78	7,07	7436	141		1554	
76	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	20	176,00	--	3520	--	3520	--	3802
					--	--	--	--		282	
		Электромонтажные изделия									
77	1121-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Вводы кабельные гибкие наружным диаметром до 48 мм. Монтаж	ввод	9	1499,51	4,18	13496	38	6190	5233	20227
					807,55	--	7268	--		1498	
78	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий К1080	м	9	233,00	--	2097	--	2097	--	2265
					--	--	--	--		168	
79	1121-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	266	1897,98	3,50	504863	931	364492	100650	653953
					524,21	1,32	139440	351		48441	
80	2306-1710-1503 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм	м	266	2387,00	--	634942	--	634942	--	685737
					--	--	--	--		50795	
81	2306-1710-2405 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	266	1729,00	--	459914	--	459914	--	496707
					--	--	--	--		36793	
82	2306-1710-2546 РСНБ РК 2015	Полка настенная длиной 220 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	266	601,00	--	159866	--	159866	--	172655
					--	--	--	--		12789	

83	2306-1710-2516 РСНБ РК 2015	Стойка кабельная, длиной 800 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	42	3785,00	--	158970	--	158970	--	171688
					--	--	--	--		12718	
84	2306-1710-2514 РСНБ РК 2015	Стойка кабельная, длиной 600 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	70	3139,00	--	219730	--	219730	--	237308
					--	--	--	--		17578	
85	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	14	154,00	--	2156	--	2156	--	2328
					--	--	--	--		172	
86	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	6366,00	--	12732	--	12732	--	13751
					--	--	--	--		1019	
		Оборудование светотехническое									
87	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1557,30	164,30	1557	164	18	1036	2801
					1375,00	64,30	1375	64		207	
88	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237,00	--	11237	--	11237	--	12136
					--	--	--	--		899	
89	1121-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.	20	666,30	4,62	13326	93	1368	8571	23648
					593,25	1,93	11865	39		1752	
90	2307-0106-0411 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	15	33704,00	--	505560	--	505560	--	546005
					--	--	--	--		40445	
91	2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	32877,00	--	65754	--	65754	--	71014
					--	--	--	--		5260	
92	2307-0106-0827 РСНБ РК 2015	Светильники , мощность 9 Вт, световой поток 790 лм, цветовая температура 4200 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4364,00	--	13092	--	13092	--	14139
					--	--	--	--		1047	
93	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476,00	--	4476	--	4476	--	4834
					--	--	--	--		358	
94	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1	531,00	--	531	--	531	--	573
					--	--	--	--		42	
95	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	22228,00	--	44456	--	44456	--	48012

					--	--	--	--		3556	
		Кабельные изделия									
96	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	340	731,24	418,11	248622	142157	43443	79504	354376
					185,36	139,41	63022	47399		26250	
97	2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2	332870,00	--	66574	--	66574	--	71900
					--	--	--	--		5326	
98	2306-0145-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	239147,00	--	9566	--	9566	--	10331
					--	--	--	--		765	
99	2306-0145-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05	428241,00	--	21412	--	21412	--	23125
					--	--	--	--		1713	
100	2306-0145-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	526412,00	--	10528	--	10528	--	11370
					--	--	--	--		842	
101	2306-0145-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	164095,00	--	4923	--	4923	--	5317
					--	--	--	--		394	
		Трубы									
102	1121-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	518,61	6,93	2593	35	437	1537	4460
					424,11	2,77	2121	14		330	
103	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5,1	848,00	--	4325	--	4325	--	4671
					--	--	--	--		346	
104	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50	385,13	3,54	19256	176	4112	10827	32490
					299,35	1,41	14968	70		2407	
105	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	51	472,00	--	24072	--	24072	--	25998
					--	--	--	--		1926	
106	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	361,87	2,56	1086	8	38	749	1982

					346,60	0,20	1040	1		147		
107	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	3,03	140,00	--	424	--	424	--		458
					--	--	--	--		34		
		Электроустановочные изделия										
108	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	13	180,82	0,19	2351	2	127	1601		4268
					170,96	0,08	2222	1		316		
109	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	248,00	--	2976	--	2976	--		3214
					--	--	--	--		238		
110	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	296,00	--	296	--	296	--		320
					--	--	--	--		24		
111	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	60	479,00	--	28740	--	28740	--		31039
					--	--	--	--		2299		
112	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	574,00	--	5740	--	5740	--		6199
					--	--	--	--		459		
		Кабель-каналы, лотки и аксессуары										
113	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	15	258,40	3,38	3876	51	218	2597		6991
					240,46	0,04	3607	1		518		
114	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	10,3	74,00	--	762	--	762	--		823
					--	--	--	--		61		
115	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	5,15	62,00	--	319	--	319	--		345
					--	--	--	--		26		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9907737

Объектная смета № 53-3 Резервуары для воды V=2400 м3 - 3шт

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01 Общестроительные работы

		Гидроизоляция										

18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2022,8	870,31 276,45	19,70 2,65	1760463,07 559203,06	39849,16 5360,42	1161410,85	525044,04 182840,57	2468347,67
39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	26,88	3092,86 1076,98	13,93 3,57	83136,08 28949,22	374,44 95,96	53812,42	26721,57 8788,61	118646,26
40	1115-0207-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса(сетка) при оштукатуривании *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,52	695,99 433,30	6,45 2,50	56041,11 34889,32	519,35 201,30	20632,44	28072,49 6729,09	90842,69
41	1115-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Колодец круглые. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,52	4388,53 4021,27	1,93 --	353364,44 323792,66	155,40 --	29416,38	259034,13 48991,89	661390,45
		Крышка К-1 -5 шт и К-2 -5 шт									
42	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	47,55	1526,14 410,19	15,29 7,41	72567,96 19504,53	727,04 352,35	52336,39	17871,19 7235,13	97674,28
43	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,075	95931,42 24075,00	1036,80 476,64	7194,86 1805,62	77,76 35,75	5311,48	1657,24 708,17	9560,26
44	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны *НР - 90%; СП - 8%*	м2	42	3250,37 744,44	6,47 2,78	136515,54 31266,48	271,74 116,76	104977,32	28244,92 13180,84	177941,29
45	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0342	97479,43 90966,80	4664,04 1893,11	3333,80 3111,06	159,51 64,74	63,23	2191,31 442,01	5967,12
48	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пеностекла *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,45	42264,37 24860,00	1108,86 529,60	19018,97 11187,00	498,99 238,32	7332,98	8683,24 2216,18	29918,39
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3660288,43

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-02 технологическую часть

		Подводящий трубопровод										
1	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0105	1506302,53 731808,00	696106,19 226111,75	15816 7684	7309 2374	823	9958 2062	27835
2	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	10,542	14688,00 --	-- --	154841 --	-- --	154841	-- 12387	167228
3	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,261	689320,80 233661,40	443182,04 121866,54	179913 60986	115670 31807	3257	91865 21742	293520
4	2302-0101-1138 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 8%*	шт.	3	15484,00 --	-- --	46452 --	-- --	46452	-- 3716	50168
5	ТОО "Промышленная Металлургия"	**Переход д530х325** *СП - 8%*	м	3	54096,42 --	-- --	162289 --	-- --	162289	-- 12983	175272
6	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	3	31635,00 --	-- --	94905 --	-- --	94905	-- 7592	102497
		Спускной трубопровод										
7	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0036	805296,28 522720,00	238066,04 80834,00	2899 1882	857 291	160	2151 404	5454
8	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	3,6144	4100,00 --	-- --	14819 --	-- --	14819	-- 1186	16005
		Переливной трубопровод										
9	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,012	1506302,53 731808,00	696106,19 226111,75	18076 8782	8353 2713	941	11380 2356	31813
10	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	12,048	14688,00 --	-- --	176961 --	-- --	176961	-- 14157	191118
11	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,5055	689320,80	443182,04	348452	224029	6307	177922	568484

11	1126-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	24	225,57	15,24	5413,68	365,76	234,72	3793,19	9943,42
		НР - 76%; СП - 8%			200,55	7,41	4813,20	177,84		736,55	
12	2105-0308-0806 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	24	175,00	--	4200,00	--	4200,00	--	4536,00
		СП - 8%			--	--	--	--		336,00	
13	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции днищ. Монтаж	т конструкций	1,1928	96744,99	4664,04	115397,42	5563,27	1328,95	76426,68	207170,03
		НР - 69%; СП - 8%			90966,80	1893,11	108505,20	2258,10		15345,93	
14	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,768	643468,00	--	494183,42	--	494183,42	--	533718,09
		СП - 8%			--	--	--	--		39534,67	
15	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,4248	524317,00	--	222729,86	--	222729,86	--	240548,25
		СП - 8%			--	--	--	--		17818,39	
16	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	34,5912	300,93	1,70	10409,53	58,80	9782,40	398,36	11672,52
		НР - 69%; СП - 8%			16,43	0,26	568,33	8,99		864,63	
17	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязкошем	м3 изоляции	3,936	73838,50	1128,92	290628,34	4443,43	194576,87	71206,33	390781,45
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	91608,04	2084,51		28946,77	
18	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	24	14635,48	347,11	351251,59	8330,62	31961,03	306655,67	710539,84
		НР - 98%; СП - 8%			12956,66	81,42	310959,94	1954,01		52632,58	
19	2305-0301-2206 РСНБ РК 2015	Панельный фильтр с кассетой, диаметр 200 мм	шт.	24	8325,00	--	199800,00	--	199800,00	--	215784,00
		СП - 8%			--	--	--	--		15984,00	
20	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	36	2340,81	164,38	84269,16	5917,68	6224,40	55207,83	150635,15
		НР - 76%; СП - 8%			2003,53	14,30	72127,08	514,80		11158,16	
21	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,35136	301627,00	--	105979,66	--	105979,66	--	114458,03
		СП - 8%			--	--	--	--		8478,37	
22	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	48	416,00	--	19968,00	--	19968,00	--	21565,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1597,44	

23	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	835,00	--	20040,00	--	20040,00	--	21643,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1603,20	
24	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,06144	633849,00	--	38943,68	--	38943,68	--	42059,17
		СП - 8%			--	--	--	--		3115,49	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7178300,35**

Объектная смета № 53-7 Скважины №1-7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 общестроительные работы

		Гидроизоляция									
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	404,39	870,31	19,70	351945	7967	232184	104965	493462
					276,45	2,65	111794	1072		36553	
19	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	40,32	2066,90	43,98	83337	1774	72583	8699	99399
					222,71	9,27	8980	374		7363	
		Утепление фундамента									
20	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	5,1072	42264,37	1108,86	215853	5663	83225	98549	339554
					24860,00	529,60	126965	2705		25152	
22	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	106,4	627,59	22,99	66776	2446	45233	14291	87553
					179,48	7,07	19097	752		6485	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
30	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	3,668	42264,37	1108,86	155026	4068	59772	70778	243868
					24860,00	529,60	91186	1943		18064	
		Молниезащита									
35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09674	68383,32	2226,12	6615	215	--	6016	13642
					66157,20	714,96	6400	69		1011	
36	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05194	282504,00	--	14673	--	14673	--	15847
					--	--	--	--		1174	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0448	236183,00	--	10581	--	10581	--	11427
					--	--	--	--		846	
		ПРОЕМЫ									

40	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	14	2899,56	47,90	40594	671	7477	22580	68228
					2317,59	19,91	32446	279		5054	
41	2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	14	53638,00	--	750932	--	750932	--	811007
					--	--	--	--		60075	
		Кровля									
42	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	112	695,87	102,00	77937	11424	41284	25858	112099
					225,26	25,69	25229	2877		8304	
43	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	112	104,89	7,54	11748	845	10438	633	13371
					4,15	1,99	465	223		990	
44	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	112	337,52	12,47	37802	1397	27451	8553	50064
					79,95	3,06	8954	343		3708	
45	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	112	911,93	52,05	102136	5829	37450	55397	170136
					525,51	12,12	58857	1357		12603	
46	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	4,6144	11147,00	--	51437	--	51437	--	55552
					--	--	--	--		4115	
47	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	112	573,33	6,80	64213	762	44923	14363	84862
					165,43	3,31	18528	371		6286	
48	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	112	695,87	102,00	77937	11424	41284	25858	112099
					225,26	25,69	25229	2877		8304	
49	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	112	314,67	22,63	35243	2535	31314	1897	40111
					12,45	5,96	1394	668		2971	
50	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные (3 слоя) из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	112	875,28	14,59	98031	1634	80437	15206	122296
					142,50	5,07	15960	568		9059	

51	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	112	361,62	6,91	40501	774	32502	6896	51189
					64,51	2,42	7225	271		3792	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2995766

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 технологическое оборудование

1	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	7	28617,80	897,83	200325	6285	45961	147389	375531
		НР - 98%; СП - 8%			21154,14	331,15	148079	2318		27817	
2	Ком. пред.ТОО "СуАрнасы-Сервис лтд"	Скважинный насос Lowara Z855	шт	7	2228067,99	--	15596476	--		--	15596476
					--	--	--	--	15596476	--	
3	Ком. пред.ТОО "СуАрнасы-Сервис лтд"	Панель управления насосом	шт	7	1529594,63	--	10707162	--		--	10707162
					--	--	--	--	10707162	--	
4	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	14	3955,84	270,08	55382	3781	7302	44217	107567
		НР - 98%; СП - 8%			3164,20	58,63	44299	821		7968	
5	2304-1001-1203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 33423-2015	шт.	7	10526,00	--	73682	--	73682	--	79577
		СП - 8%			--	--	--	--		5895	
6	2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	7	30546,00	--	213822	--	213822	--	230928
		СП - 8%			--	--	--	--		17106	
7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	21	2200,10	113,24	46202	2378	6255	37362	90250
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	37569	556		6685	
8	2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	7	15913,00	--	111391	--	111391	--	120302
		СП - 8%			--	--	--	--		8911	
9	2304-0702-0601 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	6145,00	--	43015	--	43015	--	46456
		СП - 8%			--	--	--	--		3441	
10	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1526,00	--	10682	--	10682	--	11537
		СП - 8%			--	--	--	--		855	

11	2305-0307-0414 РСНБ РК 2015	Резинокордные компенсационные вставки PN 10, DN 100	шт.	7	16393,00	--	114751	--	114751	--	123931
		СП - 8%			--	--	--	--		9180	
12	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	7	2239,99	54,44	15680	381	1498	13846	31888
		НР - 99%; СП - 8%			1971,54	26,48	13801	185		2362	
13	2304-1011-0402 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G2", для воды, PN 10/16/25, DN 50, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	7	186808,00	--	1307656	--	1307656	--	1412268
		СП - 8%			--	--	--	--		104612	
14	ИП Матарика	Герметизированный оголовок ОГВ-375	шт	7	234642,86	--	1642500	--	1642500	--	1773900
		СП - 8%			--	--	--	--		131400	
15	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	490	1103,75	68,73	540838	33678	27930	481170	1103769
		НР - 98%; СП - 8%			978,02	24,00	479230	11760		81761	
16	2301-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	490	6572,00	--	3220280	--	3220280	--	3477902
		СП - 8%			--	--	--	--		257622	
17	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	21	3922,13	139,07	82365	2920	33988	45191	137761
		НР - 98%; СП - 8%			2164,64	31,25	45457	656		10204	
18	2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	21	16882,00	--	354522	--	354522	--	382884
		СП - 8%			--	--	--	--		28362	
19	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	105	2021,00	--	212205	--	212205	--	229181
		СП - 8%			--	--	--	--		16976	
20	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30,8	1103,75	68,73	33996	2117	1756	30245	69380
		НР - 98%; СП - 8%			978,02	24,00	30123	739		5139	
21	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,8	3603,00	--	110972	--	110972	--	119850
		СП - 8%			--	--	--	--		8878	
22	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2922,62	39,35	40917	551	29922	10433	55458
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	10444	202		4108	

23	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	45,5	809,35	39,35	36825	1791	1091	33908	76391
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	33943	657		5659	
24	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	239,00	--	836	--	836	--	903
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
25	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	42	619,00	--	25998	--	25998	--	28078
		СП - 8%			--	--	--	--		2080	
26	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	140	733,00	--	102620	--	102620	--	110830
		СП - 8%			--	--	--	--		8210	
27	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	7	839,00	--	5873	--	5873	--	6343
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
28	2302-0101-0214 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	21	2145,00	--	45045	--	45045	--	48649
		СП - 8%			--	--	--	--		3604	
29	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	28	2854,00	--	79912	--	79912	--	86305
		СП - 8%			--	--	--	--		6393	
30	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1561,00	--	21854	--	21854	--	23602
		СП - 8%			--	--	--	--		1748	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36665059**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 электроосвещение

		Пункт распределительный									
11	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	7	5297,38	110,97	37082	777	12852	17106	58523
					3350,38	43,72	23453	306		4335	
12	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-16з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	6106,00	--	42742	--	42742	--	46161
					--	--	--	--		3419	
14	2307-0204-1530 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	1874,00	--	13118	--	13118	--	14167
					--	--	--	--		1049	
16	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	2039,00	--	14273	--	14273	--	15415

					--	--	--	--		1142		
17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	42	2071,52	22,32	87004	937	31299	39433	136552
					1304,00	--	54768	--		10115	
18	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1632,00	--	11424	--	11424	--	12338
					--	--	--	--		914	
19	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	21	519,00	--	10899	--	10899	--	11771
					--	--	--	--		872	
20	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	519,00	--	3633	--	3633	--	3924
					--	--	--	--		291	
21	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	546,00	--	3822	--	3822	--	4128
					--	--	--	--		306	
22	2307-0204-0415 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4122,00	--	28854	--	28854	--	31162
					--	--	--	--		2308	
		Шкаф с заземляющей медной шиной									
23	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	7	5297,38	110,97	37082	777	12852	17106	58523
					3350,38	43,72	23453	306		4335	
24	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	4952,00	--	34664	--	34664	--	37437
					--	--	--	--		2773	
		Шкаф управления погружным насосом									
25	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	7	18602,28	650,19	130216	4552	71351	40442	184311
					7759,05	265,24	54313	1857		13653	
26	ТОО «ТД ИЭК КАЗ	Шкаф управления погружным насосом	компл.	7	309021,43	--	2163150	--		--	2163150
					--	--	--	--	2163150	--	
		Низковольтное оборудование									
27	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	7	180,82	0,19	1266	2	67	862	2298
					170,96	0,08	1197	1		170	

28	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	7	296,00	--	2072	--	2072	--	2238
					--	--	--	--		166	
		Кабели и провода									
29	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	420	399,08	3,19	167614	1340	18094	106844	296415
					352,81	0,51	148180	214		21957	
30	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2499	281279,00	--	70292	--	70292	--	75915
					--	--	--	--		5623	
31	2306-0144-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	703878,00	--	50257	--	50257	--	54278
					--	--	--	--		4021	
32	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	2760567,00	--	98552	--	98552	--	106436
					--	--	--	--		7884	
33	2306-0144-1016 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	1584943,00	--	113165	--	113165	--	122218
					--	--	--	--		9053	
34	1121-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	2730	73,53	2,14	200737	5842	27874	121769	348306
					61,18	0,77	167021	2102		25800	
35	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	2,5956	326144,00	--	846539	--	846539	--	914262
					--	--	--	--		67723	
36	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,2163	568005,00	--	122859	--	122859	--	132688
					--	--	--	--		9829	
		Заземление									
37	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	63	627,59	22,99	39538	1448	26783	8462	51840
					179,48	7,07	11307	445		3840	
38	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм длиной 3м. Монтаж оборудования	шт.	21	4762,04	182,52	100003	3833	71940	18369	127842
					1153,80	61,08	24230	1283		9470	
		Электромонтажные изделия									

39	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический. Монтаж по стенам и потолкам	м	140	535,36	107,30	74950	15022	2494	45500	130086
					410,24	41,15	57434	5761		9636	
40	2306-1710-2512 РСНБ РК 2015	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 400 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	70	2492,00	--	174440	--	174440	--	188395
					--	--	--	--		13955	
41	2306-1710-2545 РСНБ РК 2015	Полка настенная длиной 170 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	140	512,00	--	71680	--	71680	--	77414
					--	--	--	--		5734	
42	2306-1710-1503 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм	м	140	2387,00	--	334180	--	334180	--	360914
					--	--	--	--		26734	
43	2306-1710-1812 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм	шт.	14	3770,00	--	52780	--	52780	--	57002
					--	--	--	--		4222	
44	2306-1710-2405 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	140	1729,00	--	242060	--	242060	--	261425
					--	--	--	--		19365	
45	2306-1710-2417 РСНБ РК 2015	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 200 мм	шт.	14	2002,00	--	28028	--	28028	--	30270
					--	--	--	--		2242	
46	2306-1710-2622 РСНБ РК 2015	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 228 мм для подвеса кабельного лотка шириной 200 мм	шт.	140	1020,00	--	142800	--	142800	--	154224
					--	--	--	--		11424	
		Трубы неметаллические									
47	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	105	461,54	32,38	48462	3400	6025	28909	83560
					371,78	10,61	39037	1114		6190	
48	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	70	59,00	--	4130	--	4130	--	4460
					--	--	--	--		330	
49	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	35	29,00	--	1015	--	1015	--	1096
					--	--	--	--		81	
50	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,105	1260308,72	--	132332	--	112340	15194	159328
					190400,00	--	19992	--		11802	
52	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	7	11237,00	--	78659	--	78659	--	84952

					--	--	--	--		6293		
54	2307-0106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	7	11536,00	--	80752	--	80752	--	87212
					--	--	--	--		6460	
55	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	7	24174,00	--	169218	--	169218	--	182755
					--	--	--	--		13537	
56	2307-0101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	7	3515,00	--	24605	--	24605	--	26573
					--	--	--	--		1968	
57	2307-0101-2401 РСНБ РК 2015	Фонарь аккумуляторный СГД-5	шт.	7	3697,00	--	25879	--	25879	--	27949
					--	--	--	--		2070	
		Кабельные изделия									
58	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	175	731,24	418,11	127967	73169	22360	40921	182399
					185,36	139,41	32438	24397		13511	
59	2306-0145-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	212495,00	--	29749	--	29749	--	32129
					--	--	--	--		2380	
60	2306-0145-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,035	373727,00	--	13080	--	13080	--	14126
					--	--	--	--		1046	
62	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	248,00	--	3472	--	3472	--	3750
					--	--	--	--		278	
63	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	35	479,00	--	16765	--	16765	--	18106
					--	--	--	--		1341	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6798739

Объектная смета № 53-14 Электроснабжение

РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10 кВ

КТПН

5	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	5	82286,43	41599,36	411432	207997	24695	182780	641749
		НР - 72%; СП - 8%			35748,00	15024,34	178740	75122		47537	
6	5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	5	1148612,00	--	5743060	--		--	5743060
					--	--	--	--	5743060	--	
7	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	5	586380,00	--	2931900	--		--	2931900
					--	--	--	--	2931900	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								9316709
		РАЗДЕЛ 3.Освещение									
110	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,43	589240,00	--	253373	--	253373	--	273643
		СП - 8%			--	--	--	--		20270	
111	2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,35	456533,00	--	159787	--	159787	--	172570
		СП - 8%			--	--	--	--		12783	
112	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,52	345926,00	--	525808	--	525808	--	567873
		СП - 8%			--	--	--	--		42065	
113	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,73	61752,00	--	45079	--	45079	--	48685
		СП - 8%			--	--	--	--		3606	
114	2404-0207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	141,00	--	1410	--	1410	--	1523
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
115	2306-1703-0113 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35	шт.	2	1648,00	--	3296	--	3296	--	3560
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
116	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,84	4264,00	--	3582	--	3582	--	3869
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
117	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	73	6030,00	--	440190	--	440190	--	475405
		СП - 8%			--	--	--	--		35215	
119	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	43,00	--	946	--	946	--	1022
		СП - 8%			--	--	--	--		76	

120	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	1889,00	--	41558	--	41558	--	44883
		СП - 8%			--	--	--	--		3325	
132	ТТОО"ENERGY System LLP"	Опора освещения СТВ 6м с покрытием "горячее цинкование"(толщ. 3мм)	шт	73	40482,16	--	2955198	--	2955198	--	3191614
		СП - 8%			--	--	--	--		236416	
134	ТТОО"ENERGY System LLP"	Кронштейн КИ вылет 1,5 м угол накл.20гр.Ф60 "горячее цинкование"	шт	84	6591,75	--	553707	--	553707	--	598004
		СП - 8%			--	--	--	--		44297	
136	2307-0106-0321 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 60W, 60 Вт, 7800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-	шт.	84	24865,00	--	2088660	--	2088660	--	2255753
		СП - 8%			--	--	--	--		167093	
137	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели KOCMOCLED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	84	531,00	--	44604	--	44604	--	48172
		СП - 8%			--	--	--	--		3568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								7686576
		РАЗДЕЛ 4.Фундаменты									
		Фундамент под КТПН									
138	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,25776	1647,80	--	3720	--	--	2679	6911
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	3720	--		512	
139	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,11976	860,22	--	103	--	--	74	191
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	103	--		14	
140	1108-0101-	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	основан	0,896	4728,36	1015,85	4237	911	2615	998	5654
		НР - 93%; СП - 8%			793,26	404,60	711	363		419	
141	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,12	1398,16	75,45	4362	235	3642	535	5288
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	485	83		392	
142	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	3,12	1238,48	18,49	3864	58	3465	346	4547
		НР - 94%; СП - 8%			109,35	8,61	341	27		337	
143	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2741,79	1280,66	5484	2561	1519	2410	8526
		НР - 118%; СП - 8%			701,82	319,56	1404	639		632	
144	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	20873,00	--	22668	--	22668	--	24481
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
145	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,24	870,31	19,70	1949	44	1286	581	2733
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	619	6		202	

146	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные (отмостка). Устройство	м3 подстилающего слоя	0,416	23262,40	7,20	9677	3	8126	1456	12023
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	1548	--		891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								70354
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17073639

Объектная смета № 53-16 Благоустройство

РАЗДЕЛ 2.Водозабор

Покрытие из асфальта тип 2

7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	227,24	4824,99	1073,50	1096431	243942	820389	93141	1284738
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	32100	54142		95166	
8	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	1136,2	3158,31	164,87	3588473	187322	3330067	119384	4004485
		НР - 108%; СП - 8%			62,56	34,73	71084	39456		296629	
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	22,275	47820,00	--	1065190	--	1065190	--	1150405
		СП - 8%			--	--	--	--		85215	

Покрытие из брусчатки

15	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	27,91	1937,00	--	54062	--	54062	--	58387
		СП - 8%			--	--	--	--		4325	
17	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,832	47820,00	--	39786	--	39786	--	42969
		СП - 8%			--	--	--	--		3183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								6540984

РАЗДЕЛ 3.Скважина 2,3,4,5,6,7

Покрытие из асфальта

28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	178,04	4824,99	1073,50	859041	191126	642765	72975	1006578
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	25150	42420		74561	
29	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	890,2	3158,31	164,87	2811529	146764	2609071	93536	3137470
		НР - 108%; СП - 8%			62,56	34,73	55694	30913		232405	
					759,42	12,06	--	--		--	

33	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,765	47820,00	--	897342	--	897342	--	969129
		СП - 8%			--	--	--	--		71787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**5113177**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11654161**

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	67345708	70320532		137666240
Всего по главе	**67345708**	**70320532**		**137666240**
Временные здания и сооружения 2%	1346914			1346914
Всего по главе	**1346914**			**1346914**
Итого по главам 1-8	**68692622**	**70320532**		**139013154**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,06%	2101994			2101994
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			3033021	3033021
Всего по главе	**2101994**		**3033021**	**5135015**
Итого по главам 1-9	**70794616**	**70320532**	**3033021**	**144148169**
Непредвиденные работы и затраты-2%	1415892			1415892
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**72210508**	**70320532**	**3033021**	**145564061**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	75823633	73839090	3184781	152847504
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	72032451,83	70147135,63	3025541,72	145 205 129,18
НДС- 12 %			17424615,50	17 424 615,50
Всего по акту выполненных работ	**72032451,83**	**70147135,63**	**20450157,22**	**162 629 744,68**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Стройком Лимитед»

Б. Садибеков