**Қазақстан Республикасы**
**Инвестициялар және даму министрінің**
**2017 жылғы 24 сәуірдегі № 234**
**бұйрығымен бекітілген**

# Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«28» 07 2022 жыл

тапсырыс беруші **«Сайрам аудандық ТҮКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і, басшысы Бейсембаев Б.** болып табылатын

*ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)заңдытұлға үшін- ұйымның атауы,пошталық индексі,облысы,қаласы,ауданы,елді мекені,көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар нөмірі*

Сәйкестік туралы декларация«Тумар Строй Проект» ЖШС-і Пирманов Б.,

*декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы*

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **«Пром Петро» ЖШС-і,**директоры Қалдыбек А, инженер-эксперт Тлеубердиев А.
Келсим шарт №102-02 2022-06-20

*қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні*

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
**«Су Жоба Құрылыс» ЖШС-і,**басдиректор орынбасары Н. Жадиев, инженер-эксперт КолибаевА.
Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
**Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Теспеауылдық округі»**мекенжайы бойынша

*(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)*

**Түркістан облысы, Сайрам ауданы,КХ-146 с.Теспе автожолының 0-2,615 шақырымын күрделі жөндеу**

*(объектінің атау және құрылыстың түрі (жаңадан салу,кеңейту, реконструциялу,техникалық қайта жарақтандыру,жаңғырту,күрделі жөндеу)*

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:
1. Объектінің құрылысы:
а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы Сайрам ауданы әкімінің.

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны 2021жылғы «18»тамыз МСКБинспециялық нәтижелері бойынша анықтама №KZ86REA00237262

*хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні*

в) **«Сайрам аудандық ТҮКШ жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ** бекітілген.

*бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні*

**«Су Жоба Құрылыс» ЖШС-і,Жоба № 16017412-102-06/СВОР**

*жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі*

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

Қосалқы мердігер ұйымдар:
***ТОО «Құрылыс Жоба орталығы»***

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы<u>тамыз 2021ж.</u> ;
*айы, жылы*
жұмыстардың аяқталуы<u>мамыр.2022ж.</u> ;
*айы, жылы*
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша <u>6</u>ай;
нақты <u>11</u>ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа | Өлшем бірлігі | Жобабойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрынқабылданғандарды ескереотырып) | оның ішіндеіскекосукешенінемесекезегі | жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып) | оның ішіндеіскекосукешенінемесекезегі |
| Сметалық құны | мың тг | 210264,038 | 210264,038 | 210264,038 | 210264,038 |
| Құрылыс монтаж жұмыстарының құны | мың тг | 193710513.0 | 193710513.0 | 174339529,53 | 174339529,53 |
| Құрылыс ұзақтығы | ай | 6 | 6 | 11 | 11 |
| Жолдың ені | м | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Жолдың ұзындығы | км | 2,615 | 2,615 | 2,615 | 2,615 |
| Жол категориясы | м | 4 техникалық | 4техникалық | 4 техникалық | 4 техникалық |
| Жолақ саны | дана | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Жоғарғы қабат қалыңдығы | см | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Төменгі қабат қалыңдығы | см | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Негіздің төменгі қабат қалыңдығы | см | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Жаяу жүргіншілер жолағының ұзындығы | м | 440*2 | 440*2 | 440*2 | 440*2 |

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: *Жол төсемі екі жолақты болып қабылданды.Әр жолақтың ені 3,5м. Жолдың жалпы ұзындығы 2.615км; Жолдың ені 7,0м. Жол төсемі үш қабаттан салынды. Жоғарғы қабаттың қалыңдығы 6 см. Жоғарғы қабат материалы ұсақ құрамды асфальт қоспасынан (из мелкозернистой а/б смеси) жасалынды. Төменгі қабаттың қалыңдығы 10см. Төменгі қабат материалы ірі түйіршікі асфальт қоспасынан (из крупнозернистой а/б смеси) жасалынды.*
*. Негіздің төменгі қабатына қиыршық тас (песчано гравийная смесь) төселді. Негіздің төменгі қабатының қалыңдығы 25см. Жаяу жүргіншілер жолағының ұзындығы 440 м ,екі жағынан, ені 1,5м.*
*негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар*

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 210264,038 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 174339529,53 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар жок мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _ мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 174339529,53 мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар жок;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

**Түркістан облысы, Сайрам ауданы, КХ 146 с. Тесте автожолының 0-2,615 шақырымын күрделі жөндеу»**
нысанын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

*объектінің (кешеннің) атауы*

Тапсырыс беруші «Сайрам ауданының ТУКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і басшысы

_____ **Бейсембаев Б.**

*басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Техникалық қадағалаушы «Пром Петро» ЖШС-і,

_____ **Тлеубердиев А.**
_____ **Наркулов Н.**
_____ **Алибеков Г.**

*сараптшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Авторлық қадағалау «Су Жоба Құрылыс» ЖШС-і, автолық қадағалаушысы

_____ **Колибаев А.**

*сараптшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Мердігер (бас мердігер)«Тумар Строй Проект» ЖШС-і директоры

**Пирманов Б.**

Қосалқы мердігер«Құрылыс Жоба орталығы» ЖШС-і директоры

**Бегалиев Н.**