Форма №2

Наименование стройки "Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Какпак, с/о Какпак, Казыгуртского района, Туркестанской области"
-

**АКТ №1**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**Сентябрь 2022г.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ar Kua Group"**

**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алмат-Курылыс"**

**Договор: №5 от 03.05.2023г.**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Фронтон (АС-18)** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 6,228125 | 24054,41 | 1594,73 | 149814 | 9932 | 99287 | 39920 | 204913 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 6517,96 | 374,09 | 40595 | 2330 | | 15179 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 86 | Е11-080201-0601<br>1108-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов** | м2 стен (без вычета проемов) | 30,3125 | -295,87 | -- | -8969 | -- | -- | -8341 | -18695 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | -295,87 | -- | -8969 | -- | | -1385 | |
| | | **Монолитная перемычка МП-15 (АС-18)** | | | | | | | | | |
| 87 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Перемычки. Устройство** | м3 | 0,069 | 43274,29 | 4446,62 | 2986 | 307 | 1637 | 1006 | 4311 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15104,30 | 911,98 | 1042 | 63 | | 319 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 88 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0076472 | 212819,00 | -- | 1627 | -- | 1627 | -- | 1757 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 130 | |
| 89 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0021312 | 228894,00 | -- | 488 | -- | 488 | -- | 527 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Обвязочный пояс ОП-1(2шт)** | | | | | | | | | |
| 90 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. /ОП-1/ Устройство | м3 | 1,4 | 33885,22 | 4813,36 | 47439 | 6738 | 26610 | 14074 | 66434 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10065,00 | 981,77 | 14091 | 1374 | | 4921 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 91 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1076464 | 221796,00 | -- | 23876 | -- | 23876 | -- | 25786 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1910 | |
| 92 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,025786 | 228894,00 | -- | 5902 | -- | 5902 | -- | 6374 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 472 | |
| | | **Монолитные сердечники МС-1(4шт), МС-2(4шт)** | | | | | | | | | |
| 93 | Е11-060501-0106<br>1106-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 0,36 | 28946,62 | 4741,09 | 10421 | 1707 | 6576 | 2280 | 13718 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5938,80 | 1022,17 | 2138 | 368 | | 1016 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 94 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03758 | 221796,00 | -- | 8335 | -- | 8335 | -- | 9002 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 667 | |
| 95 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,001332 | 228894,00 | -- | 305 | -- | 305 | -- | 329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| | | **Металлическая решетка МР-1(4шт) (АС-18а)** | | | | | | | | | |
| 96 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали./решетки МР-1/ Монтаж | т конструкций | 0,13486 | 59835,65 | 2726,64 | 8069 | 368 | 593 | 4950 | 14060 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52704,60 | 488,29 | 7108 | 66 | | 1042 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 97 | С121-060405-0701<br>2106-0405-0701<br>РСНБ РК 2015 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0,13486 | 762986,00 | -- | 102896 | -- | 102896 | -- | 111128 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8232 | |
| 98 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза | м2 | 3,10178 | 159,22 | 3,44 | 494 | 11 | 319 | 114 | 657 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52,90 | 0,54 | 164 | 2 | | 49 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 440301 | | | | |

## РАЗДЕЛ 7. Кровля (АС-23)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев (стойки). Установка | м3 древесины в конструкции | 0,4384 | 89672,22 | 1047,21 | 39312 | 459 | 28082 | 9886 | 53134 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 24570,00 | 486,36 | 10771 | 213 | | 3936 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-100115-0102<br>1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,4384 | 8225,14 | 42,03 | 3606 | 18 | 2619 | 880 | 4844 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2210,88 | 18,53 | 969 | 8 | | 359 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 101 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стропила, мауэрлат,лежни, связи,накладки. Установка | м3 древесины в конструкции | 4,5955 | 98054,27 | 1428,29 | 450608 | 6563 | 334969 | 100595 | 595299 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 23735,40 | 586,72 | 109076 | 2696 | | 44096 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 102 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 4,5955 | 8850,03 | 58,03 | 40670 | 267 | 36270 | 3827 | 48056 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 899,34 | 25,86 | 4133 | 119 | | 3560 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 103 | Е11-100114-0402<br>1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 0,98 | 87713,68 | 1330,60 | 85959 | 1304 | 66384 | 16949 | 111141 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 18643,80 | 573,21 | 18271 | 562 | | 8233 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 104 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,98 | 8850,03 | 58,03 | 8673 | 57 | 7735 | 816 | 10248 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 899,34 | 25,86 | 881 | 25 | | 759 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 105 | Е11-100114-0402<br>1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны из брусьев. Укладка конькового бруса | м3 древесины в конструкции | 0,201 | 87713,68 | 1330,60 | 17630 | 267 | 13616 | 3476 | 22795 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 18643,80 | 573,21 | 3747 | 115 | | 1689 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 106 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,201 | 8850,03 | 58,03 | 1779 | 11 | 1587 | 167 | 2102 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 899,34 | 25,86 | 181 | 5 | | 156 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 335 | 2418,60 | 100,83 | 810231 | 33778 | 115957 | 616292 | 1540645 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1971,63 | 28,02 | 660496 | 9387 | | 114122 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 108 | С121-100101-0701<br>2110-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 36,867 | 3090,00 | -- | 113919 | -- | 113919 | -- | 123033 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9114 | |
| 109 | С121-070203-0404<br>2107-0203-0404<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 3,392 | 25051,00 | -- | 84973 | -- | 84973 | -- | 91771 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6798 | |
| 110 | С121-070204-0205<br>2107-0204-0205<br>РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /рейка 40х40/ | м3 | 0,0736 | 38676,00 | -- | 2847 | -- | 2847 | -- | 3075 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 228 | |
| 111 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 335 | 308,25 | 2,69 | 103264 | 901 | 90939 | 10643 | 123019 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 34,10 | 1,20 | 11424 | 402 | | 9113 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 112 | С121-100102-0113<br>2110-0102-0113<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /плака конька LH3/ | м | 23 | 1308,00 | -- | 30084 | -- | 30084 | -- | 32491 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2407 | |
| 113 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /под обрешетку/ | м2 изолируемой поверхности | 320 | 94,20 | 12,59 | 30144 | 4029 | -- | 24947 | 59499 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 81,61 | 3,13 | 26115 | 1002 | | 4407 | |
| 114 | С121-130810-0101<br>2113-0810-0101<br>РСНБ РК 2015 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 0,352 | 81815,00 | -- | 28799 | -- | 28799 | -- | 31103 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2304 | |
| 115 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная /рубероид РПП-300 по периметру наружных стен/. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 58,4 | 286,50 | 12,59 | 16732 | 735 | 11231 | 4553 | 22988 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 81,61 | 3,13 | 4766 | 183 | | 1703 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 116 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 к /МС-1,2/г | т | 0,08894 | 764602,52 | 7187,72 | 68004 | 640 | 61834 | 6671 | 80649 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 62171,20 | 1391,53 | 5530 | 124 | | 5974 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 117 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /Фартуки под воздуховоды/ Устройство | м2 покрытия | 2,1 | 3077,32 | 14,14 | 6462 | 30 | 4123 | 2131 | 9280 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 92%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1099,33 | 3,65 | 2309 | 8 | | 687 | |
| | | **Пояс-обвязки (АС-23)** | | | | | | | | | |
| 118 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 1,628 | 33885,22 | 4813,36 | 55165 | 7836 | 30943 | 16366 | 77253 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 10065,00 | 981,77 | 16386 | 1598 | | 5722 | |
| 119 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,156816 | 221796,00 | -- | 34781 | -- | 34781 | -- | 37563 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2782 | |
| 120 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,054824 | 228894,00 | -- | 12549 | -- | 12549 | -- | 13553 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1004 | |
| | | **АР-5** | | | | | | | | | |
| 121 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 252,625 | 339,30 | 12,59 | 85716 | 3181 | 61918 | 19695 | 113844 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 81,61 | 3,13 | 20617 | 791 | | 8433 | |
| 122 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 150мм | м2 утепляемого покрытия | 252,625 | 922,67 | 52,55 | 233090 | 13275 | 84309 | 127540 | 389480 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 536,39 | 12,37 | 135506 | 3125 | | 28850 | |
| 124 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25) мм. Устройство | м2 стяжки | 252,625 | 697,69 | 103,30 | 176254 | 26096 | 92024 | 59575 | 254695 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 230,12 | 26,21 | 58134 | 6621 | | 18866 | |
| 125 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=10 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 252,625 | 180,23 | 15,24 | 45531 | 3850 | 39534 | 2917 | 52324 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 8,50 | 4,05 | 2147 | 1023 | | 3876 | |
| | | **Водосток(АР-6)** | | | | | | | | | |
| 126 | Е11-120101-0902<br>1112-0101-0902<br>РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 51 | 340,94 | 11,70 | 17388 | 597 | 756 | 14925 | 34898 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 314,42 | 3,67 | 16035 | 187 | | 2585 | |
| 127 | С121-100302-0101<br>2110-0302-0101<br>РСНБ РК 2015 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 51 | 1512,00 | -- | 77112 | -- | 77112 | -- | 83281 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6169 | |
| 128 | С121-100302-0107<br>2110-0302-0107<br>РСНБ РК 2015 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 126 | 757,00 | -- | 95382 | -- | 95382 | -- | 103013 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7631 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | С121-100302-0109<br>2110-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 4 | 785,00 | -- | 3140 | -- | 3140 | -- | 3391 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 251 | |
| 130 | С121-100302-0104<br>2110-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 4 | 1833,00 | -- | 7332 | -- | 7332 | -- | 7919 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 587 | |
| 131 | Е11-120101-0707<br>1112-0101-0707<br>РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 18 | 1442,14 | 90,89 | 25959 | 1636 | 248 | 22567 | 52408 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1337,48 | 25,28 | 24075 | 455 | | 3882 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 132 | С121-100302-0102<br>2110-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 18 | 2005,00 | -- | 36090 | -- | 36090 | -- | 38977 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2887 | |
| 133 | С121-100302-0108<br>2110-0302-0108<br>РСНБ РК 2015 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 18 | 1010,00 | -- | 18180 | -- | 18180 | -- | 19634 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1454 | |
| 134 | С121-100302-0103<br>2110-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 12 | 1839,00 | -- | 22068 | -- | 22068 | -- | 23833 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1765 | |
| 135 | С121-100302-0106<br>2110-0302-0106<br>РСНБ РК 2015 | Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 2 | 3946,00 | -- | 7892 | -- | 7892 | -- | 8523 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 631 | |
| 136 | С121-100302-0105<br>2110-0302-0105<br>РСНБ РК 2015 | Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 2 | 3913,00 | -- | 7826 | -- | 7826 | -- | 8452 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 626 | |
| | | **Водосток козырьков(АР6)** | | | | | | | | | |
| 137 | Е11-120101-0902<br>1112-0101-0902<br>РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 9 | 340,94 | 11,70 | 3068 | 105 | 133 | 2634 | 6158 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 314,42 | 3,67 | 2830 | 33 | | 456 | |
| 138 | С121-100302-0101<br>2110-0302-0101<br>РСНБ РК 2015 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 9 | 1512,00 | -- | 13608 | -- | 13608 | -- | 14697 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1089 | |
| 139 | С121-100302-0107<br>2110-0302-0107<br>РСНБ РК 2015 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 26 | 757,00 | -- | 19682 | -- | 19682 | -- | 21257 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1575 | |
| 140 | С121-100302-0109<br>2110-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 12 | 785,00 | -- | 9420 | -- | 9420 | -- | 10174 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 754 | |
| 141 | С121-100302-0104<br>2110-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 6 | 1833,00 | -- | 10998 | -- | 10998 | -- | 11878 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 880 | |
| 142 | Е11-120101-0707<br>1112-0101-0707<br>РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 18 | 1442,14 | 90,89 | 25959 | 1636 | 248 | 22567 | 52408 |
| | | НР - 92%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1337,48 | 25,28 | 24075 | 455 | | 3882 | |
| 143 | С121-100302-0102<br>2110-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 18 | 2005,00 | -- | 36090 | -- | 36090 | -- | 38977 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2887 | |
| 144 | С121-100302-0108<br>2110-0302-0108<br>РСНБ РК 2015 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 12 | 1010,00 | -- | 12120 | -- | 12120 | -- | 13090 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 970 | |
| 145 | С121-100302-0103<br>2110-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 6 | 1839,00 | -- | 11034 | -- | 11034 | -- | 11917 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 883 | |
| 146 | С121-100102-0114<br>2110-0102-0114<br>РСНБ РК 2015 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 36 | 1002,00 | -- | 36072 | -- | 36072 | -- | 38958 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2886 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 4507727 | | | | |

## РАЗДЕЛ 8. Окна (АР-7)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Е11-100501-0106<br>1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 15,75 | 2257,98 | 173,08 | 35563 | 2726 | 17714 | 14795 | 54386 |
| | | НР - 90%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 960,20 | 83,52 | 15123 | 1315 | | 4029 | |
| 148 | Е11-100501-0105<br>1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 11,7 | 2983,75 | 176,32 | 34910 | 2063 | 17545 | 14651 | 53526 |
| | | НР - 90%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1307,83 | 83,52 | 15302 | 977 | | 3965 | |
| 149 | С121-090201-0303<br>2109-0201-0303<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 27,45 | 22668,00 | -- | 622237 | -- | 622237 | -- | 672016 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 49779 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Е11-100501-0103<br>1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых. | м2 проемов | 2,19 | 3566,11 | 175,58 | 7810 | 384 | 4070 | 3183 | 11872 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1532,33 | 82,39 | 3356 | 180 | | 879 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 151 | С121-090201-0103<br>2109-0201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м2 | 2,19 | 28266,00 | -- | 61903 | -- | 61903 | -- | 66855 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4952 | |
| 152 | Е11-100501-0101<br>1110-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 1 | 3294,73 | 169,66 | 3295 | 169 | 1501 | 1537 | 5219 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1625,47 | 82,39 | 1625 | 82 | | 387 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 153 | С121-090201-0501<br>2109-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 1 | 14632,00 | -- | 14632 | -- | 14632 | -- | 15803 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1171 | |
| 154 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | п/м | 22 | 1207,25 | 5,01 | 26560 | 111 | 21176 | 4794 | 33863 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 239,66 | 2,48 | 5273 | 55 | | 2508 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 155 | С121-090205-0105<br>2109-0205-0105<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 | м | 22 | 1614,00 | -- | 35508 | -- | 35508 | -- | 38349 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2841 | |
| 156 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Подоконные сливы из стали толщ.0,8мм/ Устройство | м2 покрытия | 9,9 | 3158,12 | 14,14 | 31265 | 140 | 20242 | 10046 | 44616 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1099,33 | 3,65 | 10883 | 36 | | 3305 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Витражи (АС-8)** | | | | | | | | | |
| 157 | Е11-100501-0501<br>1110-0501-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ | м2 | 8,1 | 2561,45 | 2,75 | 20748 | 22 | 12182 | 7689 | 30712 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1054,77 | -- | 8544 | -- | | 2275 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | С121-090202-0506<br>2109-0202-0506<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-12, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 | м2 | 2,88 | 24022,00 | -- | 69183 | -- | 69183 | -- | 74718 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5535 | |
| 159 | С121-090201-0101<br>2109-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 5,22 | 13924,00 | -- | 72683 | -- | 72683 | -- | 78498 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5815 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1180433 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. Двери (АР-8)** | | | | | | | | | |
| | | **Двери наружные** | | | | | | | | | |
| 160 | Е11-090403-0403<br>1109-0403-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 9,03 | 2679,41 | 51,50 | 24195 | 465 | 3855 | 13849 | 41087 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2201,00 | 21,64 | 19875 | 195 | | 3043 | |
| 161 | С121-090402-0501<br>2109-0402-0501<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 6,3 | 40518,00 | -- | 255263 | -- | 255263 | -- | 275684 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20421 | |
| 162 | С121-090402-0502<br>2109-0402-0502<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,73 | 44250,00 | -- | 120802 | -- | 120802 | -- | 130466 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9664 | |
| | | **Двери внутренние** | | | | | | | | | |
| 163 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 29,09 | 1691,80 | 78,10 | 49214 | 2272 | 13577 | 30942 | 86569 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1146,95 | 34,90 | 33365 | 1015 | | 6413 | |
| 164 | С121-090202-1701<br>2109-0202-1701<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П из жесткого поливинилхлорида ГОСТ 30970-2014 | м2 | 21,2 | 25797,00 | -- | 546896 | -- | 546896 | -- | 590648 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43752 | |
| 165 | С121-090202-1702<br>2109-0202-1702<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П из жесткого поливинилхлорида ГОСТ 30970-2014 | м2 | 7,89 | 27087,00 | -- | 213716 | -- | 213716 | -- | 230813 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17097 | |
| 166 | С121-090404-0201<br>2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 34 | 500,00 | -- | 17000 | -- | 17000 | -- | 18360 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1360 | |
| 167 | С121-090404-0303<br>2109-0404-0303<br>РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 14 | 3580,00 | -- | 50120 | -- | 50120 | -- | 54130 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4010 | |
| 168 | Е11-100501-0201<br>1110-0501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | 10,29 | 1650,97 | 178,90 | 16988 | 1841 | 4863 | 10038 | 29188 |
| | | НР - 90%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 999,37 | 84,54 | 10284 | 870 | | 2162 | |
| 169 | С121-090202-0303<br>2109-0202-0303<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 3,36 | 26281,00 | -- | 88304 | -- | 88304 | -- | 95368 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7064 | |
| 170 | С121-090202-0302<br>2109-0202-0302<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 4,41 | 29340,00 | -- | 129389 | -- | 129389 | -- | 139740 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10351 | |
| 171 | С121-090202-0306<br>2109-0202-0306<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 2,52 | 23775,00 | -- | 59913 | -- | 59913 | -- | 64706 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4793 | |
| 172 | Е11-100501-0101<br>1110-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/Фрамуги/ | м2 | 0,85 | 3294,73 | 169,66 | 2801 | 144 | 1275 | 1307 | 4436 |
| | | НР - 90%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1625,47 | 82,39 | 1382 | 70 | | 329 | |
| 173 | С121-090201-0101<br>2109-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 0,85 | 13924,00 | -- | 11835 | -- | 11835 | -- | 12782 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 947 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 1773978 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. Полы (АР-9)** | | | | | | | | | |
| | | **Узел "Б" -утепление пола (АС15)** | | | | | | | | | |
| 174 | Е11-110101-0803<br>1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 12,1 | 16743,80 | 1632,06 | 202600 | 19748 | 135775 | 50717 | 273582 |
| | | НР - 94%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3890,64 | 568,35 | 47077 | 6877 | | 20265 | |
| 175 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 125 | 1580,42 | 85,29 | 197552 | 10661 | 101247 | 81960 | 301873 |
| | | НР - 94%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 685,15 | 12,38 | 85644 | 1547 | | 22361 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Тип1** | | | | | | | | | |
| 176 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 75 | 239,42 | 31,91 | 17956 | 2394 | 9984 | 6081 | 25960 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 74,37 | 11,89 | 5578 | 892 | | 1923 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 177 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /бетон класса В7,5/ | м3 подстилающего слоя | 6 | 19892,34 | 8,16 | 119354 | 49 | 96511 | 21427 | 152043 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 22794 | -- | | 11262 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 178 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 75 | 712,67 | 29,75 | 53450 | 2231 | 24973 | 25684 | 85465 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 349,95 | 14,36 | 26246 | 1077 | | 6331 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 179 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 75 | 4495,79 | 133,37 | 337184 | 10003 | 246460 | 80154 | 450725 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1076,28 | 60,66 | 80721 | 4550 | | 33387 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Тип2** | | | | | | | | | |
| 180 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 71 | 239,42 | 31,91 | 16999 | 2265 | 9454 | 5757 | 24576 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 74,37 | 11,89 | 5280 | 844 | | 1820 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 181 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /бетон класса В7,5/ | м3 подстилающего слоя | 5,68 | 19892,34 | 8,16 | 112988 | 46 | 91363 | 20284 | 143934 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 21579 | -- | | 10662 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 182 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20/50мм. Устройство | м2 стяжки | 71 | 1001,28 | 29,81 | 71091 | 2117 | 36992 | 31021 | 110281 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 450,45 | 14,36 | 31982 | 1020 | | 8169 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 183 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2015<br>К=6 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 71 | 837,54 | 30,35 | 59465 | 2155 | 55436 | 2713 | 67152 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 26,40 | 14,25 | 1874 | 1012 | | 4974 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 184 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20/30 мм. Устройство | м2 стяжки | 71 | 712,67 | 29,75 | 50600 | 2113 | 23641 | 24314 | 80907 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 349,95 | 14,36 | 24846 | 1020 | | 5993 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 185 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 71 | 185,02 | 10,12 | 13136 | 718 | 11803 | 895 | 15153 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 8,66 | 4,75 | 615 | 337 | | 1123 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 186 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | м2 покрытия | 71 | 719,74 | 21,52 | 51102 | 1528 | 20445 | 28096 | 85534 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 410,27 | 10,71 | 29129 | 760 | | 6336 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 187 | С122-060101-0110<br>2206-0101-0110<br>РСНБ РК 2015 | **Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная ГОСТ 7251-77** | м2 | 72,42 | 4729,00 | -- | 342474 | -- | 342474 | -- | 369872 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27398 | |
| | | **Тип3** | | | | | | | | | |
| 188 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение гравием** | м2 площади уплотнения | 26 | 239,42 | 31,91 | 6225 | 830 | 3461 | 2108 | 9000 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 74,37 | 11,89 | 1934 | 309 | | 667 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 189 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /бетон класса В7,5/** | м3 подстилающего слоя | 2,08 | 19892,34 | 8,16 | 41376 | 17 | 33457 | 7428 | 52708 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 7902 | -- | | 3904 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 190 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 26 | 712,67 | 29,75 | 18529 | 773 | 8657 | 8904 | 29627 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 349,95 | 14,36 | 9099 | 373 | | 2195 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 191 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола** | м2 изолируемой поверхности | 26 | 1624,10 | 85,29 | 42227 | 2218 | 22195 | 17048 | 64017 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 685,15 | 12,38 | 17814 | 322 | | 4742 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 192 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 26 | 712,67 | 29,75 | 18529 | 773 | 8657 | 8904 | 29627 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 349,95 | 14,36 | 9099 | 373 | | 2195 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 193 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 26 | 3935,96 | 78,74 | 102335 | 2047 | 65688 | 33371 | 146562 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1330,76 | 34,66 | 34600 | 901 | | 10856 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Тип4** | | | | | | | | | |
| 194 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение гравием** | м2 площади уплотнения | 42,5 | 239,42 | 31,91 | 10175 | 1356 | 5658 | 3446 | 14711 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 74,37 | 11,89 | 3161 | 505 | | 1090 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /бетон класса В7,5/ | м3 подстилающего слоя | 3,4 | 19892,34 | 8,16 | 67634 | 28 | 54689 | 12142 | 86158 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 12917 | -- | | 6382 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 196 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 42,5 | 712,67 | 29,75 | 30288 | 1264 | 14151 | 14554 | 48430 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 349,95 | 14,36 | 14873 | 610 | | 3587 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 197 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 42,5 | 3935,96 | 78,74 | 167278 | 3346 | 107375 | 54549 | 239573 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1330,76 | 34,66 | 56557 | 1473 | | 17746 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Тип5** | | | | | | | | | |
| 198 | Е11-110101-0101<br>1111-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 12,7 | 239,42 | 31,91 | 3041 | 405 | 1692 | 1030 | 4396 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 74,37 | 11,89 | 944 | 151 | | 326 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 199 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /бетон класса В7,5/ | м3 подстилающего слоя | 1,27 | 19892,34 | 8,16 | 25263 | 10 | 20428 | 4535 | 32182 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 4825 | -- | | 2384 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 200 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,024765 | 15334,38 | 1406,22 | 380 | 35 | 1 | 327 | 763 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13896,80 | 606,02 | 344 | 15 | | 57 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 201 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,024765 | 308407,00 | -- | 7638 | -- | 7638 | -- | 8249 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 611 | |
| 202 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20/40 мм. Устройство | м2 стяжки | 12,7 | 712,67 | 29,75 | 9051 | 377 | 4230 | 4349 | 14472 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 349,95 | 14,36 | 4444 | 182 | | 1072 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 203 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 12,7 | 370,03 | 20,23 | 4699 | 257 | 4222 | 320 | 5421 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 17,32 | 9,50 | 220 | 121 | | 402 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 204 | Е11-110101-1702<br>1111-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство | м2 покрытия | 12,7 | 2719,43 | 102,29 | 34537 | 1299 | 8912 | 23212 | 62369 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1915,40 | 29,01 | 24326 | 368 | | 4620 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Плинтуса** | | | | | | | | | |
| 205 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | м плинтусов | 71 | 367,33 | 0,82 | 26080 | 58 | 17233 | 8289 | 37119 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 123,79 | 0,41 | 8789 | 29 | | 2750 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 206 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2015 | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | м плинтусов | 95 | 1525,05 | 1,65 | 144880 | 157 | 114882 | 28123 | 186843 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 314,12 | 0,81 | 29841 | 77 | | 13840 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 207 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | м | 70 | 1520,00 | 13,07 | 106400 | 915 | 85843 | 18764 | 135177 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 280,60 | 4,57 | 19642 | 320 | | 10013 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 3394465 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка (АР-10)** | | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| 208 | Е11-070516-0115<br>1107-0516-0115<br>РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором** | м шва | 151,94 | 411,49 | 2,75 | 62522 | 418 | 933 | 72424 | 145742 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 402,60 | 1,35 | 61171 | 205 | | 10796 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 209 | Е11-150206-0104<br>1115-0206-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** | м2 отделываемой поверхности | 227,15 | 388,04 | 2,44 | 88143 | 555 | 3515 | 67484 | 168077 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 370,12 | 1,24 | 84073 | 282 | | 12450 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 210 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 227,15 | 831,37 | 4,88 | 188846 | 1108 | 63678 | 99530 | 311446 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 546,16 | 1,55 | 124060 | 352 | | 23070 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 211 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | м2 окрашиваемой поверхности | 172,9 | 467,80 | 2,97 | 80883 | 513 | 25526 | 44077 | 134957 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 317,20 | 1,46 | 54844 | 252 | | 9997 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 212 | Е11-150108-1401<br>1115-0108-1401<br>РСНБ РК 2015 | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** | м2 | 54,25 | 1485,31 | 143,59 | 80578 | 7790 | -- | 61289 | 153216 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1341,72 | 70,47 | 72788 | 3823 | | 11349 | |
| 213 | С122-030301-0105<br>2203-0301-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте/"Armstrong"/** | м2 | 54,25 | 2973,00 | -- | 161285 | -- | 161285 | -- | 174188 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12903 | |
| | | **Стены** | | | | | | | | | |
| 214 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 436,7 | 1449,24 | 81,31 | 632883 | 35508 | 174361 | 360302 | 1072640 |
| | | НР - 80%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 968,66 | 62,66 | 423014 | 27364 | | 79455 | |
| 215 | Е11-150206-0204<br>1115-0206-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 436,7 | 1115,57 | 12,26 | 487169 | 5354 | 157696 | 260647 | 807641 |
| | | НР - 80%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 742,20 | 3,87 | 324119 | 1690 | | 59825 | |
| 216 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | м2 окрашиваемой поверхности | 436,7 | 419,73 | 2,97 | 183296 | 1297 | 58928 | 98967 | 304844 |
| | | НР - 80%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 281,82 | 1,46 | 123071 | 638 | | 22581 | |
| 217 | Е11-150203-0201<br>1115-0203-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 343 | 1191,64 | 76,42 | 408733 | 26212 | 105617 | 238034 | 698508 |
| | | НР - 80%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 807,30 | 60,17 | 276904 | 20638 | | 51741 | |
| 218 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | м2 поверхности облицовки | 343 | 3246,87 | 34,89 | 1113676 | 11967 | 591202 | 413046 | 1648860 |
| | | НР - 80%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1488,36 | 16,91 | 510507 | 5800 | | 122138 | |
| 219 | Е11-100102-0603<br>1110-0102-0603<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стены каркасные. Обшивка плитами ламинированными** | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 10,8 | 912,80 | 13,58 | 9858 | 146 | 148 | 8672 | 20012 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 885,53 | 6,62 | 9564 | 71 | | 1482 | |
| 220 | С122-060201-0101<br>2206-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013** | м2 | 10,8 | 2210,00 | -- | 23868 | -- | 23868 | -- | 25777 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1909 | |
| 221 | Е11-150406-0201<br>1115-0406-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)** | 1 м карниза (галтели) | 106 | 352,77 | -- | 37394 | -- | 8707 | 22949 | 65171 |
| | | НР - 80%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 270,63 | -- | 28687 | -- | | 4827 | |
| 222 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 22,06 | 3157,94 | 45,75 | 69664 | 1009 | 17874 | 41036 | 119556 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2301,94 | 23,30 | 50781 | 514 | | 8856 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 223 | Е11-150203-0701<br>1115-0203-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 22,06 | 2383,50 | 21,86 | 52580 | 482 | 8070 | 35343 | 94957 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1995,83 | 6,86 | 44028 | 151 | | 7034 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 224 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | м2 окрашиваемой поверхности | 22,06 | 419,73 | 2,97 | 9259 | 65 | 2977 | 4999 | 15399 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 281,82 | 1,46 | 6217 | 32 | | 1141 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Мероприятия для маломобильных групп населения (АР-11,12)** | | | | | | | | | |
| 225 | Е11-271301-0301<br>1127-1301-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Покрытия напольные. Нанесение разметки вручную** | м разметки | 21,1 | 147,35 | 1,87 | 3109 | 40 | 631 | 2637 | 6206 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 115,54 | 0,18 | 2438 | 4 | | 460 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 226 | Е11-110101-3802<br>1111-0101-3802<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2** | м2 покрытия | 0,63 | 979,95 | 6,18 | 617 | 4 | 189 | 399 | 1097 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 672,67 | 1,01 | 424 | 1 | | 81 | |
| 227 | С124-060101-0107<br>2406-0101-0107<br>РСНБ РК 2015 | **Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018** | м2 | 0,6426 | 11265,00 | -- | 7239 | -- | 7239 | -- | 7818 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 579 | |
| | | **Поручни для МГН (АР-12)** | | | | | | | | | |
| 228 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | **Ограждения металлические без поручня. Установка** | м ограждения | 6,2 | 12861,34 | 81,08 | 79740 | 503 | 75869 | 4224 | 90681 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 543,24 | 34,15 | 3368 | 212 | | 6717 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 229 | С121-060208-0701<br>2106-0208-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм** | м | 6,2 | 9970,00 | -- | 61814 | -- | 61814 | -- | 66759 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4945 | |
| 230 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | т стальных элементов | 0,01158 | 764602,52 | 7187,72 | 8854 | 83 | 8051 | 869 | 10500 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 62171,20 | 1391,53 | 720 | 16 | | 778 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 6144052 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка (АР2,АС-15)** | | | | | | | | | |
| | | **Утепление наружных стен (АС-15)** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Е11-150207-0201<br>1115-0207-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании | м2 оштукатуриваемой поверхности | 260 | 288,41 | 6,54 | 74987 | 1700 | -- | 59159 | 144878 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 281,87 | 2,55 | 73286 | 663 | | 10732 | |
| 232 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1615 | 221796,00 | -- | 35820 | -- | 35820 | -- | 38686 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2866 | |
| 233 | Е11-150207-0101<br>1115-0207-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен вермикулитом толщиной 50мм | м2 | 260 | 1568,83 | 35,26 | 407896 | 9167 | 20793 | 305800 | 770791 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1453,60 | 16,59 | 377936 | 4313 | | 57096 | |
| 234 | С121-110501-0102<br>2111-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм | м3 | 13 | 26047,00 | -- | 338611 | -- | 338611 | -- | 365700 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27089 | |
| 235 | С121-050308-0109<br>2105-0308-0109<br>РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 15 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 280,8 | 1292,00 | -- | 362794 | -- | 362794 | -- | 391817 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29023 | |
| | | **Отделка фасада (АР-2)** | | | | | | | | | |
| 236 | Е11-150212-0401<br>1115-0212-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности | м2 отделываемой поверхности | 270 | 1216,92 | 126,49 | 328568 | 34152 | 172840 | 109745 | 473378 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 450,28 | 57,80 | 121576 | 15606 | | 35065 | |
| 237 | Е11-150201-0301<br>1115-0201-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м откосов | 86,1 | 558,45 | 0,79 | 48083 | 68 | 10792 | 29778 | 84090 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 432,32 | -- | 37223 | -- | | 6229 | |
| 238 | Е11-150402-0404<br>1115-0402-0404<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности с учетом откосов | м2 окрашиваемой поверхности | 287,22 | 364,18 | 0,58 | 104600 | 167 | 59997 | 35611 | 151428 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 154,71 | 0,27 | 44436 | 78 | | 11217 | |
| 239 | Е11-150106-0102<br>1115-0106-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /Облицовка цоколя керамогранитом/. | м2 поверхности облицовки | 38,9 | 6660,14 | 31,89 | 259079 | 1240 | 120355 | 110460 | 399102 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3534,30 | 15,17 | 137484 | 590 | | 29563 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство покрытия крылец | м2 покрытия | 29 | 4495,79 | 133,37 | 130378 | 3868 | 95298 | 30993 | 174281 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1076,28 | 60,66 | 31212 | 1759 | | 12910 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 241 | Е11-150109-0502<br>1115-0109-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 прим. | Карниз. Устройство с облицовкой металлосайдингом с лесов | м2 поверхности облицовки | 53 | 2399,33 | 8,84 | 127164 | 469 | 56327 | 56364 | 198210 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1327,70 | 1,64 | 70368 | 87 | | 14682 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 242 | С122-030101-0401<br>2203-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Металлосайдинг | м2 | 58,3 | 1344,00 | -- | 78355 | -- | 78355 | -- | 84623 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6268 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 3276985 | | | | |

## РАЗДЕЛ 13. Крыльца и пандусы (АС-29)

**Крыльцо Кр-1(АС-29)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Подсыпка вручную грунта под крыльца и вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 12,6294 | 877,72 | -- | 11085 | -- | -- | 7981 | 20592 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 877,72 | -- | 11085 | -- | | 1525 | |
| 244 | Е11-060201-0102<br>1106-0201-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 /Крыльцо с пандусом из бетона В12,5. Устройство | м3 | 8,5 | 21391,92 | 510,15 | 181831 | 4337 | 150297 | 26178 | 224650 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3199,68 | 184,66 | 27197 | 1570 | | 16641 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 245 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,098496 | 15334,38 | 1406,22 | 1510 | 139 | 2 | 1300 | 3035 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13896,80 | 606,02 | 1369 | 60 | | 225 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 246 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,098496 | 308407,00 | -- | 30377 | -- | 30377 | -- | 32807 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2430 | |
| 247 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 17 | 4495,79 | 133,37 | 76428 | 2267 | 55864 | 18168 | 102164 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1076,28 | 60,66 | 18297 | 1031 | | 7568 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 248 | Е11-150106-0102<br>1115-0106-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /Облицовка боковых поверхностей керамогранитом/. | м2 поверхности облицовки | 5 | 6660,14 | 31,89 | 33301 | 160 | 15469 | 14198 | 51299 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3534,30 | 15,17 | 17672 | 76 | | 3800 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 10 | 12861,34 | 81,08 | 128613 | 810 | 122371 | 6813 | 146260 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 543,24 | 34,15 | 5432 | 341 | | 10834 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 250 | С121-060208-0701<br>2106-0208-0701<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм | м | 10 | 9970,00 | -- | 99700 | -- | 99700 | -- | 107676 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7976 | |
| | | **Пандус ПНм-1 (АС-29)** | | | | | | | | | |
| 251 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Подсыпка вручную грунта под крыльца и вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 10,09125 | 877,72 | -- | 8857 | -- | -- | 6377 | 16453 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 877,72 | -- | 8857 | -- | | 1219 | |
| 252 | Е11-060201-0102<br>1106-0201-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 /Крыльцо с пандусом из бетона В12,5. Устройство | м3 | 13,9 | 21391,92 | 510,15 | 297348 | 7091 | 245781 | 42809 | 367369 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3199,68 | 184,66 | 44476 | 2567 | | 27212 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 253 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,162432 | 15334,38 | 1406,22 | 2491 | 228 | 6 | 2144 | 5005 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13896,80 | 606,02 | 2257 | 98 | | 371 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 254 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,162432 | 308407,00 | -- | 50095 | -- | 50095 | -- | 54103 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4008 | |
| 255 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 40 | 4495,79 | 133,37 | 179832 | 5334 | 131447 | 42749 | 240387 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1076,28 | 60,66 | 43051 | 2426 | | 17806 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 256 | Е11-150106-0102<br>1115-0106-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /Облицовка боковых поверхностей керамогранитом/. | м2 поверхности облицовки | 6 | 6660,14 | 31,89 | 39961 | 191 | 18564 | 17037 | 61558 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3534,30 | 15,17 | 21206 | 91 | | 4560 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 257 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 32 | 12861,34 | 81,08 | 411563 | 2595 | 391584 | 21802 | 468034 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 543,24 | 34,15 | 17384 | 1093 | | 34669 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 258 | С121-060208-0701<br>2106-0208-0701<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм | м | 32 | 9970,00 | -- | 319040 | -- | 319040 | -- | 344563 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25523 | |
| | | **Крыльцо Кр-2 (АС-31)** | | | | | | | | | |
| 259 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Подсыпка вручную грунта под крыльца и вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,35 | 877,72 | -- | 1185 | -- | -- | 853 | 2201 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 877,72 | -- | 1185 | -- | | 163 | |
| 260 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /бетон В 12,5/. Устройство | м3 | 4,2 | 23674,77 | 1010,05 | 99434 | 4242 | 76807 | 18135 | 126975 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 4377,34 | 367,58 | 18385 | 1544 | | 9406 | |
| 261 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,023616 | 15334,38 | 1406,22 | 362 | 33 | 1 | 312 | 728 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 13896,80 | 606,02 | 328 | 14 | | 54 | |
| 262 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,023616 | 308407,00 | -- | 7283 | -- | 7283 | -- | 7866 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 583 | |
| 263 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 7,7 | 4495,79 | 133,37 | 34618 | 1027 | 25304 | 8229 | 46275 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1076,28 | 60,66 | 8287 | 467 | | 3428 | |
| 264 | Е11-150106-0102<br>1115-0106-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /Облицовка боковых поверхностей керамогранитом/. | м2 поверхности облицовки | 4,8 | 6660,14 | 31,89 | 31969 | 153 | 14851 | 13630 | 49247 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3534,30 | 15,17 | 16965 | 73 | | 3648 | |
| 265 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 6 | 12861,34 | 81,08 | 77168 | 487 | 73422 | 4088 | 87756 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 543,24 | 34,15 | 3259 | 205 | | 6500 | |
| 266 | С121-060208-0701<br>2106-0208-0701<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм | м | 6 | 9970,00 | -- | 59820 | -- | 59820 | -- | 64606 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4786 | |
| | | **Крыльцо Кр-3(АС-32)** | | | | | | | | | |
| 267 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Подсыпка вручную грунта под крыльца и вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,35 | 877,72 | -- | 1185 | -- | -- | 853 | 2201 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 877,72 | -- | 1185 | -- | | 163 | |
| 268 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /бетон В 12,5/. Устройство | м3 | 1,39 | 23674,77 | 1010,05 | 32908 | 1404 | 25419 | 6002 | 42023 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 4377,34 | 367,58 | 6085 | 511 | | 3113 | |
| 269 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,022425 | 15334,38 | 1406,22 | 344 | 32 | -- | 296 | 691 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 13896,80 | 606,02 | 312 | 14 | | 51 | |
| 270 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,022425 | 308407,00 | -- | 6916 | -- | 6916 | -- | 7469 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 553 | |
| 271 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 3,6 | 12861,34 | 81,08 | 46301 | 292 | 44053 | 2453 | 52654 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 543,24 | 34,15 | 1956 | 123 | | 3900 | |
| 272 | С121-060208-0701<br>2106-0208-0701<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм | м | 3,6 | 9970,00 | -- | 35892 | -- | 35892 | -- | 38763 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2871 | |
| | | **Пандус ПНм-2 (АС-33)** | | | | | | | | | |
| 273 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Подсыпка вручную грунта под крыльца и вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,607 | 877,72 | -- | 3166 | -- | -- | 2279 | 5881 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 877,72 | -- | 3166 | -- | | 436 | |
| 274 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /бетон В12,5/. Устройство | м3 | 2,7 | 24340,83 | 1010,05 | 65720 | 2727 | 51174 | 11658 | 83569 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 4377,34 | 367,58 | 11819 | 992 | | 6190 | |
| 275 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,04875 | 15334,38 | 1406,22 | 748 | 69 | 2 | 643 | 1503 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 13896,80 | 606,02 | 677 | 30 | | 111 | |
| 276 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,04875 | 308407,00 | -- | 15035 | -- | 15035 | -- | 16238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1203 | |
| 277 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство покрытия крылец | м2 покрытия | 7,57 | 4495,79 | 133,37 | 34033 | 1009 | 24877 | 8090 | 45493 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1076,28 | 60,66 | 8147 | 459 | | 3370 | |
| 278 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 8,5 | 12861,34 | 81,08 | 109321 | 689 | 104014 | 5791 | 124321 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 543,24 | 34,15 | 4618 | 290 | | 9209 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 279 | С121-060208-0701<br>2106-0208-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм** | м | 8,5 | 9970,00 | -- | 84745 | -- | 84745 | -- | 91525 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6780 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 3143938 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14. Навес /АС-24/** | | | | | | | | | |
| 280 | Е11-060701-0202<br>1106-0701-0202<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Пояса без опалубки./Опорные подушки ОП2/. Устройство** | м3 | 0,052 | 26792,11 | 4148,13 | 1393 | 215 | 915 | 279 | 1806 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5063,00 | 835,03 | 263 | 43 | | 134 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 281 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,0014976 | 308407,00 | -- | 462 | -- | 462 | -- | 499 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37 | |
| 282 | Е11-060701-0202<br>1106-0701-0202<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Пояса без опалубки./Обетонирование узла ОП2 бетоном В12,5/. Устройство** | м3 | 0,036 | 26437,88 | 4148,13 | 952 | 149 | 621 | 193 | 1237 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5063,00 | 835,03 | 182 | 30 | | 92 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 283 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,028368 | 902007,64 | 1328,64 | 25588 | 37 | 18575 | 6363 | 34507 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 245916,00 | 573,21 | 6976 | 16 | | 2556 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 284 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** | т конструкций | 0,1881858 | 25580,57 | 11550,21 | 4814 | 2173 | 417 | 1958 | 7314 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11818,40 | 3259,61 | 2224 | 613 | | 542 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 285 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,178125 | 497904,00 | -- | 88689 | -- | 88689 | -- | 95784 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7095 | |
| 286 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** | т | 0,0100608 | 497846,00 | -- | 5009 | -- | 5009 | -- | 5410 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 401 | |
| 287 | Е11-090302-0401<br>1109-0302-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 0,20903 | 31165,09 | 10299,41 | 6514 | 2153 | 895 | 2825 | 10087 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 16581,60 | 3007,31 | 3466 | 629 | | 747 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,20903 | 497904,00 | -- | 104077 | -- | 104077 | -- | 112403 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8326 | |
| 289 | Тех.часть<br>СТТЕХ.ЧАСТЬ<br>ССЦ РК 8.04-08-2018 т.6.п.2 | **Доплата за применение стали марки С245** | т | 0,3972158 | 5772,00 | -- | 2293 | -- | 2293 | -- | 2476 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 183 | |
| 290 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стропила. /Мауэрлаты/ Установка** | м3 древесины в конструкции | 0,095 | 96107,99 | 1428,29 | 9130 | 136 | 6739 | 2080 | 12106 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 23735,40 | 586,72 | 2255 | 56 | | 897 | |
| 291 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 0,095 | 8850,03 | 58,03 | 841 | 5 | 751 | 79 | 994 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 899,34 | 25,86 | 85 | 2 | | 74 | |
| 292 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,00111 | 633858,00 | -- | 704 | -- | 704 | -- | 760 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56 | |
| 293 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18<br>К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 9,1359634 | 159,22 | 3,44 | 1455 | 31 | 941 | 337 | 1935 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 52,90 | 0,54 | 483 | 5 | | 143 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 287318 | | | | |

## РАЗДЕЛ 15. Козырьки (АС-25)

**Опорные подушки ОП1 для крепления козырьков (АС-9)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Е11-060701-0202<br>1106-0701-0202<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Пояса без опалубки./Опорные подушки ОП1/. Устройство** | м3 | 0,18 | 26792,11 | 4148,13 | 4823 | 746 | 3166 | 966 | 6252 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 5063,00 | 835,03 | 911 | 150 | | 463 | |
| 295 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,0096 | 902007,64 | 1328,64 | 8659 | 13 | 6285 | 2153 | 11677 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 245916,00 | 573,21 | 2361 | 6 | | 865 | |

**Козырек К-1 (АС-25)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,160986 | 90525,45 | 21629,51 | 14573 | 3482 | 394 | 8033 | 24415 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 66444,00 | 5875,46 | 10697 | 946 | | 1809 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 297 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,160986 | 497904,00 | -- | 80156 | -- | 80156 | -- | 86568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6412 | |
| 298 | Тех.часть<br>СТТЕХ.ЧАСТЬ<br>ССЦ РК 8.04-08-2018 т.6.п.2 | Доплата за применение стали марки С245 | т | 0,160986 | 5772,00 | -- | 929 | -- | 929 | -- | 1003 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74 | |
| 299 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 3,702678 | 159,22 | 3,44 | 590 | 13 | 381 | 137 | 785 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52,90 | 0,54 | 196 | 2 | | 58 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 300 | Е11-120101-0706<br>1112-0101-0706<br>РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия металлочерепицей | м2 кровли | 3,7 | 1975,67 | 100,83 | 7310 | 373 | 623 | 5904 | 14271 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1706,44 | 28,02 | 6314 | 104 | | 1057 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 301 | С121-100101-0701<br>2110-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 4,0922 | 3090,00 | -- | 12645 | -- | 12645 | -- | 13657 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1012 | |
| 302 | С121-100102-0113<br>2110-0102-0113<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /плака конька LH3/ | м | 1,4 | 1308,00 | -- | 1831 | -- | 1831 | -- | 1977 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 146 | |
| | | **Козырек К-2(АС-26)** | | | | | | | | | |
| 303 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,160986 | 90525,45 | 21629,51 | 14573 | 3482 | 394 | 8033 | 24415 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 66444,00 | 5875,46 | 10697 | 946 | | 1809 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 304 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,160986 | 497904,00 | -- | 80156 | -- | 80156 | -- | 86568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6412 | |
| 305 | Тех.часть<br>СТТЕХ.ЧАСТЬ<br>ССЦ РК 8.04-08-2018 т.6.п.2 | Доплата за применение стали марки С245 | т | 0,160986 | 5772,00 | -- | 929 | -- | 929 | -- | 1003 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 3,702678 | 159,22 | 3,44 | 590 | 13 | 381 | 137 | 785 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 52,90 | 0,54 | 196 | 2 | | 58 | |
| 307 | Е11-120101-0706<br>1112-0101-0706<br>РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия металлочерепицей | м2 кровли | 3,1 | 1975,67 | 100,83 | 6125 | 313 | 522 | 4947 | 11957 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1706,44 | 28,02 | 5290 | 87 | | 886 | |
| 308 | С121-100101-0701<br>2110-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 3,4286 | 3090,00 | -- | 10594 | -- | 10594 | -- | 11442 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 848 | |
| 309 | С121-100102-0113<br>2110-0102-0113<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /плака конька LH3/ | м | 1,4 | 1308,00 | -- | 1831 | -- | 1831 | -- | 1977 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 146 | |
| | | **Козырек К-3 (АС-27)** | | | | | | | | | |
| 310 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парныхуголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,16576 | 90525,45 | 21629,51 | 15005 | 3585 | 406 | 8271 | 25139 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 66444,00 | 5875,46 | 11014 | 974 | | 1862 | |
| 311 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,16576 | 497904,00 | -- | 82533 | -- | 82533 | -- | 89136 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6603 | |
| 312 | Тех.часть<br>СТТЕХ.ЧАСТЬ<br>ССЦ РК 8.04-08-2018 т.6.п.2 | Доплата за применение стали марки С245 | т | 0,16576 | 5772,00 | -- | 957 | -- | 957 | -- | 1034 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| 313 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 3,81248 | 159,22 | 3,44 | 607 | 13 | 392 | 141 | 807 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 52,90 | 0,54 | 202 | 2 | | 60 | |
| 314 | Е11-120101-0706<br>1112-0101-0706<br>РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия металлочерепицей | м2 кровли | 3,9 | 1975,67 | 100,83 | 7705 | 393 | 657 | 6223 | 15043 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1706,44 | 28,02 | 6655 | 109 | | 1114 | |
| 315 | С121-100101-0701<br>2110-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 4,3134 | 3090,00 | -- | 13328 | -- | 13328 | -- | 14394 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1066 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | С121-100102-0113<br>2110-0102-0113<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /плака конька LH3/ | м | 1,4 | 1308,00 | -- | 1831 | -- | 1831 | -- | 1977 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 146 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 446282 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 16. Крепление дымовой трубы (АС7)** | | | | | | | | | |
| | | **Узел "2"** | | | | | | | | | |
| 317 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг./Узел "2"/ Установка | т стальных элементов | 0,0103946 | 764602,52 | 7187,72 | 7948 | 74 | 7228 | 780 | 9426 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 62171,20 | 1391,53 | 646 | 14 | | 698 | |
| 318 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0006659 | 633858,00 | -- | 422 | -- | 422 | -- | 456 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| | | **Узел"3"** | | | | | | | | | |
| 319 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0144312 | 902007,64 | 1328,64 | 13017 | 19 | 9449 | 3237 | 17554 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 245916,00 | 573,21 | 3549 | 8 | | 1300 | |
| 320 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 14,4312 | 537,00 | -- | 7750 | -- | 7750 | -- | 8370 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 620 | |
| 321 | Е11-161201-0102<br>1116-1201-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм | сальник | 2 | 2931,12 | -- | 5862 | -- | -- | 5745 | 12536 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2931,12 | -- | 5862 | -- | | 929 | |
| 322 | С121-130406-0104<br>2113-0406-0104<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83 - ШАП 01 | т | 0,000048 | 2236384,00 | -- | 107 | -- | 107 | -- | 116 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 323 | С121-020101-0501<br>2102-0101-0501<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,09 | 16452,00 | -- | 1481 | -- | 1481 | -- | 1599 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| | | **База под дымовую трубу (АС-8)** | | | | | | | | | |
| 324 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0010656 | 228894,00 | -- | 244 | -- | 244 | -- | 264 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 50321 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **24645800** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 12,5712 | 205,29 | 194,40 | 2581 | 2444 | -- | 535 | 3366 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,89 | 48,25 | 137 | 607 | | 249 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 0,3888 | 2018,02 | -- | 785 | -- | -- | 565 | 1458 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2018,02 | -- | 785 | -- | | 108 | |
| 3 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 6,714 | 18,46 | 18,46 | 124 | 124 | -- | 35 | 172 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,33 | -- | 49 | | 13 | |
| 4 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 0,746 | 799,15 | -- | 596 | -- | -- | 429 | 1107 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 799,15 | -- | 596 | -- | | 82 | |
| 5 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 6,714 | 161,77 | 76,23 | 1086 | 512 | -- | 585 | 1805 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 85,54 | 35,46 | 574 | 238 | | 134 | |
| 6 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | м3 уплотненного грунта | 6,714 | 80,80 | 69,74 | 542 | 469 | 8 | 126 | 722 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,66 | 16,48 | 65 | 111 | | 54 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 0,24 | 16326,04 | 1111,53 | 3918 | 267 | 3344 | 333 | 4591 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1278,45 | 244,94 | 307 | 59 | | 340 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В12,5, F50, W4, сульфатостойкий** | м3 | 1,2 | 26238,63 | 1760,25 | 31486 | 2113 | 23388 | 5877 | 40353 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4987,71 | 394,61 | 5985 | 474 | | 2989 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 0,56 | 16326,04 | 1111,53 | 9143 | 622 | 7805 | 776 | 10713 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1278,45 | 244,94 | 716 | 137 | | 794 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-060101-0119<br>1106-0101-0119<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В12,5, F50, W4, сульфатостойкий** | м3 | 3,5 | 23132,52 | 1359,04 | 80964 | 4757 | 64827 | 11336 | 99684 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3251,46 | 307,72 | 11380 | 1077 | | 7384 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Навес** | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж стоек Ст1,Ст2 | т конструкций | 0,23732 | 25580,57 | 11550,21 | 6071 | 2742 | 524 | 2469 | 9223 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 11818,40 | 3259,61 | 2805 | 774 | | 683 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 12 | С121-060801-0201<br>2106-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,2238 | 502239,00 | -- | 112401 | -- | 112401 | -- | 121393 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8992 | |
| 13 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,01492 | 497846,00 | -- | 7428 | -- | 7428 | -- | 8022 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 594 | |
| 14 | Е11-090301-0301<br>1109-0301-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м | т конструкций | 0,26692 | 44402,73 | 19983,98 | 11852 | 5334 | 1693 | 4291 | 17434 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 18075,20 | 5222,79 | 4825 | 1394 | | 1291 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 15 | С121-060801-0201<br>2106-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,26692 | 502239,00 | -- | 134058 | -- | 134058 | -- | 144783 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10725 | |
| 16 | Е11-090302-0401<br>1109-0302-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,26072 | 31165,09 | 10299,41 | 8125 | 2685 | 1117 | 3524 | 12581 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 16581,60 | 3007,31 | 4323 | 784 | | 932 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17 | С121-060408-0801<br>2106-0408-0801<br>РСНБ РК 2015 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0,26072 | 490798,00 | -- | 127961 | -- | 127961 | -- | 138198 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10237 | |
| 18 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,147136 | 90525,45 | 21629,51 | 13320 | 3182 | 362 | 7342 | 22315 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 66444,00 | 5875,46 | 9776 | 864 | | 1653 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19 | С121-060408-0401<br>2106-0408-0401<br>РСНБ РК 2015 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | т | 0,147136 | 481538,00 | -- | 70852 | -- | 70852 | -- | 76520 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5668 | |
| 20 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 20,978208 | 159,22 | 3,44 | 3340 | 72 | 2158 | 774 | 4443 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52,90 | 0,54 | 1110 | 11 | | 329 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | м2 кровли | 18 | 733,74 | 21,51 | 13207 | 387 | 384 | 11574 | 26764 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 690,89 | 8,05 | 12436 | 145 | | 1983 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 22 | С121-100103-1006<br>2110-0103-1006<br>РСНБ РК 2015 | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012** | м2 | 20,7 | 2877,00 | -- | 59554 | -- | 59554 | -- | 64318 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4764 | |
| | | **Пандус** | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-060101-0114<br>1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона В12,5, F50, W4, сульфатостойкий** | м3 | 0,6 | 19972,14 | 1200,47 | 11983 | 720 | 10605 | 749 | 13751 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1097,07 | 275,06 | 658 | 165 | | 1019 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие инабетонки. Армирование** | т | 0,0108 | 15334,38 | 1406,22 | 166 | 16 | -- | 143 | 333 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13896,80 | 606,02 | 150 | 7 | | 25 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 25 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,0108 | 308407,00 | -- | 3331 | -- | 3331 | -- | 3597 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 266 | |
| | | **Отделка цоколя (АС-4)** | | | | | | | | | |
| 26 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 7,8 | 1211,44 | 32,39 | 9449 | 253 | 2757 | 5320 | 15951 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 825,46 | 27,14 | 6439 | 212 | | 1182 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-150402-0301<br>1115-0402-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая** | м2 фасада | 7,8 | 54,28 | 0,59 | 423 | 4 | 47 | 300 | 780 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 47,75 | 0,27 | 372 | 2 | | 58 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **844377** |

Локальная смета 7-6 Ирригация

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-370401-0203<br>1137-0401-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором** | м3 сборных конструкций | 0,66 | 11461,80 | 4098,73 | 7565 | 2705 | 212 | 5137 | 13718 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7042,42 | 1510,66 | 4648 | 997 | | 1016 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | С121-040602-0106<br>2104-0602-0106<br>РСНБ РК 2015 | Лотки железобетонные оросительных систем, укладываемые на грунт, высотой 400 мм ГОСТ 21509-76 | м | 6 | 3715,00 | -- | 22290 | -- | 22290 | -- | 24073 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1783 | |
| | | **Плиты перекрытия для лотков** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-300101-0102<br>1130-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство из ПГС | м3 подушки | 1,08 | 3695,98 | 202,76 | 3992 | 219 | 1598 | 1913 | 6378 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2013,72 | 95,38 | 2175 | 103 | | 472 | |
| 4 | Е11-061301-0301<br>1106-1301-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лотки в сооружениях. Устройство из бетона кл.В15 | м3 | 0,72 | 68407,69 | 7451,92 | 49254 | 5366 | 17395 | 25884 | 81149 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 36795,20 | 2710,66 | 26493 | 1952 | | 6011 | |
| 5 | Е11-370401-0212<br>1137-0401-0212<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство | м3 сборных конструкций | 0,8 | 7294,30 | 2822,28 | 5835 | 2258 | 533 | 3535 | 10120 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3804,64 | 1051,50 | 3044 | 841 | | 750 | |
| 6 | С121-040302-0201<br>2104-0302-0201<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /П9д-15б/ | м3 | 0,8 | 48754,00 | -- | 39003 | -- | 39003 | -- | 42123 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3120 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 177561 |

Локальная смета 7-7-1 Уборная на 2 очка Общестроительные работы

## РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 84,0837439 | 205,29 | 194,40 | 17262 | 16346 | -- | 3580 | 22510 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,89 | 48,25 | 916 | 4057 | | 1667 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,4976748 | 2018,02 | -- | 3022 | -- | -- | 2176 | 5614 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2018,02 | -- | 3022 | -- | | 416 | |
| 3 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 62,5566769 | 18,46 | 18,46 | 1155 | 1155 | -- | 330 | 1604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,33 | -- | 459 | | 119 | |
| 4 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 6,9507419 | 799,15 | -- | 5555 | -- | -- | 3999 | 10319 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 799,15 | -- | 5555 | -- | | 764 | |
| 5 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 62,5566769 | 161,77 | 76,23 | 10120 | 4768 | -- | 5450 | 16816 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 85,54 | 35,46 | 5351 | 2218 | | 1246 | |
| 6 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 62,5566769 | 80,80 | 69,74 | 5055 | 4363 | 88 | 1177 | 6731 |
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 9,66 | 16,48 | 604 | 1031 | | 499 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 63592 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Выгреб** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная./бетон В3,5 с.с/ Устройство | м3 | 0,8 | 16326,04 | 1111,53 | 13061 | 889 | 11149 | 1109 | 15304 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1278,45 | 244,94 | 1023 | 196 | | 1134 | |
| 8 | Е11-061301-0104<br>1106-1301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В10,W4,F50, сульфатостойкий/ | м3 | 7,75 | 27457,99 | 3172,11 | 212799 | 24583 | 122174 | 67996 | 303259 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 8521,59 | 1119,80 | 66042 | 8678 | | 22464 | |
| 9 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,09012 | 308407,00 | -- | 27794 | -- | 27794 | -- | 30017 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2223 | |
| 10 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки ПРМ-2,ПРМ-3. /бетон В10/Устройство | м3 | 0,21 | 40594,69 | 4446,62 | 8525 | 934 | 4419 | 3061 | 12513 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 15104,30 | 911,98 | 3172 | 192 | | 927 | |
| 11 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02601 | 20223,20 | 1379,72 | 526 | 36 | 7 | 448 | 1052 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 18555,48 | 386,00 | 483 | 10 | | 78 | |
| 12 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00654 | 228894,00 | -- | 1497 | -- | 1497 | -- | 1617 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | |
| 13 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01092 | 221796,00 | -- | 2422 | -- | 2422 | -- | 2616 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 194 | |
| 14 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00855 | 212819,00 | -- | 1820 | -- | 1820 | -- | 1966 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 146 | |
| 15 | Е11-080101-0301<br>1108-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /днища выгреба/ | м2 поверхности | 3,765 | 1120,02 | 11,00 | 4217 | 41 | 2549 | 1532 | 6209 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 93%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 432,04 | 5,40 | 1627 | 20 | | 460 | |
| 16 | Е11-061401-0104<br>1106-1401-0104<br>РСНБ РК 2015 | Сооружения емкостные. Железнение поверхности | м2<br>поверхности | 3,765 | 411,03 | 0,82 | 1548 | 4 | 74 | 1339 | 3118 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 390,44 | 0,41 | 1470 | 2 | | 231 | |
| 17 | Е11-130301-0101<br>1113-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 3,765 | 145,69 | 2,44 | 549 | 9 | 306 | 162 | 768 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 62,28 | 0,27 | 234 | 1 | | 57 | |
| 18 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9<br>К=1,5 | Стены,фундаменты,днище. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2<br>поверхности | 3,765 | 1313,34 | 29,63 | 4945 | 111 | 3240 | 1496 | 6956 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 423,26 | 4,05 | 1594 | 15 | | 515 | |
| 19 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /Выгреб снаружи/ | м2<br>поверхности | 25,7625 | 875,55 | 19,75 | 22556 | 509 | 14778 | 6825 | 31732 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 282,17 | 2,70 | 7269 | 70 | | 2351 | |
| 20 | Е11-080101-0304<br>1108-0101-0304<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом | м2<br>поверхности | 15,21 | 1764,38 | 11,00 | 26836 | 167 | 9597 | 15953 | 46213 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1122,43 | 5,40 | 17072 | 82 | | 3423 | |
| 21 | Е11-061401-0104<br>1106-1401-0104<br>РСНБ РК 2015 | Сооружения емкостные. Железнение поверхности | м2<br>поверхности | 15,21 | 411,03 | 0,82 | 6252 | 12 | 301 | 5410 | 12595 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 390,44 | 0,41 | 5939 | 6 | | 933 | |
| 22 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9<br>К=1,5 | Стены,фундаменты,днище. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2<br>поверхности | 15,21 | 1313,34 | 29,63 | 19976 | 451 | 13087 | 6044 | 28102 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 423,26 | 4,05 | 6438 | 62 | | 2082 | |
| | | **Ленточный фундамент** | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-060101-0119<br>1106-0101-0119<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 0,55 | 19527,24 | 1359,04 | 10740 | 747 | 8205 | 1781 | 13523 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3251,46 | 307,72 | 1788 | 169 | | 1002 | |
| 24 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство под перегородки | м3<br>подстилающе<br>го слоя | 0,06 | 19128,54 | 8,16 | 1148 | -- | 920 | 214 | 1471 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 228 | -- | | 109 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | т | 0,002648 | 15334,38 | 1406,22 | 41 | 4 | -- | 35 | 82 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13896,80 | 606,02 | 37 | 2 | | 6 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 26 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,002648 | 228894,00 | -- | 606 | -- | 606 | -- | 654 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48 | |
| 27 | Е11-080101-0301<br>1108-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /раствор М100 толщ.20мм/** | м2 поверхности | 3,4281 | 756,05 | 11,00 | 2592 | 38 | 1073 | 1395 | 4306 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 432,04 | 5,40 | 1481 | 19 | | 319 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 524072 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Стены** | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 5,166875 | 23957,69 | 1594,73 | 123786 | 8240 | 81869 | 33118 | 169456 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 6517,96 | 374,09 | 33677 | 1933 | | 12552 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-080201-0601<br>1108-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Кладка из кирпича. Расшивка швов** | м2 стен (без вычета проемов) | 26,9875 | -295,87 | -- | -7985 | -- | -- | -7426 | -16644 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | -295,87 | -- | -7985 | -- | | -1233 | |
| 30 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Перемычки. Устройство ПРм-1 из бетона кл.В10** | м3 | 0,2 | 40100,38 | 4446,62 | 8020 | 889 | 4110 | 2915 | 11810 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15104,30 | 911,98 | 3021 | 182 | | 875 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,01392 | 20223,20 | 1379,72 | 282 | 19 | 5 | 240 | 564 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18555,48 | 386,00 | 258 | 5 | | 42 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,01392 | 228894,00 | -- | 3186 | -- | 3186 | -- | 3441 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 255 | |
| 33 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Пояса в опалубке./Пояс обвязки из бетона В12,5/. Устройство** | м3 | 0,34 | 33530,99 | 4813,36 | 11401 | 1637 | 6342 | 3418 | 16004 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10065,00 | 981,77 | 3422 | 334 | | 1185 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02942 | 20223,20 | 1379,72 | 595 | 40 | 9 | 507 | 1190 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18555,48 | 386,00 | 546 | 11 | | 88 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 35 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02942 | 228894,00 | -- | 6734 | -- | 6734 | -- | 7273 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 539 | |
| 36 | Е11-080401-0305<br>1108-0401-0305<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 5,5 | 3858,90 | 110,35 | 21224 | 607 | 10882 | 9189 | 32846 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1769,98 | 26,48 | 9735 | 146 | | 2433 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 225940 | | | | |

## РАЗДЕЛ 4. Кровля

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,26 | 98054,27 | 1428,29 | 25494 | 372 | 18951 | 5691 | 33680 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 23735,40 | 586,72 | 6171 | 153 | | 2495 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-100114-0401<br>1110-0114-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны из досок. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 0,03 | 83202,10 | 1330,46 | 2496 | 40 | 1929 | 490 | 3225 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 17569,20 | 573,21 | 527 | 17 | | 239 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 39 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,29 | 8850,03 | 58,03 | 2567 | 16 | 2290 | 241 | 3033 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 899,34 | 25,86 | 261 | 7 | | 225 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-120101-0702<br>1112-0101-0702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 16 | 2494,14 | 77,09 | 39906 | 1234 | 30850 | 7555 | 51258 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 488,87 | 24,41 | 7822 | 391 | | 3797 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 41 | С121-070201-0401<br>2107-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,09 | 35717,00 | -- | 3215 | -- | 3215 | -- | 3472 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 257 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 16 | 308,25 | 2,69 | 4932 | 43 | 4343 | 508 | 5876 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 34,10 | 1,20 | 546 | 19 | | 435 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 100543 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Проемы** | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. /Изготовление двери/.Установка | м3 древесины в конструкции | 1,364 | 96447,48 | 1047,21 | 131554 | 1428 | 96613 | 30759 | 175298 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 24570,00 | 486,36 | 33513 | 663 | | 12985 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-100107-0101<br>1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 3,2 | 2764,33 | 550,21 | 8846 | 1761 | 3449 | 3685 | 13534 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1136,34 | 143,34 | 3636 | 459 | | 1003 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев./Изготовление фрамуг/ Установка | м3 древесины в конструкции | 0,0264 | 96447,48 | 1047,21 | 2546 | 28 | 1869 | 595 | 3393 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 24570,00 | 486,36 | 649 | 13 | | 251 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 46 | Е11-100106-0201<br>1110-0106-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными | м2 | 0,96 | 3953,01 | 478,63 | 3795 | 459 | 1415 | 1841 | 6087 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2000,80 | 130,29 | 1921 | 125 | | 451 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 47 | С121-090404-0201<br>2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 4 | 500,00 | -- | 2000 | -- | 2000 | -- | 2160 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 160 | |
| 48 | Е11-150501-0103<br>1115-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,96 | 1041,15 | 17,87 | 1000 | 18 | 749 | 191 | 1286 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 243,16 | 5,81 | 233 | 6 | | 95 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 49 | Е11-150403-0104<br>1115-0403-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 9,152 | 510,30 | 1,32 | 4670 | 12 | 1160 | 2803 | 8071 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 382,20 | 0,65 | 3498 | 6 | | 598 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 209828 | | | | |

## РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-150203-0201<br>1115-0203-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 27,485 | 1191,64 | 76,42 | 32752 | 2101 | 8462 | 19074 | 55972 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 807,30 | 60,17 | 22189 | 1654 | | 4146 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 51 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхностивнутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 36,625 | 103,98 | 0,77 | 3808 | 28 | 282 | 2809 | 7147 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 95,50 | 0,38 | 3498 | 14 | | 529 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Наружная отделка** | | | | | | | | | |
| 52 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 21,14 | 1211,44 | 32,39 | 25610 | 685 | 7475 | 14419 | 43231 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 825,46 | 27,14 | 17450 | 574 | | 3202 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 53 | Е11-150402-0101<br>1115-0402-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая | м2 фасада | 25,3 | 83,46 | 0,60 | 2112 | 15 | 437 | 1333 | 3721 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 65,60 | 0,27 | 1660 | 7 | | 276 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 54 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. /Цоколь/ | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,3875 | 1211,44 | 32,39 | 1681 | 45 | 491 | 946 | 2838 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 825,46 | 27,14 | 1145 | 38 | | 210 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-150201-0301<br>1115-0201-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | моткосов | 13,6 | 558,45 | 0,79 | 7595 | 11 | 1704 | 4704 | 13283 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 432,32 | -- | 5880 | -- | | 984 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Полы** | | | | | | | | | |
| 56 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство толщ.80мм | м3 подстилающего слоя | 0,1352 | 23732,64 | 8,16 | 3209 | 1 | 2694 | 483 | 3987 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 514 | -- | | 295 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 57 | Е11-110101-1203<br>1111-0101-1203<br>РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 1,54 | 919,59 | 11,19 | 1416 | 18 | 837 | 535 | 2107 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 364,18 | 5,55 | 561 | 9 | | 156 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Е11-110101-3302<br>1111-0101-3302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия дощатые толщиной 32 мм. Устройство | м2 покрытия | 1,54 | 4994,75 | 48,59 | 7692 | 75 | 6570 | 1018 | 9407 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 679,73 | 23,46 | 1047 | 36 | | 697 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 141691 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Разные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Покрытие выгреба** | | | | | | | | | |
| 59 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка /Настил/ | м3 древесины в конструкции | 0,068 | 96447,48 | 1047,21 | 6558 | 71 | 4816 | 1533 | 8739 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 24570,00 | 486,36 | 1671 | 33 | | 647 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. /Крышка выгреба/Установка | м3 древесины в конструкции | 0,102 | 96447,48 | 1047,21 | 9838 | 107 | 7225 | 2300 | 13109 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 24570,00 | 486,36 | 2506 | 50 | | 971 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 61 | С121-130814-2202<br>2113-0814-2202<br>РСНБ РК 2015 | Скобы металлические | кг | 0,19 | 154,00 | -- | 29 | -- | 29 | -- | 31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| | | **Вытяжной короб** | | | | | | | | | |
| 62 | Е11-100102-0601<br>1110-0102-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Устройство вытяжного короба из досок толщиной 25мм | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 3,45 | 2923,90 | 15,44 | 10087 | 53 | 8590 | 1323 | 12323 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 418,54 | 7,57 | 1444 | 26 | | 913 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 63 | Е11-150403-0101<br>1115-0403-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Масляная окраска деревянных конструкций вытяжного короба | м2 окрашиваемой поверхности | 3,45 | 512,91 | 1,60 | 1770 | 6 | 729 | 830 | 2808 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 299,88 | 0,79 | 1035 | 3 | | 208 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Отмостка учтена в ГП** | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 37009 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1302683** |
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | | | Тенге | | | | 26 970 421 | | | | |
| **в том числе оборудование** | | | Тенге | | | | | | | | |
| **в том числе СМР** | | | Тенге | | | | **26 970 421** | | | | |
| Временные здания и сооружения 2,9% | | | Тенге | 2,9% | | | 782 142 | | | | |
| **Итого с временными** | | | Тенге | | | | **27 752 563** | | | | |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7% | | | Тенге | 0,7% | | | 194 268 | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2020г. СМР** | | | Тенге | | | | **27 946 831** | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2020г. оборудование** | | | Тенге | | | | **0** | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование** | | | Тенге | | | | **27 946 831** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | 558 937 | | | | |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | 28 505 768 | | | | |
| Итого в текущих ценах 2021г. К=1,050036 | Тенге | 1,0500360 | | | 29 932 082 | | | | |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | Тенге | | | | 29 932 082 | | | | |
| **Сметная стоимость с понижающим коэффициентом** | Тенге | 0,95 | | | **28 435 479** | | | | |
| НДС | Тенге | 12% | | | 3 412 257 | | | | |
| **Стоимость строительства с НДС** | Тенге | | | | **31 847 736** | | | | |

***ГЕНПОДРЯДЧИК:***

***Директор ТОО "Ar Kua Group"***

**Абишев Б.Ш.**

***СУБПОДРЯДЧИК:***

***Директор ТОО "Алмат-Курылыс"***

**Абишева Д.А.**