Форма №2

Наименование стройки "Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Ынталы, с/о Кызылкия, Казыгуртского района, Туркестанской области"
-

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сентябрь 2022г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ar Kua Group"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алмат-Курылыс"

Договор: №6 от 03.05.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 6. Фронтон (АС-18)									
86	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	6,228125	24054,41	1594,73	149814	9932	99287	39920	204913
		НР - 93%; СП - 8%			6517,96	374,09	40595	2330		15179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	30,3125	-295,87	--	-8969	--	--	-8341	-18695
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-8969	--		-1385	
		Монолитная перемычка МП-15 (АС-18)									
88	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,069	43274,29	4446,62	2986	307	1637	1006	4311
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	1042	63		319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0076472	212819,00	--	1627	--	1627	--	1757
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0021312	228894,00	--	488	--	488	--	527
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		Обвязочный пояс ОП-1(2шт)									

91	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. /ОП-1/ Устройство	м3	1,4	33885,22	4813,36	47439	6738	26610	14074	66434
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	14091	1374		4921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1076464	221796,00	--	23876	--	23876	--	25786
		СП - 8%			--	--	--	--		1910	
93	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025786	228894,00	--	5902	--	5902	--	6374
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
		Монолитные сердечники МС-1(4шт), МС-2(4шт)									
94	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,36	28946,62	4741,09	10421	1707	6576	2280	13718
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	2138	368		1016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03758	221796,00	--	8335	--	8335	--	9002
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
96	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001332	228894,00	--	305	--	305	--	329
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		Металлическая решетка МР-1(4шт) (АС-18а)									
97	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали./решетки МР-1/ Монтаж	т конструкций	0,13486	59835,65	2726,64	8069	368	593	4950	14060
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	7108	66		1042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,13486	762986,00	--	102896	--	102896	--	111128
		СП - 8%			--	--	--	--		8232	
99	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза	м2	3,10178	159,22	3,44	494	11	319	114	657
		НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	164	2		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				440301				

РАЗДЕЛ 7. Кровля (АС-23)

100	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев (стойки). Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,4384**	**89672,22**	**1047,21**	**39312**	**459**	**28082**	**9886**	**53134**
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**24570,00**	**486,36**	**10771**	**213**		**3936**	
101	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,4384**	**8225,14**	**42,03**	**3606**	**18**	**2619**	**880**	**4844**
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2210,88**	**18,53**	**969**	**8**		**359**	
102	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила, мауэрлат,лежни, связи,накладки. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**4,5955**	**98054,27**	**1428,29**	**450608**	**6563**	**334969**	**100595**	**595299**
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**23735,40**	**586,72**	**109076**	**2696**		**44096**	
103	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**4,5955**	**8850,03**	**58,03**	**40670**	**267**	**36270**	**3827**	**48056**
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**899,34**	**25,86**	**4133**	**119**		**3560**	
104	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,98**	**87713,68**	**1330,60**	**85959**	**1304**	**66384**	**16949**	**111141**
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**18643,80**	**573,21**	**18271**	**562**		**8233**	
105	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,98**	**8850,03**	**58,03**	**8673**	**57**	**7735**	**816**	**10248**
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**899,34**	**25,86**	**881**	**25**		**759**	
106	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка конькового бруса**	**м3 древесины в конструкции**	**0,201**	**87713,68**	**1330,60**	**17630**	**267**	**13616**	**3476**	**22795**
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**18643,80**	**573,21**	**3747**	**115**		**1689**	
107	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,201**	**8850,03**	**58,03**	**1779**	**11**	**1587**	**167**	**2102**
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**899,34**	**25,86**	**181**	**5**		**156**	

108	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	335	2418,60	100,83	810231	33778	115957	616292	1540645
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	660496	9387		114122	
110	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	2,207	25051,00	--	55284	--	55284	--	59707
		СП - 8%			--	--	--	--		4423	
111	С121-070204-0205 2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /рейка 40х40/**	м3	0,0736	38676,00	--	2847	--	2847	--	3075
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
112	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	335	308,25	2,69	103264	901	90939	10643	123019
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,10	1,20	11424	402		9113	
113	С121-100102-0113 2110-0102-0113 РСНБ РК 2015 прим.	**Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /плака конька LH3/**	м	23	1308,00	--	30084	--	30084	--	32491
		СП - 8%			--	--	--	--		2407	
114	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /под обрешетку/**	м2 изолируемой поверхности	320	94,20	12,59	30144	4029	--	24947	59499
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	26115	1002		4407	
115	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,352	81815,00	--	28799	--	28799	--	31103
		СП - 8%			--	--	--	--		2304	
116	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная /рубероид РПП-300 по периметру наружных стен/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	58,4	286,50	12,59	16732	735	11231	4553	22988
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			81,61	3,13	4766	183		1703	
117	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 к /МС-1,2/г**	т	0,08894	764602,52	7187,72	68004	640	61834	6671	80649
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			62171,20	1391,53	5530	124		5974	
118	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /Фартуки под воздуховоды/ Устройство**	м2 покрытия	2,1	3077,32	14,14	6462	30	4123	2131	9280
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1099,33	3,65	2309	8		687	
		Пояс-обвязки (АС-23)									

119	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,628	33885,22	4813,36	55165	7836	30943	16366	77253
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10065,00	981,77	16386	1598		5722	
120	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156816	221796,00	--	34781	--	34781	--	37563
		СП - 8%			--	--	--	--		2782	
121	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054824	228894,00	--	12549	--	12549	--	13553
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
		АР-5									
122	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	252,625	339,30	12,59	85716	3181	61918	19695	113844
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			81,61	3,13	20617	791		8433	
123	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 100мм	м2 утепляемого покрытия	252,625	922,67	52,55	233090	13275	84309	127540	389480
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	135506	3125		28850	
125	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25) мм. Устройство	м2 стяжки	252,625	697,69	103,30	176254	26096	92024	59575	254695
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			230,12	26,21	58134	6621		18866	
126	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	252,625	180,23	15,24	45531	3850	39534	2917	52324
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8,50	4,05	2147	1023		3876	
		Водосток(АР-6)									
127	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	51	340,94	11,70	17388	597	756	14925	34898
		НР - 92%; СП - 8%			314,42	3,67	16035	187		2585	
128	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	51	1512,00	--	77112	--	77112	--	83281
		СП - 8%			--	--	--	--		6169	
129	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	126	757,00	--	95382	--	95382	--	103013
		СП - 8%			--	--	--	--		7631	
130	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	785,00	--	3140	--	3140	--	3391

		СП - 8%			--	--	--	--		251	
131	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	1833,00	--	7332	--	7332	--	7919
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
132	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	18	1442,14	90,89	25959	1636	248	22567	52408
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1337,48	25,28	24075	455		3882	
133	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	18	2005,00	--	36090	--	36090	--	38977
		СП - 8%			--	--	--	--		2887	
134	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	18	1010,00	--	18180	--	18180	--	19634
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
135	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	1839,00	--	22068	--	22068	--	23833
		СП - 8%			--	--	--	--		1765	
136	С121-100302-0106 2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	3946,00	--	7892	--	7892	--	8523
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
137	С121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	3913,00	--	7826	--	7826	--	8452
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
		Водосток козырьков(АР6)									
138	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	9	340,94	11,70	3068	105	133	2634	6158
		НР - 92%; СП - 8%			314,42	3,67	2830	33		456	
139	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	9	1512,00	--	13608	--	13608	--	14697
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
140	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	26	757,00	--	19682	--	19682	--	21257
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
141	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	12	785,00	--	9420	--	9420	--	10174
		СП - 8%			--	--	--	--		754	

142	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	6	1833,00	--	10998	--	10998	--	11878
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
143	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	18	1442,14	90,89	25959	1636	248	22567	52408
		НР - 92%; СП - 8%			1337,48	25,28	24075	455		3882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	18	2005,00	--	36090	--	36090	--	38977
		СП - 8%			--	--	--	--		2887	
145	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	12	1010,00	--	12120	--	12120	--	13090
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
146	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1839,00	--	11034	--	11034	--	11917
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
147	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	1002,00	--	36072	--	36072	--	38958
		СП - 8%			--	--	--	--		2886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4352630				

РАЗДЕЛ 8. Окна (АР-7)

148	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	15,75	2257,98	173,08	35563	2726	17714	14795	54386
		НР - 90%; СП - 8%			960,20	83,52	15123	1315		4029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,7	2983,75	176,32	34910	2063	17545	14651	53526
		НР - 90%; СП - 8%			1307,83	83,52	15302	977		3965	
151	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых.	м2 проемов	2,19	3566,11	175,58	7810	384	4070	3183	11872
		НР - 90%; СП - 8%			1532,33	82,39	3356	180		879	
153	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1	3294,73	169,66	3295	169	1501	1537	5219
		НР - 90%; СП - 8%			1625,47	82,39	1625	82		387	

155	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	22	1207,25	5,01	26560	111	21176	4794	33863
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			239,66	2,48	5273	55		2508	
156	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	22	1614,00	--	35508	--	35508	--	38349
		СП - 8%			--	--	--	--		2841	
157	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Подоконные сливы из стали толщ.0,8мм/ Устройство**	м2 покрытия	9,9	3158,12	14,14	31265	140	20242	10046	44616
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	10883	36		3305	
158	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	8,1	2561,45	2,75	20748	22	12182	7689	30712
		НР - 90%; СП - 8%			1054,77	--	8544	--		2275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				272543				

РАЗДЕЛ 9. Двери (АС-8)

		Двери наружные									
161	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	9,03	2679,41	51,50	24195	465	3855	13849	41087
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2201,00	21,64	19875	195		3043	
162	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	6,3	40518,00	--	255263	--	255263	--	275684
		СП - 8%			--	--	--	--		20421	
163	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,73	44250,00	--	120802	--	120802	--	130466
		СП - 8%			--	--	--	--		9664	
		Двери внутренние									
164	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	29,09	1691,80	78,10	49214	2272	13577	30942	86569
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1146,95	34,90	33365	1015		6413	
165	С121-090202-1701 2109-0202-1701 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П из жесткого поливинилхлорида ГОСТ 30970-2014**	м2	21,2	25797,00	--	546896	--	546896	--	590648
		СП - 8%			--	--	--	--		43752	

166	С121-090202-1702 2109-0202-1702 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П из жесткого поливинилхлорида ГОСТ 30970-2014	м2	7,89	27087,00	--	213716	--	213716	--	230813
		СП - 8%			--	--	--	--		17097	
167	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	34	500,00	--	17000	--	17000	--	18360
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
168	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	3580,00	--	50120	--	50120	--	54130
		СП - 8%			--	--	--	--		4010	
169	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	10,29	1650,97	178,90	16988	1841	4863	10038	29188
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			999,37	84,54	10284	870		2162	
170	С121-090202-0303 2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,36	26281,00	--	88304	--	88304	--	95368
		СП - 8%			--	--	--	--		7064	
171	С121-090202-0302 2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,41	29340,00	--	129389	--	129389	--	139740
		СП - 8%			--	--	--	--		10351	
172	С121-090202-0306 2109-0202-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	23775,00	--	59913	--	59913	--	64706
		СП - 8%			--	--	--	--		4793	
173	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/Фрамуги/	м2	0,85	3294,73	169,66	2801	144	1275	1307	4436
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1625,47	82,39	1382	70		329	
174	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,85	13924,00	--	11835	--	11835	--	12782
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1773978				

РАЗДЕЛ 10. Полы (АР-9)

Узел "Б" -утепление пола (АС15)

175	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	12,1	16743,80	1632,06	202600	19748	135775	50717	273582
		НР - 94%; СП - 8%			3890,64	568,35	47077	6877		20265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	125	1580,42	85,29	197552	10661	101247	81960	301873
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	85644	1547		22361	
180	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	75	4495,79	133,37	337184	10003	246460	80154	450725
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	80721	4550		33387	
185	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30 мм. Устройство	м2 стяжки	32,014	712,67	29,75	22815	952	10660	10963	36481
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	11203	460		2702	
186	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	71	185,02	10,12	13136	718	11803	895	15153
		НР - 94%; СП - 8%			8,66	4,75	615	337		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	71	719,74	21,52	51102	1528	20445	28096	85534
		НР - 94%; СП - 8%			410,27	10,71	29129	760		6336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	С122-060101-0110 2206-0101-0110 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная ГОСТ 7251-77	м2	72,42	4729,00	--	342474	--	342474	--	369872
		СП - 8%			--	--	--	--		27398	
		Тип3									
189	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	26	239,42	31,91	6225	830	3461	2108	9000
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	1934	309		667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /бетон класса В7,5/	м3 подстилающего слоя	2,08	19892,34	8,16	41376	17	33457	7428	52708
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	7902	--		3904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26	712,67	29,75	18529	773	8657	8904	29627
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	9099	373		2195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

192	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола	м2 изолируемой поверхности	26	1624,10	85,29	42227	2218	22195	17048	64017
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	17814	322		4742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26	712,67	29,75	18529	773	8657	8904	29627
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	9099	373		2195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	26	3935,96	78,74	102335	2047	65688	33371	146562
		НР - 94%; СП - 8%			1330,76	34,66	34600	901		10856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип4									
195	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	42,5	239,42	31,91	10175	1356	5658	3446	14711
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	3161	505		1090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /бетон класса В7,5/	м3 подстилающего слоя	3,4	19892,34	8,16	67634	28	54689	12142	86158
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	12917	--		6382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,5	712,67	29,75	30288	1264	14151	14554	48430
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	14873	610		3587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	42,5	3935,96	78,74	167278	3346	107375	54549	239573
		НР - 94%; СП - 8%			1330,76	34,66	56557	1473		17746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип5									
199	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	12,7	239,42	31,91	3041	405	1692	1030	4396
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	944	151		326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /бетон класса В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,27	19892,34	8,16	25263	10	20428	4535	32182
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	4825	--		2384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,024765	15334,38	1406,22	380	35	1	327	763

		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	344	15		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,024765	308407,00	--	7638	--	7638	--	8249
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
203	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20/40 мм. Устройство**	м2 стяжки	12,7	712,67	29,75	9051	377	4230	4349	14472
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	4444	182		1072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	12,7	370,03	20,23	4699	257	4222	320	5421
		НР - 94%; СП - 8%			17,32	9,50	220	121		402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	12,7	2719,43	102,29	34537	1299	8912	23212	62369
		НР - 94%; СП - 8%			1915,40	29,01	24326	368		4620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плинтуса									
206	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	71	367,33	0,82	26080	58	17233	8289	37119
		НР - 94%; СП - 8%			123,79	0,41	8789	29		2750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	95	1525,05	1,65	144880	157	114882	28123	186843
		НР - 94%; СП - 8%			314,12	0,81	29841	77		13840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	70	1520,00	13,07	106400	915	85843	18764	135177
		НР - 94%; СП - 8%			280,60	4,57	19642	320		10013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2740624				

РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка (АР-10)

		Потолок									
209	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	м шва	151,94	411,49	2,75	62522	418	933	72424	145742
		НР - 118%; СП - 8%			402,60	1,35	61171	205		10796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	227,15	388,04	2,44	88143	555	3515	67484	168077

		НР - 80%; СП - 8%			370,12	1,24	84073	282		12450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	227,15	831,37	4,88	188846	1108	63678	99530	311446
		НР - 80%; СП - 8%			546,16	1,55	124060	352		23070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	172,9	467,80	2,97	80883	513	25526	44077	134957
		НР - 80%; СП - 8%			317,20	1,46	54844	252		9997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	54,25	1485,31	143,59	80578	7790	--	61289	153216
		НР - 80%; СП - 8%			1341,72	70,47	72788	3823		11349	
214	С122-030301-0105 2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте/"Armstrong"/**	м2	54,25	2973,00	--	161285	--	161285	--	174188
		СП - 8%			--	--	--	--		12903	
		Стены									
215	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	436,7	1449,24	81,31	632883	35508	174361	360302	1072640
		НР - 80%; СП - 8%			968,66	62,66	423014	27364		79455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	436,7	1115,57	12,26	487169	5354	157696	260647	807641
		НР - 80%; СП - 8%			742,20	3,87	324119	1690		59825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	436,7	419,73	2,97	183296	1297	58928	98967	304844
		НР - 80%; СП - 8%			281,82	1,46	123071	638		22581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	343	1191,64	76,42	408733	26212	105617	238034	698508
		НР - 80%; СП - 8%			807,30	60,17	276904	20638		51741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	343	3246,87	34,89	1113676	11967	591202	413046	1648860

		НР - 80%; СП - 8%			1488,36	16,91	510507	5800		122138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами ламинированными	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10,8	912,80	13,58	9858	146	148	8672	20012
		НР - 90%; СП - 8%			885,53	6,62	9564	71		1482	
221	С122-060201-0101 2206-0201-0101 РСНБ РК 2015	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	10,8	2210,00	--	23868	--	23868	--	25777
		СП - 8%			--	--	--	--		1909	
222	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	106	352,77	--	37394	--	8707	22949	65171
		НР - 80%; СП - 8%			270,63	--	28687	--		4827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,06	3157,94	45,75	69664	1009	17874	41036	119556
		НР - 80%; СП - 8%			2301,94	23,30	50781	514		8856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,06	2383,50	21,86	52580	482	8070	35343	94957
		НР - 80%; СП - 8%			1995,83	6,86	44028	151		7034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	22,06	419,73	2,97	9259	65	2977	4999	15399
		НР - 80%; СП - 8%			281,82	1,46	6217	32		1141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Мероприятия для маломобильных групп населения (АР-11,12)									
226	Е11-271301-0301 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия напольные. Нанесение разметки вручную	м разметки	21,1	147,35	1,87	3109	40	631	2637	6206
		НР - 108%; СП - 8%			115,54	0,18	2438	4		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	0,63	979,95	6,18	617	4	189	399	1097
		НР - 94%; СП - 8%			672,67	1,01	424	1		81	
228	С124-060101-0107 2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018	м2	0,6426	11265,00	--	7239	--	7239	--	7818
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
		Поручни для МГН (АР-12)									

229	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	6,2	12861,34	81,08	79740	503	75869	4224	90681
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			543,24	34,15	3368	212		6717	
230	С121-060208-0701 2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	6,2	9970,00	--	61814	--	61814	--	66759
		СП - 8%			--	--	--	--		4945	
231	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01158	764602,52	7187,72	8854	83	8051	869	10500
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			62171,20	1391,53	720	16		778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6144052				
		РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка (АР2,АС-15)									
		Утепление наружных стен (АС-15)									
232	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	260	288,41	6,54	74987	1700	--	59159	144878
		НР - 80%; СП - 8%			281,87	2,55	73286	663		10732	
233	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1615	221796,00	--	35820	--	35820	--	38686
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
234	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен вермикулитом толщиной 50мм**	м2	260	1568,83	35,26	407896	9167	20793	305800	770791
		НР - 80%; СП - 8%			1453,60	16,59	377936	4313		57096	
235	С121-110501-0102 2111-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм**	м3	13	26047,00	--	338611	--	338611	--	365700
		СП - 8%			--	--	--	--		27089	
236	С121-050308-0109 2105-0308-0109 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 15 мм ГОСТ 5336-80**	м2	280,8	1292,00	--	362794	--	362794	--	391817
		СП - 8%			--	--	--	--		29023	
		Отделка фасада (АР-2)									
237	Е11-150212-0401 1115-0212-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности**	м2 отделываемой поверхности	270	1216,92	126,49	328568	34152	172840	109745	473378
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			450,28	57,80	121576	15606		35065	

238	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	86,1	558,45	0,79	48083	68	10792	29778	84090
		НР - 80%; СП - 8%			432,32	--	37223	--		6229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности с учетом откосов	м2 окрашиваемой поверхности	287,22	364,18	0,58	104600	167	59997	35611	151428
		НР - 80%; СП - 8%			154,71	0,27	44436	78		11217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /Облицовка цоколя керамогранитом/.	м2 поверхности облицовки	38,9	6660,14	31,89	259079	1240	120355	110460	399102
		НР - 80%; СП - 8%			3534,30	15,17	137484	590		29563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство покрытия крылец	м2 покрытия	29	4495,79	133,37	130378	3868	95298	30993	174281
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	31212	1759		12910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Карниз. Устройство с облицовкой металлосайдингом с лесов	м2 поверхности облицовки	53	2399,33	8,84	127164	469	56327	56364	198210
		НР - 80%; СП - 8%			1327,70	1,64	70368	87		14682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	58,3	1344,00	--	78355	--	78355	--	84623
		СП - 8%			--	--	--	--		6268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3276985				

РАЗДЕЛ 13. Крыльца и пандусы (АС-29)

Крыльцо Кр-1, пандус ПНм-1 (АС-29)

244	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка вручную грунта под крыльца и вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,329	877,72	--	8188	--	--	5896	15210
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	8188	--		1127	
245	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Крыльцо с пандусом из бетона В12,5. Устройство	м3	4,75	23674,77	1010,05	112455	4798	86865	20510	143602
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	20792	1746		10637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06435	15334,38	1406,22	987	90	3	849	1983

		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			13896,80	606,02	894	39		147	
247	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,06435	308407,00	--	19846	--	19846	--	21434
		СП - 8%			--	--	--	--		1588	
248	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1**	т	0,007092	902007,64	1328,64	6397	9	4644	1591	8627
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			245916,00	573,21	1744	4		639	
249	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	12,1	12861,34	81,08	155622	981	148068	8244	176975
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			543,24	34,15	6573	413		13109	
250	С121-060208-0701 2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	12,1	9970,00	--	120637	--	120637	--	130288
		СП - 8%			--	--	--	--		9651	
		Крыльцо Кр-2 (АС-31)									
251	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Подсыпка вручную грунта под крыльца и вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,35	877,72	--	1185	--	--	853	2201
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	1185	--		163	
252	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /бетон В 12,5/. Устройство**	м3	2,78	23674,77	1010,05	65816	2808	50839	12004	84045
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4377,34	367,58	12169	1022		6226	
253	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,04485	15334,38	1406,22	688	63	2	592	1382
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			13896,80	606,02	623	27		102	
254	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04485	308407,00	--	13832	--	13832	--	14939
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
255	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	7,2	12861,34	81,08	92602	584	88107	4906	105308
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			543,24	34,15	3911	246		7801	
256	С121-060208-0701 2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	7,2	9970,00	--	71784	--	71784	--	77527

		СП - 8%			--	--	--	--		5743	
		Пандус ПНм-2 (АС-32)									
257	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Подсыпка вручную грунта под крыльца и вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,607	877,72	--	3166	--	--	2279	5881
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	3166	--		436	
258	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /бетон В12,5/. Устройство**	м3	2,7	23674,77	1010,05	63922	2727	49376	11658	81627
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	11819	992		6046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,04875	15334,38	1406,22	748	69	2	643	1503
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	677	30		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04875	308407,00	--	15035	--	15035	--	16238
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
261	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство покрытия крылец**	м2 покрытия	7,57	4495,79	133,37	34033	1009	24877	8090	45493
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	8147	459		3370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	8,5	12861,34	81,08	109321	689	104014	5791	124321
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	4618	290		9209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	С121-060208-0701 2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	8,5	9970,00	--	84745	--	84745	--	91525
		СП - 8%			--	--	--	--		6780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1150110				
		РАЗДЕЛ 14. Навес /АС-24/									
264	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим.	**Пояса без опалубки./Опорные подушки ОП2/. Устройство**	м3	0,052	26792,11	4148,13	1393	215	915	279	1806
		НР - 91%; СП - 8%			5063,00	835,03	263	43		134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0014976	308407,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	

266	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Пояса без опалубки./Обетонирование узла ОП2 бетоном В12,5/. Устройство	м3	0,036	26437,88	4148,13	952	149	621	193	1237
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5063,00	835,03	182	30		92	
267	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,028368	902007,64	1328,64	25588	37	18575	6363	34507
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			245916,00	573,21	6976	16		2556	
268	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1881858	25580,57	11550,21	4814	2173	417	1958	7314
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11818,40	3259,61	2224	613		542	
269	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,178125	497904,00	--	88689	--	88689	--	95784
		СП - 8%			--	--	--	--		7095	
270	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0100608	497846,00	--	5009	--	5009	--	5410
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
271	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,20903	31165,09	10299,41	6514	2153	895	2825	10087
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			16581,60	3007,31	3466	629		747	
272	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,20903	497904,00	--	104077	--	104077	--	112403
		СП - 8%			--	--	--	--		8326	
273	Тех.часть СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018 т.6.п.2	Доплата за применение стали марки С245	т	0,3972158	5772,00	--	2293	--	2293	--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
274	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. /Мауэрлаты/ Установка	м3 древесины в конструкции	0,095	96107,99	1428,29	9130	136	6739	2080	12106
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			23735,40	586,72	2255	56		897	
275	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,095	8850,03	58,03	841	5	751	79	994

		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			899,34	25,86	85	2		74	
276	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00111	633858,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
277	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,1359634	159,22	3,44	1455	31	941	337	1935
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,90	0,54	483	5		143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				287318				
		РАЗДЕЛ 15. Козырьки (АС-25)									
		Опорные подушки ОП1 для крепления козырьков (АС-9)									
278	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Пояса без опалубки./Опорные подушки ОП1/. Устройство	м3	0,18	26792,11	4148,13	4823	746	3166	966	6252
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5063,00	835,03	911	150		463	
279	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	902007,64	1328,64	8659	13	6285	2153	11677
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			245916,00	573,21	2361	6		865	
		Козырек К-1 (АС-25)									
280	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,160986	90525,45	21629,51	14573	3482	394	8033	24415
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			66444,00	5875,46	10697	946		1809	
281	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,160986	497904,00	--	80156	--	80156	--	86568
		СП - 8%			--	--	--	--		6412	
282	Тех.часть СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018 т.6.п.2	Доплата за применение стали марки С245	т	0,160986	5772,00	--	929	--	929	--	1003
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
283	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,702678	159,22	3,44	590	13	381	137	785
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,90	0,54	196	2		58	

284	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,7	1975,67	100,83	7310	373	623	5904	14271
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1706,44	28,02	6314	104		1057	
285	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,0922	3090,00	--	12645	--	12645	--	13657
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
286	С121-100102-0113 2110-0102-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /плака конька LH3/	м	1,4	1308,00	--	1831	--	1831	--	1977
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		Козырек К-2(АС-26)									
287	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,160986	90525,45	21629,51	14573	3482	394	8033	24415
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			66444,00	5875,46	10697	946		1809	
288	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,160986	497904,00	--	80156	--	80156	--	86568
		СП - 8%			--	--	--	--		6412	
289	Тех.часть СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018 т.6.п.2	Доплата за применение стали марки С245	т	0,160986	5772,00	--	929	--	929	--	1003
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
290	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,702678	159,22	3,44	590	13	381	137	785
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,90	0,54	196	2		58	
291	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,1	1975,67	100,83	6125	313	522	4947	11957
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1706,44	28,02	5290	87		886	
292	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,4286	3090,00	--	10594	--	10594	--	11442
		СП - 8%			--	--	--	--		848	
293	С121-100102-0113 2110-0102-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /плака конька LH3/	м	1,4	1308,00	--	1831	--	1831	--	1977
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		Козырек К-3 (АС-27)									

294	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парныхуголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,16576	90525,45	21629,51	15005	3585	406	8271	25139
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	11014	974		1862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16576	497904,00	--	82533	--	82533	--	89136
		СП - 8%			--	--	--	--		6603	
296	Тех.часть СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018 т.6.п.2	Доплата за применение стали марки С245	т	0,16576	5772,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
297	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,81248	159,22	3,44	607	13	392	141	807
		НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	202	2		60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,9	1975,67	100,83	7705	393	657	6223	15043
		НР - 92%; СП - 8%			1706,44	28,02	6655	109		1114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,3134	3090,00	--	13328	--	13328	--	14394
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
300	С121-100102-0113 2110-0102-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /плака конька LH3/	м	1,4	1308,00	--	1831	--	1831	--	1977
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				446282				
		РАЗДЕЛ 16. Крепление дымовой трубы (АС7)									
		Узел "2"									
301	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./Узел "2"/ Установка	т стальных элементов	0,0103946	764602,52	7187,72	7948	74	7228	780	9426
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	646	14		698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006659	633858,00	--	422	--	422	--	456
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		Узел"3"									

303	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0144312	902007,64	1328,64	13017	19	9449	3237	17554
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	3549	8		1300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	14,4312	537,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
305	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	2	2931,12	--	5862	--	--	5745	12536
		НР - 98%; СП - 8%			2931,12	--	5862	--		929	
306	С121-130406-0104 2113-0406-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83 - ШАП 01**	т	0,000048	2236384,00	--	107	--	107	--	116
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
307	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,09	16452,00	--	1481	--	1481	--	1599
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
		База под дымовую трубу (АС-8)									
308	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0010656	228894,00	--	244	--	244	--	264
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				50321				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20935143**

Локальная смета 2-1-8 Внутреннее газоснабжение

1	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовныхтруб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	3245,76	39,73	19475	238	14668	4564	25962
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	4569	88		1923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,5	329,00	--	1152	--	1152	--	1244
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
3	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,5	635,00	--	1588	--	1588	--	1715
		СП - 8%			--	--	--	--		127	

4	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	6	561,89	--	3371	--	80	3225	7124
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,45	--	3291	--		528	
5	С123-040905-1809 2304-0905-1809 РСНБ РК 2015	Кран пробковый конусный натяжной 11б12бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод - ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	882,00	--	1764	--	1764	--	1905
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
6	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка УКГ1-01 (Серия 5.905-18.05)	т стальных элементов	0,000148	77677,52	7187,72	11	1	1	11	24
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	9	--		2	
7	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,148	537,00	--	79	--	79	--	85
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ ЗДАНИЯ УГ8.00-01(Серия 5.905-25.05)									
8	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65(76х3,5) мм. Прокладка	м трубопровода	0,38	3438,46	47,67	1307	19	945	343	1782
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			903,31	17,22	343	7		132	
9	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2989,53	--	2990	--	754	2191	5595
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2235,60	--	2236	--		414	
10	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /Футляра диам.277х6,0м/	м трубопровода	0,5	15762,31	235,98	7881	118	6445	1320	9937
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2635,38	58,81	1318	29		736	
11	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,55	908,31	1,05	500	--	74	341	908
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			773,91	0,52	426	--		67	
12	Е11-161201-0103 1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	7472,91	--	7473	--	3735	3664	12028
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3738,42	--	3738	--		891	

13	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1513,61	--	1514	--	68	1085	2806
		НР - 75%; СП - 8%			1446,12	--	1446	--		208	
14	Прайс-лист	Электромагнитный отсечной диам.25мм EVG 1020	шт	1	4553,57	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
15	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сигнализатор горючих газов. Монтаж оборудования	шт.	1	15298,87	1,95	15299	2	150	9240	26502
		НР - 61%; СП - 8%			15147,00	--	15147	--		1963	
16	Прайс-лист	Сигнализатор загазованности EGD01	шт	1	5919,64	--	5920	--	5920	--	6394
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								108929

Локальная смета 4-1 Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 5. Сети наружного освещения территории

135	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	24	619,03	17,79	14857	427	9403	3698	20040
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	5027	110		1484	
136	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	613,88	24,29	4911	195	3250	1097	6489
		НР - 72%; СП - 8%			183,26	7,22	1466	58		481	
137	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26143,99	6500,00	26144	6500	2081	14535	43934
		НР - 72%; СП - 8%			17563,00	2624,80	17563	2625		3254	
138	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект"	Ящик управления освещением ЯУО-9602	шт	1	54602,82	--	54603	--		--	54603
					--	--	--	--	54603	--	
139	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	204198,82	--	1225	--	58	887	2281
		НР - 76%; СП - 8%			194425,00	--	1167	--		169	
140	С123-011201-1102 2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	6	1667,00	--	10002	--	10002	--	10802
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
141	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Джутовый шнур общего назначения	кг	8	575,00	--	4600	--	4600	--	4968
		СП - 8%			--	--	--	--		368	

142	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	6	329,58	149,20	1977	895	271	786	2984
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	811	280		221	
143	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	253	352,61	157,81	89210	39926	11686	36035	135265
		НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	37598	12450		10020	
144	С123-060131-1003 2306-0131-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	173290,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
145	С123-060131-0805 2306-0131-0805 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,256	135808,00	--	34767	--	34767	--	37548
		СП - 8%			--	--	--	--		2781	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				54603				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				319474				

РАЗДЕЛ 6. Опора наружного освещения -10 шт.

146	Е11-330101-0302 1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	10	4728,75	3526,36	47288	35264	--	23824	76801
		НР - 80%; СП - 8%			1202,39	1775,60	12024	17756		5689	
147	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство из бетона кл.В15	м3	2	18839,10	28,20	37678	56	34274	2678	43585
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1673,88	--	3348	--		3229	
148	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗФ.2-00.000	т	0,080275	728127,64	1328,64	58450	107	52560	5304	68854
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			72036,00	573,21	5783	46		5100	
149	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Опоры наружного освещения высотой 5 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,562	25580,57	11550,21	14376	6491	1243	5847	21841
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11818,40	3259,61	6642	1832		1618	
150	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,562	553075,00	--	310828	--	310828	--	335694

		СП - 8%			--	--	--	--		24866	
151	Ц13-080305-0502 1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	шт.	10	5336,08	1650,26	53361	16503	2039	33369	93669
		НР - 72%; СП - 8%			3481,92	1152,70	34819	11527		6938	
152	С123-070103-1307 2307-0103-1307 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный типа ES-Street-120S, мощность 120 Вт, IP67**	шт.	10	44435,00	--	444350	--	444350	--	479898
		СП - 8%			--	--	--	--		35548	
153	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10	1159,20	4,64	11592	46	236	6899	19970
		НР - 61%; СП - 8%			1131,00	--	11310	--		1479	
154	С123-080306-0107 2308-0306-0107 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробка, тип У994**	шт.	10	477,00	--	4770	--	4770	--	5152
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
155	Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Предохранитель. Монтаж оборудования**	шт.	10	2192,87	201,52	21929	2015	6404	10281	34787
		НР - 72%; СП - 8%			1351,00	76,93	13510	769		2577	
156	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015 прим.	**Предохранители резьбовые Е27,220В, 6А**	шт.	10	1237,00	--	12370	--	12370	--	13360
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
157	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	70	99,31	1,62	6952	113	1341	3992	11819
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	5498	46		875	
158	С123-060131-0203 2306-0131-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,07	61641,00	--	4315	--	4315	--	4660
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1210089				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1529563**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						54603		

Локальная смета 7-2 Покрытие

1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	132,906	1193,57	1042,08	158633	138499	977	54177	229835
		НР - 108%; СП - 8%			144,14	233,30	19157	31007		17025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

2	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	146,1966	3984,00	--	582447	--	582447	--	629043
		СП - 8%			--	--	--	--		46596	
3	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15(18) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	м2 основания	886,04	718,43	248,84	636558	220482	385729	102544	798230
		НР - 108%; СП - 8%			34,25	72,91	30347	64601		59128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	886,04	109,19	29,66	96747	26280	70467	8526	113695
		НР - 108%; СП - 8%			--	8,91	--	7895		8422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4385898	126544,59	1804,38	55501	792	54709	444	60420
		НР - 108%; СП - 8%			--	936,70	--	411		4476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. ТОЛЩ.6 СМ Устройство	м2 покрытия	886,04	1374,43	126,00	1217800	111641	1065942	73138	1394213
		НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,04	40217	27503		103275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	886,04	598,27	0,08	530091	71	529595	459	572994
		НР - 108%; СП - 8%			0,48	--	425	--		42444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4385898	126544,59	1804,38	55501	792	54709	444	60420
		НР - 108%; СП - 8%			--	936,70	--	411		4476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	627,449	1473,72	126,23	924684	79203	817001	51860	1054667
		НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	28480	19539		78124	
12	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,478	1193,57	1042,08	17281	15088	106	5902	25037
		НР - 108%; СП - 8%			144,14	233,30	2087	3378		1855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

13	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,9258	3984,00	--	63448	--	63448	--	68524
		СП - 8%			--	--	--	--		5076	
14	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	144,78	435,60	38,13	63066	5520	288	64279	137533
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			395,48	15,61	57258	2260		10188	
15	С121-040509-0105 2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	144,78	1796,00	--	260025	--	260025	--	280827
		СП - 8%			--	--	--	--		20802	
16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий /Бр 100.20.8/	м	98,53	1438,95	31,65	141780	3119	62253	83831	243659
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			775,48	12,31	76408	1213		18049	
17	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3	1,57648	41347,00	--	65183	--	65183	--	70398
		СП - 8%			--	--	--	--		5215	
		Отмостка дет.89 S=103,09 м2									
18	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15,4635	19892,34	8,16	307605	126	248732	55222	391853
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3799,08	--	58747	--		29026	
19	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	103,09	1145,79	2,92	118119	301	98728	20735	149963
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			185,18	1,06	19090	109		11108	
		Покрытие из тактильной плитки									
20	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	5,67	526,14	145,61	2983	826	1899	524	3788
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,43	40,14	258	228		281	
21	Е11-270102-0201 1127-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см(5 см) из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером	м2 основания или покрытия	5,67	181,76	42,82	1031	243	655	202	1332
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			23,52	9,50	133	54		99	

22	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,08505	21716,00	--	1847	--	1847	--	1995
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
23	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,19845	3984,00	--	791	--	791	--	854
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
24	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного основания из бетона кл.В15	м3	0,567	19718,16	1200,47	11180	681	9877	708	12839
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1097,07	275,06	622	156		951	
25	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	5,67	435,60	38,13	2470	217	11	2517	5386
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			395,48	15,61	2242	89		399	
26	С124-060101-0101 2406-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	5,67	7705,00	--	43687	--	43687	--	47182
		СП - 8%			--	--	--	--		3495	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6354687

Локальная смета 7-6 Ирригация

1	Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	1,32	11461,80	4098,73	15130	5410	424	10274	27436
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7042,42	1510,66	9296	1994		2032	
2	С121-040602-0106 2104-0602-0106 РСНБ РК 2015	Лотки железобетонные оросительных систем, укладываемые на грунт, высотой 400 мм ГОСТ 21509-76	м	12	3715,00	--	44580	--	44580	--	48146
		СП - 8%			--	--	--	--		3566	
		Плиты перекрытия для лотков									
3	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство из ПГС	м3 подушки	2,16	3695,98	202,76	7983	438	3195	3827	12755
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2013,72	95,38	4350	206		945	
4	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,44	68407,69	7451,92	98507	10730	34792	51768	162298
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			36795,20	2710,66	52985	3903		12022	
5	Е11-370401-0212 1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,6	7294,30	2822,28	11671	4515	1069	7071	20241
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3804,64	1051,50	6087	1682		1499	

6	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /П9д-15б/	м3	1,6	48754,00	--	78006	--	78006	--	84247
		СП - 8%			--	--	--	--		6241	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**355123**

Локальная смета 7-7-2 Уборная на 2 очка Электроосвещение

1	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	1	2701,85	27,25	2702	27	1344	958	3953
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	1331	--		293	
2	Прайс-лист ТОО "1000 Вольт" стр.28	Автоматический выключатель АП50-2МТ	шт	1	2185,71	--	2186	--	2186	--	2361
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
3	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	560,59	3,88	2242	16	273	1411	3945
		НР - 72%; СП - 8%			488,28	1,64	1953	7		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С123-070101-0332 2307-0101-0332 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-010.1 ГОСТ 17677-82	шт.	4	727,00	--	2908	--	2908	--	3141
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
5	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт	шт.	4	1324,00	--	5296	--	5296	--	5720
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
6	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	195,68	0,19	391	--	2	280	725
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	389	--		54	
7	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303,00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
8	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	27	373,07	2,61	10073	71	1193	6348	17734
		НР - 72%; СП - 8%			326,27	0,25	8809	7		1314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

9	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3	106,83	1,26	320	4	35	203	564
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			93,79	0,02	281	--		42	
10	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	177812,00	--	5334	--	5334	--	5761
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
11	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 197 УХЛ3	шт.	4	42,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
12	Е11-210101-0102 1121-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 40 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	484,93	5,61	1455	17	249	861	2501
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			396,26	2,27	1189	7		185	
13	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	593,00	--	1779	--	1779	--	1921
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								49161

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				29 332 607				
в том числе оборудование	Тенге				54 603				
в том числе СМР	Тенге				29 278 004				
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	2,9%			849 062				
Итого с временными	Тенге				30 127 066				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге	0,7%			210 889				
Итого в базовых ценах 2020г. СМР	Тенге				30 337 955				
Итого в базовых ценах 2020г. оборудование	Тенге				54 603				
Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование	Тенге				30 392 558				
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				606 759				
Итого с непредвиденными работами и затратами					30 999 317				
Итого в текущих ценах 2021г. К=1,050036	Тенге	1,0500360			32 550 399				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				32 550 399				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге	0,95			30 922 880				
НДС	Тенге	12%			3 710 746				
Стоимость строительства с НДС	Тенге				34 633 625				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ar Kua Group"

_____ Абишев Б.Ш.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Алмат-Курылыс"

_____ Абишева Д.А.