Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика
(застройщика)

Форма№3

Заказчик : ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района"

Исполнитель : ТОО "Атакент TTS"

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания КГУ Кузнецкая СОШ**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		416	**10.11.2020**				

п/п		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц (за август) без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Всего по стройке**	**14 161 256,11**									
	Капитальный ремонт здания КГУ "Кузнецкая СОШ", расположенная по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Тогызкудык	**14 161 256,11**	**12 643 978,67**							**1 517 277**	**14 161 256,11**

Место печати (при наличии)
Заказчик _____ **Айкенова А.У.**
(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик _____ **Такеев Т.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора _____ **Канапьянов А.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора _____ **Отешова Ж.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района"
Подрядчик : ТОО "Атакент-TTS"

Наименование строительства и его адрес: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Тогызкудык, улица Школьная, строение 23

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2020 года

на Капитальный ремонт здания КГУ "Кузнецкая СОШ"

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 1. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц13-080304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	5068,18	1524,87	5068	1525	1764	2	2
		шт.		3470	651,32	3470	651	42,8	0,36	0
2	С123-070201-0309	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	13467	0	13467	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
3	Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	9	1744,97	0	15705	0	6683	1	9
		шт.		1735	0	15615	0	42,8	0	0
4	С123-070204-0647	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	3	2039	0	6117	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
5	С123-070204-0643	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	3	1632	0	-4896	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
6	С123-070204-0645	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	2	1622	0	-3244	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
7	С123-070204-0613	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	2	563		1126				
		шт.								
8	С123-070204-0646	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	3	1687		5061				
		шт.								
9	С Накладная	**Компенсатор реактивной мощности, U-380В, Рн-2,5 кВар УКРМ 0,4-10-2,5-3**	1	97831,25	0	97831	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		0	0	0	0		0	0
10	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	1635,39	98,66	1635	99	663	0,87	1
		шт.		1509,45	40,56	1509	41	42,8	0,02	0
11	С123-070501-0202	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	1	10137	0	10137	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
12	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	5	515,13	196,25	2576	981	683	0,15	1
		м кабеля		250,5	68,58	1253	343	42,8	0,05	0
13	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,005	132561	0	663	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
14	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	5068,18	1524,87	5068	1525	1764	2	2
		шт.		3470	651,32	3470	651	42,8	0,36	0
15	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2165	0	2165	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
16	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	13	1744,97	0	22685	0	9654	1	13
		шт.		1735	0	22555	0	42,8	0	0
17	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1632	0	-1632	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
18	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	519	0	-1038	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
19	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1632	0	-3264	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
20	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	12	519		6228				
		шт.								
21	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	1	6989	0	6989	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
22	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	7798,36	120,33	7798	120	2059	3	3
		шт.		4770	40,56	4770	41	42,8	0,02	0
23	С123-070213-0202 прим	Пускатель электромагнитный 220В, Iм.э.=2А, IP20, ПМ12-010220 УХЛ4	1	9100	0	9100	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
24	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	60	373,87	161,63	22432	9698	5772	0,1	6
		м кабеля		167	57,76	10020	3466	42,8	0,04	2
25	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	972	515,13	196,25	500710	190759	132741	0,15	146
		м кабеля		250,5	68,58	243486	66656	42,8	0,05	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	1100	344,14	133,61	378549	146967	100734	0,1	110
		м кабеля		167	46,96	183700	51659	42,8	0,03	35
27	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	1030516	0	-61831	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
28	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,018	713871	0	-12850	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
29	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	461858	0	-11546	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
30	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	296178	0	-5924	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
31	С123-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	241730	0	-12087	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
32	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7	177805	0	124464	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
33	С123-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,022	80259		1766				
		км								
34	С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,15	20087		23100				
		км								
35	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	72106		14421				
		км								
36	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	37	282,91	10,99	10468	407	3656	0,14	5
		м		226,38	4,46	8376	165	42,8	0	0
37	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	37	90	0	3330	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
38	Ц13-080206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	7	2317,5	0	16222	0	4845	1	7
		ввод		1617	0	11319	0	42,8	0	0
39	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	7	212	0	1484	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
40	Ц13-080206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	40	338,11	2,46	13524	98	5181	0,18	7
		м		302,52	0,14	12101	6	42,8	0	0
41	С123-061710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	40	296	0	11840	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
42	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	750	293,3	2,2	219972	1648	86063	0,16	122
		м		267,97	0,14	200978	105	42,8	0	0
43	С123-061710-0103	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	252	57		14364				
		м								
44	С123-061710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 20 мм	392	104		40768				
		м								
45	С123-061710-0109	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм	106	192		20352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
46	С123-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	4	73	0	292	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
47	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	520,04	3,95	1040	8	432	0,29	1
		шт.		503,15	1,62	1006	3	42,8	0	0
48	С123-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	330	0	660	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
49	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	4	4952,2	215,98	19809	864	2623	0,9	4
		шт.		1455,3	77,06	5821	308	42,8	0,04	0
50	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	15	700,48	26,81	10507	402	1511	0,14	2
		м		226,38	8,92	3396	134	42,8	0	0
		Итого по разделу: 1. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				1551182				
		Раздел: 2. ОСВЕЩЕНИЕ								
51	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	5068,18	1524,87	5068	1525	1764	2	2
		шт.		3470	651,32	3470	651	42,8	0,36	0
52	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3090	0	3090	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
53	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	5	1744,97	0	8725	0	3713	1	5
		шт.		1735	0	8675	0	42,8	0	0
54	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1632	0	4896	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
55	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	519	0	-4152	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
56	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3597	0	7194	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
57	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	5068,18	1524,87	5068	1525	1764	2	2
		шт.		3470	651,32	3470	651	42,8	0,36	0
58	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3090	0	3090	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
59	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	2	1744,97	0	3490	0	1485	1	2
		шт.		1735	0	3470	0	42,8	0	0
60	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1632	0	-1632	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
61	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	519	0	-2595	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		0	0	0	0		0	0
62	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3597	0	7194	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
63	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	216	2345,5	908,93	506627	196329	180196	0,75	162
		шт.		1301,25	647,91	281070	139949	42,8	0,45	97
64	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	2	1645,48	152,23	3291	304	1257	0,82	2
		шт.		1422,7	45,43	2845	91	42,8	0,02	0
65	С123-070106-0894 прим	Светильник светодиодный, 30Вт, IP40 OPTIMA PRS ECO LED 12OO	61	10220	0	623420	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
66	С123-070106-0893 прим	Светильник светодиодный, 18Вт, IP40 OPTIMA PRS ECO LED 12OO	32	14575	0	466400	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
67	С123-070106-0893 прим	Светильник светодиодный, с блоком аварийного питания, 18Вт, IP40 OPTIMA PRS ECO LED 12OO	9	14575	0	131175	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
68	С123-070106-0893 прим	Светильник светодиодный, 24Вт, IP40 OPTIMA SPORTECO LED I2OO	11	14575	0	160325	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
69	С123-070106-0893 прим	Светильник светодиодный, с блоком аварийного питания, 24Вт, IP40 OPTIMA SPORT ECO LED I2OO	24	14575	0	349800	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
70	С123-070106-0428 прим	Светильник светодиодный, 24Вт,IP65 CD LED 27 4000K	22	45539	0	1001858	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
71	С123-070106-1601 прим	Светильник светодиодный, 19Вт,IP65 CD LED 18 4000K	23	12200	0	280600	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
72	С123-070106-1601 прим	Светильник светодиодный, с блоком аварийного питания, 19Вт,IP65 CD LED 18 4000K	4	12200	0	48800	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
73	С123-070106-0429 прим	Светильник светодиодный настенный, 35Вт,IP66 KAMPILED 30 black 4000K	30	18413,92	0	552418	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
74	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	2	632	0	1264	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
75	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	13	520,04	3,95	6761	51	2809	0,29	4
		шт.		503,15	1,62	6541	21	42,8	0	0
76	С123-070218-1604	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	13	296	0	3848	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
77	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	27	520,04	3,95	14041	107	5833	0,29	8
		шт.		503,15	1,62	13585	44	42,8	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С123-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	27	330	0	8910	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
79	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	70	617,01	3,95	43191	276	17722	0,34	24
		шт.		589,9	1,62	41293	114	42,8	0	0
80	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	70	393	0	27510	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
81	С123-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	11	73	0	803	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
82	С123-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	85	73	0	6205	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
83	С123-061710-2649 прим	Шинка PE YNN10-08-100	1	321	0	321	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
84	Ц13-080206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	30	338,11	2,46	10143	74	3886	0,18	6
		м		302,52	0,14	9075	4	42,8	0	0
85	С123-061710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	30	296	0	8880	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
86	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	578	293,3	2,2	169525	1270	66326	0,16	94
		м		267,97	0,14	154887	81	42,8	0	0
87	С123-061710-0103	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	336	57		19152				
		м								
88	С123-061710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 20 мм	218	104		22672				
		м								
89	С123-061710-0109	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм	24	192		4608				
		м								
90	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	5	282,91	10,99	1415	55	494	0,14	1
		м		226,38	4,46	1132	22	42,8	0	0
91	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	5	71	0	355	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
92	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	10	427,26	16,33	4273	163	1196	0,17	2
		м		274,89	4,46	2749	45	42,8	0	0
93	Ц13-080304-0304 #Р. 13-10 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	3	2497,44	762,44	7492	2287	2646	1	3
		шт.		1735	325,66	5205	977	42,8	0,36	1
94	Е12-170101-0706	Электросчетчики. Демонтаж	1	361,29	1,72	361	2	213	0,26	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		359,57	0,98	360	1	59,1	0	0
95	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	50	74,68	0,74	3734	37	2197	0,06	3
		шт.		73,94	0,42	3697	21	59,1	0	0
96	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	570	113,03	0,25	64429	140	38042	0,1	55
		м		112,79	0,14	64289	80	59,1	0	0
97	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	65	68,33	0	4441	0	2625	0,06	4
		шт.		68,33	0	4441	0	59,1	0	0
		Итого по разделу: 2. ОСВЕЩЕНИЕ				4598484				
		Раздел: 3. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
98	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	5068,18	1524,87	5068	1525	1764	2	2
		шт.		3470	651,32	3470	651	42,8	0,36	0
99	С123-070201-0309	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	13469		13469				
		шт.								
100	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	3	1744,97	0	5235	0	2228	1	3
		шт.		1735	0	5205	0	42,8	0	0
101	С123-070204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2039		2039				
		шт.								
102	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1632		-4896				
		шт.								
103	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1622		1622				
		шт.								
104	С Накладная	Компенсатор реактивной мощности, U-380В, Рн-2,5 кВар УКРМ 0,4-10-2,5-3	1	97831,25	0	97831	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
105	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	1635,39	98,66	1635	99	663	0,87	1
		шт.		1509,45	40,56	1509	41	42,8	0,02	0
106	С123-070501-0202	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	1	10137		10137				
		шт.								
107	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	5	515,13	196,25	2576	981	683	0,15	1
		м кабеля		250,5	68,58	1253	343	42,8	0,05	0
108	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,005	132568		663				
		км								
109	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	5068,18	1524,87	5068	1525	1764	2	2
		шт.		3470	651,32	3470	651	42,8	0,36	0
110	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2165		2165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
111	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	24	1744,97	0	41879	0	17822	1	24
		шт.		1735	0	41640	0	42,8	0	0
112	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	519		1038				
		шт.								
113	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	1633		9798				
		шт.								
114	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1633		1633				
		шт.								
115	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	1	6611		6611				
		шт.								
116	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	15	519		7785				
		шт.								
117	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	40	515,13	196,25	20605	7850	5463	0,15	6
		м кабеля		250,5	68,58	10020	2743	42,8	0,05	2
118	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	500	344,14	133,61	172068	66803	45788	0,1	50
		м кабеля		167	46,96	83500	23481	42,8	0,03	16
119	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	1030516	0	103052	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
120	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	713871	0	-3569	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
121	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,035	461858	0	-16165	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
122	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5	0	0	0	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
123	Ц13-080206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	50	338,11	2,46	16905	123	6477	0,18	9
		м		302,52	0,14	15126	7	42,8	0	0
124	С123-061710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	50	280		14000				
		м								
125	С123-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	5	73		365				
		шт.								
126	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	4	520,04	3,95	2080	16	864	0,29	1
		шт.		503,15	1,62	2013	6	42,8	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С123-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	4	330		1320				
		шт.								
128	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	4	4952,2	215,98	19809	864	2623	0,9	4
		шт.		1455,3	77,06	5821	308	42,8	0,04	0
129	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	15	700,48	26,81	10507	402	1511	0,14	2
		м		226,38	8,92	3396	134	42,8	0	0
		Итого по разделу: 3. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				552334				
		Раздел: 4. ОСВЕЩЕНИЕ								
130	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	5068,18	1524,87	5068	1525	1764	2	2
		шт.		3470	651,32	3470	651	42,8	0,36	0
131	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3090		3090				
		шт.								
132	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	4	1744,97	0	6980	0	2970	1	4
		шт.		1735	0	6940	0	42,8	0	0
133	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1633		1633				
		шт.								
134	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	7	519		-3633				
		шт.								
135	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	3676		11028				
		шт.								
136	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	5068,18	1524,87	5068	1525	1764	2	2
		шт.		3470	651,32	3470	651	42,8	0,36	0
137	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3090		3090				
		шт.								
138	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	6	1744,97	0	10470	0	4455	1	6
		шт.		1735	0	10410	0	42,8	0	0
139	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1633		4899				
		шт.								
140	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	519		-2595				
		шт.								
141	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	3676		11028				
		шт.								
142	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	196	2345,5	908,93	459718	178150	163511	0,75	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1301,25	647,91	255045	126991	42,8	0,45	88
143	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	2	1645,48	152,23	3291	304	1257	0,82	2
		шт.		1422,7	45,43	2845	91	42,8	0,02	0
144	С123-070106-0894 прим	Светильник светодиодный, 30Вт OPTIMA PRS ECO LED 12OO	80	18735,3	0	1498824	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
145	С123-070106-0893 прим	Светильник светодиодный, 18Вт, IP40 OPTIMA PRS ECO LED 12OO	11	14575	0	160325	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
146	С123-070106-0893 прим	Светильник светодиодный, с блоком аварийного питания, 18Вт, IP40 OPTIMA PRS ECO LED 12OO	10	14575	0	145750	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
147	С123-070106-0893 прим	Светильник светодиодный, 24Вт, IP40 OPTIMA SPORTECO LED I2OO	23	14575	0	335225	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
148	С123-070106-0893 прим	Светильник светодиодный, с блоком аварийного питания, 24Вт, IP40 OPTIMA SPORT ECO LED I2OO	1	14575	0	14575	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
149	С123-070106-0428 прим	Светильник светодиодный, 24Вт,IP65 CD LED 27 4000K	16	58539	0	936624	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
150	С123-070106-1601 прим	Светильник светодиодный, 19Вт,IP65 CD LED 18 4000K	19	12200	0	231800	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
151	С123-070106-1601 прим	Светильник светодиодный, с блоком аварийного питания, 19Вт,IP65 CD LED 18 4000K	18	12200	0	219600	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
152	С123-070106-0429 прим	Светильник светодиодный настенный, 40Вт,IP66 4000K	14	56413,92	0	789795	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
153	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	2	632		1264				
		шт.								
154	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	15	520,04	3,95	7801	59	3241	0,29	4
		шт.		503,15	1,62	7547	24	42,8	0	0
155	С123-070218-1604	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	15	296	0	4440	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
156	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	53	520,04	3,95	27562	209	11450	0,29	15
		шт.		503,15	1,62	26667	86	42,8	0	0
157	С123-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	53	330	0	17490	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
158	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	70	617,01	3,95	43191	276	17722	0,34	24
		шт.		589,9	1,62	41293	114	42,8	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	25	393	0	9825	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
160	С123-070220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	45	929		41805				
		шт.								
161	С123-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	128	73		9344				
		шт.								
162	С123-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	97	73		7081				
		шт.								
163	С123-061710-2649 прим	Шинка PE YNN10-08-100	1	321	0	321	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
164	Ц13-080206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	50	338,11	2,46	16905	123	6477	0,18	9
		м		302,52	0,14	15126	7	42,8	0	0
165	С123-061710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	50	280		14000				
		м								
166	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	500	293,3	2,2	146648	1099	57376	0,16	81
		м		267,97	0,14	133985	70	42,8	0	0
167	С123-061710-0103	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	500	57		28500				
		м								
168	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	10	427,26	16,33	4273	163	1196	0,17	2
		м		274,89	4,46	2749	45	42,8	0	0
169	Ц13-080304-0304 #Р. 13-10 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	3	2497,44	762,44	7492	2287	2646	1	3
		шт.		1735	325,66	5205	977	42,8	0,36	1
170	Е12-170101-0706	Электросчетчики. Демонтаж	1	361,29	1,72	361	2	213	0,26	0
		шт.		359,57	0,98	360	1	59,1	0	0
171	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	70	74,68	0,74	5228	52	3076	0,06	4
		шт.		73,94	0,42	5176	29	59,1	0	0
172	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	450	113,03	0,25	50865	111	30033	0,1	43
		м		112,79	0,14	50755	63	59,1	0	0
173	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	50	68,33	0	3416	0	2019	0,06	3
		шт.		68,33	0	3416	0	59,1	0	0
		Итого по разделу: 4. ОСВЕЩЕНИЕ				5299465				
		ИТОГО:				12 001 463	825324			1275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						2 093 979	425146			293
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1 021 396				
		На общестроительные работы				78 419				
		Всего накладных расходов:				1 475 442				
		Итого с накладными				13 476 905				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13 476 905				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %			296 492	13 773 397				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			275 468	14 048 865				
		ИТОГО:				14 048 865				
		Ценовая скидка по Договору				1 404 886				
		Итого к оплате, по Акту выполненных работ, с учетом ценовой скидки				12 643 978,67				
		Сумма НДС 12%				1 517 277,44				
		ИТОГО:				14 161 256,11				

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района"
С.Ботакара,Казыбек Би
БИН 091040011509
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Айкенова А.У.

Технадзор:

ТОО "BS-INVEST Group"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
ПРОСПЕКТ АСТАНА, 1А
БИН/ИИН 990140000413
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ43826N0KZTD2A0U6SR
АО "АТФБанк"
Тел.: 87768559966
Руководитель _____ Отешова Ж.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Атакент-TTS"
г.Жезказган, ул.Сары-Арка, строение 4а
БИН 131 040 023 740
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ226017171000000653
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Такеев Т.С.

Авторский надзор:

ТОО "AVANGARD проект"
Карагандинская область, г.Жезказган,
Жездинская, 4
БИН/ИИН 070340014479
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ866017131000016672
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77018755100
директор _____ Соломина Наталья Николаевна

Гл. специалист отдела ГЗ: Абдрашитов Т.Н