Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"___" _____ 2023 года

Заказчик ***ГУ "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района" Аким Утемуратов Т.У., БИН 060140010962, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, Интернациональная, 7***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от « » 2023 года, ТОО «Энергохолдинг LTD» Заместитель директора Шакенов Насибулла Гизатович, Жетысуская область, Кербулакский район, село Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул. Жибек Жолы №71, БИН000440000132, тел. 87273776810***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***от « » 2023г. ТОО "КустанайСпецСтрой" Директора Садық А. Б.***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается***) от « » 2023 г ТОО «Топ Проект» Директор БЕКБУЛАТОВА Ш. К.***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительно-монтажные работы на «Установка наружного уличного освещения по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, улица С. Сейфуллина»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

РК, Актюбинская обл., Мугалжарский район, г. Кандыагаш

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: _____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ " Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" KZ91REA00334851 от 01.06.2023г

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «ТОП ПРОЕКТ» №АЭ-0513/21 (ПЗ, ПОС, ЭС, ПП, СД)***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ГУ "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района"от 21.12.2021

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2023года***;

окончание работ ***июль 2023 года***;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства,

месяц: ***1(один);***

фактически, месяц: ***1(один);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	1478	1478	1500	1500
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	м	819	819	819	819
Протяженность КЛ-10 кВ	м	0	0	100	100

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Точка подключения линии электроснабжения 10 кВ принята на ближайшей опоре линии 10 кВ. На опорах №1 и 1а производится переход ВЛ на на кабельную линию. Проектируемая трансформаторная подстанция КТПН-2х 100/10/0,4кВ устанавливается возле дороги. Разводка кабеля выполняется в траншее глубиной 0,7м, под дорогами 1,0 м от верха их покрытия. При пересечении кабеля с дорогами и подземными коммуникациями, кабель прокладывается в полиэтиленовые трубы D=100 мм. Освещение выполняется LED светильниками на восьмигранных металлических опорах горячего цинкования.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего ***34 187,0*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***27 560,0*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***1 615,0*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***18 459,0*** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***27 560,0*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***1 615,0*** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактически применено 96% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с внесенными изменениями в проекте

(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ ***" Установка наружного уличного освещения по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, улица С. Сейфуллина»"***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик ***ГУ "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района" Аким Утемуратов Т.У.,***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1)организация ***ТОО "КустанайСпецСтрой" Директор Садык А. Б***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) надзору ***Шадияров Нуржан Мусаулы KZ53VJE00056279 от 29.07.2020г.***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1)организация ***ТОО «Топ Проект» Директор БЕКБУЛАТОВА Ш. К.***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Энергохолдинг LTD» Заместитель директора Шакенов Насибулла Гизатович***.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,1
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	55
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	2
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	1500
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	55
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
	4) светильники с светодиодными лампами	шт	58
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШв 4х35 напряжением 0,4кВ	км	1500
	2) марки АВБбШв 4х10 напряжением 0,4кВ	км	
	2) марки АВБбШв 5х4 напряжением 0,4кВ	км	
	2) марки ААШв 3х120 напряжением 10кВ	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	4
13	Контуры заземления	шт	8
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Балтабаев Р. А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТОП ПРОЕКТ» Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан