Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4- 1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик : ТОО"АймарСтройсервис"
Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Сазда г.Актобе"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ апрель __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№3	07.03.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	13 158 876	11 748 996	11 748 996	11 748 996					1 409 880	13 158 876
в том числе за отчётный месяц:		11 748 996	11 748 996	11 748 996					1 409 880	13 158 876
Акт № 1		11 748 996	11 748 996	11 748 996					1 409 880	13 158 876

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "АймарСтройсервис" БИН 061040031107

Директор Жалгасбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

1120-вып

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "АймарСтройСервис" БИН 061040011107, Актюбинская обл., г.Актобе, Санкибай батыра, 82**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы на "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Сазда г.Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : Строительно-монтажные работы на "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Сазда г.Актобе"

(наименование)

Договор подряда №3 от 07.03.2022г.

Акт выполненных работ № 1

за апрель 2023 (месяц, год)

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			По лок.смете №2-1-2. Архитектурные решения (АР)									
		Раздел 1 Стены и перегородки (лист 4, 19-20)										
		1.1 Стены										
1	1	1108-0201-0107	Стены внутренние толщиной 250 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	32,87	33228,26	2977,45	1092213	97869	773775	229166	1427089
						6710,34	786,31	220569	25846	–	105710	
2	2	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т	0,18994	517592,46	2396,46	98312	455	83930	13091	120315
						73320	792,18	13926	150	–	8912	
3	3	1108-0201-0107	Стены внутренние толщиной 380 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	28,93	36024,3	2977,45	1042183	86138	761915	201697	1343390

						6710,34	786,31	194130	22748	–	99510	
4	**4**	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т	0,181	517592,46	2396,46	93684	434	79980	12475	114652
						73320	792,18	13271	143	–	8493	
5	**5**	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	138,6	36294,95	2977,45	5030480	412675	3637500	1013038	6526999
						7072,91	786,31	980305	108983	–	483481	
6	**6**	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т	0,86555	517592,46	2396,46	448002	2074	382466	59658	548273
						73320	792,18	63462	686	–	40613	
		Раздел 2 Арочная конструкция (лист 2)										
7	**15**	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами насухо НР=92 %	м2	1524,6	509,82	141,42	777272	215609	–	581952	1467962
						368,4	46,5	561663	70894	–	108738	
8	**17**	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2	3303,3	101,53	12,98	335384	42877	–	279409	663976
						88,55	3,39	292507	11198	–	49183	
9	**19**	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80 %	м2	219,66	533,76	3,46	117246	760	51664	52056	182846
						295,1	1,13	64822	248	–	13544	
			Итого									**12 395 502**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**185 933**				
			Итого с временными									**12 581 435**
			Зимние удорожания			**1,98 %**		**249 112**				
			Итого с зимними удорожаниями									**12 830 547**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**256 611**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 087 158**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05			**1,05**						**13 741 516**
			Коэффициент по договорной цене			**0,95**						**13 054 440**

			Итого по договору субподряда			**0,9**					**11 748 996**
			НДС			**12 %**		**1 409 880**			
			Итого с НДС								**13 158 876**

Подрядчик

ТОО "АймарСтройсервис" БИН 061040011107
(наименование организации, бизнес
идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Жалгасбаев Д.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хакимов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)