6

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-101140002835-20230711-17081193
1.1. Номер учетной системы 00000000007
2. Дата выписки 11.07.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 07.07.2023
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 101140002835
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
ТОО СК Almaty Tau
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г Алматы, Бостандыкский район, улица Тажибаевой, дом № 5
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 1231127
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Kbe 17
13. ИИК KZ348562203115370423
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160440006728
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Товарищество с ограниченной ответственностью "AST Partners"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
РК город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Абая, дом 130, н.п. 213
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 101140002835
25.2 Наименование ТОО СК Almaty Tau
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г Алматы, Бостандыкский район, улица Тажибаевой, дом № 5

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160440006728
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "AST Partners"
26.3 Адрес доставки РК город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Абая, дом 130, н.п. 213
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [✓] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер №2-25.05.22/AST/ABAY-4/CW
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 25.05.2022
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000005
32.2 дата 07.07.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Строительно монтажные работы				1	103 522 165,37	103 522 165,37	0	0	103 522 165,37	12%	12 422 659,85	115 944 825,22			1	
				Всего по счету				103 522 165,37			103 522 165,37		12 422 659,85	115 944 825,22				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
N06yYS72cfKcOBdylPuiibMIEj185xWLWMQ5w56kEpfr3U3rbJGHfcbwS21HoLvDosu6fKJxG0kcy6nfEPgoZQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Московкин Александр Александрович

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "AST Partners",РК город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Абая, дом 130, н.п. 213**	**160440006728**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО СК Almaty Tau,Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский райно, улица Тажибаевой, дом № 5**	**101140002835**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор генерального подряда №2-25.05.22/AST/ABAY-4/CW от 25.05.2022	

Номер документа	Дата составления
00000000006	**07.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы			тг	1	115 944 825,22	115 944 825,22	12 422 659,85
				Итого	1	x	115 944 825,22	12 422 659,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Москов / Московкин А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Тлешев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.07.2023

М.П.

Заказчик: **ТОО "AST Partners"**
Генподрядчик: **ТОО "СК Almaty Tau"**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство жилого комплекса со встроенным офисом и подземным паркингом, Бостандыкский район, южнее пр. Абая, западнее ул. Хусаинова в г.Алматы. IV очередь строительства"

С П Р А В К А №9
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 2-05.05.22/ AST/ABAY-4/ CW	25.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пятно 9 - жилое здание	1 495 310 131,20	42 182 196,79							5 061 863,61	47 244 060,40
Пятно 9.1 - подземный переход	26 152 331,81	16 264 743,99							1 951 769,28	18 216 513,27
Земляные работы	-								-	
Наружные и площадочные электрические сети	2 994 448,05	2 673 614,33							320 833,72	2 994 448,05
Наружные и площадочные сети водопровода	24 139 420,18	2 268 192,57							272 183,11	2 540 375,68
Наружные и площадочные сети канализации	8 531 387,76	5 292 449,33							635 093,92	5 927 543,25
Наружные и площадочные тепловые сети	4 858 346,72	1 883 572,21							226 028,67	2 109 600,88
Благоустройство	37 163 407,61	-							-	
Охрана объекта	4 587 520,00	-							-	
Обеспечение безопасности и охраны труда	27 338 857,76	24 409 694,43							2 929 163,33	27 338 857,76
Генподрядные услуги	133 458 659,44	8 547 701,73							1 025 724,21	9 573 425,93
ВСЕГО выполнено	**1 764 534 510,53**	**103 522 165,38**							**12 422 660**	**115 944 825,22**

Заказчик:
Директор ТОО "AST Partners"
Тлешев С.С. _____

Технический надзор:
Генеральный директор ТОО "ART Engineering"
Хамитов С.С. _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "СК Almaty Tau"
Московкин А.А. _____

Заказчик: **ТОО "AST Partners"**

Генподрядчик: **ТОО "СК Almaty Tau"**

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство жилого комплекса со встроенным офисом и подземным паркингом, Бостандыкский район, южнее пр. Абая, западнее ул. Хусаинова в г.Алматы, IV очередь строительства"

Пятно 9

Форма 2 В

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2023 г.

№	Наименование работ	Шифр	Ед. изм.	Договорная цена в тенге, с НДС	Факт выполнение на 07 июля 2023г.			
					с начала строительства		Отчетный месяц	
					Гот-ть конструкт %	Сумма в тенге, с НДС	Гот-ть конструкт %	Сумма в тенге, с НДС
	Общая стоимость СМР		**тг**	**1 935 757 284,88**	**100,00%**	**1 935 757 284,88**	**2,44%**	**47 244 060,40**
	Спецмонтажные работы		**тг**	**404 102 305,01**	**100,00%**	**404 102 305,01**	**0,00%**	**0,00**
1	Электрические сети	VC-21-1	тг	73 465 710,05	100,00%	73 465 710,05		
2	Слаботочные сети и АПС	VC-21-2,3	тг	36 064 688,00	100,00%	36 064 688,00		
3	Вентиляция	VC-21-4	тг	35 869 637,38	100,00%	35 869 637,38		
4	Отопление	VC-21-5	тг	95 571 196,41	100,00%	95 571 196,41		
5	Тепловой пункт (БТП)	VC-21-6	тг	19 000 000,00	100,00%	19 000 000,00		
6	Водопровод	VC-21-7	тг	54 799 473,55	100,00%	54 799 473,55		
7	Канализация	VC-21-8	тг	16 241 530,93	100,00%	16 241 530,93		
8	Лифтовое оборудование, подъемные механизмы	VC-18	тг	73 090 068,69	100,00%	73 090 068,69		
	Общестроительные работы		**тг**	**1 531 654 979,87**	**100,00%**	**1 531 654 979,87**	**3,08%**	**47 244 060,40**
1	Земляные работы	VC-5	тг					
2	Монолитные работы	VC-6	тг	402 791 504,85	100,00%	402 791 504,85		
3	Кладочные работы	VC-8	тг	164 429 074,14	100,00%	164 429 074,14		
4	Окна	VC-9	тг	38 172 806,48	100,00%	38 172 806,48		
	Двери	VC-10	тг	28 871 200,00	100,00%	28 871 200,00		
	Витражи	VC-11	тг	132 468 473,50	100,00%	132 468 473,50		
7	Устройство кровли	VC-13	тг	10 110 551,83	100,00%	10 110 551,83		
8	Внутренняя отделка (черновая)	VC-14	тг	143 308 377,32	100,00%	143 308 377,32	13,35%	19 136 444,13
9	Внутренняя отделка (чистовая)	VC-15	тг	114 116 091,37	100,00%	114 116 091,37	24,63%	28 107 616,27
10	Мебель и оборудование	VC-16	тг	3 182 920,00	100,00%	3 182 920,00		
11	Фасад	VC-17	тг	452 323 556,31	100,00%	452 323 556,31		
12	Конструкции из/для металлические (КМ)	VC-19	тг	39 733 504,08	100,00%	39 733 504,08		
13	Навигация, адресные домовые знаки, номерки	VC-20	тг	2 146 920,00	100,00%	2 146 920,00		

Заказчик:

Директор ТОО "AST Partners"

Тлешов

Технический надзор:

Генеральный директор ТОО "ART Engineering"

Хамитов С.С.

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "СК Almaty Tau"

Московкин А.А.

Заказчик: **ТОО "AST Partners"**

Генподрядчик: **ТОО "СК Almaty Tau"**

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство жилого комплекса со встроенным офисом и подземным паркингом, Бостандыкский район, южнее пр. Абая, западнее ул. Хусаинова в г.Алматы. IV очередь

Форма 2 В

Пятно 9.1

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2023 г.

№	Наименование работ	Шифр	Ед. изм.	Договорная цена в тенге, с НДС	Факт выполнение на 07 июля 2023г.			
					с начала строительства		Отчетный месяц	
					Гот-ть конструкт %	Сумма в тенге, с НДС	Гот-ть конструкт %	Сумма в тенге, с НДС
	Общая стоимость СМР		**тг**	**30 565 747**	**100,00%**	**30 565 747**	**59,60%**	**18 216 513**
	Спецмонтажные работы		**тг**	**3 362 152**		**0**		**0**
1	Электрические сети	VC-21-1	тг	1 060 328				
2	Слаботочные сети	VC-21-2	тг	1 133 888				
3	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)	VC-21-3	тг					
4	Вентиляция	VC-21-4	тг	1 167 937				
	Общестроительные работы		**тг**	**27 203 594**	**112,36%**	**30 565 747**	**66,96%**	**18 216 513**
1	Земляные работы	VC-5	м3	540 447	27,75%	150 000		
2	Монолитные работы	VC-6	м3	12 145 438	87,85%	10 669 661		
6	Внутренняя отделка (черновая)	VC-14	тг	660 116		5 464 954		5 464 954
7	Внутренняя отделка (чистовая)	VC-15	тг	2 788 726	512,10%	14 281 132	457,25%	12 751 559
8	Фасад	VC-17	м2	6 266 378				
9	Конструкции и изделия металлические (КМ)	VC-19	тг	1 268 872				
10	Навигация, таблички, почтовые ящики, номерки	VC-20	тг					

Заказчик:

Тлешев С.

Технадзор

Генеральный подрядчик:

Б. Токтаубаев

Заказчик: **ТОО "AST Partners"**

Генподрядчик: **ТОО "СК Almaty Tau"**

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство жилого комплекса со встроенным офисом и подземным паркингом, Бостандыкский район, южнее пр. Абая, западнее ул. Хусаинова в г.Алматы. IV очередь строительства"

Охрана объекта, БиОТ

Форма 2 В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2023г.

№	Наименование работ	Шифр	Ед. изм.	Договорная цена в тенге, с НДС	Факт выполнение на 07 июля 2023г.			
					с начала строительства		Отчетный месяц	
					Гот-ть конструкт %	Сумма в тенге, с НДС	Гот-ть конструкт %	Сумма в тенге, с НДС
	Общая стоимость услуг		**тг**	**37 555 377,76**	**100,00%**	**37 555 377,76**	**72,80%**	**27 338 857,76**
	Охрана объекта, в том числе:	**FC-1**	**тг**	**6 219 612,00**	**100,00%**	**6 219 612,00**	**0,00%**	**0,00**
1	Стационарный охранный пост		тг	3 316 572,00	100,00%	3 316 572,00		
2	Передвижной охранный пост		тг	2 903 040,00	100,00%	2 903 040,00		
	Обеспечение безопасности и охраны труда	**FC-2**	**тг**	**31 335 765,76**	**100,00%**	**31 335 765,76**	**87,24%**	**27 338 857,76**

Заказчик:
Директор ТОО "AST Partners"

Тлешев С.С. _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "СК Almaty Tau"

Московкин А.А. _____

Заказчик: **ТОО "AST Partners"**

Генподрядчик: **ТОО "СК Almaty Tau"**

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство жилого комплекса со встроенным офисом и подземным паркингом,
Бостандыкский район, южнее пр. Абая, западнее ул. Хусаинова в г.Алматы, IV очередь

Наружные сети

Форма 2 В

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2023г.

№	Наименование работ	Шифр	Ед. изм.	Договорная цена в тенге, с НДС	Факт выполнение на 07 июля 2023г.			
					с начала строительства		Отчетный месяц	
					Гот-ть конструкт %	Сумма в тенге, с НДС	Гот-ть конструкт %	Сумма в тенге, с НДС
	Общая стоимость СМР		**тг**	**52 363 179,14**	**100,00%**	**52 363 179,14**	**25,92%**	**13 571 967,86**
1	Наружные и площадочные электрические сети	VC-23-2	тг	11 553 138,17	100,00%	11 553 138,17	25,92%	2 994 448,05
2	Наружные и площадочные сети водопровода	VC-23-4	тг	21 236 025,16	113,67%	24 139 420,18	11,96%	2 540 375,68
3	Наружные и площадочные сети канализации	VC-23-5	тг	11 434 782,78	74,61%	8 531 387,76	51,84%	5 927 543,25
4	Наружные и площадочные тепловые сети	VC-23-6	тг	8 139 233,03	100,00%	8 139 233,03	25,92%	2 109 600,88

Заказчик:
Директор ТОО "AST Partners"

Тлешев С.С. _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "СК AlmatyTau"

Московкин А.А. _____

Технический надзор:
Генеральный директор ТОО "ART Engineering"

Хамитов С.С. _____