Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтэк), РК 060000 , г.Атырау ул.Элеваторная дом13

Наименование строительства и его адрес: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Объект: Подземный газопровод.Низкое давление.

Договор: №31052021/GT от 31/05/2021г

Экземпляр ТОО «Gastec» (Газтэк) Просим вернуть после подписания

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№31052021/GT	31.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного	23 674 292	6 762 995,54							811 559,46	7 574 555

Генподрядчик:

ТОО "Алия-Сервис"

Директор: Молгалиева В.Б.

Субподрядчик

ТОО "Gastec" (Газтэк)

Директор: Ихласов Б.И.

Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтэк), РК 060000 , г.Атырау ул.Элеваторная дом13

Экземпляр
ТОО «Gastec» (Газтэк)
Просим вернуть
после подписания

Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного

Объект: Подземный газопровод. Низкое давление.

Договор подряда (контракт) №31052021/GT от 31/05/2021г

А К Т выполненных работ №2

за август 2021 года

локальная смета №02-01-01 Подземный газопровод. Низкое давление.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№/№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
			Снятие и сохранение ППС									
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	3742,43	22,97	22,97	85956	85956	--	23253	117945
						--	8,63	--	32295		8737	
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/	м3 грунта	3742,43	19,88	19,88	74391	74391	--	20124	102076
						--	7,47	--	27950		7561	
3	2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/	м3 грунта	3742,43	22,97	22,97	85956	85956	--	23253	117945
						--	8,63	--	32295		8737	
4	4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	3742,43	19,88	19,88	74391	74391	--	20124	102076
						--	7,47	--	27950		7561	
			Земляные работы									
5	5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8671,01	186,74	177,90	1619255	1542573	--	300098	2072901
						8,84	39,23	76682	340120		153548	
6	6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2188,64	248,30	239,93	543434	525111	--	106157	701559

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						8,37	58,99	18323	129118		51967	
7	7	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3939,552	141,00	--	555477	--		--	599915
						--	--	--	--		44438	
8	8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2188,64	17,87	15,32	39119	33531	--	13087	56382
						2,55	5,75	5588	12589		4176	
9	9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п 3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	291,9	1641,02	--	479015	--	--	344891	889818
						1641,02	--	479015	--		65912	
10	10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/на пересечениях с коммуникациями	м3 грунта	45,08	1367,52	--	61648	--	--	44386	114517
						1367,52	--	61648	--		8483	
11	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	469,36	649,59	--	304892	--	--	219522	566367
						649,59	--	304892	--		41953	
12	12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	516,296	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
13	13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,12	713,45	--	22203	--	--	15986	41243
						713,45	--	22203	--		3055	
14	14	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	757,29	22,97	22,97	17393	17393	--	4705	23867
						--	8,63	--	6535		1768	
15	15	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	833,019	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
16	16	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6255,71	15,87	15,87	98925	98925	--	26761	136080
						--	5,96	--	37168		10055	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				4062054	2538227	--	1162347	5642691
								968350	646021	--	417951	
ОТДЕЛ 1.Подземный газопровод низкого давления												
РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы												
Трубопроводы полиэтиленовые												
17	18	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	126,653	1008,93	149,07	127783	18880	--	112633	259650
						859,86	38,43	108904	4867		19233	
18	39	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,5743	260590,07	73356,07	149657	42128	--	117597	288635

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						187234,00	19600,95	107528	11257		21380	
19	42	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка /диаметром 75мм/	км трубопровода	0,1709	260590,07 187234,00	73356,07 19600,95	44535 31998	12537 3350	--	34995 6362	85892
20	45	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,0515	295857,19 202924,00	92933,19 25124,74	15237 10451	4786 1294	--	11627 2149	29013
21	48	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1529	295857,19 202923,00	92933,19 25124,74	45237 31027	14209 3842	--	34520 6381	86137
22	51	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,1745	355112,09 246856,00	108256,09 29177,66	61967 43076	18891 5092	--	47686 8772	118426
23	54	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(140)	км трубопровода	0,4895	385514,96 253916,00	131598,96 35959,62	188710 124292	64418 17602	--	140475 26335	355520
24	57	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(160)	км трубопровода	0,6649	385514,96 253916,00	131598,96 35959,62	256329 168829	87500 23910	--	190811 35771	482911
25	60	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /диаметром 180мм/	км трубопровода	0,1751	464968,21 294008,00	170960,21 46898,27	81416 51481	29935 8212	--	59096 11241	151753
26	63	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0923	464968,21 294008,00	170960,21 46898,27	42917 27137	15780 4329	--	31151 5925	79993
27	66	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0078	496498,63 304288,00	192210,63 53300,22	3873 2373	1499 416	--	2761 531	7165
28	75	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	636,199	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
29	76	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	186,042	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	77	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52,015	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
31	78	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	199,475	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
32	79	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	187,355	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
33	80	С123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	535,401	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
34	81	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	699,324	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
35	82	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	213,211	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
36	83	С123-010502-0819 2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	109,383	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
37	84	С123-010502-0821 2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,543	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
			Футляры полиэтиленовые для полиэтиленовых труб									
38	155	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0165	770848,65 456432,00	314416,65 87375,92	12719 7531	5188 1442	--	8883 1728	23330
39	156	С123-010502-0825 2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,665	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
40	157	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр/полиэтмиленового	м трубы, уложенной в футляре	16,5	1006,26 995,89	10,38 2,96	16603 16432	171 49	--	16316 2634	35553
41	161	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,052	496498,63 304288,00	192210,63 53300,22	25818 15823	9995 2772	--	18409 3538	47765

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	162	С123-010502-0822 2301-0502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52,52	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
43	163	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	52	992,48 984,91	7,57 2,09	51609 51215	394 108	--	50810 8194	110613
44	168	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0275	496498,63 304288,00	192210,63 53300,22	13654 8368	5286 1466	--	9735 1871	25260
45	169	С123-010502-0821 2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	27,775	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
46	170	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27,5	992,48 984,91	7,57 2,09	27293 27085	208 57	--	26871 4333	58497
47	174	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0516	464968,21 294008,00	170960,21 46898,27	23992 15171	8822 2420	--	17415 3313	44720
48	175	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52,116	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
49	176	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /полиэтиленовой диаметром 140мм,диаметром 125мм/	м трубы, уложенной в футляре	51,6	933,79 926,71	7,08 1,87	48183 47818	365 96	--	47436 7650	103269
50	181	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0446	464968,21 294008,00	170960,21 46898,27	20738 13113	7625 2092	--	15052 2863	38653
51	182	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	45,046	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
52	183	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	44,6	933,79 926,71	7,08 1,87	41647 41331	316 83	--	41000 6612	89259
53	193	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0133	355112,09 246856,00	108256,09 29177,66	4723 3283	1440 388	--	3635 669	9026
54	194	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,433	--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
55	195	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д 75	м трубы, уложенной в футляре	13,3	700,34	5,31	9315	71	--	9170	19963
						695,03	1,40	9244	19		1479	
56	199	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0556	295857,19	92933,19	16450	5167	--	12553	31323
						202924,00	25124,74	11283	1397		2320	
57	200	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	56,156	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
58	201	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 (65)мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	55,6	933,79	7,08	51919	393	--	51113	111274
						926,71	1,87	51525	104		8243	
59	382	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	2,8148	25866,89	18546,29	72810	52204	--	22131	102537
						7320,60	3599,50	20606	10132		7595	
60	383	С СТ Прайс-лист КазахстанКазахстан ТОО Газаппарат стр.	Лента сигнальная желтого цвета с несмываемой надписью "Осторожно! Газ!" с медным проводом	м	2899,244	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1455131	408206	--	1133881	2796137
								1046925	106793	--	207122	
												8 438 828
			ИТОГО ПО А К Т У:	Тенге								8 859 893
			в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									1 063 187
			НДС 12%									9 923 080
			ВСЕГО:									7 574 555
			С понижающим коэффициентом 0,76332705426									

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор: Молгалиева В.Б.

Субподрядчик:
ТОО "Gastec" (Газтэк)
Директор: Ихласов Б.И.