Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтэк), РК 060000 , г.Атырау ул.Элеваторная дом13

Наименование строительства и его адрес: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Объект: Подземный газопровод.Низкое давление.

Договор: №31052021/GT от 31/05/2021г

Экземпляр
ТОО «Gastec» (Газтэк)
Просим вернуть
после подписания

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№31052021/GT	31.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного	60 728 360	20 273 280,36							2 432 793,64	22 706 074

Генподрядчик:

ТОО "Алия-Сервис"

Директор Марданов А.А.

Субподрядчик

ТОО "Gastec" (Газтэк)

Директор: Ихласов Б.И.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтэк), РК 060000 , г.Атырау ул.Элеваторная дом13

Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного

Объект: Подземный газопровод. Низкое давление.

Договор подряда (контракт) №31052021/GT от 31/05/2021г

А К Т выполненных работ №7
за октябрь 2022 года
локальная смета №02-01-01 Подземный газопровод. Низкое давление.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
			Снятие и сохранение ППС									
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	389,18	22,97 --	22,97 8,63	8939 --	8939 3358	--	2418 909	12265
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/	м3 грунта	389,18	19,88 --	19,88 7,47	7736 --	7736 2907	--	2093 786	10615
3	3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/	м3 грунта	389,18	22,97 --	22,97 8,63	8939 --	8939 3358	--	2418 909	12265
4	4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	389,18	19,88 --	19,88 7,47	7736 --	7736 2907	--	2093 786	10615
			Земляные работы									
5	5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	905,8	186,74 8,84	177,90 39,23	169152 8010	161142 35530	--	31349 16040	216541
6	6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	227,83	248,30 8,37	239,93 58,99	56570 1907	54662 13441	--	11051 5410	73030
7	7	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	410,094	141,00 --	-- --	57823 --	-- --		-- 4626	62449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	227,83	17,87 2,55	15,32 5,75	4072 582	3490 1310	--	1362 435	5869
9	9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	31,5135	1641,02 1641,02	-- --	51714 51714	-- --	--	37234 7116	96065
10	10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/на пересечениях с коммуникациями	м3 грунта	4,93	1367,52 1367,52	-- --	6742 6742	-- --	--	4854 928	12524
11	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	371,478	649,59 649,59	-- --	241308 241308	-- --	--	173742 33204	448254
12	12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	342,0174	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				620731 310264	252644 62811	-- --	268614 71149	960492
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
13	18	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,5348	1008,93 859,86	149,07 38,43	5584 4759	825 213	--	4922 841	11347
14	19	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,4962	586951,02 404880,00	182071,02 76953,44	291245 200901	90344 38184	--	236695 42235	570175
15	20	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	727,9	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
16	21	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0728	602240,59 406085,00	196155,59 82455,51	43843 29563	14280 6003	--	35210 6324	85377
17	22	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	122,99	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
18	23	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0839	641587,74 424160,00	217427,74 89928,73	53829 35587	18242 7545	--	42701 7722	104252
19	24	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	162,146	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		--	
20	25	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0295	641587,74 424160,00	217427,74 89928,73	18927 12513	6414 2653	--	15014 2715	36656
21	26	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	53,212	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
22	27	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0145	743339,58 495255,00	248084,58 102634,72	10778 7181	3597 1488	--	8583 1549	20910
23	28	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	32,128	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
24	29	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	872178,68 532610,00	339568,68 127075,29	2617 1598	1019 381	--	1959 366	4942
25	30	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
26	31	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1173233,50 551890,00	621343,50 211907,93	4693 2208	2485 848	--	3025 617	8335
27	32	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
28	33	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0085	1505532,68 731435,00	774097,68 259577,58	12797 6217	6580 2206	--	8339 1691	22827
29	34	С123-010201-0245 2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,538	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
30	35	Е11-220301-0210 1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0075	1961889,09 933875,00	1028014,09 337335,53	14714 7004	7710 2530	--	9439 1932	26085
31	36	С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		--	
			Отводы									
32	37	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,3311	861899,86 410575,10	451324,76 123345,05	285375 135941	149434 40840	--	175013 36831	497219
33	38	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,078	588840,93 193930,10	394910,83 101136,25	45930 15127	30803 7889	--	22785 5497	74212
			Трубопроводы полиэтиленовые									
34	72	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,17	770848,65 456432,00	314416,65 87375,92	131044 77593	53451 14854	--	91523 17805	240373
35	73	Е11-250127-0502 1125-0127-0502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,17	-524181,53 -40432,00	-483749,53 -80509,56	-89111 -6873	-82237 -13687	--	-18710 -8626	-116446
36	74	Е11-250127-0102 1125-0127-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,17	949559,88 173548,00	776011,88 170357,98	161425 29503	131922 28961	--	53202 17170	231798
37	86	С123-010502-0825 2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	171,7	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			Футляры полиэтиленовые для стального газопровода									
38	113	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0135	464968,21 294008,00	170960,21 46898,27	6277 3969	2308 633	--	4556 867	11700
39	114	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,635	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
40	115	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр /диаметром 133мм/	м трубы, уложенной в футляре	13,5	992,48 984,91	7,57 2,09	13398 13296	102 28	--	13191 2127	28717
41	116	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,357	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 133мм/	км трубопровода	0,0135	275830,73 61956,64	213874,09 45036,19	3724 836	2887 608	--	1314 403	5441
42	117	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	4800 2915	1885 645	--	3525 666	8991
43	118	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	119	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0145	385514,96 253916,00	131598,96 35959,62	5590 3682	1908 521	--	4161 780	10531
45	120	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,645	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
46	121	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14,5	933,79 926,71	7,08 1,87	13540 13437	103 27	--	13330 2150	29019
47	122	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,357	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 108мм/	км трубопровода	0,0145	275830,73 61956,64	213874,09 45036,19	4000 898	3101 653	--	1412 433	5844
48	123	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	9601 5831	3770 1290	--	7049 1332	17982
49	124	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
50	125	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0496	385514,96 253916,00	131598,96 35959,62	19122 12594	6527 1784	--	14234 2668	36024
51	126	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	50,096	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
52	127	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	49,6	933,79 926,71	7,08 1,87	46316 45965	351 93	--	45597 7353	99266
53	128	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,357	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 89мм/	км трубопровода	0,0496	275830,73 61956,64	213874,09 45036,19	13681 3073	10608 2234	--	4829 1481	19991
54	129	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	24002 14577	9425 3224	--	17623 3330	44955
55	130	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	5	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
56	131	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0367	355112,09 246856,00	108256,09 29177,66	13033 9060	3973 1071	--	10029 1845	24907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	132	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	37,067	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
58	133	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /д.76/	м трубы, уложенной в футляре	36,7	709,68 704,30	5,38 1,42	26045 25848	197 52	--	25641 4135	55821
59	134	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,357	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 76мм/	км трубопровода	0,0367	275830,73 61956,64	213874,09 45036,19	10123 2274	7849 1653	--	3573 1096	14792
60	135	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	14401 8746	5655 1934	--	10574 1998	26973
61	136	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	3	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
62	137	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0208	295857,19 202924,00	92933,19 25124,74	6154 4221	1933 523	--	4696 868	11718
63	138	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	21,008	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
64	139	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /д.57/	м трубы, уложенной в футляре	20,8	532,26 528,23	4,03 1,06	11071 10987	84 22	--	10899 1758	23728
65	140	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,143	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 57мм/	км трубопровода	0,0208	110486,82 24817,36	85669,46 18039,71	2298 516	1782 375	--	811 249	3358
66	141	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	9601 5831	3770 1290	--	7049 1332	17982
67	142	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
					Футляры стальные для полиэтиленового трубопровода							
68	226	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	2662491,78 1201385,00	1461106,78 420771,64	39937 18021	21917 6312	--	24089 5122	69149
69	227	С123-010201-0267 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,15	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		--	
70	228	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	1110,96 1098,00	12,96 4,17	16664 16470	194 63	--	16367 2643	35674
71	229	Е11-250127-0102 1125-0127-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,015	949559,88 173548,00	776011,88 170357,98	14243 2603	11640 2555	--	4694 1515	20453
72	230	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	14401 8746	5655 1934	--	10574 1998	26973
73	231	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	3	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
74	232	С123-021103-0611 2302-1103-0611 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 600	шт.	9	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
					Контрольная трубка с ковером на пересекаемом лотке теплосети							
75	233	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	28802 17492	11310 3869	--	21147 3996	53945
76	234	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	6	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
					Футляры на выходе из земли							
77	235	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	2662491,78 1201385,00	1461106,78 420771,64	2662 1201	1461 421	--	1606 341	4610
78	236	С123-010201-0267 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
79	237	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1110,96 1098,00	12,96 4,17	1111 1098	13 4	--	1091 176	2378
80	238	Е11-250127-0102 1125-0127-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,001	949559,88 173548,00	776011,88 170357,98	950 174	776 170	--	313 101	1364
81	239	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1484402,82 741075,00	743327,82 221817,96	1484 741	743 222	--	953 195	2633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	240	С123-010201-0252 2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
83	241	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1007,01 995,89	11,12 3,29	1007 996	11 3	--	989 160	2156
84	242	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,857	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 325мм/	км трубопровода	0,001	813772,82 148730,64	665042,18 145996,79	814 149	665 146	--	268 87	1169
85	243	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1021278,01 531405,00	489873,01 149537,33	1021 531	490 150	--	674 136	1831
86	244	С123-010201-0237 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
87	245	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	994,07 986,00	8,07 2,31	994 986	8 2	--	978 158	2130
88	246	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,571	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 219мм/	км трубопровода	0,001	542198,69 99095,91	443102,78 97274,41	542 99	443 97	--	179 58	779
89	247	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	918285,62 453080,00	465205,62 139308,17	1837 906	930 279	--	1173 241	3250
90	248	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
91	249	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	992,48 984,91	7,57 2,09	1985 1970	15 4	--	1954 315	4254
92	250	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,429	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 159мм/	км трубопровода	0,002	407361,19 74452,09	332909,10 73083,58	815 149	666 146	--	269 87	1170
93	251	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	646766,76 433800,00	212966,76 67068,33	8408 5639	2769 872	--	6446 1188	16042
94	252	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,052	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	253	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	992,48 984,91	7,57 2,09	3970 3940	30 8	--	3908 630	8509
96	254	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	933,79 926,71	7,08 1,87	8404 8340	64 17	--	8274 1334	18012
97	255	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,357	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 133мм/	км трубопровода	0,004	338992,88 61956,64	277036,24 60817,80	1356 248	1108 243	--	447 144	1947
98	256	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,286	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 108мм/	км трубопровода	0,009	271574,13 49634,73	221939,40 48722,38	2444 447	1997 439	--	806 260	3510
99	257	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,028	510065,18 395240,00	114825,18 40487,92	14282 11067	3215 1134	--	12078 2109	28469
100	258	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
101	259	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /диаметром 89/	м трубы, уложенной в футляре	28	933,79 926,71	7,08 1,87	26146 25948	198 52	--	25740 4151	56037
102	260	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,229	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 89мм/	км трубопровода	0,028	217449,21 39742,49	177706,72 39011,98	6089 1113	4976 1092	--	2007 648	8743
103	261	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	423122,45 325350,00	97772,45 34139,35	5501 4230	1271 444	--	4627 810	10937
104	262	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,052	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
105	263	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /д.76/	м трубы, уложенной в футляре	13	933,79 926,71	7,08 1,87	12139 12047	92 24	--	11951 1927	26017
106	264	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,186	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 76мм/	км трубопровода	0,013	176618,14 32279,93	144338,21 31686,59	2296 420	1876 412	--	757 244	3297
107	265	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,208	381604,96 306070,00	75534,96 26161,05	79374 63663	15711 5441	--	68413 11823	159610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	266	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	208,832	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
109	267	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /д.57/	м трубы, уложенной в футляре	208	933,79 926,71	7,08 1,87	194228 192756	1472 388	--	191213 30835	416276
110	268	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,143	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 57мм/	км трубопровода	0,208	135787,06 24817,36	110969,70 24361,19	28244 5162	23082 5067	--	9309 3004	40556
					Задвижки							
111	359	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка /диаметром 65мм/	комплект	2	4627,87 1973,93	2653,94 658,95	9256 3948	5308 1318	--	5213 1158	15626
112	360	Е11-240106-0102 1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	8	7429,30 3149,16	4280,14 1048,05	59434 25193	34241 8384	--	33242 7414	100090
113	361	Е11-240106-0103 1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	5	7955,55 3480,05	4475,50 1096,68	39778 17400	22378 5483	--	22655 4995	67427
114	363	Е11-240106-0104 1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	1	12338,96 5984,30	6354,66 1493,61	12339 5984	6355 1494	--	7403 1579	21321
115	364	Е11-240106-0105 1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	1	18008,02 8517,46	9490,56 2251,41	18008 8517	9491 2251	--	10661 2294	30963
116	365	Е11-240106-0107 1124-0106-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм. Установка	комплект	1	31604,41 15570,80	16033,61 3699,54	31604 15571	16034 3700	--	19078 4055	54737
117	377	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Трубка контрольная. Устройство /лючок/	шт.	19	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	91207 55392	35815 12251	--	66966 12654	170827
118	378	С123-040105-1003 2304-0105-1003 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный универсальный	шт.	19	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
119	379	С123-040105-1201 2304-0105-1201 РСНБ РК 2015	Т-образный ключ	шт.	19	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	380	Е11-230101-0103 1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	3,23	1077,07 859,86	217,21 56,00	3479 2777	702 181	--	2929 513	6920
121	381	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	14,25	3030,72 1276,30	1754,42 889,96	43188 18187	25000 12682	--	30560 5900	79648
122	382	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,0869	25866,89 7320,60	18546,29 3599,50	53982 15277	38704 7512	--	16408 5631	76021
123	383	С СТ Прайс-лист КазахстанКазахстан ТОО Газаппарат стр.	Лента сигнальная желтого цвета с несмываемой надписью "Осторожно! Газ!" с медным проводом	м	2149,507	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
124	384	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Трубка контрольная. Устройство /ковер/	шт.	37	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	177613 107868	69745 23857	--	130408 24642	332663
125	385	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	37	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			Заглушка									
126	386	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1220,53 417,73	802,80 208,27	1221 418	803 208	--	620 147	1987
127	386	С123-020302-8913 2302-0302-8913 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
					Изоляция труб							
128	388	Е11-220601-1001 1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,725	187313,77 187186,00	127,77 32,94	135802 135710	93 24	--	134376 21614	291793
129	389	Е11-220601-1002 1122-0601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1225	206874,95 206662,00	212,95 54,90	25342 25316	26 7	--	25070 4033	54445
130	390	Е11-220601-1002 1122-0601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент /диаметром 89мм/	км трубопровода	0,1615	206874,95 206662,00	212,95 54,90	33410 33376	34 9	--	33051 5317	71778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	391	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,053	212327,54 212072,00	255,54 65,88	11253 11240	14 3	--	11131 1791	24175
132	392	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,032	218862,13 218564,00	298,13 76,86	7004 6994	10 2	--	6927 1114	15045
133	393	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	244131,72 63910,00	180221,72 43078,44	977 256	721 172	--	424 112	1512
134	394	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	625385,05 74368,00	551017,05 161824,22	3127 372	2755 809	--	1169 344	4640
135	395	Е11-220601-1008 1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0095	762906,14 92624,00	670282,14 198904,78	7248 880	6368 1890	--	2742 799	10789
136	396	Е11-220601-1010 1122-0601-1010 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,009	1104605,13 110096,00	994509,13 264859,60	9941 991	8951 2384	--	3341 1063	14345
					Изоляция футляров							
137	397	Е11-220601-1012 1122-0601-1012 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,015	1800564,98 154726,00	1645838,98 434198,70	27008 2321	24688 6513	--	8746 2860	38614
138	398	Е11-220601-1011 1122-0601-1011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1262143,88 129840,00	1132303,88 283412,40	1262 130	1132 283	--	409 134	1805
139	399	Е11-220601-1007 1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	640966,66 83431,60	557535,06 163532,52	641 83	558 164	--	244 71	956
140	400	Е11-220601-1009 1122-0601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1071737,83 101248,00	970489,83 258627,88	1072 101	970 259	--	356 114	1542
141	401	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	625385,05	551017,05	1251	1102	--	468	1856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						74368,00	161824,22	149	324		137	
142	402	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,013	244131,72 63910,00	180221,72 43078,44	3174 831	2343 560	--	1377 364	4915
143	403	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,028	218862,13 218564,00	298,13 76,86	6128 6120	8 2	--	6061 975	13164
144	404	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,013	212327,54 212072,00	255,54 65,88	2760 2757	3 1	--	2730 439	5930
145	405	Е11-220601-1002 1122-0601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,208	206874,95 206662,00	212,95 54,90	43030 42986	44 11	--	42567 6848	92445
146	406	С СТ Прайс-лист Россия ООО Техмет стр.	Битумно-полимерная грунтовка НК-50	кг	45,95	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
147	407	С СТ Прайс-лист Россия ООО Техмет стр.	Лента полиэтиленовая "Полилен 40-ЛИ-63" 2 слоя	кг	608,84	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
148	408	С СТ Прайс-лист Россия ООО Техмет стр.	Полимерная обертка Полилен 40-ОБ-63	кг	267,47	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2634156 1701875	932281 284315	-- --	1954419 367087	4955661

Корректировочная смета 02-01-01а

РАЗДЕЛ 3. Добавить

Земляные работы

			Снятие и сохранение ППС									
149	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	255	22,97 --	22,97 8,63	5857 --	5857 2201	--	1584 595	8037
150	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/	м3 грунта	255	19,88 --	19,88 7,47	5069 --	5069 1904	--	1371 515	6955
151	3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/	м3 грунта	255	22,97 --	22,97 8,63	5857 --	5857 2201	--	1584 595	8037
152	4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	255	19,88	19,88	5069	5069	--	1371	6955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	7,47	--	1904		515	
			Земляные работы									
153	5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	594	186,74 8,84	177,90 39,23	110926 5253	105673 23300	--	20558 10519	142002
154	6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	149	248,30 8,37	239,93 58,99	36996 1247	35749 8790	--	7227 3538	47761
155	7	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	268,2	141,00 --	-- --	37816 --	-- --		-- 3025	40841
156	8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	149	17,87 2,55	15,32 5,75	2663 380	2283 857	--	891 284	3838
157	9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20	1641,02 1641,02	-- --	32820 32820	-- --	--	23631 4516	60967
158	10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/на пересечениях с коммуникациями	м3 грунта	3	1367,52 1367,52	-- --	4103 4103	-- --	--	2954 565	7621
159	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	46	649,59 649,59	-- --	29881 29881	-- --	--	21514 4112	55507
160	12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	50,6	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
161	13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	713,45 713,45	-- --	2140 2140	-- --	--	1541 295	3976
162	14	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	75	22,97 --	22,97 8,63	1723 --	1723 647	--	466 175	2364
163	15	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	82,5	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
164	16	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/на пересечениях с коммуникациями	м3 грунта	3	713,45 713,45	-- --	2140 2140	-- --	--	1541 295	3976
165	17	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	614	15,87 --	15,87 5,96	9743 --	9743 3661	--	2636 990	13370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	18	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	21,89	1008,93 859,86	149,07 38,43	22085 18822	3263 841	--	19467 3324	44876
						Трубопроводы полиэтиленовые						
167	39	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,113	260590,07 187234,00	73356,07 19600,95	29447 21157	8289 2215	--	23139 4207	56792
168	40	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 65мм/	км трубопровода	0,113	-197415,87 -15042,30	-182373,57 -30352,10	-22308 -1700	-20608 -3430	--	-4668 -2158	-29134
169	41	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 65мм/	км трубопровода	0,113	291283,43 65427,60	225855,84 47559,22	32915 7393	25522 5374	--	11618 3563	48096
170	42	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка /диаметром 75мм/	км трубопровода	0,0195	260590,07 187234,00	73356,07 19600,95	5082 3651	1430 382	--	3993 726	9800
171	43	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 75мм/	км трубопровода	0,0195	-197415,87 -15042,30	-182373,57 -30352,10	-3850 -293	-3556 -592	--	-806 -372	-5028
172	44	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 75мм/	км трубопровода	0,0195	291283,43 65427,60	225855,84 47559,22	5680 1276	4404 927	--	2005 615	8300
173	45	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,065	295857,19 202924,00	92933,19 25124,74	19231 13190	6041 1633	--	14675 2712	36618
174	46	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,065	-222551,05 -16957,50	-205593,55 -34216,56	-14466 -1102	-13364 -2224	--	-3027 -1399	-18892
175	47	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,065	328369,92 73757,90	254612,02 53614,51	21344 4794	16550 3485	--	7534 2310	31188
176	75	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	114,13	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
177	76	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,695	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	77	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	65,65	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
179	87	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1220,53 417,73	802,80 208,27	4882 1671	3211 833	--	2479 589	7950
180	90	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
181	45д	С123-020304-0811 2302-0304-0811 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			Муфты электросварные									
182	100	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	537	1220,53 417,73	802,80 208,27	655425 224319	431106 111839	--	332797 79058	1067279
183	101	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 63	шт	382	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
184	103	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 90	шт	74	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
185	105	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 125	шт	9	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
186	106	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 140	шт	58	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
187	107	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 160	шт	8	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
188	46д	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 225	шт	6	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

Футляры полиэтиленовые для полиэтиленовых труб
неучтенные футляры 121,2м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	143	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0385	967717,54 591100,00	376617,54 103274,65	37257 22757	14500 3976	--	26466 5098	68821
190	144	С123-010502-0828 2301-0502-0828 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	38,885	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
191	145	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	38,5	1110,96 1098,00	12,96 4,17	42772 42273	499 161	--	42009 6782	91564
192	146	Е11-250127-0102 1125-0127-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0385	949559,88 173548,00	776011,88 170357,98	36558 6682	29876 6559	--	12049 3889	52495
193	147	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	4800 2915	1885 645	--	3525 666	8991
194	148	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
195	149	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0053	967717,54 591100,00	376617,54 103274,65	5129 3133	1996 547	--	3643 702	9474
196	150	С123-010502-0827 2301-0502-0827 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,353	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
197	151	Е11-221401-0306 1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр /полиэтиленовой трубы/	м трубы, уложенной в футляре	5,3	1109,07 1098,00	11,07 3,62	5878 5819	59 19	--	5780 933	12591
198	152	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0053	949559,88 173548,00	776011,88 170357,98	5033 920	4113 903	--	1659 535	7227
199	153	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	4800 2915	1885 645	--	3525 666	8991
200	154	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
201	168	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	496498,63 304288,00	192210,63 53300,22	12909 7911	4997 1386	--	9204 1769	23882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202	169	С123-010502-0821 2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
				м	26,26	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
203	170	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	26	992,48 984,91	7,57 2,09	25804 25608	197 54	--	25405 4097	55306
204	171	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,554	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 160мм/	км трубопровода	0,026	374728,02 84170,78	290557,24 61183,62	9743 2188	7554 1591	--	3439 1055	14237
205	172	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	9601 5831	3770 1290	--	7049 1332	17982
206	173	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
207	174	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм Укладка	км трубопровода	0,0192	464968,21 294008,00	170960,21 46898,27	8927 5645	3282 900	--	6480 1233	16640
208	175	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
				м	19,392	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
209	176	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /полиэтиленовой диаметром 140мм,диаметром 125мм/	м трубы, уложенной в футляре	19,2	933,79 926,71	7,08 1,87	17929 17793	136 36	--	17650 2846	38425
210	177	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,485	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 140мм/	км трубопровода	0,0192	374728,02 84170,78	290557,24 61183,62	7195 1616	5579 1175	--	2540 779	10513
211	179	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	14401 8746	5655 1934	--	10574 1998	26973
212	180	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	3	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
213	187	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0143	385514,96 253916,00	131598,96 35959,62	5513 3631	1882 514	--	4104 769	10386
214	188	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
				м	14,443	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215	189	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.90	м трубы, уложенной в футляре	14,3	840,41 834,04	6,37 1,68	12018 11927	91 24	--	11831 1908	25757
216	190	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,0143	328369,92 73757,90	254612,02 53614,51	4696 1055	3641 767	--	1657 508	6861
217	191	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт	2	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	9601 5831	3770 1290	--	7049 1332	17982
218	192	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
219	193	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0078	355112,09 246856,00	108256,09 29177,66	2770 1925	844 228	--	2132 392	5294
220	194	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,878	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
221	195	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.75	м трубы, уложенной в футляре	7,8	700,34 695,03	5,31 1,40	5463 5421	41 11	--	5378 867	11708
222	196	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 75мм/	км трубопровода	0,0078	291283,43 65427,60	225855,84 47559,22	2272 510	1762 371	--	802 246	3320
223	197	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	9601 5831	3770 1290	--	7049 1332	17982
224	198	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
225	199	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0101	295857,19 202924,00	92933,19 25124,74	2988 2050	939 254	--	2280 421	5690
226	200	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,201	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
227	201	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,1	933,79 926,71	7,08 1,87	9431 9360	71 19	--	9285 1497	20213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228	202	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 65мм/	км трубопровода	0,0101	291283,43 65427,60	225855,84 47559,22	2942 661	2281 480	--	1038 318	4299
229	203	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	9601 5831	3770 1290	--	7049 1332	17982
230	204	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
					дополниельные футляры по согласованию (79,5м)							
231	199	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,067	295857,19 202924,00	92933,19 25124,74	19822 13596	6227 1683	--	15126 2796	37745
232	200	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	67,67	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
233	201	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	67	933,79 926,71	7,08 1,87	62564 62090	474 125	--	61593 9933	134089
234	202	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 65мм/	км трубопровода	0,067	291283,43 65427,60	225855,84 47559,22	19516 4384	15132 3186	--	6889 2112	28517
235	203	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	24002 14577	9425 3224	--	17623 3330	44955
236	204	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	5	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
237	187	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0125	385514,96 253916,00	131598,96 35959,62	4819 3174	1645 449	--	3587 672	9079
238	188	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,625	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
239	189	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.90	м трубы, уложенной в футляре	12,5	840,41 834,04	6,37 1,68	10505 10426	80 21	--	10342 1668	22515
240	190	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,0125	328369,92 73757,90	254612,02 53614,51	4105 922	3183 670	--	1449 444	5998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
241	191	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	4800 2915	1885 645	--	3525 666	8991
242	192	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
					Заделка футляров							
243	143	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,7	Концы футляра диаметром 800 мм (560мм). Заделка битумом и прядью	футляр	3	7701,20 5542,66	2158,53 38,43	23104 16628	6476 115	--	16576 3174	42854
244	144	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,625	Концы футляра диаметром 800 мм (500мм). Заделка битумом и прядью	футляр	19	6876,07 4948,81	1927,26 34,31	130645 94027	36618 652	--	93732 17950	242328
245	145	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,5	Концы футляра диаметром 800 мм (400мм). Заделка битумом и прядью	футляр	2	5500,86 3959,05	1541,81 27,45	11002 7918	3084 55	--	7893 1512	20407
246	146	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,35	Концы футляра диаметром 800 мм (280мм). Заделка битумом и прядью	футляр	4	3850,60 2771,33	1079,27 19,22	15402 11085	4317 77	--	11051 2116	28569
247	147	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,313	Концы футляра диаметром 800 мм (250мм). Заделка битумом и прядью	футляр	7	3443,54 2478,36	965,17 17,18	24105 17349	6756 120	--	17294 3312	44711
248	148	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,281	Концы футляра диаметром 800 мм (225мм). Заделка битумом и прядью	футляр	12	3091,48 2224,98	866,50 15,43	37098 26700	10398 185	--	26616 5097	68811
249	149	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,225	Концы футляра диаметром 800 мм (180мм). Заделка битумом и прядью	футляр	14	2475,38 1781,57	693,81 12,35	34655 24942	9713 173	--	24864 4762	64281
250	150	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,2	Концы футляра диаметром 800 мм (160мм). Заделка битумом и прядью	футляр	10	2200,34	616,72	22003	6167	--	15787	40813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1583,62	10,98	15836	110		3023	
251	151	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,156	Концы футляра диаметром 800 мм (125мм). Заделка битумом и прядью									
				футляр	7	1716,27 1235,22	481,04 8,56	12014 8647	3367 60	--	8619 1651	22284
252	152	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,138	Концы футляра диаметром 800 мм (110мм). Заделка битумом и прядью									
				футляр	20	1518,24 1092,70	425,54 7,58	30365 21854	8511 152	--	21785 4172	56322
					Футляры на выходе из земли							
253	247	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	918285,62 453080,00	465205,62 139308,17	918 453	465 139	--	586 120	1625
254	248	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
255	249	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	992,48 984,91	7,57 2,09	992 985	8 2	--	977 158	2127
256	250	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,429	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 159мм/	км трубопровода	0,001	407361,19 74452,09	332909,10 73083,58	407 74	333 73	--	134 43	585
257	257	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	510065,18 395240,00	114825,18 40487,92	510 395	115 40	--	431 75	1017
258	258	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
259	259	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /диаметром 89/	м трубы, уложенной в футляре	1	933,79 926,71	7,08 1,87	934 927	7 2	--	919 148	2001
260	260	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,229	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 89мм/	км трубопровода	0,001	217449,21 39742,49	177706,72 39011,98	217 40	178 39	--	72 23	312
261	261	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	423122,45 325350,00	97772,45 34139,35	423 325	98 34	--	356 62	841
262	262	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		--	
263	263	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /д.76/	м трубы, уложенной в футляре	1	933,79	7,08	934	7	--	919	2001
						926,71	1,87	927	2		148	
264	264	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,186	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 76мм/	км трубопровода	0,001	176618,14	144338,21	177	144	--	58	254
						32279,93	31686,59	32	32		19	
265	265	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,023	381604,96	75534,96	8777	1737	--	7565	17649
						306070,00	26161,05	7040	602		1307	
266	266	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,092	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
267	267	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /д.57/	м трубы, уложенной в футляре	23	933,79	7,08	21477	163	--	21144	46031
						926,71	1,87	21314	43		3410	
268	268	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,143	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 57мм/	км трубопровода	0,023	135787,06	110969,70	3123	2552	--	1029	4485
						24817,36	24361,19	571	560		332	
269	297	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	76	1220,53	802,80	92760	61013	--	47100	151049
						417,73	208,27	31747	15828		11189	
270	16д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 355/110	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
271	15д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 355/90	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
272	307	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 160/90	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
273	309	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 125/63	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
274	12д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 140/63	шт	21	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
275	13д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 140/90	шт	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
276	14д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 110/90	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
277	311	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 90/63	шт	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
278	11д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 75/63	шт	44	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
279	313	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	21	1798,61 616,50	1182,11 306,78	37771 12946	24824 6442	--	19195 4557	61523
280	20д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 400/250	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
281	19д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 400/400	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
282	315	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 355/160	шт	12	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
283	316	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 355/180	шт	3	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
284	17д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 160/110	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
285	18д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 125/90	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
286	329	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник равнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 140/140	шт	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
287	331	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	35	1220,53 417,73	802,80 208,27	42719 14620	28098 7289	--	21691 5153	69562
288	332	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь PE SDR11 63-57	шт	19	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
289	333	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь PE SDR11 75-76	шт	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
290	334	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь PE SDR11 90-89	шт	7	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
291	21д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь PE SDR11 125-133	шт	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
292	338	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь PE SDR11 160-159	шт	3	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
293	342	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	56	1220,53 417,73	802,80 208,27	68350 23393	44957 11663	--	34705 8244	111299
294	343	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 75x6,8-63x5,8	шт	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
295	344	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 90x8,2-75x6,8	шт	8	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
296	345	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 110x10-90x8,2	шт	12	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
297	346	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 125х11,4-110х10	шт	12	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
298	349	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 140х12,7-125х11,4	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
299	352	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 160х14,6-140х12,7	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
300	353	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 160х14,6-125х11,4	шт	13	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
301	355	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 180х16,4-160х14,6	шт	3	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
302	22д	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Переход ПЭ100 SDR11 90х8,2-63х5,8	шт	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
					Задвижки							
303	309	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка /диаметром 65мм/	комплект	1	4627,87 1973,93	2653,94 658,95	4628 1974	2654 659	--	2607 579	7813
304	29д	С123-040902-4605 2304-0902-4605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
305	24д	С123-040902-4606 2304-0902-4606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
306	25д	С123-040902-4607 2304-0902-4607 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
307	26д	С123-040902-4609 2304-0902-4609 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
308	27д	С123-040902-4610 2304-0902-4610 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
309	28д	51-010902-3101 5101-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	0,00 --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
310	23д	С123-040102-1202 2304-0102-1202 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
					Очистка воздухом полиэтиленового газопровода							
311	418	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-0,143	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диаметром 63мм/	км трубопровода	0,113	48925,26 7228,22	41697,04 8702,79	5529 817	4712 983	--	1638 573	7740
312	419	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-0,2	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диаметром 75мм/	км трубопровода	0,0195	68426,94 10109,40	58317,54 12171,74	1334 197	1137 237	--	395 138	1868
313	420	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-0,229	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,065	78348,84 11575,26	66773,58 13936,64	5093 752	4340 906	--	1509 528	7130
					Восстановление асфальтового покрытия							
314	30д	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	7,5	1072,81 117,22	955,59 189,65	8046 879	7167 1422	--	2486 843	11374
315	31д	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	50	236,49 27,82	208,67 63,64	11824 1391	10434 3182	--	4939 1341	18104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
316	32д	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	50	-53,69 --	-53,69 -16,64	-2684 --	-2684 -832	--	-898 -287	-3869
317	33д	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	50	127,57 36,89	90,67 25,32	6378 1845	4534 1266	--	3359 779	10517
318	34д	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	50	0,72 0,59	0,13 --	36 30	6 --	--	32 5	74
					Земляные работы при вывозе и завозе разработанного грунта с грунтовых дорог (во временный отвал)							
319	35д	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 + вывоз во временный отвал	м3 грунта	11522,522	248,30 8,37	239,93 58,99	2861015 96467	2764548 679764	--	558886 273592	3693493
320	36д	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	20740,5396	141,00 --	-- --	2924416 --	-- --		-- 233953	3158369
321	37д	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3+ завоз из временного отвала	м3 грунта	11522,522	248,30 8,37	239,93 58,99	2861015 96467	2764548 679764	--	558886 273592	3693493
322	38д	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	20740,5396	141,00 --	-- --	2924416 --	-- --		-- 233953	3158369
					Демонтаж ж/б конструкций							
323	39д	Е11-460401-0201 1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5 Разборка при помощи отбойных молотков	м3	10,45	19927,21 8886,73	11040,48 4951,98	208239 92866	115373 51748	--	121476 26377	356093
324	40д	С341-310101-0901 4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	22,99	334,00 --	-- --	7679 --	-- --		-- 614	8293
325	41д	С341-010105-1005 4101-0105-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	22,99	243,00 --	-- --	5587 --	-- --		-- 447	6033
					Укрепление грунта (участки газопровода вдоль ограждений)							
326	42д	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	1953,03	208,88 185,64	23,24 9,27	407945 362557	45389 18108	--	274078 54562	736585
					Уплотнение грунта (пересечение дорог и участки прокладки газопровода вдоль ограждений)							
327	43д	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3666	132,66	63,11	486321	231343	--	259661	805661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						69,55	28,82	254978	105663		59679	
328	44д	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	240	43,85 --	43,85 15,10	10524 --	10524 3624	--	2609 1051	14184
329	45д	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	240	37,52 --	37,52 12,92	9005 --	9005 3101	--	2233 899	12136
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14891261 1972006	7019341 1799197	-- --	3053854 1435607	19380728

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	25 296 885
в текущих ценах 2019 года К=1,0498961		26 559 101
НДС 12%		3 187 092
ВСЕГО:		29 746 193
С понижающим коэффициентом 0,76332705426		22 706 074

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"

Директор: _____ Марданов А.А.

Субподрядчик:
ТОО "Gastec" (Газтэк)

Директор: _____ Ихласов Б.И.