ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
"ҚАЗЫҒҰРТ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 100240022761
№ 08
27. 08 2022

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 234
бұйрығымен бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«____» _____2022 жыл

Тапсырыс беруші **«Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і, БИН 020540003590, басшысы Т. Абдакимов**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **«Dim Nur company»** ЖШС-і, БИН 120140021575, директоры Маханбетова М.А. Шымкент қаласы, Сарыағаш көшесі 70 үй

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **«Хан Строй Монтаж»** ЖШС-і, БИН: 180940032848, бас директоры Досмагамбет Ш., инженер-эксперт Шакуов С. Аттестат KZ94VJE00076008, KZ94VJE00076009, KZ94VJE000760110 №82 н/к 24.08.2022 жыл

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
«СуҚұрылысПроект» ЖШС, БИН: 971140002141, бас директор Абдикеримов О., ГАП Абдикеримов О., Аттестат: № н/з 13.01.2017 жылғы

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Түркістан облысы Қазығұрт ауданы, Тұрбат ауылдық округі, Еңбек елді мекені
мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Түркістан облысы Қазығұрт ауданы, Тұрбат ауылдық округі, Еңбек елді мекені Наурыз және Жаңағасыр көшелерінің газ құбырларының құрылысы»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру,жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

Тұрбат ауыл округі әкімдігінің

2018 жылғы «_24_» шілде № _32_ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны 2022 жылғы « 07 » шілдедегі МСҚБ инспекциялау нәтижелері бойынша анықтама № KZ76REA00284390 .

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) «Жоба 28.11.2020 ж. № ET0250/20 «Ekspertiza-TaRa» ЖШС-мен бекітілген,

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«СуҚұрылысПроект» ЖШС-і, Жоба № 07-2018-ГСН

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

Қосалқы мердігер ұйымдар:

«Ынтымақ-Құрылыс» ЖШС-і, БИН 040540000252, директоры Тулегенов Ш. Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан ауылы, Қажымұқан көшесі 211 үй.

«BARRAKAT group» ЖШС-і, БИН 991040004772, директоры Мамытов А. Түркістан облысы, Төле би ауданы, Ленгір қаласы, Алатау м/а, 9 көше, 2 үй.

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы 07.07.2022ж. ;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы 25.08.2022ж. ;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 2 ай;

нақты 2 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады): 19-289-110-198

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сметалық құны	мың тг	10516,09	10516,09	9990,29	9990,29
Құрылыс монтаж жұмыстарының құны	мың тг	9942,27	9942,27	9452,47	9452,47
Құрал жабдықтардың құны	мың тг	573,82	573,82	573,82	573,82
Құрылыс ұзақтығы	ай	2	2	2	2

Орташа қысымды газдың ұзындығы	км	0,694	0,694	0,694	0,694
63х5,8мм газ құбырының ұзындығы	км	0,694	0,694	0,694	0,694
Газдың жылдық шығыны	м3/жыл	4591.8	4591.8	4591.8	4591.8
ГРПШ-6	шт	9	9	9	9
ГРПШ-10	шт	1	1	1	1

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Еңбек елді мекені Наурыз және Жаңағасыр көшелерін газбен қамту жұмыстары бойынша келесі жұмыстар орындалды: Траншея қазу жұмыстары 1,3м терендікте қазылып газ құбырлары орнатылды. Құбыр астына 10см құмды қабат төселді. Құбыр үстіне жұмсақ топырақ тасталып 20см қалыңдықта тығыздау жұмыстары жүргізілді. Қауіпсіздік шараларын қамтасыз ету бойынша траншеяның жоғырғы қабатына лента төселді. Сонымен қатар белгі бағаналыры (сигнальный столбик) орнатылды. Газ құбырының басқа көшелермен қиылысқан жерлеріне футляр орнатылды. Орташа қысымды газды төмен қысымға түсіру мақсатында ГРПШ-6 және ГРПШ-10 қондырғылары орнатылды. Жерүсті газ құбырлары металл құбырлар орнату арқылы орындалды. Атмосфералық коррозиядан сақтау мақсатында металл құбырлар 2 қабат ПФ-115 эмальмен сырланды.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 10516,09 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 9942,27 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 573,82 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 9990,29 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 9452,47 мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 573,82 мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделеді және іс жүзінде 100% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы III;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Түркістан облысы Қазығұрт ауданы, Тұрбат ауылдық округі, Еңбек елді мекені Наурыз және Жаңағасыр көшелерінің газ құбырларының құрылысы»

нысанын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші «Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і, басшысы

Абдакимов Т.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау «Хан Строй Монтаж» ЖШС-і, директоры

Досмагамбет Ш.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау «СуҚұрылысПроект» ЖШС-і, директоры

Абдикеримов О.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) «Dim Nur company» ЖШС-і директоры

Маханбетова М.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Қосалқы мердігер ұйым «Ынтымақ-Құрылыс» ЖШС-і директоры

Тулегенов Ш.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Қосалқы мердігер ұйым «BARRAKAT group» ЖШС-і директоры

Мамытов А.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.