Форма КС-3

Утвержденная приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ТОО "Мелиоратор"

Подрядчик: ТОО «Агидель-Ас»

"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу". (II пусковой комплекс) с.Алмалык, с.Амангельды, с.Байбулак" (Корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наименование	код
		6	11.09.2023г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2этап)	**115 192,00**	102 850,00							12 342,00	115 192,00
Итого к оплате:		**102 850,00**							**12 342,00**	**115 192,00**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Мелиоратор"

Нарбаев Е. Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Агидель-Ас»

Брискин А.И.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900, РК, Кызылординская обл., г.Кызылорда, пос.Тасбугет, ул. М.Шокая, дом 18.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Агидель-Ас», БИН 030140017390, РК, Алматинская область, Жамбылский район, с.Улькен, Микрорайон 2, 10.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу". (II пусковой комплекс) с.Алмалык, с.Амангельды, с.Байбулак" (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2этап).Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу". (II пусковой комплекс) с.Алмалык, с.Амангельды, с.Байбулак" (Корректировка). Внутрипоселковая водопроводная сеть /с.Алмалык/, (смета 2-2-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 11.09.2023г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 год

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	8	9		10	11	12	13	14	15	16
РАЗДЕЛ 1.Устройство трубопровода													
1	10	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0201		1145295,20	541439,20	23024	10885	--	15714	41837
							603856,00	185697,80	12140	3733		3099	
2	12	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,055		478671,18	72353,18	26327	3979	--	23625	53948
							406318,00	27568,16	22347	1516		3996	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**					49351	14864	--	39339	95785
									34487	5249	--	7095	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					49351				
Всего заработная плата				Тенге						39736			
			Накладные расходы	Тенге					39339				
			Сметная прибыль	Тенге					7095				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге					95786				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
			Сметная заработная плата	Тенге						39736			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					95786				

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					39736			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								95785
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				34487				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14864			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5249			
			- Накладные расходы	Тенге							39339	
			- Сметная прибыль	Тенге							7095	

Итого по СМР, в том числе:	Тенге		95 785
Оборудование	Тенге		
Прочие	Тенге		
Строительно-монтажные работы:	Тенге		**95 785**
Временные здания и сооружения 2,08%:	Тенге	2,08%	1 992
Итого с временными зданиями сооружениями:	Тенге		97 778
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	2,07%	2 024
Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге		99 802
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2%	1 996
Итого с непредвиденными затратами на строительство:	Тенге		101 798
Итого в ценах 3 кв. 2022 года:	Тенге		101 798
ИТОГО в текущих ценах 2021 года- 68%, К=1,050036:	Тенге	68%	72 686
ИТОГО в текущих ценах 2022 года- 32%, К=1,0921526:	Тенге	32%	35 577
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге		**108 263**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%:	Тенге	12%	12 992
Итого с НДС:	Тенге		121 255
Скидка генподрядчика:	Тенге	5%	6 063
ВСЕГО по Акту:	Тенге		**115 192**

Сдал (Подрядчик): ТОО «Агидель-Ас»

Директор _____ **Бринкин А.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик): ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор _____ **Нарбаев Е. Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.