Наименование объекта: Строительство автокемпинга область Ұлытау, город Жезказган, пос.Аварийный участок 397
Подрядчик: ТОО "ГИМАТС транс"
Субподрядчик: ТОО "Ulytau Building"

Акт приемки выполненных работ за май 2023 год
Строительство автокемпинга область Ұлытау, город Жезказган, пос.Аварийный участок 397

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость единицы	Сумма
1	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
	Земляные и специальные работы в грунтах				
1	Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях в отвал или насыпь	м3	18,09	400,00	7234,00
2	Разработка и перемещение грунта вручную	м3	11,05	3600,00	39780,00
	Итого Земляные и специальные работы в грунтах				47014
	Итого по разделу 1. Земляные работы				47014
	РАЗДЕЛ 2. Фундаментные работы				
	Возведение несущих и ограждающих конструкций				
3	Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций, изготовление арматурных сеток и каркасов в построечных условиях	т	0,21	45200,00	9492,00
4	Устройство бутобетонных, бетонных и железобетонных фундаментов	м3	8	3900,00	31200,00
5	Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры	шт.	18	1400,00	25200,00
	Итого Возведение несущих и ограждающих конструкций				65892
	Итого по разделу 2. Фундаментные работы				65892
	РАЗДЕЛ 3. Стены				
	Возведение несущих и ограждающих конструкций				
6	Устройство бетонных стен и перегородок	м3	36,4	10900,00	396760,00
	Итого Возведение несущих и ограждающих конструкций				396760
	Итого по разделу 3. Стены				396760
	РАЗДЕЛ 4. Перекрытие				
	Возведение несущих и ограждающих конструкций				
10	Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций, изготовление арматурных сеток и каркасов в построечных условиях	т	0,042	65100,00	2734,20
11	Укладка панелей, оболочек и плит, перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных зданий	шт.	6	2100,00	12600,00
	Итого Возведение несущих и ограждающих конструкций				15334
	Итого по разделу 4. Перекрытие				15334
	Итого по ведомости объёмов работ				525000
	ИТОГО с учетом НДС				588 000

Подрядчик: ТОО "ГИМАТС транс"

Байбатыров К. Г._____

Субподрядчик: ТОО "Ulytau Building"

Каракулова М. Б._____