Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен
бекітілген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
"ҚАЗЫҒҰРТ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 100240022761
№ 06
"01" 08 2019ж.

«Қазығұрт ауданы Алтынтөбе а.о, Аққұм елді мекеніндегі 100 орындық «Аққұм» мектебінің құрылысы»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

« » 2019 жыл

Тапсырыс беруші

"Қазығұрт аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт е.м., Абай көш. 78

заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация

« » 2019 жыл «ӨМІРЗАҚ» ЖШС –гі директоры Ишанкулов С.М., Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Мусрепова көшесі, 20

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

« » 2019 жыл «Оңтүстік Күрделі Құрылыс» ЖШС директоры Нурлыбаев А., сарапшы Курмашев Б.А., 01.10.2014ж №KZ02VJE00002198, 30.12.2016ж №KZ28VJE00021809, 30.12.2016ж №KZ55VJE00021808

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

« » 2019 жыл «СуҚұрылысПроект» ЖШС директоры Абдикеримов О.С., Шымкент қаласы, Самал м.а. 443 учаскесі, Жобаның бас инженері Абдикеримов О.С. жобаға бекітілген сарапшының аттестаты №253, 13.01.2017 жыл

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Қазығұрт ауданы, Алтынтөбе ауыл округі Аққұм елді мекені

мекенжайы бойынша (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Қазығұрт ауданы Алтынтөбе а.о, Аққұм елді мекеніндегі 100 орындық «Аққұм» мектебінің құрылысы»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (**жаңадан салу**, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) ***Алтынтөбе ауыл округі әкімінің 23.02.2017 жылғы №3 шешімі***

(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қа йта жабдықтау) туралы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

Облыстық мемлекеттік сәулет –құрылыс бақылауы басқармасы 22.05.2018ж

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) ***«Қазығұрт аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ 12.02.2018 жылғы №11-НҚ бұйрығы***

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Оңтүстік Күрделі Құрылыс» ЖШС №05-2017 жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы: ***маусым 2018 жылы***

жұмыстардың аяқталуы: ***тамыз 2019 жылы***

құрылыстың ұзақтығы, **8 ай**:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **8 ай**;

нақты **8 ай**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағыбасқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Сыйымдылығы	орын	100	100	100	100

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Мектептің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Мектептің қабаттылығы	қабат	2	2
Учаскенің жалпы ауданы	га	0,8	0,8
Құрылыстың ауданы	$м^2$	1554,79	1554,79
Ғимараттың жалпы ауданы	$м^2$	1707,62	1707,62
Пайдалы ауданы	$м^2$	1678,18	1678,18
Құрылыстың көлемі	$м^3$	8089,20	8089,20

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ***Жоспар бойынша мектеп ғимараты үш блокты күрделі формадан тұрады және өзара антисесмикалық тігістермен байланысқан. Ғимараттың А-блогы (оқу блогы) екі қабатты тіктөртбұрышты формадан құралған. Жалпы өлшемі 39,0х15,0 м жертөлесімен. Қабаттың биіктігі – 3,3 м, жертөле – 1,8 м. Жертөле инженерлік коммуникацияларды жүргізуге арналған. Ғимараттың Б-блогы тіктөртбұрышты формадан құралған. Жалпы өлшемі 18,0х25,5 м, А және В блогына жанасады. Ғимарат антисейсмикалық тігіспен екі бөлікке бөлінген. 4-9 и А-Г - 18,00х12,00 м Осьтердегі ғимарат(спорт зал) бір қабатты жертөлесіз. Еденнен төбеге дейінгі биіктігі - 7,0 м. 4-9 и Д-И - 18,00х13,00 м Осьтердегі ғимарат екі қабатты жертөлесіз. Қабаттың биіктігі – 3,3 м. Ғимараттың В-блогы бір қабатты тіктөртбұрышты формадан құралған. Жалпы өлшемі 11,80х9,00 м жертөлесіз. Қабаттың биіктігі – 3,0 м, Б-блогына жанасады.***

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы ***486,292 мың теңге***, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары ***317,597 мың теңге***, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***64,792 мың теңге***;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны ***349,440 мың теңге***, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары ***288,975 мың теңге***, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***23,024 мың теңге***;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды. ***«Қазығұрт ауданы Алтынтөбе а.о, Аққұм елді мекеніндегі 100 орындық «Аққұм» мектебінің құрылысы»***

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші ***Баймұрзаев А.К***

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау ***Курмашев Б.А.***

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау ***Абдикеримов О.С.***

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) ***Ишанкулов С.М.***

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.