Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Адрес: г. Уральск, ул. Сарайшык, д. 47,тел.:** — 050140003610

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10** — 070640012384

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №122-5 от 14.06.2022г к договору №122 от 24.11.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000091	08.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП"Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО			усл	1	40 448 043,23	40 448 043,23
				Итого	1	x	40 448 043,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия работ (услуг) _____

М.П. М.П.

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядик ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование стройки - "Берегоукрепительные работы с Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

Наименование объекта - Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м. с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь м-ц 2022год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		122	24.11.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	1 292 921 837,63	36 114 324,31	-	-			-	-	4 333 718,92	40 448 043,23
В т.ч.сентябрь м-ц 2022 г	40 448 043,23	36 114 324,31	-						4 333 718,92	40 448 043,23
Всего к оплате с НДС	Сорок миллионов четыреста сорок восемь тысяч сорок три тенге 23 тиын									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____Халелов А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____Кушев О.С.

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 122 от 24.11.2020г. Дополнительное соглашение № 122-5 от 14.06.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района ЗКО"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация берегоукрепление каменной наброской L=125 м и плитами с ростверком L=786,2 м, с плитами с подпорной стенкой L=930,75м

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 16
ЗА СЕНТЯБРЬ М-Ц 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1									
		РАЗДЕЛ 3. Бетонные и ж/б работы									
1	1105-0101-0204	**Забивка свай С8-35Т5 длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %**		200	25832,69	20146,95	5166538	4029390	41997	1935057	7669722
			м3 железобетона		5475,75	4297,26	1095150	859452		568128	
2	1137-0401-0103	**Устройство монолитного ж/бетонного ростверка и подпорной стенки В22,5 F200.W8 НР = 91 %**		538	27848,8	1049,45	14982654	564604	11815992	2573214	18960338
			м3 конструкции		4836,54	419,42	2602059	225648		1404469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				26 630 060				26 630 060
		Накладные расходы	Тенге				4 508 271				
		Сметная прибыль	Тенге				1 972 597				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				26 630 060				
		СТОИМОСТЬ СМР:					26 630 060				
		ПРОЧИХ ЗАТРАТ:									
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,3%					1 145 093				
		ИТОГО:					27 775 153				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,701%					472 455				
		ИТОГО					28 247 608				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					564 952				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА					28 812 560				
		Итого в ценах 2019 года =1,05					30 253 188				
		Итого в ценах 2020 года =1,086					32 854 962				

Итого в ценах 2021 года =1,124		**36 928 978**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту	###########	**36 114 324,31**
НДС 12%		**4 333 718,92**
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)		**40 448 043,23**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

_____ ХАЛЕЛОВ А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ КУШЕВ О.С.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Строй Потенциал"

_____ АЙТҚАЛИ Е.Қ.