Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Генподрядчик** ТОО "КазЕвроСтрой"

**Субподрядчик**: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
**Наименование строительства и его адрес** Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации) к промбазе по адресу: г.Павлодар, промышленная зона Центральная, д.182
**Договор подряда (контракт) № 113/21-14-1 от 04.08.2021 г.**

# С П Р А В К А № 1

**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: Наименование | Источник финансирования: Код | Организационно-правовая форма: Наименование | Организационно-правовая форма: Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 113/21-14-1 | 04.08.2021 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен | дополнительные затраты: на приобретение | другие дополнительные | Налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации) к промбазе по адресу: г.Павлодар, промышленная зона Центральная, д.182** | **145 759,49** | 130 142,40 | | | | | | | 15 617,09 | 145 759,49 |
| **Итого к оплате:** | | 130 142,40 | | | | | | | 15 617,09 | **145 759,49** |

**Итого к оплате: Сто сорок пять тысяч семьсот пятьдесят девять тенге 49 тиын**

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "Каз Евро Строй"**
***БИН/ИИН 050940013378***
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Субподрядчик:**
**ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**
***БИН: 111040019283***
индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Жуман М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 4

Генеральный подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, пр.Назарбаева, д. 13, кв. 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации) к промбазе по адресу: г.Павлодар, промышленная зона Центральная, д.182**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

**Договор подряда (контракт) № 113/21-14-1 от 04.08.2021 г.**

## Акт № 1

## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 год

Строительство инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации) к промбазе по адресу: г.Павлодар, промышленная зона Центральная, д.182

*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в текущих ценах на 06.04.2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 5,3 | | 1612,38 | -- | 8546 | -- | -- | 6153 | 15874 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1612,38 | -- | 8546 | -- | | 1176 | |
| 2 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 1,59 | | 765,53 | -- | 1217 | -- | -- | 876 | 2261 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 765,53 | -- | 1217 | -- | | 167 | |
| 3 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,01 | | 344809,41 | 105607,41 | 3448 | 1056 | -- | 2661 | 6598 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 239202,00 | 29635,21 | 2392 | 296 | | 489 | |
| 4 | Е11-230601-0106<br>1123-0601-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые** | м3 конструкций колодца | 2,1 | | 20733,79 | 7453,39 | 43541 | 15652 | -- | 33763 | 83488 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 13280,40 | 2959,63 | 27889 | 6215 | | 6184 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 0,02 | 85032,17 | 21413,17 | 1701 | 428 | -- | 956 | 2869 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 63619,00 | 5631,61 | 1272 | 113 | | 213 | |
| 6 | Е11-090401-0203<br>1109-0401-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж** | м2 покрытия | 1,9 | 1071,24 | 595,24 | 2035 | 1131 | -- | 853 | 3120 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 476,00 | 174,83 | 904 | 332 | | 231 | |
| 7 | Ц13-080201-0201<br>1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 14 | 295,71 | 153,26 | 4140 | 2146 | -- | 1911 | 6535 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 142,45 | 47,17 | 1994 | 660 | | 484 | |
| 8 | Е11-070111-0111<br>1107-0111-0111<br>РСНБ РК 2015 | **Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** | м оград | 2 | 2882,83 | 1072,33 | 5766 | 2145 | -- | 5194 | 11837 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1810,50 | 390,46 | 3621 | 781 | | 877 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **132582** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 47836 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 22558 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 8398 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 52367 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 9821 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | **132 582** | |
| | | Затраты на временные здания и сооружения 1,3% | | | | | | | | 1 724 | |
| | | Итого | | | | | | | | **134 306** | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | 2 686 | |
| | | Итого | | | | | | | | **136 992** | |
| | | договорная скидка 4,99999984% | | | | | | | | 6 849,60 | |
| | | итого с договорной скидкой | | | | | | | | **130 142,40** | |
| | | Налог на добавленную стоимость 12% | | | | | | | | 15 617,09 | |
| | | **Всего по сметному расчету** | | | | | | | | **145 759,49** | |

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуман М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)