Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения села КазЦИК, Илийского района, Алматинской области

Договор подряда (контракт) № 492/22-80-14-1 от 29.07.2022 года

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 492/22-80-14-1	29.07.2022 года				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения села КазЦИК, Илийского района, Алматинской области	**492 228,74**	439 489,95							52 738,79	492 228,74
Итого к оплате:		439 489,95							52 738,79	**492 228,74**

Итого к оплате: Четыреста девяносто две тысячи двести двадцать восемь тенге 74 тиын

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 211040019283
(индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жуман М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 4

Генеральный подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, пр.Назарбаева, д. 13, кв. 86**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения села КазЦИК, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей водоснабжения села КазЦИК, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 492/22-80-14-1 от 29.07.2022 года

Акт выполненных работ № 1
за август месяц от 25.08.2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,5		2223,76 2223,76	-- --	27797 27797	-- --	--	20014 3825	51636
2	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,05		446301,16 329994,00	116307,16 40873,37	22315 16500	5816 2044	--	18358 3254	43927
3	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	10		4627,49 925,06	3702,43 921,30	46275 9251	37024 9213	--	18279 5164	69718
4	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,5		24515,62 13768,44	10747,18 5034,57	85805 48190	37615 17621	--	65152 12077	163034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1104-0101-0203 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	10	6456,04 2292,72	4163,32 1714,33	64560 22927	41633 17143	--	34060 7890	106510
6	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	12	589,34 553,60	35,74 10,85	7072 6643	429 130	--	4877 956	12905
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**447730**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				131308				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122517			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46151			
		- Накладные расходы	Тенге							160740	
		- Сметная прибыль	Тенге							33166	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:											**447 730**
		Затраты на временные здания и сооружения 1,3%											5 820
		Итого											**453 550**
		Непредвиденные работы и затраты 2%											9 071
		Итого											**462 621**
		договорная скидка 4,99999984%											23 131,05
		итого с договорной скидкой											**439 489,95**
		Налог на добавленную стоимость 12%											52 738,79
		Всего по сметному расчету											**492 228,74**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуман М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)