Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Бель-Агачского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ИП Пурис В.С.

Стройка: Освещение улиц в населенных пунктах Бель-Агач, Зенковка Бель-Агачского сельского округа

Объект: Освещение улиц в населенных пунктах Бель-Агач, Зенковка Бель-Агачского сельского округа

Договор подряда (контракт) №28 от "13" мая 2020 года

Акт выполненных работ №1

Освещение улиц Жолашар, Алаш, Халык в с. Зенковка Бородулихинского района ВКО

Договор № 28 от 13.05.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0303-0109	Опоры уличного освещения стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	59	7808,47	5068,15	460700	299021	–	–	460700
					2740,32	2200,41	161679	129824	–		
2	2900-0000-0000 (пл)	Опоры уличного освещения из металлических труб	шт	59	34391,12		2029076		2029076	–	2029076
					–		–		–		
3	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	59	5080,75	2599,29	299764	153358	1015	–	299764
					2464,25	1121,03	145391	66141	–		

4	2307-0106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	59	34200 –		2017800 –		2313272 –	–	2017800
5	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	2,15	120772,56 44079,07	24382,33 10293,95	259661 94770	52422 22132	112469 –		259661
6	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,15	314804 –		676829 –		676829 –	–	676829
7	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	177	641,82 553,6	10,33 3,69	113603 97987	1829 654	13787 –		113603
8	2404-0202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	118	2393 –		282374 –		282374 –	–	282374
9	2404-0207-5023	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW15.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	59	1913 –		112867 –		112867 –	–	112867
10	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1254 –		15048 –		15048 –	–	15048
11	1133-0202-0301	Оттяжки к опорам одинарные. Установка НР = 80 %	оттяжка	3	9083 3383,67	1016 437	27249 10151	3048 1311	14050 –		27249
12	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	3	2994	–	8982	–	360		8982

					2874	–	8622	–	–			
13	2307-0506-0101	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	3	4113		12339		12339	–		12339
					–		–		–			
14	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	3	601,33	91,33	1804	274	64			1804
					488,67	33,67	1466	101	–			
15	2307-0501-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ. класс точности 1	шт.	3	8610		25830		25830	–		25830
					–		–		–			
16	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	3	5557	110,67	16671	332	8437			16671
					2634	33,67	7902	101	–			
17	2307-0208-0143	Контакторы малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 36 В/АС-3, 1НО, 1НЗ. типа ИЭК	шт.	3	7961		23883		23883	–		23883
					–		–		–			
18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2762,5	20	16575	120	8277			16575
					1363	–	8178	–	–			
19	2307-0204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	536		3216		3216	–		3216
					–		–		–			
20	1308-0502-1202	Таймер НР = 72 %	шт.	3	4660	66,33	13980	199	976			13980
					4268,33	20,67	12805	62	–			

21	5800-0000-0000 (пл) (об)	Таймер	шт	3	8583 – –	25749 – –	– 25749 –	– – –	25749
	Итого по акту								**6444000**

ИП Пурис В.С.
Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район,
с.Бородулиха, Тусупжанова, 115
БИН/ИИН 920513450122
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ796017261000002290
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(771)133-80-11

Сдал (Исполнитель)Индивидуальный предприниматель _____ **/ Пурис В.С.**
должность подпись расшифровка подписи

Государственное учреждение "Аппарат акима Бель-Агачского сельского округа
Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, с.Бель-Агач, Советская, 52
БИН 980840004132
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070106KSN1822100
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Принял Заказчик Аким Бельагачского сельского округа _____ **/Асаубаев Д.А.**
должность подпись расшифровка подписи

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Бель-Агачского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ИП Пурис В.С.

Стройка: Освещение улиц в населенных пунктах Бель-Агач, Зенковка Бель-Агачского сельского округа

Объект: Освещение улиц в населенных пунктах Бель-Агач, Зенковка Бель-Агачского сельского округа

Договор подряда (контракт) №28 от "13" мая 2020 года

Акт выполненных работ №2 от 30.06.2020 г.

Освещение улиц Орталык, Алтайская в с. Бель-Агач Бородулихинского района ВКО

Договор № 28 от 13.05.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0303-0109	Опоры уличного освещения стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	50	7808,48 2740,32	5068,16 2200,42	390424 137016	253408 110021	– –		390424
2	2900-0000-0000 (пл)	Опоры уличного освещения из металлических труб	шт	50	34391 –		1719550 –		2133650 –	–	1719550
3	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светиль ник	50	5080,78 2464,26	2599,3 1121,04	254039 123213	129965 56052	861 –		254039

4	2307-0106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	50	35034,96 –		1751748 –		1960400 –	–	1751748
5	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,73	120773,41 44079,19	24382,08 10294,22	208938 76257	42181 17809	90500 –		208938
6	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,73	314804 –		544611 –		544611 –	–	544611
7	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	150	641,83 553,6	10,33 3,69	96274 83040	1550 554	11684 –		96274
8	2404-0202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	100	2393 –		239300 –		239300 –	–	239300
9	2404-0207-5023	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW15.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	1913 –		95650 –		95650 –	–	95650
10	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1254 –		10032 –		10032 –	–	10032
11	1133-0202-0301	Оттяжки к опорам одинарные. Установка НР = 80 %	оттяжка	4	9083,25 3383,75	1015,75 437	36333 13535	4063 1748	18735 –		36333

12	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	2994 2874	– –	5988 5748	– –	240 –		5988
13	2307-0506-0101	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	2	4113 –		8226 –		8226 –	–	8226
14	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	601,5 488,5	91,5 34	1203 977	183 68	43 –		1203
15	2307-0501-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	2	8610 –		17220 –		17220 –	–	17220
16	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	2	5557,5 2634	111 34	11115 5268	222 68	5625 –		11115
17	2307-0208-0143	Контакторы малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 36 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	2	7961 –		15922 –		15922 –	–	15922
18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2762,75 1363	20 –	11051 5452	80 –	5519 –		11051
19	2307-0204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	536 –		2144 –		2144 –	–	2144

20	1308-0502-1202	Таймер HP = 72 %	шт.	2	4660 4268,5	66 21	9320 8537	132 42	651 –		9320
21	5800-0000-0000 (пл) (об)	Таймер	шт	2	7456 –		14912 –		– 14912	– –	14912
	Итого по акту										**5444000**

ИП Пурис В.С.
Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Тусупжанова, 115
БИН/ИИН 920513450122
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ796017261000002290
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(771)133-80-11

Государственное учреждение "Аппарат акима Бель-Агачского сельского округа Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, с.Бель-Агач, Советская, 52
БИН 980840004132
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070106KSN1822100
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Сдал (Исполнитель)Индивидуальный предприниматель _____ **/ Пурис В.С.**
должность подпись расшифровка подписи

ПУРИС ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА ИИН 920513450122

Принял Заказчик Аким Бельагачского сельского округа _____ **/Асаубаев Д.А.**
должность подпись расшифровка подписи