Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕТЕЖАМ КЖ2 (каналы и перекрытие)

Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №11

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за АВГУСТ м-ц 2020 год

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по чертежам КЖ2

Основание: лок.смета №2-1-3

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуат / в т. ч.	Общая стоимость, тенге: материал / оборудо	Накладные / Сметная	Всего стоимость с НР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛ ЗШУ									
2	1106-1001-0107	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при**	м3	19	22792,30	1800,18	433054	34203	329765	72765	546285
		НР - 91%; СП - 8%			3636,12	572,41	69086	10876		40465	
9	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества**	т	0,10591	229983,00	--	24358	--	24358	--	26306
		СП - 8%			--	--	--	--		1949	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								572591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				69086				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34203			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10876			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						354122		
		- Накладные расходы	Тенге							72765	
		- Сметная прибыль	Тенге							42414	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				572591					
		Оборудование									
		Временные здания и сооружения 3,1 %				17750,32					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				590341,40					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				25502,75					
		Итого				615844,14					
		Пересчет в текущих ценах 2020г, 1,0498961				646 572,36					
		ИТОГО стоимость работ				646 572,36					

		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				12 931,45					
		Всего				659 503,81					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				79 140,46					
		Итого с учетом НДС				**738 644,27**					
		Итого с тендерной скидкой				**682 631,03**					
		ИТОГО				**682 631,03**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**