12821170

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"
Подрядчик: ТОО «Механомонтаж - 2004»

Наименование стройки - Строительство котельной и тепловых сетей поселка Шахан Карагандинской области
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 2-1

Экземпляр: ТОО "Механомонтаж-2004" 101403, Карагандинская область г. Темиртау, ул.Мира, 12/1

АКТ №19

приемки выполненых строительно-монтажных работ

за АВГУСТ 2020 года

Холодное и горячее водоснабжение, канализация

(наименование работ и затрат)

Основание: ВК.СО 1-8Л., лок.смета №2-1-17
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение В1									
1	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка/на ввод/** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	2834,49	64,18	28345	642	19387	8349	39630
					831,58	20,41	8316	204		2936	
2	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40	2834,49	64,18	113380	2567	77550	33398	158520
					831,58	20,41	33263	816		11742	
3	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	1445747,31	32800,66	14457	328	11894	2219	18011
					223450,00	702,52	2235	7		1334	
4	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	43	4548,85	44,41	195601	1910	168561	25321	238596
					584,42	16,47	25130	708		17674	
5	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	3474,78	33,48	24323	234	20676	3430	29974
					487,56	12,50	3413	87		2220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	2524,06 379,46	19,08 6,98	7572 1138	57 21	6377	1136 697	9405
7	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	28	2225,90 379,46	19,08 6,98	62325 10625	534 195	51166	10604 5834	78764
8	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	23	1859,25 379,46	19,08 6,98	42763 8728	439 161	33596	8710 4118	55591
9	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	60	1680,75 379,46	19,08 6,98	100845 22768	1145 419	76932	22723 9885	133453
10	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	4041,63 1329,80	116,48 22,52	4042 1330	116 23	2596	1325 429	5796
11	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды "Flostar-M" класса С, DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	151813,00 --	-- --	151813 --	-- --	151813	-- 12145	163958
12	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF *СП - 8%*	шт.	1	34654,00 --	-- --	34654 --	-- --	34654	-- 2772	37426
13	1312-1101-0405 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	19257,29 9571,00	9146,64 3154,96	19257 9571	9147 3155	539	7763 2162	29182
14	5101-0102-2403 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 80, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	1	671003,00 --	-- --	671003 --	-- --	671003	-- --	671003
15	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	2102,00 --	-- --	4204 --	-- --	4204	-- 336	4540
16	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	9	3488,96 2691,00	271,71 49,86	31401 24219	2445 449	4737	24174 4446	60021
17	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	33708,00	--	235956	--	235956	--	254832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18876	
18	2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	27332,00	--	54664	--	54664	--	59037
		СП - 8%			--	--	--	--		4373	
19	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1610,00	--	6440	--	6440	--	6955
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
20	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	14	2102,00	--	29428	--	29428	--	31782
		СП - 8%			--	--	--	--		2354	
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	1938,52	116,48	1939	116	302	1513	3728
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	1521	23		276	
22	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	22777,00	--	22777	--	22777	--	24599
		СП - 8%			--	--	--	--		1822	
23	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1146,00	--	2292	--	2292	--	2475
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
24	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	3488,96	271,71	3489	272	526	2686	6669
		НР - 98%; СП - 8%			2691,00	49,86	2691	50		494	
25	2304-1001-5408 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный с резьбой 3", T до +100°C, PN 10, DN 80, типа Bugatti ГОСТ 11823-91**	шт.	1	16643,00	--	16643	--	16643	--	17974
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	
26	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2102,00	--	4204	--	4204	--	4540
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
27	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	фильтр	1	1941,59	378,50	1942	379	39	1589	3813
		НР - 98%; СП - 8%			1523,74	97,91	1524	98		282	
28	2304-1013-1808 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3", T до +120°C, PN 20, DN 80, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	28516,00	--	28516	--	28516	--	30797
		СП - 8%			--	--	--	--		2281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2302-0103-0609 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3594,00	--	7188	--	7188	--	7763
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
30	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2481,66	--	2482	--	2217	260	2961
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	265	--		219	
31	2304-0901-0508 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	42837,00	--	42837	--	42837	--	46264
		СП - 8%			--	--	--	--		3427	
32	2113-0816-3516 РСНБ РК 2015	Пробка Ц-15/прим./	шт.	1	79,00	--	79	--	79	--	85
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
33	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /стойка опрная А 14Б 591.002/	кг	16,92	542,00	--	9171	--	9171	--	9904
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
34	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные внутренние диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	7611,56	--	15223	--	14547	662	17156
		НР - 98%; СП - 8%			337,80	--	676	--		1271	
35	2303-0102-1205 РСНБ РК 2015	Смеситель для поливочного крана СМ-ПК/прим./	шт.	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
36	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	6	31179,56	--	187077	--	185050	1986	204189
		НР - 98%; СП - 8%			337,80	--	2027	--		15125	
37	2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1179,00	--	7074	--	7074	--	7640
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
38	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные наружные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	36089,56	--	72179	--	71503	662	78669
		НР - 98%; СП - 8%			337,80	--	676	--		5827	
39	2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1179,00	--	2358	--	2358	--	2547
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
40	2304-0702-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1012,00	--	7084	--	7084	--	7651
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
41	2304-0702-0302 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1317,00	--	3951	--	3951	--	4267
		СП - 8%			--	--	--	--		316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2304-0702-0303 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1960,00 --	-- --	1960 --	-- --	1960	-- 157	2117
43	2304-0702-0304 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	3263,00 --	-- --	3263 --	-- --	3263	-- 261	3524
44	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 *СП - 8%*	10 шт.	10,6	229,00 --	-- --	2427 --	-- --	2427	-- 194	2622
45	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные *СП - 8%*	10 шт.	21,2	194,00 --	-- --	4113 --	-- --	4113	-- 329	4442
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	30,58	138,72 44,09	3,17 0,45	4242 1348	97 14	2797	940 415	5596
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	30,58	72,72 37,70	2,24 0,23	2224 1153	68 7	1003	800 242	3266
48	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре *СП - 8%*	м	1,5	401,00 --	-- --	602 --	-- --	602	-- 48	650
49	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	93	83,00 71,39	1,19 --	7719 6640	110 --	969	6507 1138	15364
50	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	121	75,63 71,39	1,19 --	9152 8638	143 --	371	8466 1409	19027
51	1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция из вспененного каучука Misot-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	49	566,12 246,66	62,48 28,15	27740 12086	3061 1379	12593	10234 3038	41012
52	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	2,2	330,00 --	-- --	726 --	-- --	726	-- 58	784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	628,00	--	4836	--	4836	--	5222
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
54	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 65 мм ГОСТ 16381-77	м	22	775,00	--	17050	--	17050	--	18414
		СП - 8%			--	--	--	--		1364	
55	2111-0403-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	22	1044,00	--	22968	--	22968	--	24805
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
56	2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	734,00	--	5872	--	5872	--	6342
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
57	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	686,00	--	2058	--	2058	--	2223
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
58	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упор бетонный под трубопровод 600х500х200. Устройство	м3	0,24	21380,32	1111,34	5131	267	3756	1057	6684
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	1108	54		495	
		Пожарный кран в составе									
59	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	10	27373,74	111,11	273737	1111	262492	10262	306720
		НР - 98%; СП - 8%			1013,40	33,78	10134	338		22720	
60	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ключ пожарный универсальный ПР-1/прим./	шт.	10	835,00	--	8350	--	8350	--	9018
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
61	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОПХ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	20	14298,00	--	285960	--	285960	--	308837
		СП - 8%			--	--	--	--		22877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР - 98%; СП - 8%	шт.	10	817,74 775,66	15,28 4,95	8177 7757	153 50	267	7650 1266	17094
63	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ СП - 8%	шт.	10	18552,00 --	-- --	185520 --	-- --	185520	-- 14842	200362
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3,Т4									
64	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	17	3474,78 487,56	33,48 12,50	59071 8288	569 212	50214	8331 5392	72794
65	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1	3052,72 379,46	19,08 6,98	3053 379	19 7	2655	379 275	3706
66	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	25	2524,06 379,46	19,08 6,98	63102 9487	477 175	53138	9468 5806	78375
67	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	20	2225,90 379,46	19,08 6,98	44518 7589	382 140	36547	7574 4167	56260
68	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	36	1859,25 379,46	19,08 6,98	66933 13661	687 251	52585	13634 6445	87012
69	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	47	1680,75 379,46	19,08 6,98	78995 17835	897 328	60263	17800 7744	104538
70	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	146	75,63 71,39	1,19 --	11043 10423	173 --	447	10215 1701	22958
71	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 СП - 8%	10 шт.	7,5	229,00 --	-- --	1718 --	-- --	1718	-- 137	1855
72	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные СП - 8%	10 шт.	15	194,00 --	-- --	2910 --	-- --	2910	-- 233	3143
73	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	4	21376,39	25,55	85506	102	74234	10991	104216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2792,48	11,26	11170	45		7720	
74	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	1	260,69	--	261	--	111	147	440
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	150	--		33	
75	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	15	826,13	0,14	12392	2	567	11587	25897
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	11823	--		1918	
76	2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	5	6663,00	--	33315	--	33315	--	35980
		СП - 8%			--	--	--	--		2665	
77	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	2405,00	--	16835	--	16835	--	18182
		СП - 8%			--	--	--	--		1347	
78	2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	5295,00	--	15885	--	15885	--	17156
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
79	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1938,52	116,48	3877	233	601	3026	7455
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	3043	45		552	
80	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	22777,00	--	45554	--	45554	--	49198
		СП - 8%			--	--	--	--		3644	
81	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1146,00	--	4584	--	4584	--	4951
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
82	2304-0702-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1012,00	--	8096	--	8096	--	8744
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
83	2304-0702-0302 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1317,00	--	11853	--	11853	--	12801
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
84	2304-0702-0303 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1960,00	--	5880	--	5880	--	6350
		СП - 8%			--	--	--	--		470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2304-0702-0304 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	3263,00 --	-- --	6526 --	-- --	6526	-- 522	7048
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	28,16	138,72 44,09	3,17 0,45	3906 1242	89 13	2575	865 382	5153
87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	28,16	72,72 37,70	2,24 0,23	2048 1062	63 6	923	737 223	3007
88	1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция из вспененного каучука Misot-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	129	566,12 246,66	62,48 28,15	73030 31819	8059 3631	33152	26942 7998	107970
89	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	18,7	628,00 --	-- --	11744 --	-- --	11744	-- 939	12683
90	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	1,1	442,00 --	-- --	486 --	-- --	486	-- 39	525
91	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	27,5	385,00 --	-- --	10588 --	-- --	10588	-- 847	11435
92	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	22	330,00 --	-- --	7260 --	-- --	7260	-- 581	7841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	72,6	233,00	--	16916	--	16916	--	18269
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
94	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1487,00	--	8922	--	8922	--	9636
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
95	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах/на выпуск/	м трубопровода	10	11078,54	45,99	110785	460	101655	8647	128987
		НР - 98%; СП - 8%			867,02	15,31	8670	153		9555	
96	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	15	11078,54	45,99	166178	690	152483	12970	193480
		НР - 98%; СП - 8%			867,02	15,31	13005	230		14332	
97	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	16	7340,43	30,99	117447	496	104340	12521	140366
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	10,36	12611	166		10397	
98	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25	666,95	3,12	16674	78	230	16060	35353
		НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	16366	22		2619	
99	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38	687,28	1,27	26116	48	126	25438	55679
		НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	25942	15		4124	
100	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	24,95	1115,00	--	27819	--	27819	--	30045
		СП - 8%			--	--	--	--		2226	
101	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	37,924	366,00	--	13880	--	13880	--	14991
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
102	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	2	1874,00	--	3748	--	3748	--	4048
		СП - 8%			--	--	--	--		300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	3653,00	--	7306	--	7306	--	7890
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
104	2302-0802-1401 РСНБ РК 2015	Заглушки чугунные DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	2	850,00	--	1700	--	1700	--	1836
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
105	2302-0802-1402 РСНБ РК 2015	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2870,00	--	5740	--	5740	--	6199
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
106	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	716,00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
107	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	9	155,00	--	1395	--	1395	--	1507
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
108	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	79,00	--	237	--	237	--	256
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
109	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	7	28,00	--	196	--	196	--	212
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
110	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	54	216,00	--	11664	--	11664	--	12597
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
111	2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	80	142,00	--	11360	--	11360	--	12269
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
112	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	2498,17	80,36	17487	563	1554	15316	35428
		НР - 98%; СП - 8%			2195,70	37,02	15370	259		2624	
113	2303-0102-0916 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	7	6284,00	--	43988	--	43988	--	47507
		СП - 8%			--	--	--	--		3519	
114	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	2149,73	60,37	6449	181	998	5247	12632
		НР - 98%; СП - 8%			1756,56	28,01	5270	84		936	
115	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	4312,00	--	12936	--	12936	--	13971
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	676,00	--	6760	--	6760	--	7301
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
117	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3	3159,69	159,53	9479	479	1621	7449	18283
		НР - 98%; СП - 8%			2459,76	74,06	7379	222		1354	
118	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	14730,00	--	29460	--	29460	--	31817
		СП - 8%			--	--	--	--		2357	
119	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16915,00	--	16915	--	16915	--	18268
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
120	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	7	1577,64	199,35	11043	1395	1845	8275	20864
		НР - 98%; СП - 8%			1114,74	91,48	7803	640		1545	
121	2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	7359,00	--	29436	--	29436	--	31791
		СП - 8%			--	--	--	--		2355	
122	2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	12310,00	--	36930	--	36930	--	39884
		СП - 8%			--	--	--	--		2954	
123	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	7	960,00	--	6720	--	6720	--	7258
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
124	1126-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	м3 изоляции	0,19	35580,32	1104,83	6760	210	2245	3342	10910
		НР - 76%; СП - 8%			22656,80	484,18	4305	92		808	
125	2111-0407-0603 РСНБ РК 2015	Плиты из пенополиизоцианурата с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм, толщина от 80 до 120 мм ГОСТ 16381-77	м3	0,19	58433,00	--	11102	--	11102	--	11990
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
126	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей полиуретановый/прим./	л	1	3890,00	--	3890	--	3890	--	4201
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
127	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Термолента/прим./	рулон	1	2636,00	--	2636	--	2636	--	2847
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
		Производственная канализация К3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка/на ввод/**	м трубопровода	7,5	3577,90	64,18	26834	481	20116	6262	35744
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	6237	153		2648	
129	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	25	11078,54	45,99	276964	1150	254138	21617	322467
		НР - 98%; СП - 8%			867,02	15,31	21676	383		23886	
130	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	4	14832,57	66,79	59330	267	55505	3608	67973
		НР - 98%; СП - 8%			889,54	30,81	3558	123		5035	
131	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	2	3653,00	--	7306	--	7306	--	7890
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
132	2302-0802-1402 РСНБ РК 2015	**Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	2	2870,00	--	5740	--	5740	--	6199
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
133	1126-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта**	м3 изоляции	0,19	35580,32	1104,83	6760	210	2245	3342	10910
		НР - 76%; СП - 8%			22656,80	484,18	4305	92		808	
134	2111-0407-0603 РСНБ РК 2015	**Плиты из пенополиизоцианурата с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм, толщина от 80 до 120 мм ГОСТ 16381-77**	м3	0,19	58433,00	--	11102	--	11102	--	11990
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
135	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	**Клей полиуретановый/прим./**	л	1	3890,00	--	3890	--	3890	--	4201
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
136	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	**Термолента/прим./**	рулон	1	2636,00	--	2636	--	2636	--	2847
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5919819**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				489445				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43803			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15745			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3850548		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						671003		
		- Накладные расходы	Тенге							476216	
		- Сметная прибыль	Тенге							388797	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				5 919 819,00					
		Оборудование				671 003,00					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				162 713,30					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				6 082 532,30					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				233 778,07					
		Итого				6 316 310,37					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				112 906,15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого				6 429 216,52					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				771 505,98					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				5 940 008,23					
		ИТОГО стоимость работ				6 711 514,21					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				805 381,71					
		Итого с учетом НДС				**7 516 895,92**					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			6 946 870,88					
		ИТОГО	тенге			**6 946 870,88**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**