Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - ПРИЕМНО-ДРОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
Шифр объекта 2-3

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2020 год

Основание : лок.смета №2-3-2

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатац / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
		Монолитный участок МУ1									
		Плита основания монолитного участка МУ1									
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,28	193787,00	--	54260	--	54260	--	58601
		СП - 8%			--	--	--	--		4341	
		Стены монолитного участка МУ1									
19	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	21,79	33662,50	2709,36	733506	59037	476718	190460	997884
		НР - 91%; СП - 8%			9075,33	529,86	197751	11546		73917	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6480633	193787,00	--	125586	--	125586	--	135633
		СП - 8%			--	--	--	--		10047	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	83,376	828,67	20,09	69091	1675	47831	18388	94478
		НР - [illegible]%; СП - 8%			234,90	2,25	19585	188		6998	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная Пенетроном в 2 слоя по выровненной поверхности бетона**	м2 поверхности	104,976	254,99	20,09	26768	2109	--	23152	53913
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	24658	236		3994	

29	КП "OPTIMUS" г.Караганда18	Пенетрон /расход 0,8кг/м2/ СП - 8%	кг	83,981	883,93 –	– –	74233 –	– –	74233	– 5939	80172
		Подколонник монолитного участка МУ1									
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,182	17869,67 1063,80	1060,87 204,14	3252 194	193 37	2865	210 277	3739
31	1106-0101-0111 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, периметром до 5 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,041	26584,26 5303,46	1491,32 295,49	54258 10824	3044 603	40390	10399 5173	69830
32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,097	16999,69 15462,90	1245,79 321,60	1649 1500	121 31	28	1393 243	3286
33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,025	206110,29 204930,00	1180,29 477,66	5153 5123	30 12	–	4673 786	10612
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,124	193787,00 –	– –	24030 –	– –	24030	– 1922	25952
35	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8%	т	0,019	330848,44 122130,00	1276,95 357,25	6286 2320	24 7	3942	2118 672	9076
36	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,021	61210,29 60030,00	1180,29 477,66	1285 1261	25 10	–	1156 195	2637
37	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,021	322281,00 –	– –	6768 –	– –	6768	– 541	7309
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	13,616	828,67 234,90	20,09 2,25	11283 3198	274 31	7811	3003 1143	15429
		Фундамент Фд1 монолитного участка МУ1									
39	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,2	20297,48 1686,18	1624,04 328,79	44654 3710	3573 723	37371	4034 3895	52583

40	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,042	17090,76 15900,96	898,80 273,36	718 668	38 11	12	618 107	1443
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,042	193787,00 --	-- --	8139 --	-- --	8139	-- 651	8790
42	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,092	61210,29 60030,00	1180,29 477,66	5631 5523	109 44	--	5066 856	11553
43	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,042	269004,00 --	-- --	11298 --	-- --	11298	-- 904	12202
44	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,037	229680,00 --	-- --	8498 --	-- --	8498	-- 680	9178
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,012	193787,00 --	-- --	2325 --	-- --	2325	-- 186	2511
		Монолитный участок МУ2									
46	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	22,72	30415,82 5525,75	1451,66 291,47	691047 125545	32982 6622	532520	120272 64906	876225
47	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,171	13023,50 11888,04	844,46 273,36	15251 13921	989 320	341	12959 2257	30467
48	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,062	206110,29 204930,00	1180,29 477,66	12779 12706	73 30	--	11589 1949	26317
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А300) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,349	188925,00 --	-- --	65935 --	-- --	65935	-- 5275	71210
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,062	193787,00 --	-- --	12015 --	-- --	12015	-- 961	12976
51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	--	188925,00	--	--	--	--	--	--

					--	--	--	--		--	
52	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,446	21880,29	1180,29	9759	526	--	8595	19822
		НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	9232	213		1468	
53	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,319	401577,00	--	128103	--	128103	--	138351
		СП - 8%			--	--	--	--		10248	
54	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,104	229680,00	--	23887	--	23887	--	25798
		СП - 8%			--	--	--	--		1911	
55	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	273261,00	--	1913	--	1913	--	2066
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	201119,00	--	3218	--	3218	--	3475
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
		Монолитный участок МУ3									
		Плита основания монолитного участка МУ3									
57	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,446	5696,35	1470,80	8237	2127	5048	1829	10871
		НР - 93%; СП - 8%			734,40	625,56	1062	905		805	
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,446	17869,67	1060,87	25840	1534	22768	1668	29709
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1538	295		2201	
59	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,22	21809,83	1624,04	113847	8478	96567	9571	133292
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	8802	1716		9874	
60	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03	16999,69	1245,79	510	37	9	431	1016
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	464	10		75	
61	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,309	17090,76	898,80	5281	278	90	4548	10615
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	4913	84		786	
62	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,055	206110,29	1180,29	11336	65	--	10281	23346
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	11271	26		1729	

63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,114	193787,00	--	22092	--	22092	--	23859
					--	--	--	--		1767	
64	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,044	61210,29	1180,29	2693	52	--	2423	5525
					60030,00	477,66	2641	21		409	
65	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,035	269004,00	--	9415	--	9415	--	10168
					--	--	--	--		753	
66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01	193787,00	--	1938	--	1938	--	2093
					--	--	--	--		155	
		Стены монолитного участка МУ3									
67	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,76	20155,22	2441,78	95939	11623	42422	40205	147036
					8801,21	480,67	41894	2288		10892	
68	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,218	17090,76	898,80	3726	196	64	3209	7489
					15900,96	273,36	3466	60		555	
69	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,015	16999,69	1245,79	255	19	4	215	508
					15462,90	321,60	232	5		38	
70	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,003	206110,29	1180,29	618	4	--	561	1273
					204930,00	477,66	615	1		94	
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,232	193787,00	--	44959	--	44959	--	48555
					--	--	--	--		3597	
72	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04	61210,29	1180,29	2448	47	--	2202	5023
					60030,00	477,66	2401	19		372	
73	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,031	269004,00	--	8339	--	8339	--	9006
					--	--	--	--		667	
74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	193787,00	--	1744	--	1744	--	1884

		СП - 8%			--	--	--	--		140	
75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,392	828,67	20,09	15241	370	10551	4056	20841
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	4320	41		1544	
		Фундамент монолитного участка МУ3									
76	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,182	5696,35	1470,80	1037	268	635	230	1368
		НР - 93%; СП - 8%			734,40	625,56	134	114		101	
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,182	17869,67	1060,87	3252	193	2865	210	3739
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	194	37		277	
78	1106-0101-0110 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м. Устройство	м3	1,73	22850,00	1659,68	39531	2871	31168	5509	48643
		НР - 91%; СП - 8%			3174,54	324,96	5492	562		3603	
79	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013	17090,76	898,80	222	12	3	191	447
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	207	4		33	
80	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,064	16999,69	1245,79	1088	80	18	919	2168
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	990	21		161	
81	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,013	206110,29	1180,29	2679	15	--	2430	5518
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	2664	6		409	
82	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,089	193787,00	--	17247	--	17247	--	18627
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
83	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,011	330848,44	1276,95	3639	14	2282	1226	5255
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	1343	4		389	
84	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,021	61210,29	1180,29	1285	25	--	1156	2637
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1261	10		195	
85	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,021	322281,00	--	6768	--	6768	--	7309
		СП - 8%			--	--	--	--		541	

86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	15,916	828,67	20,09	13189	320	9130	3510	18035
					234,90	2,25	3739	36		1336	
		Монолитный участок МУ4									
87	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,17	28903,47	1451,66	91624	4602	69505	16781	117077
					5525,75	291,47	17517	924		8672	
88	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,13	17090,76	898,80	2222	117	38	1913	4466
					15900,96	273,36	2067	36		331	
89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,025	16999,69	1245,79	425	31	7	359	847
					15462,90	321,60	387	8		63	
90	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,013	206110,29	1180,29	2679	15	--	2430	5518
					204930,00	477,66	2664	6		409	
91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,128	193787,00	--	24805	--	24805	--	26789
					--	--	--	--		1984	
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,039	193787,00	--	7558	--	7558	--	8162
					--	--	--	--		605	
93	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,034	61210,29	1180,29	2081	40	--	1872	4270
					60030,00	477,66	2041	16		316	
94	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,022	269004,00	--	5918	--	5918	--	6392
					--	--	--	--		473	
95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,012	201119,00	--	2413	--	2413	--	2607
					--	--	--	--		193	
		Монолитный участок МУ6									
101	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,18	28903,47	1451,66	91913	4616	69725	16834	117447
					5525,75	291,47	17572	927		8700	

102	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,114	17090,76	898,80	1948	102	33	1678	3916
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1813	31		290	
103	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	16999,69	1245,79	238	17	5	201	474
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	216	5		35	
104	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002	206110,29	1180,29	412	2	--	374	849
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	410	1		63	
105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	193787,00	--	25192	--	25192	--	27208
		СП - 8%			--	--	--	--		2015	
106	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,925	828,67	20,09	4910	119	3399	1307	6714
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	1392	13		497	
		Фундамент ФС1									
113	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,182	5696,35	1470,80	1037	268	635	230	1368
		НР - 93%; СП - 8%			734,40	625,56	134	114		101	
114	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,182	17869,67	1060,87	3252	193	2865	210	3739
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	194	37		277	
115	1106-0101-0110 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м. Устройство	м3	1,73	22850,00	1659,68	39531	2871	31168	5509	48643
		НР - 91%; СП - 8%			3174,54	324,96	5492	562		3603	
116	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013	17090,76	898,80	222	12	3	191	447
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	207	4		33	
117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,064	16999,69	1245,79	1088	80	18	919	2168
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	990	21		161	
118	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,077	193787,00	--	14922	--	14922	--	16115
		СП - 8%			--	--	--	--		1194	

119	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,011	330848,44	1276,95	3639	14	2282	1226	5255,
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	1343	4		389	
120	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,021	61210,29	1180,29	1285	25	–	1156	2637
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1261	10		195	
121	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,021	322281,00	–	6768	–	6768	–	7309
		СП - 8%			–	–	–	–		541	
122	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,916	828,67	20,09	13189	320	9130	3510	18035
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	3739	36		1336	
		Фундамент ФС2 - 2шт.									
123	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,364	5696,35	1470,80	2073	535	1271	460	2737
		НР - 93%; СП - 8%			734,40	625,56	267	228		203	
124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,364	17869,67	1060,87	6505	386	5732	420	7479
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	387	74		554	
125	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	1,8	21324,15	1875,92	38383	3377	30987	4308	46106
		НР - 91%; СП - 8%			2232,54	397,29	4019	715		3415	
126	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026	17090,76	898,80	444	23	8	383	893
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	413	7		66	
127	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,054	16999,69	1245,79	918	67	16	776	1829
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	835	17		135	
128	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	193787,00	–	15503	–	15503	–	16743
		СП - 8%			–	–	–	–		1240	
129	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,016	330848,44	1276,95	5294	20	3320	1783	7643
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	1954	6		566	
130	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,042	61210,29	1180,29	2571	50	–	2313	5274
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	2521	20		391	

131	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,042	322281,00 --	--	13536 --	-- --	13536	-- 1083	14619
132	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	13,8	828,67 234,90	20,09 2,25	11436 3242	277 31	7917	3044 1158	15638
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4036786
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				610436				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					151627			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30782			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2390842		
		- Накладные расходы	Тенге							584852	
		- Сметная прибыль	Тенге							299017	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				4036786					
		Оборудование									
		Временные здания и сооружения 3,1 %				125140,37					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				4161926,37					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				179795,22					
		Итого				4341721,59					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				521006,59					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				4 011 353,78					
		ИТОГО стоимость работ				4 532 360,37					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				90 647,21					
		Всего				4 623 007,58					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				554 760,91					
		Итого с учетом НДС				5 177 768,49					
		Итого с тендерной скидкой				4 785 125,45					
		ИТОГО				4 785 125,45					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**