Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 174

Заказчик : **ТОО «Строительная компания «Легион 2030»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Галоген Азия»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного-бытового здания в г. Шымкент, мкр. «Туран-2» (уровень ответственности зданий и сооружений – второй нормальный, техническая сложность объекта – технически сложный объект)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство административного-бытового здания в г. Шымкент, мкр. «Туран-2» (уровень ответственности зданий и сооружений – второй нормальный, техническая сложность объекта – технически сложный объект)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на

Составлен(а) в текущих ценах на 10.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 14. Стены /АС-21/									
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	241,87	36837,91	3059,7	8909985	740050	6340777	1890287	11664294
						7562,57	840,98	1829159	203408		864022	
2	2	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	250,8	5981,45	281,24	1500148	70535	839631	566358	2231826
						2352,4	75,78	589982	19006		165320	
3	3	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1071	408331		43732		43732	3499	47231
4	4	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,259	99603,85	8219,17	257968	2129	237149	22548	302957
						72163	1616,07	18690	419		22441	
5	5	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,736	46696,35	4701,26	34369	3461	17998	12458	50573
						17540,9	1059,14	12910	780		3746	
6	6	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00675	402525		2717		2717	217	2934
7	7	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06397	398962		25522		25522	2042	27564
8	8	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	4,73	32783,28	5553,69	155065	26269	84569	45744	216874
						9350,25	1277,36	44227	6042		16065	
9	9	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,538272	398962		214750		214750	17180	231930
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039312	402525		15824		15824	1266	17090
			Итого по разделу: 14. Стены /АС-21/									14793273
			Раздел: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/									
11	11	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	15,78	115711,7	1575,32	1825931	24858	1366196	401065	2405156
						27558,7	681,33	434876	10751		178160	
12	12	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	15,78	9003,28	65,15	142072	1028	124563	15259	169917
						1044,42	30,03	16481	474		12586	

13	13	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	886,25	3610,46	107,37	3199770	95157	1075376	1893430	5500656
						2289,69	32,54	2029238	28839		407456	
14	14	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	980,1925	2167		2124077		2124077		2294003
15	15	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	491,25	314,1	3,02	154302	1484	133374	169926	186209
						39,58	1,39	19444	683		18114	
16	16	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	177,46	5272,81	15,06	935713	2672	706559	13793	
						1276,24	4,24	226482	752		209055	1236349
17	17	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	103	3205,86	12,6	330204	1298	291310	91581	
						365,01	4,26	37596	439		34992	394412
18	18	Е12-080101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных лилек	м труб	38	3140,85	475,8	119352	18080	74776	29216	
						697,26	232,21	26496	8824		25430	156365
19	19	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	208	805		167440		167440	11583	180835
20	20	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	815	776,22	113,45	632619	92462	322504	13395	
						267,06	30,44	217654	24809		223066	924140
21	21	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	815	1034,33	55,15	842979	44948	290580	68455	
						622,64	14,37	507452	11712		477630	1426258
22	22	С1261-105-0125	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	83,945	12237		1027235		1027235	105649	1109414
23	23	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	815	373	13,27	303995	10815	215975	82179	
						94,73	3,63	77205	2958		73750	407965
			Итого по разделу: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/								30220	
												16391679
			Раздел: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/									
24	24	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 19	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	468,67	899,5	5,32	421569	2494	127291	234103	708126
						622,58	1,8	291785	844		52454	
25	25	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	398,97	901,51	5,65	359675	2254	80600	222341	628577
						693,84	2,77	276821	1105		46561	
26	26	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	69,7	61,53	0,89	4289	62	531	2981	7852
						53,02	0,45	3695	31		582	
27	27	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	199,96	3459	15,72	691662	3144	401464	259515	1027271
						1435,56	6,48	287055	1296		76094	
28	28	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1425,1	1377,4	88,28	1962933	125808	501379	1148232	3360058
						937,3	69,85	1335746	99543		248893	
29	29	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1425,1	61,53	0,89	87686	1268	10859	60960	160538
						53,02	0,45	75559	641		11892	
30	30	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	754,21	1699,19	93,82	1281546	70760	363009	722111	2163950
						1124,06	72,74	847777	54861		160293	
31	31	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	594,03	673,33	5,32	399978	3160	161339	189239	636354
						396,41	1,8	235479	1069		47137	
32	32	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	561,54	697,97	5,32	391938	2987	78846	249261	692495
						552,24	2,62	310105	1471		51296	

33	33	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхностиоблицовки	182,75	5045,33	22,99	922034	4201	381279	430913	1461183
						2936	11,42	536554	2087		108236	
34	34	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32,49	1565,26	3,79	50855	123	28806	17589	73920
						674,86	1,86	21926	60		5476	
			Итого по разделу: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/									10920324
			Раздел: 17. Электрооборудование									
35	35	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6980,29	129,62	6980	130	3593	2373	10101
						3258	38,1	3258	38		748	
36	36	С1247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1	20119		20119		20119		21729
											1610	
37	37	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17516,72	1068,17	17517	1068	13191	2620	21748
						3258	381	3258	381		1611	
38	38	С1247-201-0429	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11900		11900		11900		12852
											952	
39	39	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5939,26	125,54	35636	754	16342	13513	53081
						3090	38,1	18540	229		3932	
40	40	С1247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2794		2794		2794		3018
											224	
41	41	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2030		6090		6090		6577
											487	
42	42	С1247-204-0661	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2030		4060		4060		4385
											325	
43	43	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3189,55	30,71	3190	31	1614	1112	4646
						1545	0	1545	0		344	
44	44	С1247-204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	622		622		622		672
											50	
45	45	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	2	12491		24982		24982		26981
											1999	
46	46	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108		216		216		233
											17	
47	47	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6240,9	124,88	6241	125	2146	2896	9868
						3969,75	51,82	3970	52		731	
48	48	С1247-201-0211	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780		6242
											462	
49	49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3189,55	30,71	41464	399	20980	14461	60399
						1545	0	20085	0		4474	
50	50	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965		1965		1965		2122
											157	
51	51	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	622		7464		7464		8061
											597	
52	52	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	2	12491		24982		24982		26981
											1999	

53	53	С1261-404-0538 #прим.	Дюрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108		216		216			233
54	54	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5363,61 3516,03	124,88 51,82	5364 3516	125 52	1723	2569 635		8568
55	55	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5199,6		5200		5200			5616
56	56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3189,55 1545	30,71 0	15948 7725	154 0	8069	5562 1721		23231
57	57	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965		1965		1965			2122
58	58	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	622		2488		2488	157		2687
59	59	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	1	12491		12491		12491	199		13490
60	60	С1261-404-0538 #прим.	Дюрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	108		108		108	999		117
61	61	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6240,9 3969,75	124,88 51,82	6241 3970	125 52	2146	9 2896 731		9868
62	62	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383			9054
63	63	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5939,26 3090	125,54 38,1	5939 3090	125 38	2724	671 2252 655		8846
64	64	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030		2030		2030			2192
65	65	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3189,55 1545	30,71 0	54222 26265	522 0	27435	162 18911 5851		78984
66	66	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1965		15720		15720			16978
67	67	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	622		4354		4354	1258		4702
68	68	С1247-204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	622		1244		1244	348		1344
69	69	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	3	12491		37473		37473	100		40471
70	70	С1261-404-0538 #прим.	Дюрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108		324		324	2998		350
71	71	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5363,61 3516,03	124,88 51,82	5364 3516	125 52	1723	26 2569 635		8568
72	72	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383			9054
73	73	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5939,26 3090	125,54 38,1	5939 3090	125 38	2724	671 2252 655		8846
74	74	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030		2030		2030			2192
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3189,55 1545	30,71 0	35085 16995	338 0	17752	162 12236 3786		51107

76	76	С1247-204-2817	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5307		15921		15921		17195
77	77	С1247-204-2814	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3959		27713		27713	1274	29930
78	78	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	622		622		622	2217	672
79	79	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	3	12491		37473		37473	50	40471
80	80	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108		324		324	2998	350
81	81	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1533,17 1417,23	89,03 38,1	1533 1417	89 38	27	26 1048 206	2787
82	82	С1247-301-0225	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	22286		22286		22286		24069
83	83	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1829,48 1629	182,48 76,2	5488 4887	548 229	54	1783 3683 734	9905
84	84	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	12892		38676		38676		41770
85	85	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	8255,76 4479	119,74 38,1	24767 13437	359 114	10971	3094 9757 2762	37286
86	86	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 3А, 380В	шт	2	11092,5		22185		22185		23960
87	87	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 1,5А, 380В	шт	1	11092,5		11092		11092	1775	11979
88	88	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	29610,96 20397	7122,4 3048	29611 20397	7122 3048	2092	887 16880 3719	50210
89	89	515-301-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	237245		237245				237245
			Отпускная цена			237245		237245		237245		
			Сметная стоимость оборудования					*237245*				
			Итого по разделу: 17. Электрооборудование									1116145
			Раздел: 18. Светотехническое оборудование									
90	90	Е11-210401-0508 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	49	1661,94 1445,03	17,06 7,62	81435 70806	836 373	9793	51249 10615	143299
91	91	С1247-101-0115	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	49	2583		126567		126567	10125	136692
92	92	Е11-210401-0509 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.	81	2401,65 1974,05	227,75 101,73	194534 159898	18448 8240	16188	121059 25247	340840
93	93	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х54-009 SPORT	шт.	57	14945,7		851905		851905		920057
94	94	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	24	5342,4		128218		128218	68152 10257	138475

95	95	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	35	639,8	4,26	22393	149	2396	14339	39671
96	96	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82	шт.	25	567,09 1661,1	1,9	19848 41528	66	41528	2939	44850
97	97	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НПО22-2х60-211/3862 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1892,1		1892		1892	3322	2043
98	98	ТОО "Электрокомплект"	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	2303,7		13822		13822	151	14928
99	99	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1010,1		3030		3030	1106	3272
100	100	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	8	811,96 787,33	18,08 7,62	6496 6299	145 61	52	242 4579 886	11961
101	101	ТОО "Электрокомплект"	Световой указатель модели LUNA 2211-4	шт.	8	663,6		5309		5309		5734
102	102	ТОО "Электрокомплект"	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4699,8		4700		4700	425	5076
103	103	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-54	шт.	75	391,65		29374		29374	376	31724
104	104	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-36	шт.	58	237,3		13763		13763	2350	14864
105	105	ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27=OSRAM 15W	шт.	31	702,45		21776		21776	1101	23518
106	106	ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27=OSRAM 23W	шт.	6	711,9		4271		4271	1742	4613
107	107	С1261-404-0618 #прим.	Стартер для люминесцентных ламп, тип 8ОС-220	шт	133	34		4522		4522	342	4884
			Итого по разделу: 18. Светотехническое оборудование								362	1886501
			Раздел: 19. Электротехническое оборудование									
108	108	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	47	259,63 225,57	0,22 0,11	12203 10602	10 5	1590	7637 1587	21427
109	109	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	125	212,49 202,6	0,22 0,09	26561 25325	27 11	1209	18242 3584	48387
110	110	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	34	345		11730		11730		12668
111	111	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	55	368		20240		20240	938	21859
112	112	С1247-212-0108	Выключатель для непосредственного управления вентилятором	шт.	7	372		2604		2604	1619 208	2812

113	113	С1247-214-0101	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	309		927		927		1001
114	114	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	63	476		29988		29988	74	32387
115	115	С1247-202-0602	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК=Л48	шт.	52	31		1612		1612	2399	1741
116	116	С1247-202-0106	Коробки ответвительные настенныее кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У192	шт.	264	1384		365376		365376	129	394606
			Итого по разделу: 19. Электротехническое оборудование								29230	536888
			Раздел: 20. Кабели и провода									
117	117	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2841	364,42 156,9	162,52 54,25	1035317 445753	461719 154124	127845	431912 117378	1584607
118	118	С1243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,824	220596		181771		181771	14542	196313
119	119	С1243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	341689		78588		78588	6287	84875
120	120	С1243-105-0701	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,414	267301		377964		377964	30237	408201
121	121	С1243-105-0902	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,217	519633		112760		112760	9021	121781
122	122	С1243-105-0504	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,043	532930		22916		22916	1833	24749
123	123	С1243-105-0903	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	808109		71922		71922	5754	77676
124	124	С1243-105-0905	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1922688		9613		9613	769	10382
125	125	С1243-201-0104	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,019	402937		7656		7656	612	8268
126	126	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1810	338,23 322,29	2,82 0,12	612196 583345	5104 217	23747	420165 82589	1114950
127	127	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1238	27		33426		33426	2674	36100
128	128	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	248	32		7936		7936	635	8571
129	129	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	324	45		14580		14580	1166	15746
			Итого по разделу: 20. Кабели и провода									3692219
			Раздел: 21. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
130	130	Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	9	2835,36 2769,3	0,27 0	25518 24924	2 0	592	15203 3258	43979
131	131	С1248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-9	шт.	1	23583		23583		23583	1887	25470
132	132	Ц13-080105-0102	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования	шт.	1	3677,52 3138	0 0	3678 3138	0 0	540	2259 475	6412
133	133	С123-080306-0209	Аккумулятор Парус-5	шт.	1	4437		4437		4437	355	4792
134	134	Ц13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	2	9275,87 7845	0 0	18552 15690	0 0	2862	11297 2388	32237
135	135	С123-080306-0208	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	2	3915		7830		7830	626	8456

136	136	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	20	1609,39 1569	1,02 0	32188 31380	20 0	787	19142 4106	55436
137	137	С1248-302-0102	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	20	320		6400		6400		6912
138	138	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	74	3209,89 3138	2,72 0	237532 232212	201 0	5119	141649 30334	409515
139	139	С1248-302-0201	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	46	1832		84272		84272		91014
140	140	С1248-302-0205	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-52С	шт.	28	3911		109508		109508	6742	118269
141	141	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель датчика ручного. Монтаж оборудования	шт.	3	1700,87 1569	0 0	5103 4707	0 0	396	8761 2871	8612
142	142	С1248-302-0501	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	1052		3156		3156	638	3408
143	143	С1261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	57	48		2736		2736	252	2955
144	144	Ц13-100701-0110 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	5	5490,15 5375,7	2,21 0	27451 26878	11 0	561	219 16396 3508	47355
145	145	С1248-303-0101	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-04	шт.	5	9810		49050		49050		52974
146	146	П13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1362	364,42 156,9	162,52 54,25	496340 213698	221352 73888	61290	3924 207062 56272	759674
147	147	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,362	26765		36454		36454		39370
149	149	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	45		225		225	2916	243
150	150	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	360	270,85 251,68	2,38 0,13	97506 90605	857 47	6044	18 65269 13022	175797
151	151	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	360	55		19800		19800		21384
152	152	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ. Установка м3 древесины в конструкции		0,27	115810,92 28530	1214,08 564,84	31269 7703	328 153	23238	1584 7070 3067	41406
153	153	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКИ м2 окрашиваемой поверхности		20,16	596,74 348,08	1,86 0,92	12030 7017	38 19	4975	5629 1413	19072
			Итого по разделу: 21. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									1978121
			Раздел: 22. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									
154	154	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	7	1577,91 1335,78	158,85 42,67	11045 9350	1112 299	583	6947 1439	19431
155	155	С1248-304-0108	Оповещатели модели Молния-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010(Блик-СЭУ)	шт.	7	1756		12292		12292		13275
156	156	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	6	3086,62 2884	0 0	18520 17304	0 0	1216	983 10555 2326	31401
157	157	С1248-304-0212	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	3	1970		5910		5910		6383
158	158	С1248-304-0307	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	918		2754		2754	473	2974
159	159	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	105	364,42 156,9	162,52 54,25	38264 16474	17064 5696	4725	220 15963 4338	58565
160	160	С1243-107-1501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	241970		25407		25407	2033	27440

161	161	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	382,14	17	1911	85	155	1218	3379
						334,18	4,19	1671	21		250	
162	162	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	45		225		225		243
											18	
163	163	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	100	270,85	2,38	27085	238	1679	18130	48832
						251,68	0,13	25168	13		3617	
164	164	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	100	55		5500		5500		5940
											440	
			Итого по разделу: 22. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									**217863**
			Раздел: 23. Радиофикация,звукоусиление									
165	165	Ц13-100202-0207 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	25657,77	2844,05	25658	2844	314	14251	43102
						22500	862,95	22500	863		3193	
166	166	С123-080303-0910	Усилитель радиотрансляционный, Стень-103 (8УП1-100-103)(прим.)	шт.	1	97728		97728		97728		105546
											7818	
167	167	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	5	3086,62	0	15433	0	1013	8796	26167
						2884	0	14420	0		1938	
168	168	С123-080301-1003	Звуковая колонка для закрытых пространств, Ри=15Вт (прим.)	шт.	2	17832		35664		35664		38517
											2853	
169	169	С123-080301-0402	Громкоговоритель абонентский, Ри=5Вт (прим.)	шт.	3	4581		13743		13743		14842
											1099	
170	170	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	4	810,45	0	3242	0	44	1951	5608
						799,5	0	3198	0		415	
171	171	С1248-306-0101	Ответвительная коробка УК-2П	шт.	4	154		616		616		665
											49	
172	172	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Радиорозетка для скрытой проводки	шт	5	582,85	3,56	2914	18	127	1999	5306
						553,86	1,52	2769	8		393	
173	173	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Подрозетник деревянный	м3 древесины в конструкции	0,204	39201,09	1214,08	7997	247	1929	5342	14406
						28530	564,84	5820	115		1067	
174	174	С1247-214-0201	Радиорозетка РПВ-2	шт.	5	354		1770		1770		1912
											142	
175	175	Ц13-100411-0101	Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	20397	0	20397	0	0	12442	35466
						20397	0	20397	0		2627	
176	176	С123-080101-0301	Радиостойка РС-1900	шт.	1	22100		22100		22100		23868
											1768	
178	178	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	160	722,83	79,84	115653	12775	26741	48787	177595
						475,86	24,01	76138	3842		13155	
			Итого по разделу: 23. Радиофикация,звукоусиление									**502869**
			Раздел: 24. Электрочасофикация									
180	180	Ц13-100702-0101 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	5274,9	0	5275	0	22	3204	9157
						5253	0	5253	0		678	
181	181	С123-080303-0313#прим.	Первичные часы ЦП-1	шт.	1	60987		60987		60987		65866
											4879	
182	182	Ц13-100702-0201 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	3	2907,22	0	8722	0	70	5278	15120
						2884	0	8652	0		1120	
183	183	С1248-401-0604 #прим.	Часы электрические вторичные УЧС-300с	шт.	3	5757		17271		17271		18653
											1382	
184	184	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	3	810,45	0	2431	0	33	1463	4206
						799,5	0	2398	0		312	
185	185	С1248-306-0101	Ответвительная коробка УК-2П		3	154		462		462		499

				шт.								37	
186	186	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 2,5 мм2	м	45	95,51 75,95	0,89 0,38	4298 3418	40 17	840	2473 542	7313
188	188	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал 15х10 мм	м	40	411,22 334,18	17 4,19	16449 13367	680 168	2402	9745 2096	28290
189	189	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	40	55		2200		2200		2376
190	190	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	411,22 334,18	17 4,19	2056 1671	85 21	300	176 1218 262	3536
191	191	С1241-207-0202	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	72		360		360		389
			Итого по разделу: 24. Электрочасофикация								29	160507
			Раздел: 25. Телефонизация									
192	192	Ц13-100411-0106	Монтаж CDMA терминал	шт	2	13306,88 10983	0 0	26614 21966	0 0	4648	13399 3201	43214
193	193	С1248-102-0101	CDMA терминал Huawei ETS 1001 (прим.)	шт.	1	20136		20136		20136		21747
194	194	С1248-102-0402	Ethernet-коммутатор доступа - CDMA	шт.	1	117281		117281		117281	1611	126663
195	195	Ц13-110401-0703	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 20 кг. Монтаж оборудования(свитч на 16 портов)	шт.	1	4081,28 4017	64,28 31,38	4081 4017	64 31	0	9382 3036 569	7686
197	197	Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18	IP телефон	шт	1	1293,63 1129,68	0 0	1294 1130	0 0	164	689 159	2142
198	198	С1248-102-0302	IP-телефон Panasonic KX-NT543RU (прим.)	шт.	1	32667		32667		32667	2613	35280
199	199	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал 15х10 мм	м	3	411,22 334,18	17 4,19	1234 1003	51 13	180	731 157	2122
200	200	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных кабель-каналах, масса 1 м до 1 кг	м	3	364,42 156,9	162,52 54,25	1093 471	488 163	135	456 124	1673
201	201	С1243-304-0102	Кабель информационный "витая пара" экранированный UTP 4х2х0,5 cat.5e	км	0,003	102442		307		307		332
202	202	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	3	55		165		165	25	178
			Итого по разделу: 25. Телефонизация								13	253505
			Раздел: 26. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
203	203	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	Органайзер кабельный, тип SNR-FB-ORG	шт	1	1516,25		1516				1516
			Отпускная цена			1516		1516		1516		
			Сметная стоимость оборудования					*1516*				
204	204	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1371,14 1339	32,14 15,69	2742 2678	64 31	0	2032 382	5156
205	205	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	Полка стационарная, тип SNR-SHELF-600	шт	1	4332,14		4332				4332
			Отпускная цена			4332		4332		4332		
			Сметная стоимость оборудования					*4332*				
			Сметная стоимость оборудования					*35632*				
208	208	КП ТОО"Vista Systems" г.Алматы18	Модуль двухволоконный, тип SFG-LD1-1	шт	6	13646,25		81878				81878
			Отпускная цена			13646		81878		81878		
			Сметная стоимость оборудования					*81878*				

209	209	Ц13-110401-0401 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	3	18093,25	3971,55	54280	11914	2054	34061	95408
210	210	КП ТОО"Vista Systems" г.Алматы18	Узел доступа, тип NSBox-182-R//NSB-3860H2F1	шт	3	391950,62		1175852				1175852
			Отпускная цена			391951		1175852		1175852		
			Сметная стоимость оборудования					*1175852*				
211	211	КП ТОО"Vista Systems" г.Алматы18	Крепление шкафов на мачту столб, тип NSBox-01	шт	3	37527,19		112582				112582
			Отпускная цена			37527		112582		112582		
			Сметная стоимость оборудования					*112582*				
212	212	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1371,14	32,14	1371	32	0	1016	2578
			Отпускная цена			1339	15,69	1339	16		191	
			Сметная стоимость оборудования			9747		9747				
214	214	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	Патч-корд SNR-UTP-PC-10	шт	2	541,52		1083				1083
			Отпускная цена			542		1083		1083		
			Сметная стоимость оборудования					*1083*				
215	215	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	Патч-корд оптический переходной SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-1m	шт	6	541,52		3249				3249
			Отпускная цена			542		3249		3249		
			Сметная стоимость оборудования					*3249*				
216	216	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3801,71	51,71	3802	52	0	2297	6587
217	217	КП ТОО"Mega Life" г.Костанай18	Видеорегистратор DS-7716NI-14	шт	1	194935,6		194936				194936
			Отпускная цена			194936		194936		194936		
			Сметная стоимость оборудования					*194936*				
218	218	КП ТОО"Mega Life" г.Костанай18	Жесткий диск для видеонаблюдения WD60PURX	шт	4	121289,17		485157				485157
			Отпускная цена			121289		485157		485157		
			Сметная стоимость оборудования					*485157*				
219	219	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	12	4924,02	5,88	59088	71	0	36001	102696
220	220	КП ТОО"Mega Life" г.Костанай18	Видеокамера DS-2CD2642FWD-I	шт	12	102552,65		1230632				1230632
			Отпускная цена			102553		1230632		1230632		
			Сметная стоимость оборудования					*1230632*				
222	222	С1243-108-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	118950	0	118950	0	118950	0	118950
223	223	С1243-106-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	24	4780	0	114720	0	114720	0	114720
224	224	С1243-108-0901	Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Синий	шт.	24	1500		36000		36000	2880	38880
225	225	Прайс ТОО"Пульсер" г.Алматы18	Шнур Ship SH6016-5P /5,0м/	шт	1	3575,1		3575				3575
			Отпускная цена			3575		3575		3575		
			Сметная стоимость оборудования					*3575*				
226	226	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	90	246,26	9,96	22163	896	2128	14052	39112
						212,66	4,19	19139	377		2897	

227	227	С1241-207-0203	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	90	90		8100		8100		8748
228	228	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	82	890,73	61,82	73040	5069	31849	26502	107505
229	229	С1243-904-0104	Металлорукав Р3-ЦХ 20	м	82	440,51	8,38	36122	687	7963	648	16649
230	230	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	662	188		15416		15416	1233	16649
						132,33	3,56	87602	2356	14855	51406	150129
231	231	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	232	106,33	1,52	70390	1006	11121	11121	124064
						313,3	22,26	72686	5165	11136	42188	
232	232	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	42	243,04	9,52	56385	2209	9190	14987	47401
						688,16	37,57	28903	1578	6909	3511	52884
233	233	С1243-304-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,478	486,08	9,52	20415	400	48967	3917	47634
234	234	С1243-503-0105	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,458	102442		48967		48967	3528	4456349
						96301		44106		44106		
			Итого по разделу: 26. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
			ИТОГО:					41419591	2136284	22647919	11553679	56906243
			В том числе :					13057973	745699	3577416	3932973	
			Стоимость оборудования, всего							3577416		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1061903				57968141
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,1338991									65730023
			НДС			12 %		7887603				
			Итого с НДС									73617626

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Галоген Азия»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Сералин Р.М.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО «Строительная компания «Легион 2030»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Искужин М.Ж.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Аманбаев Б.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Ботанов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №