Қазақстан Республикасының
Индустрия және
инфрақұрылымдық
даму министрінің
2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53 бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2022 жылғы «27» шілде

Тапсырыс беруші «**Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 070340004392, 8(7262)435008, 80000, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Желтоқсан, 78**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2022 жылғы «26» шілде, «JANA KZ QURYLYS» ЖШС, директоры Муталиев М.К ., Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бадам ауылы, 029 квартал, №1228 ғимарат, 030140000622, 87774965272**

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2022 жылғы «26» шілде, «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015» ЖШС, Умбеткалиев Манап Тохтарович, KZ50VJE00026845, 07.11.2016ж., KZ23VJE00026846, 07.11.2016ж., KZ93VJE00026847, 07.11.2016ж.**

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2022 жылғы «26» шілде, «Казремжилпроект» ЖШС, Б. Жумашев 04.04.2019 жылғы № 9 бұйрық** негізінде

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Жамбыл облысы Байзақ ауданының 21 елді мекеніне (Абай, Ақтөбе, Жанасаз, Тегістік1, Тегістік2, Сарыбарақ, Шахан, Кеңес, Төрткөл, Көкбастау, Ақшолақ ст., Үшбұлақ ст., Жібек Жолы, Жаңатұрмыс, Төрекелді, Қайнар разъезді, Жақаш, Қарасу, Көкөзек, Ақжар, Мәдимар) тартылатын газ құбырын салу. Жаңадан салу

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), ғимараттың энергия тиімділігі класы, объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттамасын электрондық модуль арқылы "___" _____ тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және танысқан күні мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 20___жылғы "___"_____№_____

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

«Жамбыл облысы Байзақ ауданының сәулет, қала құрылысы құрылыс бөлімі» КММ-нің 2017 жылғы "27" қаңтардағы № 294 шешімі;

шешім шығарған органның атауы

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы **«Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы" мемлекеттік мекемесі талоны 11.04.2019ж. KZ81REA00125705** талоны;

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні және қабылдау №

3) «**Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 09.02.2018ж. №13-Ө бұйрықпен** бекітілген

жобаның нөмірі және күні, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Казремжилпроект» ЖШС,

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **сәуір 2019 жыл**;

жұмыстың аяқталуы **шілде 2022 жыл**;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **6** ай;

нақты **6** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Қуаттылығы	м3/жылына	25085,97 мың		25085,97 мың	
Газ құбырының ұзындығы	м	131878		131878	
Қосылатын ауыл саны	дана	21		21	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр		

	(бұдан әрі - м^2)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - м^3)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м^3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м^2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:
Общий расход газа – 25085,97 тыс. м^3/год; Протяженность газопровода высокого и среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 131171 м; Протяженность газопровода высокого и среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 707м; Для понижения давления газа с высокого и среднего до необходимых параметров и поддержания его на заданном уровне в проекте предусмотрены установка шкафных газорегуляторных пунктов в каждом ауле: УГРШ-50Н-ЭК с регулятором давления РДП-50Н(В) -5шт; ГРПШ-03БМ-У1 с регулятором давления РДСК-50БМ – 7шт; ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400 – 2шт; ГРПШ-03БМ-У1 с регулятором давления РДСК-50Н(В) – 1шт; ГРПШ-400-01 с регулятором давления РДНК-400М – 5шт.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;
7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 3407761,323 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 3385986,678 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 21774,645 мың теңге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 3066985,152 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 3047387,972 мың теңге;
мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 19597,180 мың теңге;
9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада_____ % көзделеді және іс жүзінде _____% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);
10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;
11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

Жамбыл облысы Байзақ ауданының 21 елді мекеніне (Абай, Ақтөбе, Жанасаз, Тегістік1, Тегістік2, Сарыбарақ, Шахан, Кеңес, Төрткөл, Көкбастау, Ақшолақ ст., Үшбұлақ ст., Жібек Жолы, Жаңатұрмыс, Төрекелді, Қайнар разъезді, Жақаш, Қарасу, Көкөзек, Ақжар, Мәдимар) тартылатын газ құбырын салу

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Аитбеков Ж.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау

1) аттестатталған сарапшы(-лар)
Умбеткалиев М.Т.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

2) аккредиттелген ұйым:
«Тараз-Строй-Инжиниринг-2015» ЖШС Умбеткалиев М.Т.
(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау

1) жобаны әзірлеуші: «Казремжилпроект» ЖШС Мұратұлы Е.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) ұйым: «Казремжилпроект» ЖШС Мұратұлы Е.
(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

3) аттестатталған сарапшы(-лар): Жумашев Б.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) Муталиев М.К.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

қабылдау актісіне
қабылдау актісіне
15-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (газ құбырына, мұнай құбырына)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Газ құбырының ұзындығы	м	131878
	Ауа төсеменің ұзындығы:	м	707
	1) эстакадаларда	м	
	2) тіреуіштерде	м	707
	3) тіреуішсіз төсем	м	
	Тіректер саны	дана	
	Жер асты төсемінің ұзындығы:	м	131171
	1) өткізу арналарында	м	
	2) жартылай өткізу арналарында	м	
	3) арнасыз өткізу	м	131171
2	Құдықтар (камералар) саны	дана	
3	Компенсаторлар саны	дана	
4	Кіріктірулер саны	дана	
5	Ысырмалар саны d =50	дана	
6	Бұрандалар (клапан) d =	дана	
7	Өткізу краны темір d =25 мм	дана	
8	Сифондар (гидроқақпақтар)	дана	
9	Жалғастырғыш тетіктер	дана	
10	Бұрылмалы бекітпелер	дана	
11	Қысымды реттегіштер	дана	
12	Ұңғымалар	дана	
13	Тербелме станоктер (типі _____, маркасы____)	дана	

Тапсырыс беруші **Аитбеков Ж.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Мұратұлы Е.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.