Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Шубарши, Коптогайского сельского округа, Уилского района, Актюбинской области
Договор подряда (контракт): №42 от 01.07.2022г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42	01.07.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**138 214 934**								**3 256 301**	**30 392 146**
Акт №3 за ноябрь 2022г.	**30 392 146**	**27 135 845**								

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Тургамбеков Н.О.**

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель _____ **Шелекбаев Д.А.**

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Шубарши, Коптогайского сельского округа, Уилского района, Актюбинской области

Договор подряда (контракт): №42 от 01.07.2022г.

А К Т №3

выполненных работ за ноябрь 2022 г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 Наружные сети водоснабжения										
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
			Элементы фасонные										
1	17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ПР - 99%, СП - 8%	шт.	16	1992,91 726,99	1265,92 362,48	31887 11632	20255 5800	–	17257 3932	53076	Казахстан
2	18	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	14	1791,00 –	– –	25074 –	– –	25074	– 2006	27080	Казахстан
3	19	241-208-0404 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	2	973,00 –	– –	1946 –	– –	1946	– 156	2102	
4	20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ПР - 99%, СП - 8%	шт.	50	1992,91 726,99	1265,92 362,48	99646 36350	63296 18124	–	53929 12286	165861	Казахстан
5	21	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	44	1621,00 –	– –	71324 –	– –	71324	– 5706	77030	Казахстан
6	22	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	6	826,00 –	– –	4956 –	– –	4956	– 396	5352	
7	23	1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка ПР - 99%, СП - 8%	фланец	10	1817,78 1621,12	99,01 –	18178 16211	990 –	977	16049 2738	36965	Россия
8	24	241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	10	4508,00 –	– –	45080 –	– –	45080	– 3606	48686	
9	25	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка ПР - 99%, СП - 8%	фланец	65	1539,98 1369,96	89,11 –	100099 89048	5792 –	5259	88157 15060	203317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2								
10	26	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	109	3291,00 --	-- --	358719 --	-- --	358719	-- 28698	387417	Россия
11	27	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	803,11 730,65	44,56 --	4819 4384	267 --	168	4340 733	9892	Россия
12	28	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	1800,00 --	-- --	21600 --	-- --	21600	-- 1728	23328	Россия
13	29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00297	1431093,90 713978,53	692387,24 214495,58	4250 2121	2056 637	73	2730 558	7538	Россия
14	30	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2864,00 --	-- --	2864 --	-- --	2864	-- 229	3093	Россия
15	31	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Гидранты пожарные. Установка	шт.	12	3676,86 2911,11	266,99 111,90	44122 34933	3204 1343	5985	35913 6403	86438	Россия
16	32	244-404-0108 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	12	56794,00 --	-- --	681528 --	-- --	681528	-- 54522	736050	Россия
17	35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0885	1431093,90 713978,53	692387,24 214495,58	126652 63187	61276 18983	2189	81348 16640	224640	Россия
18	36	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	10	151884,00 --	-- --	1518840 --	-- --	1518840	-- 121507	1640347	
19	37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка=ППТФ	т фасонных частей	0,1033	1880798,90 713978,53	692387,24 214495,58	194287 73754	71523 22157	49010	94952 23139	312378	
20	38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,06609	1431093,90 713978,53	692387,24 214495,58	94581 47187	45760 14176	1634	60749 12426	167757	Россия
21	39	241-113-0119 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм=114Х4	шт.	7	5225,00 --	-- --	36575 --	-- --	36575	-- 2926	39501	Россия
22	40	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм=114Х4-57Х3	шт.	4	3206,00 --	-- --	12824 --	-- --	12824	-- 1026	13850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					3								
23	41	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 90%, СП - 85%	задвижка или клапан	12	2807,46 2371,40	128,90 57,31	33690 28457	1547 688	3686	28853 5003	67547	Россия
24	42	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 СП - 85%	шт.	12	37572,00 --	-- --	450864 --	-- --	450864	-- 36069	486933	
25	43	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 90%, СП - 85%	задвижка или клапан	5	1695,42 1490,60	42,97 19,10	8477 7453	214 95	810	7473 1276	17226	Россия
26	44	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 85%	шт.	5	18557,00 --	-- --	92785 --	-- --	92785	-- 7423	100208	
27	45	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Вантузы одинарные. Установка НР - 90%, СП - 85%	шт.	1	3121,58 2844,75	85,94 38,21	3122 2845	86 38	191	2854 478	6454	Казахстан
28	46	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50 СП - 85%	шт.	1	88900,00 --	-- --	88900 --	-- --	88900	-- 7112	96012	
29	47	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 90%, СП - 85%	т фасонных частей	0,0069	1431093,90 713978,53	692387,24 214495,58	9875 4926	4777 1480	172	6342 1297	17515	России
30	48	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм=114Х4-31Х1,8 СП - 85%	шт.	3	3206,00 --	-- --	9618 --	-- --	9618	-- 769	10387	Россия
31	49	242-303-0104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП - 85%	шт.	3	5054,00 --	-- --	15162 --	-- --	15162	-- 1213	16375	
32	50	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ НР - 91%, СП - 85%	м3	1,152	48252,45 6188,36	1363,91 519,70	55587 7129	1572 599	46886	7032 5010	67629	
33	51	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т=ХОМУТ ИЗ СТАЛИ. Монтаж НР - 90%, СП - 85%	т конструкций	0,01664	149767,85 129243,07	9398,28 605,89	2492 2151	156 10	185	1491 319	4302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	52	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01664	973520,00 –	– –	16199 –	– –	16199	– 1296	17495	
35	53	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,008512	370478,98 58124,26	2966,72 1014,88	3154 495	26 9	2633	458 289	3901	Россия
36	54	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	3,277	34721,92 12390,08	22331,84 6092,83	113784 40602	73181 19966	–	36947 12058	162789	Россия
37	55	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	3277	64,00 –	– –	209728 –	– –	209728	– 16778	226506	Россия
			ГИЛЬЗЫ										
38	56	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	13,2	19400,00 –	– –	256080 –	– –	256080	– 20486	276566	Россия
39	57	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,8	9643,00 –	– –	17357 –	– –	17357	– 1389	18746	
40	58	1122-0601-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0132	4270973,24 486647,31	302471,63 56134,56	56377 6424	3993 741	45960	7093 5078	68548	Россия
41	59	1122-0601-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	2944262,87 375625,11	23227,91 42921,15	5300 676	418 77	4206	746 484	6529	
			ФУТЛЯРЫ										
42	60	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,082	2125114,14 1056222,72	953503,40 326326,00	174259 86610	78188 26759	9461	112235 22920	309414	Россия
43	61	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	82	19400,00 –	– –	1590800 –	– –	1590800	– 127264	1718064	
44	62	1122-0601-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,082	4270973,24	302471,63	350220	24803	285512	44063	425826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						486647,31	56134,56	39905	4603		31543		
45	63	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 прим.	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	82	1862,29 1612,30	11,65 3,25	152708 132208	955 266	19545	131150 22709	306567	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								8 703 237	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8 703 237	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 Внутриплощадочные сети водопровода

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	420,0328675	173,87 –	173,87 52,06	73031 –	73031 21867	–	15744 7102	95877	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,99070724	2186,32 2186,32	– –	28402 28402	– –	–	20449 3908	52759	
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,02118987	236,84 120,96	115,88 50,15	6400 3268	3131 1355	–	3329 778	10507	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,64696652	1129,70 1129,70	– –	22195 22195	– –	–	15981 3054	41230	
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	403,1244971	46,86 –	46,86 13,20	18890 –	18890 5321	–	3831 1818	24539	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	403,1244971	236,84 120,96	115,88 50,15	95476 48762	46714 20217	–	49665 11611	156752	
7	7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,245047853	66,72 –	66,72 18,80	83 –	83 23	–	17 8	108	
8	8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1,245047853	61,77 –	61,77 17,40	77 –	77 22	–	16 7	100	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								381 872	

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,007063291	11743,34 1496,77	217,87 66,86	105773 13482	1962 602	90329	13943 9577	129293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР -92%, СП -85%	км трубопровода	0,033	754687,40 565833,60	156598,50 59378,97	24905 18673	5168 1960	1064	20426 3626	48957	
11	11	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР -90%, СП -85%	км трубопровода	0,0221	681068,26 532302,72	120934,52 45502,03	15052 11764	2673 1006	615	12642 2215	29909	
12	12	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР -79%, СП -75%	км трубопровода	0,032	652094,76 530207,04	98453,28 35970,05	20867 16967	3150 1151	750	17936 3104	41908	
13	13	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм СП -85%	м	33,132	4403,00 --	-- --	145880 --	-- --	145880	-- 11670	157550	Россия
14	14	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм СП -75%	м	22,1884	3836,00 --	-- --	85115 --	-- --	85115	-- 6809	91924	Россия
15	15	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм СП -80%	м	32,128	2067,00 --	-- --	66409 --	-- --	66409	-- 5313	71722	Россия
16	16	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР -91%, СП -85%	км трубопровода	0,033	2042749,54 379325,85	55984,74 343,86	67411 12518	1847 11	53046	12404 6385	86200	
17	17	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР -92%, СП -85%	км трубопровода	0,0221	1559256,53 377475,48	53266,35 248,34	34460 8342	1177 5	24941	8264 3418	46142	
18	18	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР -90%, СП -85%	км трубопровода	0,032	1276861,24 375625,11	53079,60 191,03	40860 12020	1698 6	27142	11906 4221	56987	
			Элементы фасонные										
19	24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР -89%, СП -85%	т фасонных частей	0,00934	1431093,90 713978,53	692387,24 214495,58	13366 6669	6467 2003	230	8585 1756	23707	
20	25	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм СП -85%	шт.	2	2088,00 --	-- --	4176 --	-- --	4176	-- 334	4510	Россия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						7							
21	26	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	574,00 --	-- --	1148 --	-- --	1148	-- 92	1240	Россия
			СП-85										
22	27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1992,91 726,99	1265,92 362,48	11957 4362	7596 2175	--	6471 1474	19903	
			ПР-99; СП-85										
23	28	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1791,00 --	-- --	10746 --	-- --	10746	-- 860	11606	Казахстан
			СП-85										
24	29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1992,91 726,99	1265,92 362,48	3986 1454	2532 725	--	2157 491	6635	
			ПР-99; СП-85										
25	30	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1621,00 --	-- --	3242 --	-- --	3242	-- 259	3501	Казахстан
			СП-85										
26	31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04374	1431093,90 713978,53	692387,24 214495,58	62596 31229	30285 9382	1082	40205 8224	111025	
			ПР-99; СП-85										
27	32	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2882,00 --	-- --	11528 --	-- --	11528	-- 922	12450	Россия
			СП-85										
28	33	241-113-0114 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1920,00 --	-- --	1920 --	-- --	1920	-- 154	2074	Россия
			СП-85										
29	34	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931,00 --	-- --	1862 --	-- --	1862	-- 149	2011	Россия
			СП-85										
30	35	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,5	4403,00 --	-- --	2202 --	-- --	2202	-- 176	2378	Россия
			СП-85										
31	36	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	2042749,54 379325,85	55984,74 343,86	1021 190	28 --	803	188 97	1306	
			ПР-99; СП-85										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					8								
32	37	241-114-0127 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	1	1077,00 --	-- --	1077 --	-- --	1077	-- 86	1163 Россия	
33	38	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	28	1539,98 1369,96	89,11 --	43119 38359	2495 --	2265	37975 6488	87582	
34	39	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	30	3291,00 --	-- --	98730 --	-- --	98730	-- 7898	106628	
35	40	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	7	1178,51 1050,30	66,83 --	8250 7352	468 --	430	7279 1242	16771	
36	41	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	7	2657,00 --	-- --	18599 --	-- --	18599	-- 1488	20087	
37	42	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	20	803,11 730,65	44,56 --	16062 14613	891 --	558	14467 2442	32971	
38	43	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	1800,00 --	-- --	36000 --	-- --	36000	-- 2880	38880	
39	44	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2739,71 2303,65	128,90 57,31	8219 6911	387 172	921	7012 1218	16450	
40	45	242-101-0602 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	28433,00 --	-- --	85299 --	-- --	85299	-- 6824	92123 Россия	
41	46	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2807,46 2371,40	128,90 57,31	11230 9486	515 229	1229	9618 1668	22516	
42	47	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	37572,00 --	-- --	150288 --	-- --	150288	-- 12023	162311 Россия	
43	48	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ	м3	0,504	48252,45 6185,36	1363,91 519,70	24319 3119	687 262	20513	3077 2192	29587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					9								
44	49	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т=ХОМУТ ИЗ СТАЛИ. Монтаж	т конструкций	0,00728	149767,85 129243,07	9398,28 605,89	1090 941	68 4	81	652 139	1882	
45	50	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00728	973520,00 --	-- --	7087 --	-- --	7087	-- 567	7654	
46	51	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,003724	370478,98 58124,26	2966,72 1014,88	1380 216	11 4	1153	200 126	1707	
47	52	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	3,9531	34721,92 12390,08	22331,84 6092,83	137259 48979	88280 24086	--	44570 14546	196375	
48	53	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	3953,1	64,00 --	-- --	252998 --	-- --	252998	-- 20240	273238	
			ГИЛЬЗЫ										
49	54	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,2	19400,00 --	-- --	23280 --	-- --	23280	-- 1862	25142	Россия
50	55	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	1,2	11153,00 --	-- --	13384 --	-- --	13384	-- 1071	14455	Россия
51	56	1122-0601-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	4270973,24 486647,31	302471,63 56134,56	5125 584	363 67	4178	645 462	6231	
52	57	1122-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	3606108,47 432986,58	267490,65 49305,40	4327 520	321 59	3486	573 392	5292	
			ФУТЛЯРЫ										
53	58	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	2125114,14 1056222,72	953503,40 326326,00	34002 16900	15256 5221	1846	21900 4472	60374	
54	59	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	16	19400,00	--	310400	--	310400	--	335232	Россия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					10						24832		
55	60	1122-0601-0208 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	СП-8% Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	4270973,24 486647,31	302471,63 56134,56	68336 7786	4839 898	55711	8598 6155	83088	
56	61	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 прим.	НР-9%, СП-8% Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	1862,29 1612,30	11,65 3,25	29797 25797	186 52	3814	25590 4431	59818	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2 660 495	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 042 368	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6 Резервуар для чистой воды V-50м3 (2шт). Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 2. Стены и днище монолитные										
1	11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	169,8	3598,46 371,43	229,69 69,09	611018 63068	39001 11731	508949	70312 54506	735836	
			НР-24%, СП-8% В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге								735 836	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										
			РАЗДЕЛ 3. РМ1										
2	12	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	46,6	64823,54 12045,91	4262,27 1583,18	3020777 561339	198622 73776	2260816	577955 287899	3886631	
3	13	261-102-0252 РСНБ РК 2022	НР-9%, СП-8% Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/А-III =16	т	4,2566	331233,00 --	-- --	1409926 --	-- --	1409926	-- 112794	1522720 Россия	
4	14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СП-8% Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/А-III =10	т	0,9006	389901,00 --	-- --	351145 --	-- --	351145	-- 28092	379237 Россия	
5	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СП-8% Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/=А-I 6	т	0,116	408502,00 --	-- --	47386 --	-- --	47386	-- 3791	51177 Россия	
6	16	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	СП-8% Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0832	108707,34 81188,18	25566,17 9800,72	9044 6755	2127 815	162	6889 1275	17208	
7	17	241-102-0177 РСНБ РК 2022	НР-9%, СП-8% Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	8	4403,00 --	-- --	35224 --	-- --	35224	-- 2818	38042 Россия	
			СП-8% ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								5 895 015	
			РАЗДЕЛ 4. ПМ1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					11								15000
8	18	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	15,5	64823,54 12045,91	4262,27 1583,18	1004765 186712	66065 24539	751988	192238 95760	1292764	
9	19	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/А-III =16	т	2,16776	331233,00 --	-- --	718034 --	-- --	718034	-- 57443	775477	Россия
10	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/=А-I 6	т	0,07728	408502,00 --	-- --	31569 --	-- --	31569	-- 2526	34095	Россия
11	21	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0208	108707,34 81188,18	25566,17 9800,72	2261 1689	532 204	40	1722 319	4302	
12	22	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	4403,00 --	-- --	8806 --	-- --	8806	-- 704	9510	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								2 116 148	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8 746 999	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование ВЛЗ-10кВ

Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП -1шт

1	22	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13486,00 --	-- --	13486 --	-- --	13486	-- 1079	14565	Казахстан
2	23	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1662,00 --	-- --	1662 --	-- --	1662	-- 133	1795	Казахстан
3	24	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проволока ВЛ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,9	1385,00 --	-- --	1246 --	-- --	1246	-- 100	1346	Казахстан
4	25	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2	2309,00 --	-- --	4618 --	-- --	4618	-- 369	4987	Казахстан
5	26	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	52,00 --	-- --	104 --	-- --	104	-- 8	112	Казахстан
6	27	252-207-1804 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление провода	шт.	2	7548,00 --	-- --	15096 --	-- --	15096	-- 1208	16304	
7	28	252-207-2603 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	6	3433,00	--	20598	--	20598	--	22246	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		1648		
			Опора ж/б промежуточная ПоБ10-1.2с -12шт										
8	29	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12	10970,15	4957,23	131642	59487	11138	70116	217898	
			НР - 30%; СП - 8%			5084,71	2219,01	61017	26628		16141		
9	30	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	12	54999,00	–	659988	–	659988	–	712787	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		52799		
10	31	252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	12	70968,00	–	851616	–	851616	–	919745	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		68129		
11	32	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник заземление В10	шт.	132	1385,00	–	182820	–	182820	–	197446	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14626		
12	33	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	12	1060,00	–	12720	–	12720	–	13738	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1018		
13	34	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	12	433,00	–	5196	–	5196	–	5612	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		416		
14	35	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	36	13904,00	–	500544	–	500544	–	540588	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		40044		
15	36	252-207-2113 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	72	22075,00	–	1589400	–	1589400	–	1716552	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		127152		
16	37	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SA1.1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	12	2674,00	–	32088	–	32088	–	34655	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2567		
17	38	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,24	783,00	–	188	–	188	–	203	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		15		
			Опора ж/б угловая анкерная УАтБ10-1.2с -1шт										
18	39	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	34336,89	18453,65	34337	18454	928	18574	57143	
			НР - 30%; СП - 8%			14955,03	8261,96	14955	8262		4233		
19	40	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	54999,00	–	164997	–	164997	–	178197	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		13200		
20	41	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	9281,00	–	27843	–	27843	–	30070	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2227		
21	42	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188.2R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060,00	–	121060	–	121060	–	130745	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		9685		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	43	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник заземление В10	шт.	10	1385,00	--	13850	--	13850	--	14958	Казахстан
		СП-УК				--	--	--	--		1108		
23	44	252-201-0323 РСНБ РК 2022	Крепление подкоса У1	шт.	2	6364,00	--	12728	--	12728	--	13746	Казахстан
		СП-8				--	--	--	--		1018		
24	45	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗН-21	шт.	4	1385,00	--	5540	--	5540	--	5983	Казахстан
		СП-8				--	--	--	--		443		
25	46	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,14288	783,00	--	112	--	112	--	121	Казахстан
		СП-УК				--	--	--	--		9		
26	47	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SA1.1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2674,00	--	2674	--	2674	--	2888	Казахстан
		СП-8%				--	--	--	--		214		
27	48	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,09	783,00	--	70	--	70	--	76	
		СП-8%				--	--	--	--		6		
28	49	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штырьевой ГОСТ 30531-97 типа SO124	шт.	2	6360,00	--	12720	--	12720	--	13738	Казахстан
		СП-УК				--	--	--	--		1018		
29	50	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	8310,00	--	24930	--	24930	--	26924	Казахстан
		СП-УК				--	--	--	--		1994		
30	51	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724	Казахстан
		СП-8				--	--	--	--		424		
31	52	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433,00	--	2165	--	2165	--	2338	Казахстан
		СП-8				--	--	--	--		173		
32	53	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штырьевой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	1	13904,00	--	13904	--	13904	--	15016	Казахстан
		СП-УК				--	--	--	--		1112		
33	54	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	21850,00	--	43700	--	43700	--	47196	Казахстан
		СП-8%				--	--	--	--		3496		
34	55	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	6	14295,00	--	85770	--	85770	--	92632	Казахстан
		СП-УК				--	--	--	--		6862		
35	56	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992,00	--	95952	--	95952	--	103628	Казахстан
		СП-УК				--	--	--	--		7676		
			Опора ж/б анкерная АтБ10-2с -1шт										
36	57	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22326,86	11461,86	22327	11462	928	12054	37132	
		ПР-08%СП-УК				9936,79	5131,31	9937	5131		2751		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	58	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 СП - 8%	шт.	2	54999,00 --	-- --	109998 --	-- --	109998	-- 8800	118798	Казахстан
38	59	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и СП - 8%	шт.	2	9281,00 --	-- --	18562 --	-- --	18562	-- 1485	20047	Казахстан
39	60	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз СП - 8%	шт.	1	121060,00 --	-- --	121060 --	-- --	121060	-- 9685	130745	Казахстан
40	61	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник заземление В10 СП - 8%	шт.	10	1385,00 --	-- --	13850 --	-- --	13850	-- 1108	14958	Казахстан
41	62	252-201-0323 РСНБ РК 2022	Крепление подкоса У1 СП - 8%	шт.	1	6364,00 --	-- --	6364 --	-- --	6364	-- 509	6873	Казахстан
42	63	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21 СП - 8%	шт.	2	1385,00 --	-- --	2770 --	-- --	2770	-- 222	2992	Казахстан
43	64	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный СП - 8%	кг	0,07144	783,00 --	-- --	56 --	-- --	56	-- 4	60	Казахстан
44	65	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой СП - 8%	шт.	1	2674,00 --	-- --	2674 --	-- --	2674	-- 214	2888	
45	66	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный СП - 8%	кг	0,11	783,00 --	-- --	86 --	-- --	86	-- 7	93	
46	67	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	2	8310,00 --	-- --	16620 --	-- --	16620	-- 1330	17950	
47	68	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2 СП - 8%	шт.	3	1060,00 --	-- --	3180 --	-- --	3180	-- 254	3434	Казахстан
48	69	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима СП - 8%	шт.	3	433,00 --	-- --	1299 --	-- --	1299	-- 104	1403	Казахстан
49	70	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137 СП - 8%	шт.	1	13904,00 --	-- --	13904 --	-- --	13904	-- 1112	15016	Казахстан
50	71	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085 СП - 8%	комплект	2	21850,00 --	-- --	43700 --	-- --	43700	-- 3496	47196	Казахстан
51	72	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 СП - 8%	шт.	6	14295,00 --	-- --	85770 --	-- --	85770	-- 6862	92632	Казахстан

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992,00 --	-- --	95952 --	-- --	95952	-- 7676	103628	Казахстан
252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW 26	шт.	3	5695,00 --	-- --	17085 --	-- --	17085	-- 1367	18452	
	Опора ж/б концевые с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт										
1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22326,86 9936,79	11461,86 5131,31	22327 9937	11462 5131	928	12054 2751	37132	
225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	54999,00 --	-- --	109998 --	-- --	109998	-- 8800	118798	Казахстан
252-207-0552 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-73	шт.	1	19397,00 --	-- --	19397 --	-- --	19397	-- 1552	20949	Казахстан
252-207-0554 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМs60a	шт.	1	5358,00 --	-- --	5358 --	-- --	5358	-- 429	5787	Казахстан
252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 52, оцинкованная. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1386,00 --	-- --	1386 --	-- --	1386	-- 111	1497	Казахстан
252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1662,00 --	-- --	3324 --	-- --	3324	-- 266	3590	Казахстан
252-201-0323 РСНБ РК 2022	Крепление подкоса У1	шт.	1	6364,00 --	-- --	6364 --	-- --	6364	-- 509	6873	Казахстан
252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1385,00 --	-- --	2770 --	-- --	2770	-- 222	2992	
217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,07144	783,00 --	-- --	56 --	-- --	56	-- 4	60	
252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим отвествительный типа SL37.2	шт.	5	1060,00 --	-- --	5300 --	-- --	5300	-- 424	5724	Казахстан
252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433,00 --	-- --	2165 --	-- --	2165	-- 173	2338	Казахстан
252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	13904,00 --	-- --	55616 --	-- --	55616	-- 4449	60065	Казахстан
252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	5	21850,00 --	-- --	109250 --	-- --	109250	-- 8740	117990	Казахстан
252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	933,00	--	2799	--	2799	--	3023	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП-85			--	--	--	--		224		
68	89	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316	Казахстан
			СП-85			--	--	--	--		3431		
69	90	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992,00	--	47976	--	47976	--	51814	
			СП-85			--	--	--	--		3838		
70	93	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3141,00	--	3141	--	3141	--	3392	Казахстан
			СП-85			--	--	--	--		251		
71	94	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,88	783,00	--	689	--	689	--	744	
			СП-85			--	--	--	--		55		
72	95	252-206-0519 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	6	1127,00	--	6762	--	6762	--	7303	
			СП-85			--	--	--	--		541		
73	96	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15064,00	--	15064	--	15064	--	16269	Казахстан
			СП-85			--	--	--	--		1205		
74	97	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048,00	--	3048	--	3048	--	3292	Казахстан
			СП-85			--	--	--	--		244		
75	98	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785	Казахстан
			СП-85			--	--	--	--		4058		
76	99	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309,00	--	2309	--	2309	--	2494	Казахстан
			СП-85			--	--	--	--		185		
77	100	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1108,00	--	3324	--	3324	--	3590	Казахстан
			СП-85			--	--	--	--		266		
78	101	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1201,00	--	1201	--	1201	--	1297	Казахстан
			СП-85			--	--	--	--		96		
79	102	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1385,00	--	6232	--	6232	--	6731	Казахстан
			СП-85			--	--	--	--		499		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								6 380 844	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 380 844	
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ, тенге			**26 873 448**							
			Временные здания и сооружения (2,9 %)			779 330							
			Итого			27 652 778							
			Зимнее удорожание (1,27%)			351 190							
			Итого			28 003 968							
			Непредвиденные работы и затраты (2%)			560 079							
			ИТОГО			**28 564 047**							
			НДС (12%)			3 427 686							

Программный комплекс АВС Смета 2022.1.1

17

15900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по Акту Итого: К=0,95			31 991 713 30 392 146							

Заказчик: ГУ "Алматинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Бурамбоков Н.О.

Технический надзор: ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт-технадзор _____ Пущалиев А.С.

Подрядчик: ТОО "Казгеострой-Трест"

Руководитель _____ Шелькозаев Т.А.

Авторский надзор: ТОО "Архстрой-2005"

_____ Газонова Н.