Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ПОСЕЛКЕ ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т № 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ДОП.РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Основание: КМ, лок.смета №2-1-9доп.№1

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БАКА ЗАПАСА ЭЖЕКТИРУЮЩЕЙ ВОДЫ									
1	1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Изготовление	т конструкций	0,785	159457,78	50955,90	125174	40000	4031	64132	204451
					103366,80	15035,00	81143	11802		15145	
2	2301-0301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,3	1250,00	--	1625	--	1625	--	1755
					--	--	--	--		130	
3	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 /лист -36мм, -22мм/	т	0,187	244083,00	--	45644	--	45644	--	49295
					--	--	--	--		3651	
4	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /лист -10мм, -5мм/	т	0,666	229983,00	--	153169	--	153169	--	165422
					--	--	--	--		12253	
5	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	0,827	5772,00	--	4773	--	4773	--	5155
					--	--	--	--		382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,019	404706,00 --	-- --	7689 --	-- --	7689	-- 615	8305
7	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	5,4	1577,00 --	-- --	8516 --	-- --	8516	-- 681	9197
8	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС 759 /ХС-717 толщ.80мкр/	м2	22,765	452,48 28,98	3,17 0,45	10301 660	72 10	9569	462 861	11624
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								455204
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				81803				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40072			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11813			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						235016		
		- Накладные расходы	Тенге							64594	
		- Сметная прибыль	Тенге							33718	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				455 204,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				14 111,32					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				469 315,32					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				20 274,42					
		Итого				489 589,75					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				9 791,79					
		Итого				499 381,54					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				59 925,78					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				461 382,88					
		ИТОГО стоимость работ				521 308,67					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				62 557,04					
		Итого с учетом НДС				583 865,71					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			539 589,71					
		ИТОГО	тенге			539 589,71					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ И.о.руководителя Туребаев Ж.К.

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ Скуйбеда А.Г.

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ Давлеталиев Ж.А.