Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №43

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за НОЯБРЬ м-ц 2020год

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС

(наименование работ и затрат)

Основание: АС 1-57л., лок.смета №2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы									
		Потолки									
1	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	457,6	735,69	4,29	336650	1964	126351	167141	544094
		НР - 80%; СП - 8%			455,28	1,29	208335	591		40303	
2	1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону /в т.ч. 15,0.2- штукатурка кирпичной перегородки с двух сторон, 46,8 - балки и косоуры/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,8	990,64	50,61	76082	3887	25059	40215	125600
		НР - 80%; СП - 8%			613,76	40,79	47136	3133		9304	
3	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /за два раза/**	м2 окрашиваемой поверхности	426,6	178,44	1,39	76122	591	7712	54473	141042
		НР - 80%; СП - 8%			158,98	0,64	67819	273		10448	
4	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	201,28	2205,34	12,77	443890	2570	234056	187379	681771
		НР - 90%; СП - 8%			1029,73	4,65	207264	936		50502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	294,08	740,08	4,38	217644	1289	69950	117592	362055
		НР - 80%; СП - 8%			497,84	1,99	146405	585		26819	
		Стены									
6	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное /в т.ч. 39,5+24,9 - штукатурка колонн/	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,9	1329,15	69,14	208544	10848	71140	107795	341646
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	126556	8188		25307	
7	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2 К=2	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке /за 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	92,5	3578,38	11,77	331000	1089	150690	143771	512753
		НР - 80%; СП - 8%			1937,52	5,33	179221	493		37982	
8	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	64,4	618,47	4,13	39829	266	14045	20511	65168
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	25518	121		4827	
9	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	17,1	1012,23	6,69	17309	114	7290	7952	27282
		НР - 80%; СП - 8%			579,23	2,03	9905	35		2021	
10	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	17,1	89,22	0,69	1526	12	155	1092	2827
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	1359	5		209	
		РАЗДЕЛ 2.Двери и ворота									
11	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	29523,51	4414,11	59047	8828	9386	51984	119913
		НР - 118%; СП - 8%			20416,60	1610,49	40833	3221		8882	
12	2109-0403-0406 РСНБ РК 2015	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 30х30 ГОСТ 31174-2003	шт.	1	262535,00	--	262535	--	262535	--	283538
		СП - 8%			--	--	--	--		21003	
13	2109-0403-0408 РСНБ РК 2015	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 35х35 ГОСТ 31174-2003	шт.	1	340757,00	--	340757	--	340757	--	368018
		СП - 8%			--	--	--	--		27261	
23	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	50,4	1426,05	70,60	71873	3558	20192	44630	125823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			954,82	29,08	48123	1466		9320	
24	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	23,52	4991,00	--	117388	--	117388	--	126779
		СП - 8%			--	--	--	--		9391	
25	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние и наружные СТ РК 943-92	м2	26,46	4089,00	--	108195	--	108195	--	116851
		СП - 8%			--	--	--	--		8656	
26	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	124	423,00	--	52452	--	52452	--	56648
		СП - 8%			--	--	--	--		4196	
27	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	59	5333,00	--	314647	--	314647	--	339819
		СП - 8%			--	--	--	--		25172	
28	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	14	482,00	--	6748	--	6748	--	7288
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
29	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	31	5686,00	--	176266	--	176266	--	190367
		СП - 8%			--	--	--	--		14101	
		РАЗДЕЛ 3.Окна									
30	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	29,28	3479,21	157,54	101871	4613	59907	35425	148279
		НР - 90%; СП - 8%			1275,64	68,65	37351	2010		10984	
31	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	29,28	24398,00	--	714373	--	714373	--	771523
		СП - 8%			--	--	--	--		57150	
32	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	63,12	2212,95	154,92	139681	9778	79448	49363	204168
		НР - 90%; СП - 8%			799,35	69,59	50455	4392		15124	
33	2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	63,12	23048,00	--	1454790	--	1454790	--	1571173
		СП - 8%			--	--	--	--		116383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж/нет в спц/	м2	28,8	6249,19	423,53	179977	12198	116	119527	323464
		НР - 69%; СП - 8%			5821,62	193,23	167663	5565		23960	
35	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	28,8	43133,00	--	1242230	--	1242230	--	1341609
		СП - 8%			--	--	--	--		99378	
36	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	1,462	1288391,00	--	1883628	--	1883628	--	2034318
		СП - 8%			--	--	--	--		150690	
37	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	46,9	861,07	4,52	40384	212	30810	8513	52809
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	9362	97		3912	
38	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	46,9	1151,00	--	53982	--	53982	--	58300
		СП - 8%			--	--	--	--		4319	
		РАЗДЕЛ 4.Полы									
		Тип1									
39	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные фракции 40-60мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5	7856,59	1486,96	39283	7435	17851	16068	59779
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	13997	3097		4428	
40	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона В15	м3 подстилающего слоя	10	21110,28	7,68	211103	77	179404	29725	260094
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	31622	--		19266	
41	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	300	901,40	87,13	270421	26139	155584	91963	391375
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	88698	9135		28991	
42	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Исключить на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (до толщ.20мм)	м2 покрытия	300	-184,06	-7,60	-55217	-2279	-47827	-5813	-65913
		НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-5111	-1074		-4882	
		Тип2									
43	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные фракции 40-60мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,265	7856,59	1486,96	9939	1881	4517	4065	15124
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	3541	783		1120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона В7,5	м3 подстилающего слоя	1,265	19164,12	7,68	24243	10	20233	3760	30243
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	4000	--		2240	
45	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	68,66	2485,76	66,80	170672	4586	94835	68840	258673
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	71251	1982		19161	
		Тип3									
46	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные фракции 40-60мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,852	7856,59	1486,96	6694	1267	3042	2738	10186
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	2385	528		755	
47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона В7,5	м3 подстилающего слоя	0,852	19164,12	7,68	16328	7	13627	2533	20369
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2694	--		1509	
48	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная гидроизолом толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	8,52	444,17	43,94	3784	374	673	2609	6905
		НР - 94%; СП - 8%			321,25	4,51	2737	38		511	
49	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 /до толщ. 5мм/	м2 изолируемой поверхности	8,52	462,11	68,00	3937	579	587	2665	7130
		НР - 94%; СП - 8%			325,21	7,56	2771	64		528	
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,52	673,68	25,97	5740	221	3035	2431	8824
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	2484	102		654	
51	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,52	2485,76	66,80	21179	569	11768	8542	32099
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	8842	246		2378	
		Тип4									
52	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	321,45	901,40	87,13	289756	28008	166708	98538	419358
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	95040	9789		31064	
53	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Исключить на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501(до толщ.20мм)	м2 покрытия	321,45	-212,74	-7,60	-68385	-2442	-60467	-6229	-80584
		НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-5476	-1151		-5969	
		Тип5									
54	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесностружечных. Устройство	м2 изолируемой поверхности	206,6	145,83	22,08	30129	4562	13634	13172	46765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			57,76	10,06	11933	2079		3464	
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	206,6	673,68	25,97	139182	5366	73579	58946	213978
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	60237	2472		15850	
56	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	206,6	2485,76	66,80	513557	13800	285360	207140	778354
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	214397	5965		57656	
		Тип6									
57	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесностружечных. Устройство	м2 изолируемой поверхности	17,25	145,83	22,08	2516	381	1139	1100	3905
		НР - 94%; СП - 8%			57,76	10,06	996	174		289	
58	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная гидроизолом толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,25	444,17	43,94	7662	758	1363	5282	13980
		НР - 94%; СП - 8%			321,25	4,51	5541	78		1036	
59	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 /до толщ. 5мм/	м2 изолируемой поверхности	17,25	462,11	68,00	7971	1173	1188	5396	14437
		НР - 94%; СП - 8%			325,21	7,56	5610	130		1069	
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,25	673,68	25,97	11621	448	6144	4922	17866
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	5029	206		1323	
61	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,25	2459,24	66,80	42422	1152	23369	17295	64494
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	17901	498		4777	
		Тип7									
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,6	673,68	25,97	13878	535	7337	5878	21336
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	6006	246		1580	
63	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20,6	2485,76	66,80	51207	1376	28454	20654	77609
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	21377	595		5749	
		Тип8									
64	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесностружечных. Устройство	м2 изолируемой поверхности	17,37	145,83	22,08	2533	384	1146	1107	3932
		НР - 94%; СП - 8%			57,76	10,06	1003	175		291	
65	1111-0101-3402 РСНБ РК 2015	Покрытия из паркета мозаичного. Устройство	м2 покрытия	17,37	7346,03	19,51	127600	339	119517	7401	145801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			445,81	7,44	7744	129		10800	
		Тип9									
66	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные из бетона В15. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,22	21110,28	7,68	67975	25	57768	9571	83750
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	10182	--		6204	
67	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,112	12857,70	1248,98	1440	140	3	1231	2885
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	1297	57		214	
68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,112	233600,00	--	26163	--	26163	--	28256
		СП - 8%			--	--	--	--		2093	
69	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	32,2	1132,03	87,13	36452	2806	24126	9871	50028
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	9520	981		3706	
70	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 /до толщины 50 мм/	м2 покрытия	32,2	521,87	15,19	16804	489	15218	1248	19496
		НР - 94%; СП - 8%			34,07	7,16	1097	231		1444	
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ									
71	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	78	88,31	22,40	6888	1747	548	4611	12419
		НР - 92%; СП - 8%			58,88	5,37	4593	419		920	
72	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/КО-30бр	т	0,377	197900,00	--	74608	--	74608	--	80577
		СП - 8%			--	--	--	--		5969	
73	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/искл/	т конструкций	0,384	154638,09	19968,52	59381	7668	1384	36149	103173
		НР - 69%; СП - 8%			131066,40	5366,82	50329	2061		7642	
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/искл/	м2	11,534	72,72	2,24	839	26	378	302	1232
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	435	3		91	
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	11,534	138,72	3,17	1600	37	1054	354	2111
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	509	5		156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	74	816,31	10,85	60407	803	40225	18037	84719
		НР - 92%; СП - 8%			261,88	3,06	19379	226		6276	
77	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	8	20404,05	387,32	163232	3099	136459	23377	201538
		НР - 98%; СП - 8%			2959,26	22,52	23674	180		14929	
78	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство/	м труб	44	1248,91	85,19	54952	3748	2155	45978	109005
		НР - 92%; СП - 8%			1114,76	21,07	49049	927		8074	
79	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	96	700,00	--	67200	--	67200	--	72576
		СП - 8%			--	--	--	--		5376	
80	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	74	1397,00	--	103378	--	103378	--	111648
		СП - 8%			--	--	--	--		8270	
81	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	25	1053,00	--	26325	--	26325	--	28431
		СП - 8%			--	--	--	--		2106	
82	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	757,00	--	6056	--	6056	--	6540
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
83	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	44	1734,00	--	76296	--	76296	--	82400
		СП - 8%			--	--	--	--		6104	
84	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	48	966,00	--	46368	--	46368	--	50077
		СП - 8%			--	--	--	--		3709	
85	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2069,00	--	16552	--	16552	--	17876
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
86	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	197900,00	--	10489	--	10489	--	11328
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
87	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Заделки бетонные. Устройство	м3	0,09	19453,12	1295,11	1751	117	1390	243	2153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			2710,02	256,47	244	23		159	
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕГОРОДКИ									
		Панели стеновые									
88	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	м2	250	-3284,28	-1478,72	-821070	-369680	-49616	-351575	-1266456
		НР - 69%; СП - 8%			-1607,10	-431,02	-401774	-107755		-93812	
90	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,23	-229680,00	--	-282506	--	-282506	--	-305107
		СП - 8%			--	--	--	--		-22601	
91	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.11 п.11,2	**Надбавка на сталь марки С245**	т	63,9	-5772,00	--	-368831	--	-368831	--	-398337
		СП - 8%			--	--	--	--		-29506	
		Ригели									
106	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,653	-49560,73	-25538,50	-32363	-16677	-2783	-11158	-47002
		НР - 69%; СП - 8%			-19759,77	-5003,40	-12903	-3267		-3482	
107	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,489	-322281,00	--	-157595	--	-157595	--	-170203
		СП - 8%			--	--	--	--		-12608	
108	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,165	-266691,00	--	-44004	--	-44004	--	-47524
		СП - 8%			--	--	--	--		-3520	
109	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.11 п.11,2	**Надбавка на сталь марки С245**	т	0,673	-5772,00	--	-3885	--	-3885	--	-4195
		СП - 8%			--	--	--	--		-311	
110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	28,401	-72,72	-2,24	-2065	-64	-930	-743	-3033
		НР - 69%; СП - 8%			-37,70	-0,23	-1071	-6		-225	
111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	28,401	-138,72	-3,17	-3940	-90	-2598	-873	-5198
		НР - 69%; СП - 8%			-44,09	-0,45	-1252	-13		-385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Изделия соединительные весом до 4 кг. Установка	т	0,022	-206110,29	-1180,29	-4534	-26	--	-4112	-9338
		НР - 91%; СП - 8%			-204930,00	-477,66	-4508	-11		-692	
113	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	-273260,00	--	-547	--	-547	--	-590
		СП - 8%			--	--	--	--		-44	
114	2105-0201-0703 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	-307234,00	--	-3072	--	-3072	--	-3318
		СП - 8%			--	--	--	--		-246	
115	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	-229680,00	--	-2526	--	-2526	--	-2729
		СП - 8%			--	--	--	--		-202	
116	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.11 п.11,2	Надбавка на сталь марки С245	т	0,022	-5772,00	--	-127	--	-127	--	-137
		СП - 8%			--	--	--	--		-10	
117	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	-404706,00	--	-809	--	-809	--	-874
		СП - 8%			--	--	--	--		-65	
		РАЗДЕЛ 7.Пандусы, крыльца, цоколь									
		Пандус 3									
124	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5	4895,95	869,04	2448	435	721	1373	4127
		НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	1292	169		306	
125	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	20195,27	1060,87	20195	1061	18070	1154	23057
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1064	204		1708	
126	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	5	987,45	87,13	4937	436	3023	1533	6988
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	1478	152		518	
		Ограждающие конструкции тамбура									
127	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	10,4	3385,86	1524,45	35213	15854	2128	15078	54314
		НР - 69%; СП - 8%			1656,80	444,35	17231	4621		4023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	2106-0201-0205 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	10,4	8107,00	--	84313	--	84313	--	91058
		СП - 8%			--	--	--	--		6745	
129	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	3,863	1038,96	551,57	4014	2131	284	1509	5964
		НР - 69%; СП - 8%			414,00	151,95	1599	587		442	
130	2106-0201-0405 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм ГОСТ 32603-2012	м2	3,863	8530,00	--	32951	--	32951	--	35588
		СП - 8%			--	--	--	--		2636	
131	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Фасонные элементы, нащельник. Устройство	м	32	6215,78	138,80	198905	4442	171855	21966	238541
		НР - 92%; СП - 8%			706,50	39,63	22608	1268		17670	
		Цоколь									
132	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	1,381	40849,46	4230,72	56413	5843	33184	16776	79044
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	17386	1050		5855	
133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	201119,00	--	5229	--	5229	--	5647
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
134	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,168	369564,29	1180,29	62087	198	27461	31403	100969
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	34428	80		7479	
136	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D800 ГОСТ 31360-2007/31.0,92/	м3	31,2	15218,00	--	474802	--	474802	--	512786
		СП - 8%			--	--	--	--		37984	
139	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,129	233600,00	--	30134	--	30134	--	32545
		СП - 8%			--	--	--	--		2411	
		Пандус 1									
140	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	4895,95	869,04	5875	1043	1732	3295	9904
		НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	3100	405		734	
141	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,35	20195,27	1060,87	47459	2493	42466	2711	54184
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2500	480		4014	
142	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	11,667	987,45	87,13	11521	1017	7055	3576	16305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	3449	355		1208	
		Пандус 2									
143	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7	4895,95	869,04	3427	608	1011	1922	5777
		НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	1808	236		428	
144	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	20195,27	1060,87	26254	1379	23492	1500	29974
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1383	265		2220	
145	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	6,667	987,45	87,13	6583	581	4031	2044	9317
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	1971	203		690	
		Крыльцо 1									
146	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,6	221,83	28,01	1464	185	870	446	2063
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	409	65		153	
147	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	6,6	987,45	87,13	6517	575	3991	2023	9224
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	1951	201		683	
148	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=54	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 /до толщшины 300 мм/	м2 покрытия	6,6	5744,00	205,12	37910	1354	33520	3453	44673
		НР - 94%; СП - 8%			459,95	96,65	3036	638		3309	
149	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,039	12857,70	1248,98	501	49	1	429	1005
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	451	20		74	
150	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,039	17090,76	898,80	667	35	12	574	1340
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	620	11		99	
151	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	193787,00	--	7558	--	7558	--	8162
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
152	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,6	632,35	25,97	4173	171	2078	1883	6541
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	1924	79		485	
153	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 50 мм/	м2 стяжки	6,6	518,87	26,56	3425	175	3107	208	3923
		НР - 94%; СП - 8%			21,62	11,87	143	78		291	
154	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки металлические. Установка	т металлических изделий	0,015	527049,28	8522,97	7906	128	7145	628	9216
		НР - 93%; СП - 8%			42215,40	2803,74	633	42		683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	2303-0101-9901 РСНБ РК 2015	Решетки для приямков стальные	т	0,015	127623,00	--	1914	--	1914	--	2067
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
156	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,071	61210,29	1180,29	4346	84	--	3909	8916
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	4262	34		660	
157	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	193787,00	--	1357	--	1357	--	1465
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
158	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,023	229983,00	--	5290	--	5290	--	5713
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
159	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04	229680,00	--	9187	--	9187	--	9922
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
160	1202-0101-0601 РСНБ РК 2015	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	0,44	4350,49	3,00	1914	1	1309	436	2538
		НР - 72%; СП - 8%			1373,76	1,35	604	1		188	
		Крыльцо 2									
161	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,18	221,83	28,01	927	117	551	282	1306
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	259	41		97	
162	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,18	987,45	87,13	4128	364	2528	1281	5842
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	1236	127		433	
163	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=54	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 /до толщшины 300 мм/	м2 покрытия	4,18	5744,00	205,12	24010	857	21230	2187	28293
		НР - 94%; СП - 8%			459,95	96,65	1923	404		2096	
164	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,18	632,35	25,97	2643	109	1315	1193	4143
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	1219	50		307	
165	1111-0101-1102 РСНБ РК.2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 50 мм/	м2 стяжки	4,18	518,87	26,56	2169	111	1968	132	2484
		НР - 94%; СП - 8%			21,62	11,87	90	50		184	
166	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки металлические. Установка	т металлических изделий	0,015	527049,28	8522,97	7906	128	7145	628	9216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			42215,40	2803,74	633	42		683	
167	2303-0101-9901 РСНБ РК 2015	Решетки для приямков стальные	т	0,015	127623,00	--	1914	--	1914	--	2067
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
168	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,001	330848,44	1276,95	331	1	208	111	478
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	122	--		35	
169	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,036	61210,29	1180,29	2204	42	--	1982	4521
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	2161	17		335	
170	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	201119,00	--	201	--	201	--	217
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
171	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	193787,00	--	581	--	581	--	628
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
172	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,033	229680,00	--	7579	--	7579	--	8186
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
173	1202-0101-0601 РСНБ РК 2015	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	0,38	4350,49	3,00	1653	1	1130	376	2192
		НР - 72%; СП - 8%			1373,76	1,35	522	1		162	
		РАЗДЕЛ 8.Стеновые и кровельные панели									
		Стеновые панели									
174	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	м2	250	-3284,28	-1478,72	-821070	-369680	-49616	-351575	-1266456
		НР - 69%; СП - 8%			-1607,10	-431,02	-401774	-107755		-93812	
176	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Планка из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,018	-50012,25	-2528,35	-900	-46	-64	-550	-1567
		НР - 69%; СП - 8%			-43897,20	-406,90	-790	-7		-116	
177	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,018	-233702,00	--	-4207	--	-4207	--	-4543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-337	
178	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Крепежное изделие: МС1, МС2-3, МС2-4, МС3-1. Сухарь М5. Установка	т	0,088	-369564,29	-1180,29	-32522	-104	-14384	-16449	-52888
		НР - 91%; СП - 8%			-204930,00	-477,66	-18034	-42		-3918	
		РАЗДЕЛ 9.Приямки и каналы									
		Приямок Пр1									
189	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для создания уклона. Устройство	м3	0,05	16159,13	1060,87	808	53	702	58	935
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	53	10		69	
190	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,26	17973,71	1060,87	4673	276	4120	300	5371
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	277	53		398	
191	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,15	30475,74	2441,78	65523	5250	41350	18160	90377
		НР - 91%; СП - 8%			8801,21	480,67	18923	1033		6695	
192	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,109	17090,76	898,80	1863	98	32	1604	3745
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1733	30		277	
193	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,034	206110,29	1180,29	7008	40	--	6355	14432
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	6968	16		1069	
194	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	201119,00	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
195	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	197900,00	--	3364	--	3364	--	3633
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
196	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,127	193787,00	--	24611	--	24611	--	26580
		СП - 8%			--	--	--	--		1969	
197	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,019	61210,29	1180,29	1163	22	--	1046	2386
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1141	9		177	
198	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	193787,00	--	581	--	581	--	628
		СП - 8%			--	--	--	--		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	229680,00	--	3905	--	3905	--	4217
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
200	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	8,2	4058,57	21,29	33280	175	19980	10603	47394
		НР - 80%; СП - 8%			1600,56	15,69	13125	129		3511	
201	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,76	828,67	20,09	9745	236	6747	2594	13326
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	2762	26		987	
202	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций	0,049	44723,09	12403,29	2191	608	406	898	3336
		НР - 69%; СП - 8%			24017,40	2532,00	1177	124		247	
203	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,04	239586,00	--	9583	--	9583	--	10350
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
204	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,008	1593426,00	--	12747	--	12747	--	13767
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
205	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001	199531,00	--	200	--	200	--	215
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
206	2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	--	673834,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
207	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,927	72,72	2,24	213	7	96	77	313
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	110	1		23	
208	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,927	138,72	3,17	406	9	268	90	536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	129	1		40	
		Приямок Пр2									
209	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Бетонный уклон полов. Устройство	м3	0,05	16159,13	1060,87	808	53	702	58	935
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	53	10		69	
210	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,26	17973,71	1060,87	4673	276	4120	300	5371
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	277	53		398	
211	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,15	30475,74	2441,78	65523	5250	41350	18160	90377
		НР - 91%; СП - 8%			8801,21	480,67	18923	1033		6695	
212	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,109	17090,76	898,80	1863	98	32	1604	3745
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1733	30		277	
213	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,034	206110,29	1180,29	7008	40	--	6355	14432
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	6968	16		1069	
214	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	201119,00	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
215	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	197900,00	--	3364	--	3364	--	3633
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
216	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,127	193787,00	--	24611	--	24611	--	26580
		СП - 8%			--	--	--	--		1969	
217	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,019	61210,29	1180,29	1163	22	--	1046	2386
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1141	9		177	
218	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	193787,00	--	581	--	581	--	628
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
219	2301-0101-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 125, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,199	3592,00	--	715	--	715	--	772
		СП - 8%			--	--	--	--		57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	2105-0304-0107 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	--	213064,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
221	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,002	229983,00	--	460	--	460	--	497
					--	--	--	--		37	
222	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,017	229680,00	--	3905	--	3905	--	4217
					--	--	--	--		312	
223	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	1	2615,49	--	2615	--	752	1826	4797
					1863,00	--	1863	--		355	
224	2301-0101-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Сальник, DN 100 *СП - 8%*	м	0,2	2751,00	--	550	--	550	--	594
					--	--	--	--		44	
225	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	8,2	4058,57	21,29	33280	175	19980	10603	47394
					1600,56	15,69	13125	129		3511	
226	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	11,76	828,67	20,09	9745	236	6747	2594	13326
					234,90	2,25	2762	26		987	
227	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,049	44723,09	12403,29	2191	608	406	898	3336
					24017,40	2532,00	1177	124		247	
228	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 *СП - 8%*	т	0,04	239586,00	--	9583	--	9583	--	10350
					--	--	--	--		767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,008	1593426,00	--	12747	--	12747	--	13767
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
230	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001	199531,00	--	200	--	200	--	215
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
231	2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	--	673834,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
232	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,927	72,72	2,24	213	7	96	77	313
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	110	1		23	
233	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,927	138,72	3,17	406	9	268	90	536
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	129	1		40	
		Приямок Пр3									
234	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Бетонный уклон полов. Устройство	м3	0,05	16159,13	1060,87	808	53	702	58	935
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	53	10		69	
235	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,26	17973,71	1060,87	4673	276	4120	300	5371
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	277	53		398	
236	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,15	30475,74	2441,78	65523	5250	41350	18160	90377
		НР - 91%; СП - 8%			8801,21	480,67	18923	1033		6695	
237	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,109	17090,76	898,80	1863	98	32	1604	3745
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1733	30		277	
238	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,037	206110,29	1180,29	7626	44	--	6916	15706
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	7582	18		1163	
239	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	201119,00	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	197900,00	--	3364	--	3364	--	3633
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
241	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,131	193787,00	--	25386	--	25386	--	27417
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
242	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,019	61210,29	1180,29	1163	22	--	1046	2386
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1141	9		177	
243	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	193787,00	--	581	--	581	--	628
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
244	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	229680,00	--	3905	--	3905	--	4217
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
245	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	8,2	4058,57	21,29	33280	175	19980	10603	47394
		НР - 80%; СП - 8%			1600,56	15,69	13125	129		3511	
246	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,76	828,67	20,09	9745	236	6747	2594	13326
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	2762	26		987	
247	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций	0,049	44723,09	12403,29	2191	608	406	898	3336
		НР - 69%; СП - 8%			24017,40	2532,00	1177	124		247	
248	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,04	239586,00	--	9583	--	9583	--	10350
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
249	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,008	1593426,00	--	12747	--	12747	--	13767
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001	199531,00	--	200	--	200	--	215
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
251	2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	--	673834,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
252	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,049	318199,41	132717,00	15592	6503	490	6507	23867
		НР - 69%; СП - 8%			175490,00	16965,80	8599	831		1768	
253	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,927	320,28	--	937	--	--	647	1711
		НР - 69%; СП - 8%			320,28	--	937	--		127	
254	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,927	72,72	2,24	213	7	96	77	313
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	110	1		23	
255	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,927	138,72	3,17	406	9	268	90	536
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	129	1		40	
		Канал Кл1									
256	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	17973,71	1060,87	43137	2546	38038	2769	49579
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2553	490		3672	
257	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	4,9	21957,80	1800,18	107593	8821	80955	18766	136468
		НР - 91%; СП - 8%			3636,12	572,41	17817	2805		10109	
258	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,099	17090,76	898,80	1692	89	29	1457	3401
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1574	27		252	
259	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,099	199194,00	--	19720	--	19720	--	21298
		СП - 8%			--	--	--	--		1578	
260	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,289	61210,29	1180,29	17690	341	--	15913	36291
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	17349	138		2688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	193787,00	--	4263	--	4263	--	4604
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
262	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,129	229680,00	--	29629	--	29629	--	31999
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
263	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций	0,51	44723,09	12403,29	22809	6326	4234	9343	34724
		НР - 69%; СП - 8%			24017,40	2532,00	12249	1291		2572	
264	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,457	239586,00	--	109491	--	109491	--	118250
		СП - 8%			--	--	--	--		8759	
265	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,053	1593426,00	--	84452	--	84452	--	91208
		СП - 8%			--	--	--	--		6756	
266	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,51	318199,41	132717,00	162282	67686	5096	67725	248407
		НР - 69%; СП - 8%			175490,00	16965,80	89500	8653		18401	
267	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	34,88	320,28	--	11171	--	--	7708	20390
		НР - 69%; СП - 8%			320,28	--	11171	--		1510	
268	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,88	72,72	2,24	2536	78	1143	913	3725
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1315	8		276	
269	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	34,882	138,72	3,17	4839	110	3191	1072	6384
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1538	16		473	
		Канал Кл2									
270	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,12	17973,71	1060,87	20131	1188	17752	1292	23137
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1191	229		1714	
271	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	2,45	21957,80	1800,18	53797	4410	40479	9383	68234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			3636,12	572,41	8908	1402		5054	
272	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,045	17090,76	898,80	769	40	13	662	1546
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	716	12		115	
273	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,045	199194,00	--	8964	--	8964	--	9681
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
274	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,111	61210,29	1180,29	6794	131	--	6112	13939
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	6663	53		1032	
275	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	193787,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
276	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05	229680,00	--	11484	--	11484	--	12403
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
277	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций	0,204	44723,09	12403,29	9124	2530	1694	3737	13889
		НР - 69%; СП - 8%			24017,40	2532,00	4900	517		1029	
278	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,183	239586,00	--	43844	--	43844	--	47352
		СП - 8%			--	--	--	--		3508	
279	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,021	1593426,00	--	33462	--	33462	--	36139
		СП - 8%			--	--	--	--		2677	
280	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,204	318199,41	132717,00	64913	27074	2039	27090	99363
		НР - 69%; СП - 8%			175490,00	16965,80	35800	3461		7360	
281	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	13,952	320,28	--	4469	--	--	3083	8156
		НР - 69%; СП - 8%			320,28	--	4469	--		604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,952	72,72	2,24	1015	31	458	365	1490
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	526	3		110	
283	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	13,952	138,72	3,17	1935	44	1276	429	2553
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	615	6		189	
284	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	0,114	7728,32	4193,75	881	478	147	365	1346
		НР - 118%; СП - 8%			2242,89	473,56	256	54		100	
285	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты перекрытий каналов ПТ 12,5-8,6	м3	0,114	59005,00	--	6727	--	6727	--	7265
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
		РАЗДЕЛ 10.Лестницы									
		Лестницы Л1									
286	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,321	-26755,17	-9440,36	-35344	-12471	-4638	-14866	-54226
		НР - 69%; СП - 8%			-13803,90	-2505,55	-18235	-3310		-4017	
287	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры КЛ1.1, КЛ2.1, КЛ3.1	т	1,228	-521285,00	--	-640138	--	-640138	--	-691349
		СП - 8%			--	--	--	--		-51211	
288	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,088	-401577,00	--	-35339	--	-35339	--	-38166
		СП - 8%			--	--	--	--		-2827	
289	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02	-229983,00	--	-4600	--	-4600	--	-4968
		СП - 8%			--	--	--	--		-368	
290	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,198	-72,72	-2,24	-3287	-101	-1482	-1183	-4827
		НР - 69%; СП - 8%			-37,70	-0,23	-1704	-10		-358	
291	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	45,198	-138,72	-3,17	-6270	-143	-4134	-1389	-8271
		НР - 69%; СП - 8%			-44,09	-0,45	-1993	-20		-613	
292	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.6	Надбавка на сталь марки С345	т	1,374	-16276,00	--	-22363	--	-22363	--	-24152
		СП - 8%			--	--	--	--		-1789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	51	-5500,28	-2226,52	-280514	-113553	-48869	-184423	-502132
		НР - 118%; СП - 8%			-2315,52	-749,00	-118092	-38199		-37195	
294	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015 прим.	Ступени лестничные с чистой бетонной поверхностью, типа ЛС12-2Ш, ЛС12-3Ш, ЛСВ11-Ш, ЛСН12-1Ш	м2	18,36	-8261,00	--	-151672	--	-151672	--	-163806
		СП - 8%			--	--	--	--		-12134	
		РАЗДЕЛ 11.Монорельсы									
		Подвесной транспортер грузоподъемностью 0,5т									
370	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.4 Кзтр=1,18, Кэм=1,18, Кмр=1,18	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м. Марка стали С390, С390К, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,18, к расходу материалов - 1,18	м рельса в одну нитку	29,1	-4176,35	-2747,04	-121532	-79939	-3627	-46297	-181255
		НР - 69%; СП - 8%			-1304,67	-1001,09	-37966	-29132		-13426	
371	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.4 Кзтр=1,18, Кэм=1,18, Кмр=1,18)	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м. Марка стали С390, С390К, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,18, к расходу материалов - 1,18	м рельса в одну нитку	2,355	-4176,35	-2747,04	-9835	-6469	-294	-3747	-14669
		НР - 69%; СП - 8%			-1304,67	-1001,09	-3072	-2358		-1087	
372	1109-0601-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции стопорных устройств, ограждений поворотов подвесных путей, подвесов, опорных элементов. Монтаж	т конструкций	0,246	-30900,25	-3261,56	-7601	-802	-533	-4478	-13046
		НР - 69%; СП - 8%			-25470,00	-911,90	-6266	-224		-966	
373	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,505	-303470,00	--	-153252	--	-153252	--	-165513
		СП - 8%			--	--	--	--		-12260	
374	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,133	-229983,00	--	-30588	--	-30588	--	-33035
		СП - 8%			--	--	--	--		-2447	
375	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	-229680,00	--	-2067	--	-2067	--	-2232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-165	
376	2106-0408-1101 РСНБ РК 2015	Упоры тупиков	т	0,01	-420404,00	--	-4204	--	-4204	--	-4540
		СП - 8%			--	--	--	--		-336	
377	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,228	-584798,00	--	-133334	--	-133334	--	-144001
		СП - 8%			--	--	--	--		-10667	
378	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Шайба - Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,128	-1327978,00	--	-169981	--	-169981	--	-183580
		СП - 8%			--	--	--	--		-13598	
379	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	-404706,00	--	-3238	--	-3238	--	-3497
		СП - 8%			--	--	--	--		-259	
380	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С390	т	0,999	-16276,00	--	-16260	--	-16260	--	-17561
		СП - 8%			--	--	--	--		-1301	
381	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,285	-72,72	-2,24	-2202	-68	-992	-793	-3234
		НР - 69%; СП - 8%			-37,70	-0,23	-1142	-7		-240	
382	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	30,285	-138,72	-3,17	-4201	-96	-2770	-931	-5542
		НР - 69%; СП - 8%			-44,09	-0,45	-1335	-14		-411	
		РАЗДЕЛ 12.Отмостка									
395	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные фракции 40-70мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15,12	7882,81	1486,96	119188	22483	54379	48589	181199
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	42326	9364		13422	
396	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм из бетона В25 F75W4. Устройство	м2 покрытия	100,8	982,89	87,13	99075	8783	60490	30900	140373
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	29802	3069		10398	
397	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=24	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (до толщ.150мм)	м2 покрытия	100,8	2534,65	91,16	255493	9189	225698	23440	301247
		НР - 94%; СП - 8%			204,42	42,96	20606	4330		22315	
398	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	108	1321,15	27,66	142685	2987	69968	76505	236725
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	69730	1108		17535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,864	34539,00	–	29842	–	29842	–	32229
		СП - 8%			–	–	–	–		2387	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13439537**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1855230				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-556578			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-158474			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9540928		
		- Накладные расходы	Тенге							1604436	
		- Сметная прибыль	Тенге							995520	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				13 439 537,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				416 625,65					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				13 856 162,65					
		0				598 586,23					
		Итого				14 454 748,87					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				289 094,98					
		Итого				14 743 843,85					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				1 769 261,26					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				13 621 963,66					
		ИТОГО стоимость работ				15 391 224,92					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 846 946,99					
		Итого с учетом НДС				17 238 171,91					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			15 930 958,17					
		ИТОГО	тенге			15 930 958,17					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Турбаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Каратужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**