ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
"БӘЙДІБЕК АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ
"БӘЙДІБЕК АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№_____
«___»_____20___ж.

ТІРКЕЛДІ
№ 39
«05» 11 2018 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«05» ноябрь 2018 г

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» района Байдибек» Искаков Б.К 160000,ЮКО,Байдибекский район, с.Шаян ул.Молдагулова дом№7**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии **ТОО « Ar Kua Group » директор Абишев Б.Ш ЮКО, Ордабасынский район, Кажымуканский с.о.,с.Темирлановка, ул Каджимукана,25 ноябрь 2018г**,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ноябрь 2018г ТОО «Нур&Құрылыс» директор Сарсенов С.С Корабоев У.Т KZ51VJE00019552, KZ35VJE00019549 KZ08VJE00019550 от 15.08.2016г**,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ноябрь 2018г ТОО «JeR Group» директор Рахымбаев Г.Р Губайдулин О.Х, квалиф.аттестат №0009 от 18.05.2017г**,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жиенкум, сельского округа Боген Байдибекского района ЮКО.**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **с.Жиенкум сельский округ Боген, Байдибекского района ЮКО**,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю от «30» ноября 2015 г. № 59 Акима с/о Боген, Байдибекского района ;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» от 03.05.2018г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона **№ KZ45REA00092306**
3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «JeR Group» №11-16**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **Заключение РГП «Госэкспертиза» по ЮКО №19-0202/17 от 23.06.2017г**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018г.**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2018г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,5**;

фактически, месяц: **6,5** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовое водопотребление	**тыс м3/год**	**33,77**	———	**33,77**	———
протяженность сетей водопровода	**км**	**19,210**	———	**19,210**	———
Производительность насосной станции I подьема	**м3/час**	**4,7**		**4,7**	
Производительность насосной станции I I подьема	**м3/час**	**12,8**		**12,8**	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По разработанной схеме водоснабжения вода из скважин, через насосную станцию I подъема, поступает в резервуары чистой воды. Далее вода из резервуаров через насосную станцию I I подъема с обеззараживающими установками, водопроводом двумя нитками подается в водонапорную башню и поселковые кольцевые сети хозяйственно- питьевого и противопожарного водопровода ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 181934,29 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных

работ 173393,25 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

8541,05 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 180114,96 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 171659,32 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 8455,64 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:___ :__**Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жиенкум, сельского округа Боген Байдибекского района ЮКО.**_____

принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Нескиев Б.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии) М.П подпись руководителя

Технический надзор _____ **Сарсенов Е.С**

фамилия, имя, отчество (при наличии) М.П подпись эксперта

Авторский надзор_____ **Рахымбаев Т.Р**

фамилия, имя, отчество (при наличии) М.П подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Абишев Б.Ш**

фамилия, имя, отчество (при наличии) М.П подпись руководителя