Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Форма 2В

9

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 128-17-01-ОВ

Наименование объекта - ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

Шифр объекта ОС02-01

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ДЕКАБРЬ м-ц 2021год

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(наименование работ и затрат)

Основание: ТХ, лок.смета № 02-01-05

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0105-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф металлический. Монтаж оборудования**	м	5		4106,94	--	20535	--	5255	11002	34060
		НР - 72%; СП - 8%				3056,00	--	15280	--		2523	
2	ТОО "Экспериментальный завод №1"	**Металлический шкаф для одежды 330х500х1850мм- ШРМ-АК**	шт.	10		52491,96	--	524920	--		--	524920
						--	--	--	--	524920	--	
3	1337-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении /Электровибратор/**	шт.	5		57375,55	14955,72	286878	74779	6379	138783	459714
		НР - 61%; СП - 8%				41144,00	4358,56	205720	21793		34053	
4	ТОО "ТССП Казахстан"	**Электровибратор ИВ-99Б 380В, 0,5кВт, 3000об/мин**	шт.	5		40178,57	--	200893	--		--	200893
						--	--	--	--	200893	--	
5	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Металлоконструкции поддерживающие для эл.вибраторов и другие детали из сортовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,05		129160,92	21298,20	6458	1065	412	3467	10719
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				99625,60	879,73	4981	44		794	
6	222-509-1401 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,05		733976,00	--	36699	--	36699	--	39635
		СП - 8%				--	--	--	--		2936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,4	97,80	2,71	137	3	62	50	202
		НР - 69%; СП - 8%			51,18	0,31	72	--		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 /за 2 раза/**	м2	1,4	165,84	3,85	232	6	142	58	314
		НР - 69%; СП - 8%			59,86	0,61	84	1		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1270456
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				226137				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75853			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21838			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48949		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						725813		
		- Накладные расходы	Тенге							153360	
		- Сметная прибыль	Тенге							40344	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы			1 270 456,00						
		Оборудование			725 813,00						
		Временные здания и сооружения 3,1 %			16 883,93						
		Итого со временными зданиями и сооружениями			1 287 339,93						
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %			24 257,96						
		Итого			1 311 597,89						
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %			11 715,70						
		Итого			1 323 313,59						
		Командировочные расходы:									
		169:8ч *3,5МРП*2917тг			215 675,69						
		Итого с командировочными			1 538 989,28						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			184 678,71						
		Итого с учетом НДС			1 723 667,99						

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска" _____ Руководитель отдела строительства Шотт О.П.

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ Отарбаев Х.

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ Фазлыев Р.С.

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004" _____ Давлеталиев Ж.А.