Генподрядчик: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Субподрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Объект: «Строительство средней школы на 100 ученических мест с.Шахан,Байзакского района, Жамбылской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 2.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за июнь 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Земляные работы				
1.	1.	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	3103,6000000	11,09	34426
2.	2.	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	3103,6000000	22,18	68852
3.	3.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3103,6000000	259,69	805989
4.	4.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	775,9000000	1423,68	1104636
			Раздел: 4. ФУНДАМЕНТЫ БЛОК А				
5.	5.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	42,5000000	18588,04	789992
		100463 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	43,3500	11600,00	502860
6.	6.	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине до 1000 мм. Устройство	м3 поверху	240,0000000	29385,52	7052524
		279409 Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	м3	243,6000	15110,00	3680796

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5000000		18588,04	9294
	100463 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	2102-0101-0101 м3 РСНБ РК 2015			0,5100	11600,00	5916
8.	8. 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2100000		36443,55	44097
	279429 Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2102-0101-2713 м3 РСНБ РК 2015			1,2282	15936,00	19572
9.	9. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1200000		18588,04	39407
	100463 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	2102-0101-0101 м3 РСНБ РК 2015			2,1624	11600,00	25084
10.	10. 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8,4000000		36443,55	306126
	279429 Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2102-0101-2713 м3 РСНБ РК 2015			8,5260	15936,00	135870
11.	11. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,8000000		18588,04	89223
	100463 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	2102-0101-0101 м3 РСНБ РК 2015			4,8960	11600,00	56794
12.	12. 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	18,1200000		36443,55	660357
	279429 Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2102-0101-2713 м3 РСНБ РК 2015			18,3918	15936,00	293092
13.	13. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8000000		18588,04	14870
	100463 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	2102-0101-0101 м3 РСНБ РК 2015			0,8160	11600,00	9466
14.	14. 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,0200000		36443,55	110060
	279429 Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2102-0101-2713 м3 РСНБ РК 2015			3,0653	15936,00	48849
15.	15. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3000000		18588,04	24164
	100463 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	2102-0101-0101 м3 РСНБ РК 2015			1,3260	11600,00	15382
16.	16. 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,2200000		36443,55	190235

1	2	3	4	5	6	7	8
		279429 Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	м3	5,2983	15936,00	84434
17.	17.	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		м3	3,9300000	28102,41	110442
		100533 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	м3	3,9890	15174,00	60528
18.	18.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		т	0,0379700	39466,66	1499
		128065 Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	кг	0,1139	96,00	11
19.	19.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 Подготовка бетонная. Устройство		м3	0,7500000	18588,04	13941
		100463 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,7650	11600,00	8874
20.	20.	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		м3	1,8600000	35761,71	66517
		279410 Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2102-0101-2614 РСНБ РК 2015	м3	1,8879	15314,00	28911
21.	21.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		т	0,1245600	39466,66	4916
		128065 Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	кг	0,3737	96,00	36
22.	22.	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		м3	15,5000000	35867,17	555941
		279410 Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2102-0101-2614 РСНБ РК 2015	м3	15,7325	15314,00	240928
		Раздел: 5. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-29)					
23.	23.	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 Грунт. Уплотнение гравием		м2 площади	643,8200000	338,33	217822
уплотнени				я			
		100262 Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	2101-0301-0104 РСНБ РК 2015	м3	32,8348	2600,00	85371

1	2	3	4	5	6	7	8
						3038,89	8108378
24.	24. 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2668,2024320			
	100078 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004		2101-0201-0601 м3 РСНБ РК 2015		49,0949	3059,00	150181
	100080 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		2101-0201-0603 м3 РСНБ РК 2015		79,5124	2620,00	208323
	144637 Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30		2113-0104-0104 т РСНБ РК 2015		33,0857	156520,00	5178575
	Раздел: 6. Общестроительные работы БЛОК Б						
25.	25. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,4200000		18588,04	230863
	100463 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010		2102-0101-0101 м3 РСНБ РК 2015		12,6684	11600,00	146953
26.	26. 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине до 1000 мм. Устройство	м3 поверху	181,5000000		29092,83	5280349
	279209 Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010		2102-0101-0513 м3 РСНБ РК 2015		184,2225	14843,00	2734415
27.	27. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,6000000		18588,04	48329
	100463 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010		2102-0101-0101 м3 РСНБ РК 2015		2,6520	11600,00	30763
28.	28. 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	21,5200000		18974,50	408331
29.	29. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,0800000		18588,04	38663
	100463 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010		2102-0101-0101 м3 РСНБ РК 2015		2,1216	11600,00	24611
30.	30. 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	15,0800000		18974,50	286136
31.	31. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6800000		18588,04	12640
	100463 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010		2102-0101-0101 м3 РСНБ РК 2015		0,6936	11600,00	8046
32.	32. 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,5000000		18974,50	66411

1	2	3	4	5	6	7	8
33.		33. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,0600000	18588,04	19703
		100463 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	2102-0101-0101 м3 РСНБ РК 2015		1,0812	11600,00	12542
34.		34. 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,0400000	18974,50	114606
35.		35. 2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,0173822	20001,60	80354
36.		36. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8000000	18588,04	14870
		100463 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	2102-0101-0101 м3 РСНБ РК 2015		0,8160	11600,00	9466
37.		37. 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,1000000	18974,50	77795
38.		38. 2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1615000	20001,60	83237
39.		39. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,9000000	18588,04	53905
		100463 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	2102-0101-0101 м3 РСНБ РК 2015		2,9580	11600,00	34313
40.		40. 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	24,5000000	18974,50	464875
41.		41. 2102-0101-0613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	23,0405000	16905,24	389505
42.		42. 2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8270000	20001,60	36543
43.		43. 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения ж/бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	24,2000000	28102,41	680078
		100533 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2102-0101-0601 м3 РСНБ РК 2015		24,5630	15174,00	372719
		Раздел: 8. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-23)					
44.		44. 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	190,1360000	12860,92	2445324
		100261 Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	2101-0301-0103 м3 РСНБ РК 2015		243,3741	2772,00	674633

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО:				31256226
В том числе :				
Стоимость оборудования, всего				0
в том числе, оборудование поставки заказчика				0
Накладные расходы				5039142
Сметная прибыль				2315276
Итого с временными	1,5 %		468843	31725069
Итого с зимними удорожаниями	0,91 %		288698	32013767
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			640275	32654042
Пересчет в текущих ценах 2021 года, К-1,050036				34287920
Итого с НДС	12 %		4114550	38402470
Итого с пониж К.				35714286
В том числе НДС	12 %			3826531

Генподрядчик:
ТОО «Тараз құрылыс Дизайн» Бекбердиев _____

Субподрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс" Есдаулетов Г.Б. _____