Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Исполнитель: ТОО"Атырау Құрылыс 2050"
Наименование строительства и его адрес: Строительство линии электроснабжения КХ «Акжол» в селе Карауылкелды, Карауылкелдинского с/о, Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА
Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№56	01.07.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополни-расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство линии электроснабжения КХ «Акжол» в селе Карауылкелды, Карауылкелдинского с/о, Байганинского района Актюбинской области	29 678 353,10	26 498 529,55								
Аванс	8 903 505,93									
Итого	20 774 847,17	18 548 970,69							2 225 876,48	20 774 847,17

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240006305

Конаров Б.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТрансПром"
Шагыр Е.К. аттестат №KZ78VJE00022558 от 10.02.2017;
KZ61VJE00022864 от от 10.02.2017; KZ51VJE00022559 от 10.02.2017

Исполнитель:
Директор
ТОО"Атырау Құрылыс 2050"
БИН 190140005764

Косжанов Н.К.

ФОРМА-2В

Заказчик : **ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Атырау Құрылыс 2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линии электроснабжения КХ «Ақжол» в селе Карауылкелды, Карауылкелдинского с/о, Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство линии электроснабжения КХ «Ақжол» в селе Карауылкелды, Карауылкелдинского с/о, Байганинского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№56 от 01.07.2023 года**

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 сети ВЛ-10кВ

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ.									
1	1	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38358,14	9581,68	38358	9582	10686	17320	60133
			В ТОМ ЧИСЛЕ			18089,50	3560,97	18090	3561		4454	
2	2	515-101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	482916,00	--	482916	--		--	482916
						--	--	--	--	482916	--	
3	3	515-102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1070878,00	--	1070878	--		--	1070878
						--	--	--	--	1070878	--	

Оборудование на напряжение выше 1000В												
4	4	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	16082,34	4429,00	16082	4429	137	10717	28943
			В ТОМ ЧИСЛЕ			11515,84	1880,03	11516	1880	16	2144	
5	5	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059,00	--	102059	--		--	102059
						--	--	--	--	102059	--	
Опора концевая железобетонная А10-1 + 1КР												
6	6	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17013,92	8693,20	17014	8693	691	9257	28372
			В ТОМ ЧИСЛЕ			7630,48	3940,40	7630	3940		2102	
7	7	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2674,88	1448,20	5350	2897	--	2918	8930
						1226,68	597,35	2453	1195		661	
8	8	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	39307,00	--	3931	--	3931	--	4245
						--	--	--	--		314	
9 9.1	9 9.1	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	2,67	143,80	2,67	384	7	196	125	550
			В ТОМ ЧИСЛЕ			67,61	0,29	181	1		41	
10	10	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	2,67	120,33	2,67	321	7	133	125	482
			В ТОМ ЧИСЛЕ			67,61	0,29	181	1		36	
11	11	225-204-0307 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	2	56697,26	--	113395	--	113395	--	122467
						--	--	--	--		9072	
12	12	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26701,00	--	26701	--	26701	--	28837
						--	--	--	--		2136	
13	13	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2507,00	--	5014	--	5014	--	5415
						--	--	--	--		401	

14	14	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1110,00 --	-- --	1110 --	-- --	1110	-- 89	1199
15	15	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1540,00 --	-- --	1540 --	-- --	1540	-- 123	1663
16	16	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	985,00 --	-- --	985 --	-- --	985	-- 79	1064
17	17	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9016,00 --	-- --	9016 --	-- --	9016	-- 721	9737
18	18	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00048	469545,00 --	-- --	225 --	-- --	225	-- 18	243
19	19	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00124	376300,00 --	-- --	467 --	-- --	467	-- 37	504
20	20	252-102-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10Г (без колпачка)	шт.	1	2393,00 --	-- --	2393 --	-- --	2393	-- 191	2584
21	21	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	50,00 --	-- --	50 --	-- --	50	-- 4	54
22	22	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177- 2017	100 шт.	0,01	1810,00 --	-- --	18 --	-- --	18	-- 1	19
23	23	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	2	397,00 --	-- --	794 --	-- --	794	-- 64	858
24	24	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	335,00 --	-- --	1005 --	-- --	1005	-- 80	1085
25	25	1308-0202-0702 РСНБ РК 2015	Узел подвески натяжения. Монтаж	узел	6	3358,26 1372,00	1986,26 666,14	20150 8232	11918 3997	--	8805 2316	31271
26	26	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	3565,00	--	42780	--	42780	--	46202

						--	--	--	--		3422	
27	27	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1253,00	--	7518	--	7518	--	8119
						--	--	--	--		601	
28	28	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	588,00	--	3528	--	3528	--	3810
						--	--	--	--		282	
29	29	252-201-0102 РСНБ РК 2015	Серьга типа СР-7-16	шт.	6	510,00	--	3060	--	3060	--	3305
						--	--	--	--		245	
30	30	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	644,00	--	3864	--	3864	--	4173
						--	--	--	--		309	
31	31	252-201-0802 РСНБ РК 2015	Зажимное устройство для ПГН 2-6А	шт.	6	1320,00	--	7920	--	7920	--	8554
						--	--	--	--		634	
32	32	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	1709,00	--	10254	--	10254	--	11074
						--	--	--	--		820	
33	33	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13585,00	--	13585	--	13585	--	14672
						--	--	--	--		1087	
34	34	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2326,00	--	2326	--	2326	--	2512
						--	--	--	--		186	
35	35	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11816,00	--	23632	--	23632	--	25523
						--	--	--	--		1891	
36	36	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1771,00	--	1771	--	1771	--	1913
						--	--	--	--		142	
37	37	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1971,00	--	1971	--	1971	--	2129
						--	--	--	--		158	
38	38	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	986,00	--	2958	--	2958	--	3195
						--	--	--	--		237	
39	39	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
						--	--	--	--		88	
40	40	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00108	469545,00	--	507	--	507	--	548
						--	--	--	--		41	

41	41	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00279	376300,00 --	--	1050 --	--	1050 --	-- 84	1134
42	42	252-102-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10Г (без колпачка)	шт.	4	2393,00 --	--	9572 --	--	9572 --	-- 766	10338
43	43	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	50,00 --	--	200 --	--	200 --	-- 16	216
44	44	252-207-2102 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа ВШ-1	шт.	1	402,00 --	--	402 --	--	402 --	-- 32	434
45	45	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	335,00 --	--	1005 --	--	1005 --	-- 80	1085
46	46	252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	574,00 --	--	3444 --	--	3444 --	-- 276	3720
47	47	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00088	647579,00 --	--	570 --	--	570 --	-- 46	616
48	48	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов В ТОМ ЧИСЛЕ	км линии	0,002	126301,74 61048,90	62473,73 22210,38	253 122	125 44	6 3	133 31	417
49	49	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,006	246872,00 --	--	1481 --	--	1481 --	-- 118	1599
Опора анкерная железобетонная А10-1												
50	50	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	опора	3	17013,92 7630,48	8693,20 3940,40	51042 22891	26079 11821	2072	27770 6305	85117
51	51	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2674,88 1226,68	1448,20 597,35	16049 7360	8689 3584	--	8755 1984	26789

52	52	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,3	39307,00 --	--	11792 --	--	11792	-- 943	12735
53 53.1	53 53.1	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	8,01	143,80 67,61	2,67 0,29	1152 542	21 2	589 501	375 122	1649
54 54.1	54 54.1	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	8,01	120,33 67,61	2,67 0,29	964 542	21 2	401 138	375 107	1446
55	55	225-204-0307 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	6	56697,26 --	--	340184 --	--	340184	-- 27215	367399
56	56	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	26701,00 --	--	80103 --	--	80103	-- 6408	86511
57	57	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2507,00 --	--	15042 --	--	15042	-- 1203	16245
58	58	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1110,00 --	--	3330 --	--	3330	-- 266	3596
59	59	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1540,00 --	--	4620 --	--	4620	-- 370	4990
60	60	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	985,00 --	--	2955 --	--	2955	-- 236	3191
61	61	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	9016,00 --	--	27048 --	--	27048	-- 2164	29212
62	62	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	7273,00 --	--	43638 --	--	43638	-- 3491	47129

63	63	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00144	469545,00	--	676	--	676	--	730
						--	--	--	--		54	
64	64	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00372	376300,00	--	1400	--	1400	--	1512
						--	--	--	--		112	
65	65	252-102-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10Г (без колпачка)	шт.	3	2393,00	--	7179	--	7179	--	7753
						--	--	--	--		574	
66	66	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	50,00	--	150	--	150	--	162
						--	--	--	--		12	
67	67	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177- 2017	100 шт.	0,03	1810,00	--	54	--	54	--	58
						--	--	--	--		4	
68	68	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	6	397,00	--	2382	--	2382	--	2573
						--	--	--	--		191	
69	69	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	9	335,00	--	3015	--	3015	--	3256
						--	--	--	--		241	
70	70	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	36	3565,00	--	128340	--	128340	--	138607
						--	--	--	--		10267	
71	71	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	18	1253,00	--	22554	--	22554	--	24358
						--	--	--	--		1804	
72	72	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	18	588,00	--	10584	--	10584	--	11431
						--	--	--	--		847	
73	73	252-201-0102 РСНБ РК 2015	Серьга типа СР-7-16	шт.	18	510,00	--	9180	--	9180	--	9914
						--	--	--	--		734	
74	74	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	18	644,00	--	11592	--	11592	--	12519
						--	--	--	--		927	
75	75	252-201-0802 РСНБ РК 2015	Зажимное устройство для ПГН 2-6А	шт.	18	1320,00	--	23760	--	23760	--	25661
						--	--	--	--		1901	
76	76	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа ПКК-1-1Б	шт.	18	1709,00	--	30762	--	30762	--	33223
						--	--	--	--		2461	
Опора угловая анкерная УА10-1												

77	77	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	26176,33	14002,09	78529	42006	2071	42788	131023
			В ТОМ ЧИСЛЕ			11484,00	6344,47	34452	19033		9705	
78	78	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	9	2674,88	1448,20	24074	13034	--	13133	40184
						1226,68	597,35	11040	5376		2977	
79	79	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,45	39307,00	--	17688	--	17688	--	19103
						--	--	--	--		1415	
80	80	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	12,015	143,80	2,67	1728	32	884	563	2474
			В ТОМ ЧИСЛЕ			67,61	0,29	812	3		183	
81	81	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	12,015	120,33	2,67	1446	32	602	563	2170
			В ТОМ ЧИСЛЕ			67,61	0,29	812	3		161	
82	82	225-204-0307 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	9	56697,26	--	510275	--	510275	--	551097
						--	--	--	--		40822	
83	83	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	26701,00	--	80103	--	80103	--	86511
						--	--	--	--		6408	
84	84	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2507,00	--	15042	--	15042	--	16245
						--	--	--	--		1203	
85	85	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1110,00	--	3330	--	3330	--	3596
						--	--	--	--		266	
86	86	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1540,00	--	4620	--	4620	--	4990
						--	--	--	--		370	
87	87	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	985,00	--	2955	--	2955	--	3191
						--	--	--	--		236	

88	88	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	9016,00	--	54096	--	54096	--	58424
						--	--	--	--		4328	
89	89	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	9	7273,00	--	65457	--	65457	--	70694
						--	--	--	--		5237	
90	90	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00144	469545,00	--	676	--	676	--	730
						--	--	--	--		54	
91	91	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00372	376300,00	--	1400	--	1400	--	1512
						--	--	--	--		112	
92	92	252-102-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10Г (без колпачка)	шт.	6	2393,00	--	14358	--	14358	--	15507
						--	--	--	--		1149	
93	93	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	50,00	--	300	--	300	--	324
						--	--	--	--		24	
94	94	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177- 2017	100 шт.	0,06	1810,00	--	109	--	109	--	118
						--	--	--	--		9	
95	95	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	9	397,00	--	3573	--	3573	--	3859
						--	--	--	--		286	
96	96	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	9	335,00	--	3015	--	3015	--	3256
						--	--	--	--		241	
97	97	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	36	3565,00	--	128340	--	128340	--	138607
						--	--	--	--		10267	
98	98	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	18	1253,00	--	22554	--	22554	--	24358
						--	--	--	--		1804	
99	99	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	18	588,00	--	10584	--	10584	--	11431
						--	--	--	--		847	
100	100	252-201-0102 РСНБ РК 2015	Серьга типа СР-7-16	шт.	18	510,00	--	9180	--	9180	--	9914
						--	--	--	--		734	
101	101	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	18	644,00	--	11592	--	11592	--	12519

						--	--	--	--		927	
102	102	252-201-0802 РСНБ РК 2015	Зажимное устройство для ПГН 2-6А	шт.	18	1320,00	--	23760	--	23760	--	25661
						--	--	--	--		1901	
103	103	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	18	1709,00	--	30762	--	30762	--	33223
						--	--	--	--		2461	
104	104	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	588,00	--	3528	--	3528	--	3810
						--	--	--	--		282	
105	105	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	644,00	--	1932	--	1932	--	2087
						--	--	--	--		155	
106	106	252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-17	шт.	3	555,00	--	1665	--	1665	--	1798
						--	--	--	--		133	
Опора промежуточная П10-1												
107	107	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	113	8351,59	3756,79	943730	424517	77998	507015	1566804
			В ТОМ ЧИСЛЕ			3904,56	1704,01	441215	192553		116060	
108	108	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	150,855	143,80	2,67	21693	403	11091	7068	31062
			В ТОМ ЧИСЛЕ			67,61	0,29	10199	44		2301	
109	109	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	150,855	120,33	2,67	18152	403	7550	7068	27237
			В ТОМ ЧИСЛЕ			67,61	0,29	10199	44		2018	
110	110	225-204-0307 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	113	56697,26	--	6406790	--	6406790	--	6919333
						--	--	--	--		512543	
111	111	252-207-0526 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	113	17133,00	--	1936029	--	1936029	--	2090911
						--	--	--	--		154882	
112	112	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	113	1540,00	--	174020	--	174020	--	187942
						--	--	--	--		13922	
113	113	252-102-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10Г (без колпачка)	шт.	339	2393,00	--	811227	--	811227	--	876125
						--	--	--	--		64898	

114	114	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	339	50,00	--	16950	--	16950	--	18306
						--	--	--	--		1356	
115	115	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177- 2017	100 шт.	3,39	1810,00	--	6136	--	6136	--	6627
						--	--	--	--		491	
116	116	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	113	397,00	--	44861	--	44861	--	48450
						--	--	--	--		3589	
Опора переходная ПП10-1												
117	117	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	8351,59	3756,79	16703	7514	1380	8974	27731
			В том числе			3904,56	1704,01	7809	3408		2054	
118	118	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	2,67	143,80	2,67	384	7	196	125	550
			В том числе			67,61	0,29	181	1		41	
119	119	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	2,67	120,33	2,67	321	7	133	125	482
			В том числе			67,61	0,29	181	1		36	
120	120	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	52038,92	--	104078	--	104078	--	112404
						--	--	--	--		8326	
121	121	1133-0203-0210 РСНБ РК 2015	Приставки объемом до 0,2 м3 при двух ригелях на стойку для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	6639,11	4065,11	26556	16260	--	13582	43349
						2574,00	1670,49	10296	6682		3211	
122	122	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря, приставки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,812	39307,00	--	31917	--	31917	--	34470
						--	--	--	--		2553	
123	123	252-207-0528 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21134,00	--	42268	--	42268	--	45649
						--	--	--	--		3381	
124	124	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1540,00	--	3080	--	3080	--	3326

125	125	252-207-0212 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-25 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	-- 6258,00	-- --	-- 50064	-- --	50064	246 --	54069
126	126	252-102-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10Г (без колпачка)	шт.	12	-- 2393,00	-- --	-- 28716	-- --	28716	4005 --	31013
127	127	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	12	-- 50,00	-- --	-- 600	-- --	600	2297 --	648
128	128	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177- 2017	100 шт.	0,12	-- 1810,00	-- --	-- 217	-- --	217	48 --	234
129	129	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	2	-- 397,00	-- --	-- 794	-- --	794	17 --	858
130	130	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	-- 335,00	-- --	-- 4020	-- --	4020	64 --	4342
Заземление подстанции												
131	131	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	-- 4359,76	-- 170,42	-- 34878	-- 1363	25557	322 6017	44166
132	132	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	-- 870,24	-- 25,11	-- 21756	-- 628	16154	3272 3722	27516
133	133	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,25	-- 1826,44	-- --	-- 9589	-- --	--	2038 6904	17812
134	134	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,25	-- 952,56	-- --	-- 5001	-- --	--	1319 3601	9290
Заземление опор												
135	135	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления В ТОМ ЧИСЛЕ	м шин заземления т	605	281,40 217,08	61,79 14,67	170247 131333	37383 8875	1531	688 112167 22593	305007

136	136	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	84	394,58	16,04	33145	1347	11506	14847	51832
						241,57	3,92	20292	329		3839	
137	137	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,5445	369674,00	--	201287	--	201287	--	217390
						--	--	--	--		16103	
Кабельно-проводниковая продукция												
138	138	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов В ТОМ ЧИСЛЕ	км линии	9,207	126301,74	62473,73	1162860	575196	25587	613255	1918204
						61048,90	22210,38	562077	204491		142089	
139	139	243-604-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	27,621	187013,00	--	5165486	--	5165486	--	5578725
						--	--	--	--		413239	
Фундамент под трансформатор												
140	140	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,05	1826,44	--	7397	--	--	5326	13741
						1826,44	--	7397	--		1018	
141	141	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 и разравнивание лишнего грунта	м3 грунта	4,05	952,56	--	3858	--	--	2778	7167
						952,56	--	3858	--		531	
142	142	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	2,34	26146,68	1388,04	61183	3248	49673	8230	74966
						3530,64	334,14	8262	782		5553	
143	143	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности кг	14,22	906,48	20,10	12890	286	8248	4090	18338
						306,34	2,93	4356	42		1358	
144	144	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,003	1086450,05	6752,39	3259	20	2128	1112	4721
						370440,00	4013,39	1111	12		350	

145	145	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,825	24180,37	1132,94	19949	934	17870	1242	22886
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1387,80	265,97	1145	219		1695	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21643217	1197088	17415987	1470970	24830850
								1374289	472521	1655853	1716662	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								24830849
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Временные здания и сооружения			2,4 %		55620				
			Итого с временными									24886469
			Зимние удорожания			2,9%		688205				
			Итого с зимними удорожаниями									25574674
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		488388				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26563642
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %,		100%	1,0500514						27893189
			НДС			12 %		3347183				
			Итого с НДС									31240372
			Итого по договору			0,95						29678353,1

Принял (Подрядчик)
ТОО "Атырау Курылыс 2050"
БИН/ИИН 190140005764

(полное наименование, адрес, регистрационный номер или индивидуальный

Директор Косжанов Н.К.

М.П (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

М.П (подпись)

Эксперт авторского надзора:

М.П (подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240016905

(полное наименование, адрес, регистрационный номер или индивидуальный

Руководитель Конаров Б.С.

М.П (должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "ТранзитПром" Шагыр Е.С. аттестат № KZ78VJE00022558 от 10.02.2017; KZ61VJE00022864 от от 10.02.2017; KZ51VJE00022559 от 10.02.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

ТОО "СтроПроект" ГСЛ № 21000141 от 06.01.2021
Главный инженер - Кемеров К.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,