Генподряд ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Субподряд ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Договор: № 16 от 17.05.2022 г

Форма 2В

Наименов Многоквартирный жилой дом (Лит А),Блок 4, Жамбылская обл.г.Тараз ул Пушкина 157

Акт выполненных работ за ИЮЛЬ 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 23. Фундамент элементов блокировки										
1	87	E11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**		5,6	3220,71	0	18036	0	4267	13494	34052	
				сальник		2458,8	0	13769	0		2522		
	87.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0036	187886				673,38			
	87.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	10,08	320				3225,6			
2	88	C1241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	1,44	2679		3858		3858	309	4167	Казахстан
3	89	C1241-102-0140	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм**	м	0,24	1340		322		322	26	348	Казахстан
4	90	E11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	78,4	626,61	233,04	49126	18271	27296	9432	63243	
				м3	1,7797	45,41	65,98	3560	5173		4685		
	90.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	9,4864	2341				4166,23			Казахстан 100%
	90.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	2,352	2204				20908,03			Казахстан 100%
	90.3	217-603-0104	Вода техническая	м3		29				68,21			
5	91	E11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	м2 основания	78,4	85,56	27,31	-6708	-2141	-4455	-807	-8116	
				м3	0,2964	1,42	8,11	-111	-636		-601		
	91.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,5837	2341				693,76			Казахстан 100%
	91.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм			2204				3490,44			Казахстан 100%
6	92	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	78,4	1420,3	3,21	111352	252	95125	17352	139000	
				м3	0,392	203,76	1,17	15975	92	838,1	10296		Казахстан 100%
	92.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	т	5,5978	2138				87397,83			Казахстан 100%
	92.2	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,047	15613				6889,38			
	92.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130			146458							
			Итого по разделу: 23. Фундамент элементов блокировки									232694	
			Раздел: 24. Колонны										
7	93	E11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	91,2000005	67431,98	28063,56	6149797	2641477	1959801	1984349	8784878	
				м3	92,568	16979,38	6930,75	1548519	632085		650732		
	93.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок			19518				1806742,22			Казахстан 100%
8	98	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0384	1024055,99	1443,99	39324	55	28882	9473	52701	
				т	0,0384	270468	630,51	10386	24		3904		
	98.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке			752144				28882,33			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 24. Колонны									8837580	
			Раздел: 25. Ригели										
9	99	E11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		2,912	43762,73	5889,67	127437	17151	62233	47535	188971	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		16502,01	1436,37	48054	4183		13998		
	99.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9557	19518				57688,96			Казахстан 100%
10	103	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0192	1024055,99 270468	1443,99 630,51	19662 5193	28 12	14441	4737 1952	26351	
	103.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0192	752144				14441,16			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 25. Ригели									215321	
			Раздел: 26. Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3										
11	104	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	138,1024007	35761,55 9257,88	3806,58 839,06	4938756 1278535	525697 115876	3134523	1268915 496613	6704284	
	104.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	140,1739	19518				2735914,88			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 26. Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3									6704284	
			Раздел: 27. Стены										
12	137	Е11-340107-0101 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для поднольных каналов. Устройство	м2 настила	1,024	30967,9 6891,05	1393,96 609,26	31711 7056	1428 624	23227	5837 3004	33262	
	137.1	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,042	359468				15091,9			Казахстан 100%
	137.2	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0197	330422				6496,36			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 27. Стены									33262	
			Раздел: 30. Балконы										
13	301	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	13,26325	369084		4895253		4895253	391620	5286873	Казахстан
14	302	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	1,2518	365820		457933		457933	36635	494568	
15	303	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,11	336976		37067		37067	2965	40032	
16	312	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,46325	365820		169466		169466	13557	183023	
17	313	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,05	336976		16849		16849	1348	18197	
18	321	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,9874	369084		733518		733518	58681	792199	Казахстан
19	322	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1933	365820		70713		70713	5657	76370	
20	323	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02	336976		6740		6740	539	7279	
21	328	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	41	1345		55145		55145	4412	59557	
			Итого по разделу: 30. Балконы									6958098	
			Раздел: 31. Перекрытие										
22	330	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,1410002	51634,8 19796,4	1899,07 469,17	265455 101773	9763 2412	153918	94809 28821	389084	
	330.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,2181	19518				101847,17			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	330 2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0308	594087				18325,21			Казахстан 100%
	330 3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3198	34153				10921,11			
23	340	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		60,857	51634,8	1899,07	3142339	115571	1822018	1122305	4605815	
				м3		19796,4	469,17	1204750	28552		341171		
	340 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	61,7699	19518				1205624,03			Казахстан 100%
	340 2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3651	594087				216926,12			Казахстан 100%
	340 3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,7853	34153				129279,54			
24	350	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		61,723	51634,8	1899,07	3187055	117217	1847945	1138275	4671356	
				м3		19796,4	469,17	1221893	28959		346026		
	350 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	62,6488	19518				1222780,16			Казахстан 100%
	350 2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3703	594087				220012,99			Казахстан 100%
	350 3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,8392	34153				131119,19			
25	360	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		120,5940006	51634,8	1899,07	6226847	229017	3610503	2223955	9126866	
				м3		19796,4	469,17	2387327	56579		676064		
	360 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	122,4029	19518				2389060			Казахстан 100%
	360 2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7236	594087				429859,97			Казахстан 100%
	360 3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,5009	34153				256179,84			
26	370	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		120,5940006	51634,8	1899,07	6226847	229017	3610503	2223955	9126866	
				м3		19796,4	469,17	2387327	56579		676064		
	370 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	122,4029	19518				2389060			Казахстан 100%
	370 2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7236	594087				429859,97			Казахстан 100%
	370 3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,5009	34153				256179,84			
27	380	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		122,4520006	51634,8	1899,07	6322785	232545	3666131	2258219	9267484	
				м3		19796,4	469,17	2424109	57451		686480		
	380 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	124,2888	19518				2425868,41			Казахстан 100%
	380 2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7347	594087				436482,85			Казахстан 100%
	380 3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,6165	34153				260126,82			
28	390	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		33,3279999	51634,8	1899,07	1720884	63292	997818	614624	2522349	
				м3		19796,4	469,17	659774	15637		186841		
	390 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	33,8279	19518				660253,34			Казахстан 100%
	390 2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2	594087				118798,39			Казахстан 100%
	390 3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,073	34153				70799,22			
29	399	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		33,3279999	51634,8	1899,07	1720884	63292	997818	614624	2522349	
				м3		19796,4	469,17	659774	15637		186841		
	399 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	33,8279	19518				660253,34			Казахстан 100%
	399 2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2	594087				118798,39			Казахстан 100%
	399 3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,073	34153				70799,22			
30	408	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		33,8619999	51634,8	1899,07	1748458	64306	1013805	624472	2562766	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		19796,4	469,17	670346	15887		189834		
	408 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	34,3699	19518				670832,29			Казахстан 100%
	408 2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2032	594087				120701,84			Казахстан 100%
	408 3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,1062	34153				71933,61			
			Итого по разделу: 31. Перекрытие									44794935	
			Раздел: 33. Двери										
31	516	**Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**		**109,17**	**3380,56**	**53,41**	**369056**	**5831**	**60881**	**210301**	**625706**	
				м2		2769,48	22,35	302344	2440		46349		
	516 1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	26,2008	1712				44855,77			Казахстан 100%
	516 2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	45,9278	314				14421,34			
32	517	**С1223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**		**5,13**	**40727**		**208930**		**208930**		**225644**	
				м2							16714		
33	518	**С1223-207-0102**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**		**8,19**	**53571**		**438746**		**438746**		**473846**	
				м2							35100		
34	519	**С1223-207-0102**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**		**10,53**	**53571**		**564103**		**564103**		**609231**	
				м2							45128		
35	521	**С1261-107-0320**	**Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм ГОСТ 7481-2013**		**1,83**	**3720**		**6808**		**6808**		**7353**	
				м2							545		
36	522	**С1223-207-0103**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**		**104,04**	**27695**		**2881388**		**2881388**		**3111899**	
				м2							230511		
37	523	**С1223-207-0202**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**		**5,32**	**60468**		**321690**		**321690**		**347425**	
				м2							25735		
38	525	**С1223-201-0115**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13 П**		**110,88**	**13061**		**1448204**		**1448204**		**1564060**	
				м2							115856		
39	526	**С1223-201-0103**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**		**204,12**	**5812**		**1186345**		**1186345**		**1281253**	
				м2							94908		
40	527	**С1223-201-0102**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**		**161,28**	**7622**		**1229276**		**1229276**		**1327618**	
				м2							98342		
41	528	**С1223-201-0112**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9 П, ДО 21-10П**		**8,4**	**9616**		**80774**		**80774**		**872,36**	
				м2							6462		
42	531	**С1223-502-0201**	**Петли ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**		**576**	**520**		**299520**		**299520**		**323482**	
				шт.							23962		
43	532	**С1223-502-0903**	**Ручка на планке**		**296**	**3337**		**987752**		**987752**		**1066772**	
				пара							79020		
44	533	**С1223-502-0402**	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД**		**84**	**2423**		**203532**		**203532**		**219815**	
				шт.							16283		
			Итого по разделу: 33. Двери									**11271340**	
			ИТОГО:					**62271964**	**4462961**	**41494181**	**15756947**	**79047514**	
								16314820	**1069901**		**6242313**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**79 047 514**
В том числе оборудование	**Тенге**		
Временные здании и сооружения	**0,90%**		**711 428**
Итого			**79 758 942**
Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,63%**		**502 481**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО				**80 261 423**						
			Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			**1 605 228**						
			ИТОГО				**81 866 651**						
			в том числе на 2022 год	**82,00%**			**67 130 654**						
			в том числе на 2023 год	**18,00%**			**14 735 997**						
			в том числе в текущих ценах на 2022 г К=	**1**			**67 130 654**						
			в том числе в текущих ценах на 2023 г К=	**1,0500514**			**15 473 555**						
			Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			**9 912 505**						
			Стоимость всего:	**Тенге**			**92 516 714**						

Генподрядчик:

ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ Чернух А.С.

Субподрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.