Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Барьер Плюс"**
ПОДРЯДЧИК: **СУ-1 ТОО "Барьер Плюс"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительства и эксплуатации многоквартирных жиых домов с коммерческим помещением в г.Актау, микрорайон 31А, дома №2»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за апрель 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		до: № 29/17	от 30.06.2017 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительства и эксплуатации многоквартирных жиых домов с коммерческим помещением в г.Актау, микрорайон 31А, дома №2»	**320 000 000,00**	**285 714 285,71**							**34 285 714,29**	**320 000 000,00**
За отчетный месяц		**285 714 285,71**							**34 285 714,29**	**320 000 000,00**
Всего к оплате с НДС		**285 714 285,71**							**34 285 714,29**	**320 000 000,00**

Место печати (при наличии)
Заказчик ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758

Директор _____ Утеньязов Ж.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Руководитель Батманов А.К.,
ТОО «KJS Project & Consulting» , БИН 080440012170, лицензия №13011714 от 16.07.2013 г.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Место печати (при наличии)
Подрядчик СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758

Начальник СУ-1 _____ Журжанов Е.И.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Тукаев А.С.,
ТОО "КазТехНадзор-А", БИН 160340010722,
свид. об аккредитации №AZ0000821 от 14.11.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

4610

Форма 4

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, микрорайон 19, зд. 8, офис 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, микрорайон 19, зд. 8, офис 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительства и эксплуатации многоквартирных жиых домов с коммерческим помещением в г.Актау, микрорайон 31А, дома №2»**
(наименование, адрес)

Объект: «Строительства и эксплуатации многоквартирных жиых домов с коммерческим помещением в г.Актау, микрорайон 31А, дома №2»
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 29/17 от 30.06.2017 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за апрель 2018 года
работы на «Строительства и эксплуатации многоквартирных жиых домов с коммерческим помещением в г.Актау, микрорайон 31А, дома №2»

Локальная смета №2-1-1 АС											
РАЗДЕЛ 1.ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)											
1	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	96,64	109,57	30,78	10589	2975	--	8302	20402
		НР - 94%; СП - 8%			78,79	12,59	7614	1217		1511	
2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	96,64	2194,11	143,22	212039	13841	169783	31680	263216
		НР - 94%; СП - 8%			294,03	54,70	28415	5286		19497	
3	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,7312	27054,29	6,72	209162	52	178012	29232	257465
		НР - 94%; СП - 8%			4022,34	--	31098	--		19072	
4	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	96,64	1223,03	95,31	118194	9211	72666	37655	168316
		НР - 94%; СП - 8%			375,80	38,71	36317	3741		12468	
5	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10 мм)	м2 покрытия	96,64	-257,11	-8,44	-24847	-816	-21938	-2381	-29406
		НР - 94%; СП - 8%			-21,65	-4,55	-2093	-440		-2178	

6	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	96,64	982,26	70,75	94926	6838	402	85142	194473
					907,35	29,91	87686	2890		14405	
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	96,64	179,23	3,25	17320	314	11592	3774	22782
					56,02	0,57	5414	55		1688	
8	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	1378,03	109,57	30,78	150994	42417	--	118375	290918
					78,79	12,59	108577	17353		21550	
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1378,03	2194,11	143,22	3023551	197359	2421004	451734	3753308
					294,03	54,70	405188	75380		278023	
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	110,2424	27054,29	6,72	2982530	741	2538357	416826	3671305
					4022,34	--	443432	--		271948	
11	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1378,03	1223,03	95,31	1685373	131341	1036167	536932	2400089
					375,80	38,71	517865	53339		177784	
12	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10 мм) НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1378,03	-257,11	-8,44	-354309	-11629	-312842	-33945	-419314
					-21,65	-4,55	-29838	-6273		-31060	
13	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	44,1	1223,03	95,31	53936	4203	33160	17183	76808
					375,80	38,71	16573	1707		5689	
14	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10 мм) НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	44,1	-257,11	-8,44	-11339	-372	-10012	-1086	-13419
					-21,65	-4,55	-955	-201		-994	
15	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2	42,3	3508,64	175,95	148416	7443	82406	56078	220853
					1384,56	88,46	58567	3742		16359	
16	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	42,3	18234,00	--	771298	--	771298	--	833002
					--	--	--	--		61704	
17	2108-0102-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Сетки москитные	м2	42,3	75,00	--	3173	--	3173	--	3426
					--	--	--	--		254	

18	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	2,457	23700,45	1438,88	58232	3535	5170	39003	105014
					20157,60	729,81	49527	1793		7779	
19	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	3,04668	30845,00	--	93975	--	93975	--	101493
					--	--	--	--		7518	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	35,37	886,36	18,76	31350	664	20121	9920	44572
					298,71	2,86	10565	101		3302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9274562	408116	7092494	1804424	11965303
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1773954	159691	--	886319	
		Материалы	Тенге				9274562				
		Всего заработная плата	Тенге				6224046				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1933645			
		Накладные расходы	Тенге				868446				
		Сметная прибыль	Тенге				1804423				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				886319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11965303				1704
		Сметная заработная плата	Тенге					1933645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11965303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1704
		Сметная заработная плата	Тенге					1933645			

РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

21	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1055,11	67,88	0,78	71623	821	19781	41159	121805
					48,36	0,41	51021	428		9023	
22	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1.6	3344,75	44,52	5352	71	1380	3152	9184
					2437,98	24,68	3901	39		680	
23	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	409,34	585,38	5,40	239620	2211	48847	151831	422766
					460,65	3,00	188562	1226		31316	
24	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	238,77	447,59	1,62	106872	387	49409	45820	164907

		НР - 80%; СП - 8%			239,04	0,84	57076	199		12215	
25	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	485,44	316,89	2,46	153833	1195	66086	69733	241451
					178,30	1,26	86552	614		17885	
26	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	223,24	1545,83	81,13	345091	18112	98015	195024	583325
					1025,64	66,37	228964	14816		43209	
27	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,63	1265,73	76,38	115979	6999	30659	67329	197972
					854,75	63,73	78321	5840		14665	
28	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	289,26	716,30	6,48	207197	1875	40270	132873	367275
					570,60	3,59	165052	1040		27206	
29	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	638,18	1545,83	81,13	986518	51777	280198	557519	1667560
					1025,64	66,37	654543	42355		123523	
30	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,76	3344,75	44,52	106229	1414	27385	62571	182305
					2437,98	24,68	77430	784		13504	
31	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	289,26	716,30	6,48	207197	1875	40270	132873	367275
					570,60	3,59	165052	1040		27206	
32	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	638,18	1545,83	81,13	986518	51777	280198	557519	1667560
					1025,64	66,37	654543	42355		123523	
33	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,76	3344,75	44,52	106229	1414	27385	62571	182305
					2437,98	24,68	77430	784		13504	
34	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	289,26	716,30	6,48	207197	1875	40270	132873	367275

		НР - 80%; СП - 8%			570,60	3,59	165052	1040		27206	
35	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	638,18	1545,83	81,13	986518	51777	280198	557519	1667560
		НР - 80%; СП - 8%			1025,64	66,37	654543	42355		123523	
36	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,76	3344,75	44,52	106229	1414	27385	62571	182305
		НР - 80%; СП - 8%			2437,98	24,68	77430	784		13504	
37	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	289,26	716,30	6,48	207197	1875	40270	132873	367275
		НР - 80%; СП - 8%			570,60	3,59	165052	1040		27206	
38	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	638,18	1545,83	81,13	986518	51777	280198	557519	1667560
		НР - 80%; СП - 8%			1025,64	66,37	654543	42355		123523	
39	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,76	3344,75	44,52	106229	1414	27385	62571	182305
		НР - 80%; СП - 8%			2437,98	24,68	77430	784		13504	
40	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	289,26	716,30	6,48	207197	1875	40270	132873	367275
		НР - 80%; СП - 8%			570,60	3,59	165052	1040		27206	
41	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	638,18	1545,83	81,13	986518	51777	280198	557519	1667560
		НР - 80%; СП - 8%			1025,64	66,37	654543	42355		123523	
42	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,76	3344,75	44,52	106229	1414	27385	62571	182305
		НР - 80%; СП - 8%			2437,98	24,68	77430	784		13504	
43	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	289,26	716,30	6,48	207197	1875	40270	132873	367275
		НР - 80%; СП - 8%			570,60	3,59	165052	1040		27206	
44	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	638,18	1545,83	81,13	986518	51777	280198	557519	1667560
		НР - 80%; СП - 8%			1025,64	66,37	654543	42355		123523	

45	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,76	3344,75 2437,98	44,52 24,68	106229 77430	1414 784	27385	62571 13504	182305
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8838036 6076546	360193 288237	2401295 --	5091826 1114391	15044250
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8838036				
	Материалы		Тенге				2401297				
	Всего заработная плата		Тенге					6364783			
		Накладные расходы	Тенге				5091826				
		Сметная прибыль	Тенге				1114389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15044251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4734
		Сметная заработная плата	Тенге					6364783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15044251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4734
		Сметная заработная плата	Тенге					6364783			
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 20)									
46	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1611,986	230,94 119,86	1,46 0,72	372266 193206	2350 1153	176710	155488 42220	569974
47	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1045,4	5074,16 1539,85	34,52 17,58	5304522 1609759	36089 18375	3658674	1302508 528562	7135592
48	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены фасада. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	956,45	1283,16 874,34	32,63 28,75	1227275 836263	31207 27500	359805	691011 153463	2071749
49	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	98	8380,63 5874,15	87,42 27,19	821302 575666	8567 2664	237069	462664 102717	1386684
50	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР - 93%; СП - 8%	м2 вертикальной проекции	2505,512	787,42 531,14	1,97 1,00	1972901 1330765	4925 2510	637211	1239946 257028	3469875
51	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=3,5	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 НР - 93%; СП - 8%	м2 вертикальной проекции	3676,312	478,33 282,05	1,97 1,00	1758500 1036907	7226 3683	714367	967749 218100	2944349
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11456767 5582568	90365 55885	5783836 --	4819366 1302090	17578223

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11456767					
		Материалы	Тенге				5783834					
		Всего заработная плата	Тенге					5638453				
		Накладные расходы	Тенге				4819365					
		Сметная прибыль	Тенге				1302091					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17578222					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4327
		Сметная заработная плата	Тенге					5638453				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17578222					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4327
		Сметная заработная плата	Тенге					5638453				

РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ

УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ (АС 14)

52	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,35	61931,36	2421,08	21676	847	1290	13607	38106
					55826,80	517,17	19539	181		2823	
53	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,35	688379,00	--	240933	--	240933	--	260207
					--	--	--	--		19275	
54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	540,6	193,96	12,50	104853	6760	48114	47743	164803
					92,45	3,54	49979	1916		12208	
55	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,59466	82405,00	--	49003	--	49003	--	52923
					--	--	--	--		3920	
56	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	831,963636	1075,04	52,05	894390	43307	345603	475773	1479777
					607,57	14,02	505480	11665		109613	
57	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	104,931044	30845,00	--	3236598	--	3236598	--	3495526
					--	--	--	--		258928	
58	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	540,6	687,16	104,65	371479	56571	174065	144349	557094
					260,53	29,70	140843	16058		41266	
59	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (ДОБАВИТЬ 15 мм) НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	540,6	281,50	23,33	152179	12611	131743	10626	175828
					14,47	6,89	7825	3725		13024	

60	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	1,55693	16129,52 14708,80	1388,80 641,86	25113 22901	2162 999	50	21749 3749	50610
61	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,55693	268787,00 --	-- --	418483 --	-- --	418483	-- 33479	451961
62	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	107,2	372,16 92,45	12,50 3,54	39895 9911	1341 380	28643	9467 3949	53311
63	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	306,36	5074,16 1539,85	34,52 17,58	1554518 471748	10576 5385	1072194	381707 154898	2091123
64	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами асбестоцементными НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	95	230,68 204,59	14,62 7,44	21915 19436	1389 707	1090	18129 3204	43247
65	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	97,375	2087,00 --	-- --	203222 --	-- --	203222	-- 16258	219479
66	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	1,297215	695409,20 65800,70	6164,74 1473,93	902095 85358	7997 1912	808740	102978 80406	1085479
67	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 ТЕХ.Ч.П1.2 К=1,07	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	45,2325	2977,96 1245,97	14,37 4,13	134701 56358	650 187	77693	52022 14938	201660
68	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,7	450,00 --	-- --	315 --	-- --	315	-- 25	340
		ВОДОСБРОСНЫЙ УЧАСТОК КРОВЛИ (АС 30)									
69	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	237,38	1101,51 164,79	14,85 5,86	261477 39117	3526 1391	218834	37267 23900	322644
70	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	237,38	491,26 74,60	7,05 2,79	116615 17709	1673 663	97233	16902 10681	144198

71	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	150,38	687,16	104,65	103335	15737	48419	40154	154968
		НР - 92%; СП - 8%			260,53	29,70	39179	4467		11479	
72	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=50	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (ДОБАВИТЬ 50 мм)	м2 стяжки	150,38	938,33	77,76	141106	11693	122158	9852	163035
		НР - 92%; СП - 8%			48,25	22,97	7255	3454		12077	
73	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,26136	61931,36	2421,08	16186	633	962	10161	28455
		НР - 69%; СП - 8%			55826,80	517,17	14591	135		2108	
74	2106-0408-0701 РСНБ РК 2015	Воронки из листовой стали	т	0,26136	418945,00	--	109495	--	109495	--	118255
					--	--	--	--		8760	
75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,8408	97,57	2,27	765	18	371	261	1108
		НР - 69%; СП - 8%			47,94	0,29	376	2		82	
76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,8408	179,23	3,25	1405	26	940	306	1848
		НР - 69%; СП - 8%			56,02	0,57	439	4		137	
77	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЕХ.Ч.П1.2 К=1,07	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	7	1383,88	21,93	9687	154	7498	1918	12533
		НР - 92%; СП - 8%			290,67	7,11	2035	50		928	
78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02149	695409,20	6164,74	14944	132	13398	1706	17982
		НР - 118%; СП - 8%			65800,70	1473,93	1414	32		1332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9146383	177802	7457087	1396677	11386500
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1511492	53313	--	843447	
		Материалы	Тенге				8758093				
		Всего заработная плата	Тенге				3196789				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1530359			
		Накладные расходы	Тенге				3907620				
		Сметная прибыль	Тенге				1372909				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				810480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10941482				
		Сметная заработная плата	Тенге								1175
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1530359			
		Материалы	Тенге				388290				
		Всего заработная плата	Тенге				2252				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					34446			
		Накладные расходы	Тенге				350428				
		Сметная прибыль	Тенге				23768				
			Тенге				32965				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				445023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					34446			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				11386505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1204
		Сметная заработная плата	Тенге					1564805			
				РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ (АС 22, 23)							
79	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	202,86	2721,37	545,13	552057	110584	197278	247495	863517
		НР - 90%; СП - 8%			1203,76	151,83	244195	30799		63964	
80	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	23,4	3393,21	533,59	79401	12486	33067	33482	121913
		НР - 90%; СП - 8%			1446,48	143,34	33848	3354		9031	
81	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	623,7	1770,61	77,78	1104330	48509	298494	702343	1951207
		НР - 90%; СП - 8%			1214,25	36,96	757327	23055		144534	
82	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	19,56	2466,88	133,10	48252	2603	2340	40064	95382
		НР - 90%; СП - 8%			2214,14	61,73	43309	1208		7065	
83	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	м2	10,92	17373,00	--	189713	--	189713	--	204890
					--	--	--	--		15177	
84	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	м2	7,56	14886,00	--	112538	--	112538	--	121541
					--	--	--	--		9003	
85	2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92**	м2	151,2	19400,00	--	2933280	--	2933280	--	3167942
					--	--	--	--		234662	
86	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	23,4	33430,00	--	782262	--	782262	--	844843
					--	--	--	--		62581	
87	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	98,28	15485,00	--	1521866	--	1521866	--	1643615
					--	--	--	--		121749	
88	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П внутренние СТ РК 943-92**	м2	113,4	14262,00	--	1617311	--	1617311	--	1746696

					--	--	--	--		129385	
89	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	102,06	13333,00	--	1360766	--	1360766	--	1469627
					--	--	--	--		108861	
90	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	136,08	13192,00	--	1795167	--	1795167	--	1938781
					--	--	--	--		143613	
91	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	173,88	17323,00	--	3012123	--	3012123	--	3253093
					--	--	--	--		240970	
92	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-10АПЩ СТ РК 943-92	м2	35,28	17373,00	--	612919	--	612919	--	661953
					--	--	--	--		49034	
93	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	39099,00	--	147794	--	147794	--	159618
					--	--	--	--		11824	
94	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,01	49092,00	--	393227	--	393227	--	424685
					--	--	--	--		31458	
95	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	100	5007,00	--	500700	--	500700	--	540756
					--	--	--	--		40056	
96	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	427	3578,00	--	1527806	--	1527806	--	1650030
					--	--	--	--		122224	
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПО ОСЯМ 1-19, 19-1 (АС16)									
97	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	45	4163,79	175,17	187371	7882	106488	69235	277134
					1622,24	87,27	73001	3927		20528	
98	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	408,12	2645,21	172,93	1079565	70577	594117	405878	1604278
					1016,54	88,46	414871	36104		118835	

99	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	45	22483,00	--	1011735	--	1011735	--	1092674
					--	--	--	--		80939	
100	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	408,12	19695,00	--	8037923	--	8037923	--	8680957
					--	--	--	--		643034	
101	1110-0107-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами спаренными *НР - 90%; СП - 8%*	м2	86,4	3532,05	560,69	305169	48444	105539	148112	489544
					1749,84	154,89	151186	13383		36263	
102	2109-0203-0108 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	241,92	19180,00	--	4640026	--	4640026	--	5011228
					--	--	--	--		371202	
103	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	344,62	2949,03	175,19	1016295	60373	516830	422955	1554389
					1274,13	89,54	439092	30858		115140	
104	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	424,62	16523,00	--	7015996	--	7015996	--	7577276
					--	--	--	--		561280	
105	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	988,62	1074,96	5,08	1062724	5019	806738	228207	1394205
					253,86	2,63	250967	2596		103274	
106	2109-0205-0202 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	988,62	1302,00	--	1287183	--	1287183	--	1390158
					--	--	--	--		102975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				43935500	366478	41161226	2297771	49931932
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2407795	145283	--	3698661	
	Материалы		Тенге				41365973				
							2660891				

	Всего заработная плата		Тенге					2553079			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35930809				
		Накладные расходы	Тенге				2297771				
		Сметная прибыль	Тенге				3493099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47156843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2026
		Сметная заработная плата	Тенге					2553079			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2569527				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2569527				
		Сметная прибыль	Тенге				205562				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2775089				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				49931932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2026
		Сметная заработная плата	Тенге					2553079			
		РАЗДЕЛ 6.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
107	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	3,59317	78555,70	22887,46	282264	82239	27301	141316	457466
		НР - 69%; СП - 8%			48070,10	8928,51	172724	32082		33886	
108	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	3,59317	521365,00	--	1873353	--	1873353	--	2023221
					--	--	--	--		149868	
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	107,79513	97,57	2,27	10518	244	5107	3587	15233
		НР - 69%; СП - 8%			47,94	0,29	5167	31		1128	
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	107,79513	179,23	3,25	19320	351	12930	4209	25411
		НР - 69%; СП - 8%			56,02	0,57	6039	62		1882	
111	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Поручни. Установка и крепление**	м	375,935	89,27	1,12	33558	422	827	29271	67856
		НР - 90%; СП - 8%			85,94	0,57	32309	215		5026	
112	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	375,935	1112,00	--	418040	--	418040	--	451483
					--	--	--	--		33443	
113	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна**	м3 изоляции	6,93	23700,45	1438,88	164244	9971	14581	110010	296194
		НР - 76%; СП - 8%			20157,60	729,81	139692	5058		21940	
114	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	8,5932	30845,00	--	265057	--	265057	--	286262
					--	--	--	--		21205	

115	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	178,7	3286,41 2032,02	40,14 20,69	587281 363122	7173 3698	216986	293456 70459	951196
116	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	1,0692	695409,20 65800,70	6164,74 1473,93	743532 70354	6591 1576	666587	84877 66273	894682
117	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	357,399	2896,18 1164,46	14,10 3,86	1035092 416175	5039 1381	613878	384152 113540	1532783
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ (АС 29)									
118	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	9,8	23700,45 20157,60	1438,88 729,81	232264 197544	14101 7152	20619	155569 31027	418860
119	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	12,152	30845,00 --	-- --	374828 --	-- --	374828	-- 29986	404815
120	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	98	5679,69 2032,02	40,14 20,69	556610 199138	3934 2028	353538	160933 57403	774946
121	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм) НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	291,96	756,52 370,60	28,71 15,21	220874 108199	8383 4442	104292	105883 26141	352897
122	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	291,96	195,97 9,16	9,73 5,03	57215 2675	2840 1469	51700	3895 4889	65999
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ НИЖЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ (АС 29)									
123	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (праймером в 1 слой) НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	251,94	481,34 149,35	9,38 1,43	121268 37628	2363 361	81277	35330 12528	169126
124	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	7,5582	35711,50 26491,86	1255,14 486,54	269915 200231	9487 3677	60197	154970 33991	458876

125	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	7,407036	15545,00	--	115142	--	115142	--	124354
					--	--	--	--		9211	
126	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	16,14	2965,13	1049,60	47857	16940	28453	7150	59408
					152,64	257,53	2464	4157		4401	
127	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	107,6	1008,83	2,90	108550	312	87135	22922	141990
					196,13	1,12	21103	121		10518	
128	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	56,76	3393,21	533,59	192598	30287	80209	81215	295718
					1446,48	143,34	82102	8136		21905	
129	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (люк с приборами)	м2	56,76	33430,00	--	1897487	--	1897487	--	2049286
					--	--	--	--		151799	
130	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	3,896	78215,83	25383,10	304729	98893	34175	142657	483177
					44060,94	9006,04	171661	35088		35791	
131	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	3,896	521365,00	--	2031238	--	2031238	--	2193737
					--	--	--	--		162499	
132	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	116,88	97,57	2,27	11404	265	5536	3889	16517
					47,94	0,29	5603	33		1223	
133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	116,88	179,23	3,25	20948	380	14020	4564	27553
					56,02	0,57	6548	67		2041	
134	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,70136	78555,70	22887,46	55096	16052	5330	27584	89294
					48070,10	8928,51	33714	6262		6614	

135	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,70136	521365,00	--	365665	--	365665	--	394918
					--	--	--	--		29253	
136	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	21,0408	97,57	2,27	2053	48	996	700	2973
					47,94	0,29	1009	6		220	
137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	21,0408	179,23	3,25	3771	68	2524	822	4960
					56,02	0,57	1179	12		367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12421772	316384	9829008	1958961	15531191
							2276380	117112	--	1150457	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7509427				
	Материалы		Тенге				2421392				
	Всего заработная плата		Тенге					1941961			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3070555				
		Накладные расходы	Тенге				1647403				
		Сметная прибыль	Тенге				732546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9889377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1470
		Сметная заработная плата	Тенге					1941961			
	Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				4912344				
	Материалы		Тенге				66805				
	Всего заработная плата		Тенге					451531			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4270256				
		Накладные расходы	Тенге				311557				
		Сметная прибыль	Тенге				417912				
	ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				5641813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					451531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15531190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1787
		Сметная заработная плата	Тенге					2393493			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				95073020	1719338	73724946	17369025	121437399
							19628735	819521	--	8995365	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				87202858				
	Материалы		Тенге				22688249				
	Всего заработная плата		Тенге					19962279			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43777430				
		Накладные расходы	Тенге				17033696				
		Сметная прибыль	Тенге				8338924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				112575478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15436
		Сметная заработная плата	Тенге					19962279			
	Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				7870162				
	Материалы		Тенге				69057				
	Всего заработная плата		Тенге					485978			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7190211				
		Накладные расходы	Тенге				335325				
		Сметная прибыль	Тенге				656439				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8861925					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									346
		Сметная заработная плата	Тенге					485978				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				121437404					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15782
		Сметная заработная плата	Тенге					20448257				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 КЖ

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта		897,148	48,60	44,57	43601	39985	--	--	43601
						4,03	5,36	3617	4810		--	
2	Е11-010101-0311 1101-0101-0311 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 5 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта		722,412	109,02	99,99	78761	72235	--	--	78761
						9,03	12,03	6526	8689		--	
3	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		1209,6	93,56	86,16	113168	104221	252	--	113168
						7,19	10,28	8695	12432		--	
4	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		1209,6	322,00	--	389491	--		--	389491
						--	--	--	--		--	
5	Е11-010205-0206 1101-0205-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в котлованах. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		100	4323,88	--	432388	--	--	--	432388
						4323,88	--	432388	--		--	
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		1619,56	4,22	4,22	6831	6831	--	--	6831
						--	0,88	--	1425		--	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при механизированной засыпке	м3 уплотненного грунта		1619,56	50,66	16,48	82054	26694	--	--	82054
						34,18	4,25	55360	6887		--	

8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой при механизированной засыпке	м3 уплотненного грунта		1619,56	29,65	17,95	48027	29075	12698	--	48027
						3,86	1,98	6254	3201		--	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2	м3 грунта		100	350,79	--	35079	--	--	--	35079
						350,79	--	35079	--		--	
		Сеч 1-1										
10	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия		157	4553,20	72,32	714853	11354	668641	--	714853
						222,02	12,39	34858	1945		--	
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F100	м3		49,7	3796,73	523,21	188698	26004	77027	--	188698
						1723,68	50,51	85667	2510		--	
12	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		50,4455	18411,73	--	928789	--	928789	--	928789
						--	--	--	--		--	
13	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		3,43	8147,27	240,45	27945	825	944	--	27945
						7631,45	39,35	26176	135		--	
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,048	226563,00	--	10875	--	10875	--	10875
						--	--	--	--		--	
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		3,382	217627,73	--	736017	--	736017	--	736017
						--	--	--	--		--	
		Сеч 2-2(ДЖ-1)										
16	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W8, F200	м3		11,3	3796,73	523,21	42903	5912	17513	--	42903
						1723,68	50,51	19478	571		--	
17	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		11,4695	21252,47	--	243755	--	243755	--	243755
						--	--	--	--		--	

18	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,7791	8147,27	240,45	6348	187	215	--	6348
						7631,45	39,35	5946	31		--	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0128	226563,00	--	2900	--	2900	--	2900
						--	--	--	--		--	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,7663	217627,73	--	166768	--	166768	--	166768
						--	--	--	--		--	
		Сеч 3-3										
21	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F100	м3		9,75	3796,73	523,21	37018	5101	15111	--	37018
						1723,68	50,51	16806	492		--	
22	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		9,89625	18411,73	--	182207	--	182207	--	182207
						--	--	--	--		--	
23	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,4827	8147,27	240,45	3933	116	133	--	3933
						7631,45	39,35	3684	19		--	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0128	226563,00	--	2900	--	2900	--	2900
						--	--	--	--		--	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,4699	217627,73	--	102263	--	102263	--	102263
						--	--	--	--		--	
		Сеч 4-4										
26	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F100	м3		1,1	3796,73	523,21	4176	576	1704	--	4176
						1723,68	50,51	1896	56		--	

27	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		1,1165	18411,73 --	-- --	20557 --	-- --	20557	-- --	20557
28	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,0285	8147,27 7631,45	240,45 39,35	232 217	7 1	8	-- --	232
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0285	217627,73 --	-- --	6202 --	-- --	6202	-- --	6202
		Сеч 5-5 (приямок окна 2шт)										
30	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F100	м3		1,78	3796,73 1723,68	523,21 50,51	6758 3068	931 90	2759	-- --	6758
31	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		1,8067	18411,73 --	-- --	33264 --	-- --	33264	-- --	33264
32	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,0937	8147,27 7631,45	240,45 39,35	763 715	23 4	25	-- --	763
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0937	217627,73 --	-- --	20392 --	-- --	20392	-- --	20392
34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности		415,98	669,28 112,76	5,44 0,32	278407 46907	2263 135	229237	-- --	278407
		Фундамент ФМ-1										
35	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		3,6	5414,03 2866,31	497,89 52,78	19491 10319	1792 190	7380	-- --	19491

36	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		3,654	21252,47 --	-- --	77657 --	-- --	77657	-- --	77657
37	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,1728	6205,96 5705,50	225,08 39,35	1072 986	39 7	47	-- --	1072
38	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1728	205834,50 --	-- --	35568 --	-- --	35568	-- --	35568
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,3216	8032,02 7417,71	338,93 46,30	2583 2386	109 15	88	-- --	2583
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2736	205834,50 --	-- --	56316 --	-- --	56316	-- --	56316
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,048	226563,00 --	-- --	10875 --	-- --	10875	-- --	10875
		Фундамент ФМ-2										
42	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		15,6	5414,03 2866,31	497,89 52,78	84459 44714	7767 823	31978	-- --	84459
43	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		15,834	21252,47 --	-- --	336512 --	-- --	336512	-- --	336512
44	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,0584	6205,96 5705,50	225,08 39,35	6568 6039	238 42	291	-- --	6568
45	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т		1,0584	205834,50	--	217855	--	217855	--	217855

						--	--	--	--		--	
46	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,344	8032,02	338,93	10795	456	370	--	10795
						7417,71	46,30	9969	62		--	
47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т		1,2	205834,50	--	247001	--	247001	--	247001
						--	--	--	--		--	
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,144	226563,00	--	32625	--	32625	--	32625
						--	--	--	--		--	
		Фундамент ФМ-3										
49	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		4,2	5414,03	497,89	22739	2091	8609	--	22739
						2866,31	52,78	12039	222		--	
50	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		4,263	21252,47	--	90599	--	90599	--	90599
						--	--	--	--		--	
51	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,2552	6205,96	225,08	1584	57	71	--	1584
						5705,50	39,35	1456	10		--	
52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2552	205834,50	--	52529	--	52529	--	52529
						--	--	--	--		--	
53	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,182	8032,02	338,93	1462	62	50	--	1462
						7417,71	46,30	1350	8		--	
54	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т		0,156	205834,50	--	32110	--	32110	--	32110
						--	--	--	--		--	

55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,026	226563,00 --	-- --	5891 --	-- --	5891	-- --	5891
		Фундамент ФМ-4										
56	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		2,6	5414,03 2866,31	497,89 52,78	14076 7452	1295 137	5329	-- --	14076
57	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		2,639	21252,47 --	-- --	56085 --	-- --	56085	-- --	56085
58	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,1522	6205,96 5705,50	225,08 39,35	945 868	34 6	43	-- --	945
59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1522	205834,50 --	-- --	31328 --	-- --	31328	-- --	31328
60	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,1328	8032,02 7417,71	338,93 46,30	1067 985	45 6	37	-- --	1067
61	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1008	205834,50 --	-- --	20748 --	-- --	20748	-- --	20748
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,032	226563,00 --	-- --	7250 --	-- --	7250	-- --	7250
		Фундамент ФМ-5										
63	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		2,2	5414,03 2866,31	497,89 52,78	11911 6306	1095 116	4510	-- --	11911

64	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		2,233	21252,47	--	47457	--	47457	--	47457
						--	--	--	--		--	
65	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,137	6205,96	225,08	850	31	37	--	850
						5705,50	39,35	782	5		--	
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0761	205834,50	--	15664	--	15664	--	15664
						--	--	--	--		--	
67	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,224	8032,02	338,93	1799	76	61	--	1799
						7417,71	46,30	1662	10		--	
68	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2	205834,50	--	41167	--	41167	--	41167
						--	--	--	--		--	
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,024	226563,00	--	5438	--	5438	--	5438
						--	--	--	--		--	
		Фундамент ФМ-6										
70	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		2,4	5414,03	497,89	12994	1195	4920	--	12994
						2866,31	52,78	6879	127		--	
71	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		2,436	21252,47	--	51771	--	51771	--	51771
						--	--	--	--		--	
72	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,1728	6205,96	225,08	1072	39	47	--	1072
						5705,50	39,35	986	7		--	
73	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1728	205834,50	--	35568	--	35568	--	35568

						--	--	--	--		--	
74	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,322	8032,02	338,93	2586	109	88	--	2586
						7417,71	46,30	2389	15		--	
75	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т		0,274	205834,50	--	56399	--	56399	--	56399
						--	--	--	--		--	
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,048	226563,00	--	10875	--	10875	--	10875
						--	--	--	--		--	
		Фундамент ФМ-7										
77	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		2,6	5414,03	497,89	14076	1295	5329	--	14076
						2866,31	52,78	7452	137		--	
78	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		2,639	21252,47	--	56085	--	56085	--	56085
						--	--	--	--		--	
79	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,1764	6205,96	225,08	1095	40	49	--	1095
						5705,50	39,35	1006	7		--	
80	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1764	205834,50	--	36309	--	36309	--	36309
						--	--	--	--		--	
81	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,224	8032,02	338,93	1799	76	61	--	1799
						7417,71	46,30	1662	10		--	
82	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2	205834,50	--	41167	--	41167	--	41167
						--	--	--	--		--	

83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,024	226563,00	--	5438	--	5438	--	5438
						--	--	--	--		--	
84	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности		180,77	669,28	5,44	120986	983	99619	--	120986
						112,76	0,32	20384	59		--	
		Диафрагма жесткости ДЖ-1										
85	Е11-060401-0106 1106-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		100,8	5763,97	625,45	581008	63045	228145	--	581008
						2875,18	64,45	289818	6497		--	
86	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		102,312	21252,47	--	2174383	--	2174383	--	2174383
						--	--	--	--		--	
87	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		10,816	6205,96	225,08	67124	2435	2978	--	67124
						5705,50	39,35	61711	426		--	
88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		10,816	205834,50	--	2226306	--	2226306	--	2226306
						--	--	--	--		--	
89	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		0,24	217627,73	--	52231	--	52231	--	52231
						--	--	--	--		--	
		Колонна монолитная Км-1										
90	Е11-060501-0118 1106-0501-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%. Устройство	м3		18,8	18005,72	1841,57	338507	34621	93679	--	338507
						11181,24	196,56	210207	3695		--	
91	С121-020101-1212 2102-0101-1212 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W10 ГОСТ 7473-2010	м3		19,082	23607,48	--	450478	--	450478	--	450478
						--	--	--	--		--	

92	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		3,2016	8032,02	338,93	25715	1085	881	--	25715
						7417,71	46,30	23749	148		--	
93	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16,22 мм СТ РК 2591-2014	т		1,0512	205834,50	--	216373	--	216373	--	216373
						--	--	--	--		--	
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6,8 мм СТ РК 2591-2014	т		0,5088	226563,00	--	115275	--	115275	--	115275
						--	--	--	--		--	
		Колонна монолитная Км-2										
95	Е11-060501-0118 1106-0501-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%. Устройство	м3		18,8	18005,72	1841,57	338507	34621	93679	--	338507
						11181,24	196,56	210207	3695		--	
96	С121-020101-1212 2102-0101-1212 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W10 ГОСТ 7473-2010	м3		19,082	23607,48	--	450478	--	450478	--	450478
						--	--	--	--		--	
97	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		3,86584	8032,02	338,93	31050	1310	1064	--	31050
						7417,71	46,30	28676	179		--	
98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16,22,25 мм СТ РК 2591-2014	т		2,8928	205834,50	--	595438	--	595438	--	595438
						--	--	--	--		--	
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6,8,10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,97304	226563,00	--	220455	--	220455	--	220455
						--	--	--	--		--	
		Колонна монолитная Км-2х										
100	Е11-060501-0118 1106-0501-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%. Устройство	м3		27,18	18005,72	1841,57	489395	50054	135435	--	489395
						11181,24	196,56	303906	5342		--	

101	С121-020101-1212 2102-0101-1212 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W10 ГОСТ 7473-2010	м3		27,5877	23607,48	--	651276	--	651276	--	651276
						--	--	--	--		--	
102	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		5,691	8032,02	338,93	45710	1929	1567	--	45710
						7417,71	46,30	42214	263		--	
103	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16,22,25 мм СТ РК 2591-2014	т		4,2552	205834,50	--	875867	--	875867	--	875867
						--	--	--	--		--	
104	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6,8,10 мм СТ РК 2591-2014	т		1,4358	226563,00	--	325299	--	325299	--	325299
						--	--	--	--		--	
		Колонна монолитная Км-3										
105	Е11-060501-0118 1106-0501-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%. Устройство	м3		11,4	18005,72	1841,57	205265	20994	56805	--	205265
						11181,24	196,56	127466	2241		--	
106	С121-020101-1212 2102-0101-1212 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W10 ГОСТ 7473-2010	м3		11,571	23607,48	--	273162	--	273162	--	273162
						--	--	--	--		--	
107	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		2,663	8032,02	338,93	21389	903	733	--	21389
						7417,71	46,30	19753	123		--	
108	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16,22,25 мм СТ РК 2591-2014	т		1,6704	205834,50	--	343826	--	343826	--	343826
						--	--	--	--		--	
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6,10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,9926	226563,00	--	224886	--	224886	--	224886
						--	--	--	--		--	
		Колонна монолитная Км-4										

110	Е11-060501-0118 1106-0501-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%. Устройство	м3		18,8	18005,72	1841,57	338507	34621	93679	--	338507
						11181,24	196,56	210207	3695		--	
111	С121-020101-1212 2102-0101-1212 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W10 ГОСТ 7473-2010	м3		19,082	23607,48	--	450478	--	450478	--	450478
						--	--	--	--		--	
112	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		2,08576	8032,02	338,93	16753	707	574	--	16753
						7417,71	46,30	15472	97		--	
113	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т		1,7344	205834,50	--	356999	--	356999	--	356999
						--	--	--	--		--	
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,35136	226563,00	--	79605	--	79605	--	79605
						--	--	--	--		--	
		Колонна монолитная Км-5										
115	Е11-060501-0118 1106-0501-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%. Устройство	м3		30,6	18005,72	1841,57	550975	56352	152477	--	550975
						11181,24	196,56	342146	6015		--	
116	С121-020101-1212 2102-0101-1212 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W10 ГОСТ 7473-2010	м3		31,059	23607,48	--	733225	--	733225	--	733225
						--	--	--	--		--	
117	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		6,10812	8032,02	338,93	49061	2070	1683	--	49061
						7417,71	46,30	45308	283		--	
118	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16,22,25 мм СТ РК 2591-2014	т		4,53408	205834,50	--	933270	--	933270	--	933270
						--	--	--	--		--	
119	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6,8,10 мм СТ РК 2591-2014	т		1,57404	226563,00	--	356619	--	356619	--	356619

						--	--	--	--		--	
		Колонна монолитная Км-6										
120	Е11-060501-0118 1106-0501-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%. Устройство	м3		14,8	18005,72	1841,57	266485	27255	73748	--	266485
						11181,24	196,56	165482	2909		--	
121	С121-020101-1212 2102-0101-1212 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W10 ГОСТ 7473-2010	м3		15,022	23607,48	--	354632	--	354632	--	354632
						--	--	--	--		--	
122	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		3,80144	8032,02	338,93	30533	1288	1047	--	30533
						7417,71	46,30	28198	176		--	
123	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16,22 мм СТ РК 2591-2014	т		3,0176	205834,50	--	621126	--	621126	--	621126
						--	--	--	--		--	
124	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6,8,10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,78384	226563,00	--	177589	--	177589	--	177589
						--	--	--	--		--	
		Балка монолитная Бм-1										
125	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		27	14659,58	1630,78	395809	44031	172502	--	395809
						6639,84	156,41	179276	4223		--	
126	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		27,405	21649,28	--	593298	--	593298	--	593298
						--	--	--	--		--	
127	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		3,9996	8032,02	338,93	32125	1356	1101	--	32125
						7417,71	46,30	29668	185		--	
128	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т		2,2716	205834,50	--	467574	--	467574	--	467574
						--	--	--	--		--	

129	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		1,728	226563,00 --	-- --	391501 --	-- --	391501	-- --	391501
		Балка монолитная Бм-2										
130	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		19,8	14659,58 6639,84	1630,78 156,41	290260 131469	32290 3097	126501	-- --	290260
131	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		20,097	21649,28 --	-- --	435086 --	-- --	435086	-- --	435086
132	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		2,5668	8032,02 7417,71	338,93 46,30	20617 19040	870 119	707	-- --	20617
133	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т		1,4724	205834,50 --	-- --	303071 --	-- --	303071	-- --	303071
134	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		1,0944	226563,00 --	-- --	247951 --	-- --	247951	-- --	247951
		Балка монолитная Бм-3										
135	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		19,8	14659,58 6639,84	1630,78 156,41	290260 131469	32290 3097	126501	-- --	290260
136	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		20,097	21649,28 --	-- --	435086 --	-- --	435086	-- --	435086
137	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17,388	8032,02 7417,71	338,93 46,30	139661 128979	5893 805	4789	-- --	139661

138	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т		2,016	205834,50	--	414962	--	414962	--	414962
						--	--	--	--		--	
139	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		1,0944	226563,00	--	247951	--	247951	--	247951
						--	--	--	--		--	
		Балка монолитная Бм-4										
140	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		25,2	14659,58	1630,78	369421	41096	161001	--	369421
						6639,84	156,41	167324	3942		--	
141	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		25,578	21649,28	--	553745	--	553745	--	553745
						--	--	--	--		--	
142	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		13,914	8032,02	338,93	111757	4716	3831	--	111757
						7417,71	46,30	103210	644		--	
143	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т		1,9008	205834,50	--	391250	--	391250	--	391250
						--	--	--	--		--	
144	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		12,0132	226563,00	--	2721747	--	2721747	--	2721747
						--	--	--	--		--	
		Балка монолитная Бм-5										
145	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		52,2	14659,58	1630,78	765230	85127	333503	--	765230
						6639,84	156,41	346600	8165		--	
146	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		52,983	21649,28	--	1147044	--	1147044	--	1147044
						--	--	--	--		--	

147	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		10,9296	8032,02	338,93	87787	3704	3010	--	87787
						7417,71	46,30	81073	506		--	
148	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т		7,992	205834,50	--	1645029	--	1645029	--	1645029
						--	--	--	--		--	
149	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		2,9376	226563,00	--	665551	--	665551	--	665551
						--	--	--	--		--	
		Балка монолитная Бм-6										
150	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		18	14659,58	1630,78	263872	29354	115001	--	263872
						6639,84	156,41	119517	2815		--	
151	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		18,27	21649,28	--	395532	--	395532	--	395532
						--	--	--	--		--	
152	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		3,4668	8032,02	338,93	27845	1175	954	--	27845
						7417,71	46,30	25716	160		--	
153	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т		1,9548	205834,50	--	402365	--	402365	--	402365
						--	--	--	--		--	
154	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		1,512	226563,00	--	342563	--	342563	--	342563
						--	--	--	--		--	
		Балка монолитная Бм-7										
155	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		46,8	14659,58	1630,78	686068	76321	299002	--	686068
						6639,84	156,41	310745	7320		--	

156	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		47,502	21649,28	--	1028384	--	1028384	--	1028384
						--	--	--	--		--	
157	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		10,3464	8032,02	338,93	83102	3507	2848	--	83102
						7417,71	46,30	76747	479		--	
158	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т		7,3728	205834,50	--	1517577	--	1517577	--	1517577
						--	--	--	--		--	
159	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		2,9736	226563,00	--	673708	--	673708	--	673708
						--	--	--	--		--	
		Балка монолитная Бм-8										
160	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		35,1	14659,58	1630,78	514551	57241	224252	--	514551
						6639,84	156,41	233058	5490		--	
161	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		35,6265	21649,28	--	771288	--	771288	--	771288
						--	--	--	--		--	
162	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		7,0236	8032,02	338,93	56414	2381	1934	--	56414
						7417,71	46,30	52099	325		--	
163	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т		5,238	205834,50	--	1078161	--	1078161	--	1078161
						--	--	--	--		--	
164	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		1,7856	226563,00	--	404551	--	404551	--	404551
						--	--	--	--		--	
		Балка монолитная Бм-9										

165	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		14,4	14659,58	1630,78	211098	23483	92001	--	211098
						6639,84	156,41	95614	2252		--	
166	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		14,616	21649,28	--	316426	--	316426	--	316426
						--	--	--	--		--	
167	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		2,8656	8032,02	338,93	23017	971	790	--	23017
						7417,71	46,30	21256	133		--	
168	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т		1,593	205834,50	--	327894	--	327894	--	327894
						--	--	--	--		--	
169	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		1,2726	226563,00	--	288324	--	288324	--	288324
						--	--	--	--		--	
		Балка монолитная Бм-10										
170	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		14,7	14659,58	1630,78	215496	23973	93917	--	215496
						6639,84	156,41	97606	2299		--	
171	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		14,9205	21649,28	--	323018	--	323018	--	323018
						--	--	--	--		--	
172	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		3,9984	8032,02	338,93	32115	1355	1101	--	32115
						7417,71	46,30	29659	185		--	
173	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т		2,8224	205834,50	--	580947	--	580947	--	580947
						--	--	--	--		--	
174	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		1,176	226563,00	--	266438	--	266438	--	266438

						--	--	--	--		--	
		Балка монолитная Бм-11										
175	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		20	14659,58	1630,78	293192	32616	127779	--	293192
						6639,84	156,41	132797	3128		--	
176	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		20,3	21649,28	--	439480	--	439480	--	439480
						--	--	--	--		--	
177	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		3,12	8032,02	338,93	25060	1057	860	--	25060
						7417,71	46,30	23143	144		--	
178	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т		1,496	205834,50	--	307928	--	307928	--	307928
						--	--	--	--		--	
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		1,624	226563,00	--	367938	--	367938	--	367938
						--	--	--	--		--	
		Балка монолитная Бм-12										
180	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		2,1	14659,58	1630,78	30785	3425	13416	--	30785
						6639,84	156,41	13944	328		--	
181	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		2,1315	21649,28	--	46145	--	46145	--	46145
						--	--	--	--		--	
182	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,5244	8032,02	338,93	4212	178	144	--	4212
						7417,71	46,30	3890	24		--	
183	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3732	205834,50	--	76817	--	76817	--	76817
						--	--	--	--		--	

184	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1512	226563,00 --	-- --	34256 --	-- --	34256	-- --	34256
		Перекрытие на отм.-1.130										
185	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		59,2	15675,12 7193,16	472,90 51,15	927967 425835	27996 3028	474136	-- --	927967
186	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		60,088	21649,28 --	-- --	1300862 --	-- --	1300862	-- --	1300862
187	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		12,5208	8147,27 7631,45	240,45 39,35	102010 95552	3011 493	3447	-- --	102010
188	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		12,5208	205834,50 --	-- --	2577213 --	-- --	2577213	-- --	2577213
		Перекрытие на отм.+3.220										
189	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		63,2	15675,12 7193,16	472,90 51,15	990667 454608	29887 3233	506172	-- --	990667
190	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		64,148	21649,28 --	-- --	1388758 --	-- --	1388758	-- --	1388758
191	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		9,5432	8147,27 7631,45	240,45 39,35	77751 72828	2295 376	2628	-- --	77751
192	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		9,5432	205834,50 --	-- --	1964320 --	-- --	1964320	-- --	1964320

193	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Доп.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		0,36421	205834,50 --	-- --	74967 --	-- --	74967	-- --	74967
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									58728734
						РАЗДЕЛ 2.Лестницы						
		Плита маршевая Пм-1										
214	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита маршевая. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		1,2	19134,93 8299,80	753,15 69,08	22962 9960	904 83	12098	-- --	22962
215	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		1,218	21649,28 --	-- --	26369 --	-- --	26369	-- --	26369
216	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,17402	8147,27 7631,45	240,45 39,35	1418 1328	42 7	48	-- --	1418
217	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		0,15004	205834,50 --	-- --	30883 --	-- --	30883	-- --	30883
218	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02398	226563,00 --	-- --	5433 --	-- --	5433	-- --	5433
219	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01718	205834,50 --	-- --	3536 --	-- --	3536	-- --	3536
220	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ СТ РК 2591-2014	т		0,0084	217627,73 --	-- --	1828 --	-- --	1828	-- --	1828
		Площадки ЛП										
221	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		4,2	15675,12	472,90	65835	1986	33638	--	65835

						7193,16	51,15	30211	215		--	
222	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		4,263	21649,28	--	92291	--	92291	--	92291
						--	--	--	--		--	
223	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,6413	8147,27	240,45	5225	154	177	--	5225
						7631,45	39,35	4894	25		--	
224	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		0,6413	205834,50	--	132002	--	132002	--	132002
						--	--	--	--		--	
		Плита маршевая Пм-2										
225	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита маршевая. Устройство на высоте от опорной площади 6 м	м3		2,2	19134,93	753,15	42097	1657	22180	--	42097
						8299,80	69,08	18260	152		--	
226	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		2,233	21649,28	--	48343	--	48343	--	48343
						--	--	--	--		--	
227	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,363	8147,27	240,45	2957	87	100	--	2957
						7631,45	39,35	2770	14		--	
228	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3292	205834,50	--	67761	--	67761	--	67761
						--	--	--	--		--	
229	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0338	226563,00	--	7658	--	7658	--	7658
						--	--	--	--		--	
230	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		0,183	205834,50	--	37668	--	37668	--	37668
						--	--	--	--		--	
231	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ СТ РК 2591-2014	т		0,0204	217627,73	--	4440	--	4440	--	4440

						--	--	--	--		--	
		Плита маршевая Пм-3										
232	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита маршевая. Устройство на высоте от опорной площади 6 м	м3		9,6	19134,93	753,15	183695	7230	96787	--	183695
						8299,80	69,08	79678	663		--	
233	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		9,744	21649,28	--	210951	--	210951	--	210951
						--	--	--	--		--	
234	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		1,3712	8147,27	240,45	11172	330	378	--	11172
						7631,45	39,35	10464	54		--	
235	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		1,1616	205834,50	--	239097	--	239097	--	239097
						--	--	--	--		--	
236	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2096	226563,00	--	47488	--	47488	--	47488
						--	--	--	--		--	
237	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		0,4724	205834,50	--	97236	--	97236	--	97236
						--	--	--	--		--	
238	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ СТ РК 2591-2014	т		0,00784	217627,73	--	1706	--	1706	--	1706
						--	--	--	--		--	
		Плита маршевая Пм-4										
239	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита маршевая. Устройство на высоте от опорной площади 6 м	м3		8,4	19134,93	753,15	160733	6326	84689	--	160733
						8299,80	69,08	69718	580		--	
240	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		8,526	21649,28	--	184582	--	184582	--	184582
						--	--	--	--		--	

241	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		1,26056	8147,27	240,45	10270	303	347	--	10270
						7631,45	39,35	9620	50		--	
242	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		1,0927	205834,50	--	224915	--	224915	--	224915
						--	--	--	--		--	
243	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,16786	226563,00	--	38031	--	38031	--	38031
						--	--	--	--		--	
244	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		0,44555	205834,50	--	91710	--	91710	--	91710
						--	--	--	--		--	
245	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ СТ РК 2591-2014	т		0,00686	217627,73	--	1493	--	1493	--	1493
						--	--	--	--		--	
		Плита маршевая Пм-5										
246	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита маршевая. Устройство на высоте от опорной площади 6 м	м3		0,95	19134,93	753,15	18178	715	9578	--	18178
						8299,80	69,08	7885	66		--	
247	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		0,96425	21649,28	--	20875	--	20875	--	20875
						--	--	--	--		--	
248	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,15984	8147,27	240,45	1302	38	44	--	1302
						7631,45	39,35	1220	6		--	
249	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		0,15004	205834,50	--	30883	--	30883	--	30883
						--	--	--	--		--	
250	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0098	226563,00	--	2220	--	2220	--	2220
						--	--	--	--		--	

251	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0695	205834,50	--	14305	--	14305	--	14305
						--	--	--	--		--	
252	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ СТ РК 2591-2014	т		0,00095	217627,73	--	207	--	207	--	207
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2189756	19774	1923975	--	2189755
								246008	1915	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2189756				
	Материалы		Тенге					260064				
	Всего заработная плата		Тенге						247923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1080500				
	Местные материалы		Тенге					583410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2189756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
		Сметная заработная плата	Тенге						247923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2189756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
		Сметная заработная плата	Тенге						247923			
		РАЗДЕЛ 3.Узлы сопряжения										
253	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8,12 мм СТ СТ РК 2591-2014	т		1,17164	217627,73	--	254981	--	254981	--	254981
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					254981	--	254981	--	254981
								--	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					254981				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					254981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					254981				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					254981				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									61173470

Локальная смета №2-1-3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Установка вводно-распределительного устройства ВРУ НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	24991,41	3783,74	24991	3784	15263	5306	32721
					5944,00	1424,75	5944	1425		2424	
2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	209622,00	--	209622	--		--	209622
					--	--	--	--	209622	--	

3	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	19960,88 4458,00	2740,12 1007,75	19961 4458	2740 1008	12763	3935 1912	25808
4	Прайс-лист АО"Alegeum Electric"	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВРЗ-100-2(У) 3 фазный Iн 100А с автоматическими выключателями на вводе со счетчиком -счетчик электрический "Мир", - трансформатор тока Т-0,66 УЗ-Э704 100/5А-3шт	шт	1	340588,71 --	-- --	340589 --	-- --	340589	-- --	340589
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	19960,88 4458,00	2740,12 1007,75	19961 4458	2740 1008	12763	3935 1912	25808
6	5108-0401-0727	Пункт распределительный ПР 11-3047 (3017) ГОСТ 30011.1-	шт.	1	34496,00 --	-- --	34496 --	-- --	34496	-- --	34496
7	1308-0303-0401	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	8507,46 2972,00	115,69 34,75	17015 5944	231 70	10840	4330 1708	23052
8	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	2	18307,00 --	-- --	36614 --	-- --	36614	-- 2929	39543
9	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1683,82 1486,00	179,62 69,50	6735 5944	718 278	73	4480 897	12112
10	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2	шт.	4	10754,00 --	-- --	43016 --	-- --	43016	-- 3441	46457
11	1308-0305-0911	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	8913,82 7430,00	633,11 243,25	160449 133740	11396 4379	15313	99445 20792	280686
12	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК	шт.	18	28082,00 --	-- --	505476 --	-- --	505476	-- 40438	545914
13	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Модем коммутатор. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	10288,68 8586,00	1239,84 386,37	10289 8586	1240 386	463	5473 1261	17023
14	НПО МИР	МОДЕМ КОММУТАТОР С ДВУМЯ АНТЕННАМИ МИР	ШТ	1	68988,01 --	-- --	68988 --	-- --	68988	-- --	68988
15	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Устройство сбора и передачи данных. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4383,79 2972,00	1338,28 558,07	4384 2972	1338 558	74	2542 554	7479
16	ТС СЕРВИС	УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ УСПД	ШТ	1	41906,79 --	-- --	41907 --	-- --	41907	-- --	41907
		Светотехнические изделия									

17	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	256	2038,88 1114,50	795,05 555,21	521954 285312	203534 142134	33108	307761 66377	896092
18	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 18 Вт,	шт.	136	22830,00 --	--	3104880 --	-- --	3104880	-- 248390	3353270
19	2307-0106-0902 РСНБ РК 2015 применит.	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, световой поток 1166 лм (ДБО84-10-022 Coral)	шт.	120	14804,00 --	--	1776480 --	-- --	1776480	-- 142118	1918598
20	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт (25 Вт), цоколь Е27	шт.	3	652,00 --	--	1956 --	-- --	1956	-- 156	2112
21	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	1	583,00 --	--	583 --	-- --	583	-- 47	630
22	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на четыре контакта	шт.	400	1418,00 --	--	567200 --	-- --	567200	-- 45376	612576
23	2307-0219-0104 РСНБ РК 2015	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	100	188,00 --	--	18800 --	-- --	18800	-- 1504	20304
24	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	100	188,00 --	--	18800 --	-- --	18800	-- 1504	20304
25	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	100	6523,33 4158,00	38,94 --	652333 415800	3894 --	232639	299376 76137	1027846
26	2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная типа КУП1101	шт.	100	1079,00 --	--	107900 --	-- --	107900	-- 8632	116532
27	2307-0202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными	шт.	400	335,00 --	--	134000 --	-- --	134000	-- 10720	144720
28	2307-0202-0901	Розетка РП1-03	шт.	400	35,00 --	--	14000 --	-- --	14000	-- 1120	15120
29	2306-1703-0134	Зажим ответвительный	шт.	435	87,00 --	--	37845 --	-- --	37845	-- 3028	40873
30	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при	шт.	15	546,05	4,24	8191	64	103	5793	15102

		НР - 72%; СП - 8%			534,96	1,39	8024	21		1119	
31	2307-0220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой	шт.	9	387,00	--	3483	--	3483	--	3762
					--	--	--	--		279	
32	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой	шт.	6	373,00	--	2238	--	2238	--	2417
					--	--	--	--		179	
33	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	68	989,37	10,95	67277	745	1861	46733	123131
		НР - 72%; СП - 8%			951,04	3,48	64671	236		9121	
34	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом,	шт.	68	747,00	--	50796	--	50796	--	54860
					--	--	--	--		4064	
35	2307-0202-0603	Коробки монтажные установочные для стен, диаметром 65	шт.	1200	76,00	--	91200	--	91200	--	98496
					--	--	--	--		7296	
36	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой	шт.	968	40,00	--	38720	--	38720	--	41818
					--	--	--	--		3098	
37	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж	шт.	162	447,42	3,54	72482	573	2097	50427	132742
		НР - 72%; СП - 8%			430,94	1,39	69812	225		9833	
38	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки,	шт.	162	306,00	--	49572	--	49572	--	53538
					--	--	--	--		3966	
39	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж	шт.	124	447,42	3,54	55480	438	1605	38598	101605
		НР - 72%; СП - 8%			430,94	1,39	53437	172		7526	
40	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	124	315,00	--	39060	--	39060	--	42185
					--	--	--	--		3125	
41	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при	шт.	790	530,56	3,54	419139	2793	17206	288171	763895
		НР - 72%; СП - 8%			505,24	1,39	399140	1098		56585	
42	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10	шт.	790	423,00	--	334170	--	334170	--	360904
					--	--	--	--		26734	
43	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	17	500,58	3,36	8510	57	117	6015	15687
		НР - 72%; СП - 8%			490,38	1,04	8336	18		1162	
44	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17	808,00	--	13736	--	13736	--	14835
					--	--	--	--		1099	
45	2308-0301-0905	Фотосопротивление ФСК	шт.	1	7058,00	--	7058	--	7058	--	7623
					--	--	--	--		565	
46	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые. Монтаж оборудования	шт.	1	1437,03	138,41	1437	138	80	905	2530
		НР - 72%; СП - 8%			1218,52	38,92	1219	39		187	
47	2308-0304-0608 РСНБ РК 2015	Световой указатель уличный-номер дома	шт.	1	608,00	--	608	--	608	--	657
					--	--	--	--		49	
		№Молниезащита и заземление									
48	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали	м	498	400,20	14,90	199301	7418	74544	85855	307968

		НР - 72%; СП - 8%			235,62	3,82	117339	1904		22812	
49	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	180	514,72	21,97	92649	3954	48778	29596	132024
		НР - 72%; СП - 8%			221,76	6,60	39917	1188		9780	
50	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали	м	78	677,13	27,27	52816	2127	31230	14499	72700
		НР - 72%; СП - 8%			249,48	8,69	19459	678		5385	
51	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали	м	18	519,91	21,97	9358	395	4472	3319	13691
		НР - 72%; СП - 8%			249,48	6,60	4491	119		1014	
52	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабели	2940	384,34	171,78	1129961	505041	95191	520431	1782423
		НР - 72%; СП - 8%			180,18	65,68	529729	193092		132031	
53	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	123345,00	--	12581	--	12581	--	13588
					--	--	--	--		1006	
54	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,0196	181977,00	--	367521	--	367521	--	396922
					--	--	--	--		29402	
55	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	274168,00	--	33558	--	33558	--	36243
					--	--	--	--		2685	
56	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2652	457776,00	--	121402	--	121402	--	131114
					--	--	--	--		9712	
57	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1632	1694154,00	--	276486	--	276486	--	298605
					--	--	--	--		22119	
58	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3264	4222524,00	--	1378232	--	1378232	--	1488490
					--	--	--	--		110259	
59	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	9328	104,32	1,77	973070	16488	180866	563184	1659154
		НР - 72%; СП - 8%			83,16	0,70	775716	6483		122900	

60	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	17157	380,59	2,65	6529826	45490	2679600	2752288	10024683
					221,76	1,04	3804736	17886		742569	
61	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	11,639	48839,00	--	568437	--	568437	--	613912
					--	--	--	--		45475	
62	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	14,7805	80512,00	--	1190008	--	1190008	--	1285208
					--	--	--	--		95201	
63	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,86005	127354,00	--	109531	--	109531	--	118293
					--	--	--	--		8762	
64	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	9034	441,28	14,70	3986487	132823	1099017	2008209	6474272
					304,92	3,82	2754647	34532		479576	
65	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	294	558,57	34,51	164221	10145	35906	87510	271869
					401,94	11,47	118170	3371		20138	
66	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	9098,4	29,00	--	263854	--	263854	--	284962
					--	--	--	--		21108	
67	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	116,28	44,00	--	5116	--	5116	--	5526
					--	--	--	--		409	
68	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	163,2	91,00	--	14851	--	14851	--	16039
					--	--	--	--		1188	
69	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	136,68	133,00	--	18178	--	18178	--	19633
					--	--	--	--		1454	
70	1308-0206-0502 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям (в.т.ч стеновое крепление лотка) *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,146	83960,27	15419,68	12258	2251	92	7709	21565
					67914,00	5421,00	9915	791		1597	
71	СТ"АС group"	Лоток лестничный прямой элемент разм.3000х200х80мм типа LL8020 ЛКС	м	54	3073,16	--	165951	--	165951	--	179227
					--	--	--	--		13276	
72	СТ"АС group"	Стеновое крепление лотка LP5000 ДКС	шт	110	1086,96	--	119565	--	119565	--	129131
					--	--	--	--		9565	
73	СТ"АС group"	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6	шт	434	9,60	--	4168	--	4168	--	4501
					--	--	--	--		333	

74	СТ"АС group"	Винт с крестообразным шлицем М6х10 СМ010610 ДКС	шт	434	11,35	--	4926	--	4926	--	5320
					--	--	--	--		394	
75	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	9	764,14	221,83	6877	1997	1660	2883	10542
		НР - 72%; СП - 8%			357,75	87,22	3220	785		781	
76	СТ"АС group"	Огнестойкая плита разм.1000х500х52мм DP1201	шт	18	30976,98	--	557586	--	557586	--	602192
					--	--	--	--		44607	
77	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во	проходкабеля	9	672,57	--	6053	--	--	4358	11244
		НР - 72%; СП - 8%			672,57	--	6053	--		833	
78	СТ"АС group"	Огнестойкий герметик (ведро 20кг) типа DS1201	кг	20	5120,49	--	102410	--	102410	--	110602
					--	--	--	--		8193	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				28241617	964553	16920276	7253066	38278612
							9661190	413884	695602	2783928	

Локальная смета №2-1-4 Отопление

1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	9,58	15085,62	161,00	144520	1542	134283	9309	166136
		НР - 98%; СП - 8%			907,58	84,01	8695	805		12306	
2	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	312,12	1189,41	15,90	371240	4962	137956	225588	644574
		НР - 98%; СП - 8%			731,52	5,99	228322	1870		47746	
3	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1734	1585,00	--	2748390	--	2748390	--	2968261
					--	--	--	--		219871	
4	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	шт.	20	20319,34	206,85	406387	4137	200027	199582	654446
		НР - 98%; СП - 8%			10111,16	71,59	202223	1432		48477	
5	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	203	210,50	--	42731	--	4066	37892	87072
		НР - 98%; СП - 8%			190,47	--	38665	--		6450	
6	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	4	2653,00	--	10612	--	10612	--	11461
					--	--	--	--		849	
7	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Кран для спуска воздуха СТД 7073 В латунный	шт.	199	92,00	--	18308	--	18308	--	19773
					--	--	--	--		1465	

8	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Арматура измерительная, регулирующая, фланцевая диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	600	2315,73 1933,05	81,98 14,31	1389437 1159830	49188 8586	180419	1145048 202759	2737244
9	2305-1314-0205 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	199	5985,00 --	-- --	1191015 --	-- --	1191015	-- 95281	1286296
10	2305-1314-0401 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая жидкостная, модели К, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	199	30122,00 --	-- --	5994278 --	-- --	5994278	-- 479542	6473820
11	2305-1314-0201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	199	6244,00 --	-- --	1242556 --	-- --	1242556	-- 99404	1341960
12	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	937,00 --	-- --	2811 --	-- --	2811	-- 225	3036
13	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	72	616,37 568,26	28,08 14,31	44379 40915	2022 1030	1442	41106 6839	92324
15	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	2584,32 956,45	47,80 18,23	10337 3826	191 73	6320	3821 1133	15291
16	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	3000,38 1057,05	69,59 25,94	6001 2114	139 52	3748	2123 650	8773
17	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	15	1511,46 425,01	18,35 7,58	22672 6375	275 114	16022	6359 2322	31353
18	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	50	1622,87 425,01	18,35 7,58	81144 21250	918 379	58976	21197 8187	110528
19	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	15	1732,42 425,01	18,35 7,58	25986 6375	275 114	19336	6359 2588	34933

20	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	58	1932,39	18,35	112078	1065	86363	24588	147600
					425,01	7,58	24650	440		10933	
21	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	28	2094,77	18,35	58653	514	46239	11870	76166
					425,01	7,58	11900	212		5642	
22	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	79	2541,86	33,83	200807	2673	156080	42354	262614
					532,33	14,74	42054	1164		19453	
23	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	20	4479,87	48,81	89597	976	73758	14976	112939
					743,15	20,93	14863	419		8366	
24	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	265	94,36	0,99	25006	262	700	23563	52455
					90,73	--	24044	--		3886	
27	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	250	124,00	--	31000	--	31000	--	33480
					--	--	--	--		2480	
29	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	13,5	970,99	1,06	13108	14	2036	8853	23718
					819,13	0,55	11058	7		1757	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	55	97,57	2,27	5367	125	2605	1830	7772
					47,94	0,29	2637	16		576	
31	1113-0301-1501 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумная за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	55	330,99	3,25	18205	179	11864	4274	24276
					112,04	0,57	6162	31		1798	
32	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	880	542,00	--	476960	--	476960	--	515117
					--	--	--	--		38157	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17943418

Локальная смета №2-1-4 ВК

Система В1

1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		217	1910,04	14,97	414478	3249	2661	--	414478
						1882,80	0,13	408568	28		--	
2	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		132	2061,69	18,00	272142	2376	1492	--	272142
						2032,38	0,22	268274	29		--	
3	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		280	2251,16	21,28	630325	5960	3437	--	630325
						2217,60	0,35	620928	98		--	
4	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		6	2492,00	25,21	14952	151	97	--	14952
						2450,70	0,52	14704	3		--	
5	С123-010501-1506 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		6	333,00	--	1998	--	1998	--	1998
						--	--	--	--		--	
6	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		280	217,00	--	60760	--	60760	--	60760
						--	--	--	--		--	
7	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		132	136,00	--	17952	--	17952	--	17952
						--	--	--	--		--	
8	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		217	93,00	--	20181	--	20181	--	20181
						--	--	--	--		--	
9	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		13	2855,38	124,51	37120	1619	3874	--	37120
						2432,85	36,00	31627	468		--	
10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		216	2823,40	92,53	609855	19986	64373	--	609855

						2432,85	18,00	525496	3888		--	
11	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		72	764,98	31,98	55079	2303	1323	--	55079
						714,63	18,00	51453	1296		--	
12	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.		72	3194,00	--	229968	--	229968	--	229968
						--	--	--	--		--	
13	прайс СТПРАЙС	Вентиль шаровый фланцевый в комплекте с обратным фланцами и метизами Ду32 Ру 1,6МПа	шт		13	4821,43	--	62679	--	62679	--	62679
						--	--	--	--		--	
14	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		216	818,00	--	176688	--	176688	--	176688
						--	--	--	--		--	
		Система В3										
15	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		240	1910,04	14,97	458409	3593	2944	--	458409
						1882,80	0,13	451872	31		--	
16	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		132	2061,69	18,00	272142	2376	1492	--	272142
						2032,38	0,22	268274	29		--	
17	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		264	2251,16	21,28	594307	5619	3242	--	594307
						2217,60	0,35	585446	92		--	
18	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		52	2492,00	25,21	129584	1311	837	--	129584
						2450,70	0,52	127436	27		--	
19	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		6	2706,86	29,08	16241	174	137	--	16241
						2655,00	0,79	15930	5		--	

20	С123-010501-1508 2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		6	513,00 --	-- --	3078 --	-- --	3078	-- --	3078
21	С123-010501-1506 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		52	333,00 --	-- --	17316 --	-- --	17316	-- --	17316
22	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		264	217,00 --	-- --	57288 --	-- --	57288	-- --	57288
23	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		132	136,00 --	-- --	17952 --	-- --	17952	-- --	17952
24	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		240	93,00 --	-- --	22320 --	-- --	22320	-- --	22320
25	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		14	2855,38 2432,85	124,51 36,00	39975 34060	1743 504	4172	-- --	39975
26	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		370	2823,40 2432,85	92,53 18,00	1044659 900155	34236 6660	110268	-- --	1044659
27	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		78	764,98 714,63	31,98 18,00	59668 55741	2494 1404	1433	-- --	59668
28	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.		1	28143,00 --	-- --	28143 --	-- --	28143	-- --	28143
29	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр		1	16942,27 1346,47	164,31 58,01	16942 1346	164 58	15432	-- --	16942

30	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.		77	3194,00	--	245938	--	245938	--	245938
						--	--	--	--		--	
31	прайс СТПРАЙС	Вентиль шаровый фланцевый в комплекте с обратным фланцами и метизами Ду32 Ру 1,6МПа	шт		14	4821,43	--	67500	--	67500	--	67500
						--	--	--	--		--	
32	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		370	818,00	--	302660	--	302660	--	302660
						--	--	--	--		--	
		Система Т3,Т4										
33	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		470	1910,04	14,97	897717	7037	5764	--	897717
						1882,80	0,13	884916	62		--	
34	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		430	2061,69	18,00	886525	7739	4863	--	886525
						2032,38	0,22	873923	94		--	
35	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		410	2251,16	21,28	922977	8727	5034	--	922977
						2217,60	0,35	909216	143		--	
36	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		50	2492,00	25,21	124600	1261	804	--	124600
						2450,70	0,52	122535	26		--	
37	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		2	2706,86	29,08	5414	58	46	--	5414
						2655,00	0,79	5310	2		--	
38	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		60	2798,47	613,61	167908	36817	1307	--	167908
						2163,06	209,70	129784	12582		--	

39	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		12,6	3278.94	772,30	41315	9731	308	--	41315
						2482.20	263,74	31276	3323		--	
40	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		470	437,00	--	205390	--	205390	--	205390
						--	--	--	--		--	
41	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		430	635,00	--	273050	--	273050	--	273050
						--	--	--	--		--	
42	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		410	737,00	--	302170	--	302170	--	302170
						--	--	--	--		--	
43	С123-010701-0110 2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		50	1043,00	--	52150	--	52150	--	52150
						--	--	--	--		--	
44	С123-010701-0116 2301-0701-0116 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		2	5694,00	--	11388	--	11388	--	11388
						--	--	--	--		--	
45	С123-010701-0117 2301-0701-0117 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 4,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		72,6	9869,00	--	716489	--	716489	--	716489
						--	--	--	--		--	
46	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		26	2855,38	124,51	74240	3237	7749	--	74240
						2432,85	36,00	63254	936		--	
47	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		84	2823,40	92,53	237166	7773	25034	--	237166
						2432,85	18,00	204359	1512		--	

48	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		366	764,98	31,98	279983	11705	6723	--	279983
						714,63	18,00	261555	6588		--	
49	С123-030301-0211 2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.		1	26094,00	--	26094	--	26094	--	26094
						--	--	--	--		--	
50	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.		365	3194,00	--	1165810	--	1165810	--	1165810
						--	--	--	--		--	
51	прайс СТПРАЙС	Вентиль шаровый фланцевый в комплекте с обратным фланцами и метизами Ду32 Ру 1,6МПа	шт		26	4821,43	--	125357	--	125357	--	125357
						--	--	--	--		--	
52	прайс СТПРАЙС	Вентиль шаровый Ду25 Ру 1,6МПа	шт		2	4553,57	--	9107	--	9107	--	9107
						--	--	--	--		--	
53	прайс СТПРАЙС	Вентиль шаровый Ду15 Ру 1,6МПа	шт		82	4553,57	--	373393	--	373393	--	373393
						--	--	--	--		--	
		Система К1										
54	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		324	1095,88	1,53	355064	497	733	--	355064
						1092,08	0,62	353834	200		--	
55	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		661	1055,94	3,72	697973	2458	3316	--	697973
						1047,20	1,41	692199	935		--	
56	С123-010501-1309 2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		324	326,00	--	105624	--	105624	--	105624
						--	--	--	--		--	
57	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		661	1646,00	--	1088006	--	1088006	--	1088006
						--	--	--	--		--	
58	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		5	5119,29	294,43	25596	1472	2609	--	25596
						4303,00	79,72	21515	399		--	

59	С123-040101-1503 2304-0101-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.		5	37763,00	--	188815	--	188815	--	188815
						--	--	--	--		--	
60	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		30	1693,08	1007,91	50792	30237	--	--	50792
						685,17	341,52	20555	10246		--	
61	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		79	2495,39	1484,19	197136	117251	--	--	197136
						1011,21	503,06	79885	39742		--	
62	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.		24	3381,16	2010,82	81148	48260	--	--	81148
						1370,34	680,89	32888	16341		--	
63	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.		24	707,00	--	16968	--	16968	--	16968
						--	--	--	--		--	
64	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.		5	283,00	--	1415	--	1415	--	1415
						--	--	--	--		--	
65	С123-020403-0606 2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.		72	702,00	--	50544	--	50544	--	50544
						--	--	--	--		--	
66	С123-020403-0707 2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.		7	605,00	--	4235	--	4235	--	4235
						--	--	--	--		--	
67	С123-020403-0407 2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.		25	388,00	--	9700	--	9700	--	9700
						--	--	--	--		--	
		Система К2										
68	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		156	5624,19	77,39	877374	12073	657762	--	877374
						1330,38	32,63	207539	5091		--	
69	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей		0,0732	98418,73	3357,90	7204	246	2314	--	7204
						63444,70	1890,00	4644	138		--	

70	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		6	2211.00	--	13266	--	13266	--	13266
						--	--	--	--		--	
71	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		15	1847.00	--	27705	--	27705	--	27705
						--	--	--	--		--	
72	С123-020103-2809 2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100	шт.		6	2882.00	--	17292	--	17292	--	17292
						--	--	--	--		--	
73	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.		6	707.00	--	4242	--	4242	--	4242
						--	--	--	--		--	
74	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка		6	19141.94	373,75	114852	2243	84203	--	114852
						4734.30	36,00	28406	216		--	
		Система КЗН										
75	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		8	2251.16	21,28	18009	170	98	--	18009
						2217.60	0,35	17741	3		--	
76	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		8	217.00	--	1736	--	1736	--	1736
						--	--	--	--		--	
77	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		1	27090.66	482,50	27091	483	3658	--	27091
						22950.46	188,08	22950	188		--	
78	51-020106-0102 5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.		1	66328.00	--	66328	--		--	66328
						--	--	--	--	66328	--	
79	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	2855.38	124,51	5711	249	596	--	5711
						2432.85	36,00	4866	72		--	

80	С123-040901-0103 2304-0901-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.		1	15170,00	--	15170	--	15170	--	15170
						--	--	--	--		--	
81	С123-041001-0204 2304-1001-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.		1	18187,00	--	18187	--	18187	--	18187
						--	--	--	--		--	
82	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		70	2492,00	25,21	174440	1765	1126	--	174440
						2450,70	0,52	171549	37		--	
83	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м		70	359,00	--	25130	--	25130	--	25130
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									17183295
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9506010				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						398842			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						113496			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7212115		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							66328		

					Смета № 2-1-5 Раздел НВК							
1	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,004	674816,21	125625,17	2699	503	64	2332	5434
						532980,00	55959,04	2132	224		403	
2	С123-010201-0188 2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		4	3376,00	--	13504	--	13504	--	14584
						--	--	--	--		1080	
3	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,004	1467585,05	300,78	5870	1	4479	1377	7827
						347508,00	108,00	1390	--		580	
4	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,0013	587592,68	78596,20	764	102	13	686	1566
						499422,00	33898,64	649	44		116	

5	Е11-220601-1001 1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,0013	899027,03 306729,00	150,39 54,00	1169 399	-- --	770	395 125	1689
6	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		1,3	1215,00 --	-- --	1580 --	-- --	1580	-- 126	1706
7	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		38,608	169,75 11,20	158,55 49,64	6554 432	6121 1916	--	1691 660	8904
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		3,8	2688,84 2688,84	-- --	10218 10218	-- --	--	7357 1406	18980
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,3	1169,32 1169,32	-- --	2689 2689	-- --	--	1936 370	4996
10	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		23,5	39,53 --	39,53 17,35	929 --	929 408	--	293 98	1320
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания		4,3	1585,10 1409,64	175,46 63,00	6816 6061	754 271	--	6269 1047	14132
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,04826	453247,59 332516,00	116924,15 41198,84	21874 16047	5643 1988	184	17855 3178	42907
13	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		48,26	1646,00 --	-- --	79436 --	-- --	79436	-- 6355	85791
14	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,00834	379180,18 296522,00	81592,02 28481,22	3162 2473	680 238	9	2683 468	6313
15	С123-010501-1508 2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		8,34	513,00	--	4278	--	4278	--	4621

		СП - 8%				--	--	--	--		342	
		Арматура										
16	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		1	5119,29	294,43	5119	294	522	4295	10167
		НР - 98%; СП - 8%				4303,00	79,72	4303	80		753	
17	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		3	2855,38	124,51	8566	374	893	7258	17091
		НР - 98%; СП - 8%				2432,85	36,00	7299	108		1266	
18	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		3	29884,00	--	89652	--	89652	--	96824
		СП - 8%				--	--	--	--		7172	
19	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.		1	62396,00	--	62396	--	62396	--	67388
		СП - 8%				--	--	--	--		4992	
20	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	764,98	31,98	765	32	18	718	1602
		НР - 98%; СП - 8%				714,63	18,00	715	18		119	
21	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.		1	28143,00	--	28143	--	28143	--	30394
		СП - 8%				--	--	--	--		2251	
22	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		1	2622,11	--	2622	--	2198	415	3280
		НР - 98%; СП - 8%				423,74	--	424	--		243	
		Детали трубопроводов										
23	С123-020101-0763 2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		1	13158,00	--	13158	--	13158	--	14211
		СП - 8%				--	--	--	--		1053	
24	С123-020101-1033 2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2	1390,00	--	2780	--	2780	--	3002
		СП - 8%				--	--	--	--		222	

25	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.		1	1847,00 --	-- --	1847 --	-- --	1847	-- 148	1995
26	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СП - 8%	шт.		2	2222,00 --	-- --	4444 --	-- --	4444	-- 356	4800
						Водопровод В2						
		Трубопроводы										
27	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,004	674816,21 532980,00	125625,17 55959,04	2699 2132	503 224	64	2332 403	5434
28	С123-010201-0188 2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		4	3376,00 --	-- --	13504 --	-- --	13504	-- 1080	14584
29	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,004	1467585,05 347508,00	300,78 108,00	5870 1390	1 --	4479	1377 580	7827
30	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,0013	587592,68 499422,00	78596,20 33898,64	764 649	102 44	13	686 116	1566
31	Е11-220601-1001 1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,0013	899027,03 306729,00	150,39 54,00	1169 399	-- --	770	395 125	1689
32	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		1,3	1215,00 --	-- --	1580 --	-- --	1580	-- 126	1706
33	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		366,4	169,75 11,20	158,55 49,64	62195 4103	58093 18188	--	16049 6260	84504

34	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		36	2688.84 2688.84	-- --	96798 96798	-- --	--	69695 13319	179812
35	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		3	1169.32 1169.32	-- --	3508 3508	-- --	--	2526 483	6516
36	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		222	39.53 --	39,53 17,35	8775 --	8775 3851	--	2772 924	12471
37	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания		41	1585,10 1409,64	175,46 63,00	64989 57795	7194 2583	--	59774 9981	134744
38	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,458	453247,59 332516,00	116924,15 41198,84	207587 152292	53551 18869	1744	169450 30163	407200
39	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		458	1646.00 --	-- --	753868 --	-- --	753868	-- 60309	814177
40	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,00749	379180.18 296522.00	81592,02 28481,22	2840 2221	611 213	8	2410 420	5670
41	С123-010501-1508 2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		7,49	513.00 --	-- --	3842 --	-- --	3842	-- 307	4150
		Арматура										
42	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		2	5119.29 4303.00	294,43 79,72	10239 8606	589 159	1044	8590 1506	20335
43	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		3	2855,38 2432.85	124,51 36,00	8566 7299	374 108	893	7258 1266	17091
44	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		3	29884.00	--	89652	--	89652	--	96824

		СП - 8%				--	--	--	--		7172	
45	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.		1	62396.00	--	62396	--	62396	--	67388
		СП - 8%				--	--	--	--		4992	
46	прайс СТПРАЙС	Задвижки стальные с электропривод,PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.		1	843142,86	--	843143	--	843143	--	910594
		СП - 8%				--	--	--	--		67451	
47	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	764.98	31,98	765	32	18	718	1602
		НР - 98%; СП - 8%				714.63	18,00	715	18		119	
48	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.		1	28143,00	--	28143	--	28143	--	30394
		СП - 8%				--	--	--	--		2251	
49	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		1	2622,11	--	2622	--	2198	415	3280
		НР - 98%; СП - 8%				423,74	--	424	--		243	
		Детали трубопроводов										
50	С123-020101-0817 2302-0101-0817 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		1	33923,00	--	33923	--	33923	--	36637
		СП - 8%				--	--	--	--		2714	
51	С123-020101-0621 2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		2	3015,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%				--	--	--	--		482	
52	С123-020101-1033 2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2	1390,00	--	2780	--	2780	--	3002
		СП - 8%				--	--	--	--		222	
53	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		1	1847,00	--	1847	--	1847	--	1995
		СП - 8%				--	--	--	--		148	

54	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СП - 8%	шт.		2	2222.00 --	-- --	4444 --	-- --	4444	-- 356	4800
55	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.		1	3506.51 2742.74	208,96 105,44	3507 2743	209 105	555	2820 506	6832
56	С123-030103-1001 2303-0103-1001 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 1500 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 СП - 8%	шт.		1	686066,00 --	-- --	686066 --	-- --	686066	-- 54885	740951
		Другие элементы										
					Колодец 1500							
57	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,936	27818.43 13874.76	10562,74 5073,20	81675 40736	31012 14895	9927	55075 10940	147690
58	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		2	20807.00 --	-- --	41614 --	-- --	41614	-- 3329	44943
59	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		2	18000.00 --	-- --	36000 --	-- --	36000	-- 2880	38880
60	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		4	21033.00 --	-- --	84132 --	-- --	84132	-- 6731	90863
61	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		2	2204.00 --	-- --	4408 --	-- --	4408	-- 353	4761
62	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект		2	20860,00 --	-- --	41720 --	-- --	41720	-- 3338	45058
63	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		13,4392	972.87 375.88	20,65 3,60	13075 5051	278 48	7746	4743 1425	19243

64	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		1,04	1357,09 192,10	1159,26 324,02	1411 200	1206 337	5	580 159	2150
65	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3		0,6344	2408,00 --	-- --	1528 --	-- --	1528	-- 122	1650
66	С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3		0,6344	3027,00 --	-- --	1920 --	-- --	1920	-- 154	2074
67	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		10,4	1133,50 246,82	3,27 1,41	11788 2567	34 15	9187	2788 1166	15743
						Колодец 2000						
68	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9,344	27818,43 13874,76	10562,74 5073,20	259935 129646	98698 47404	31591	175279 34817	470032
69	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		8	30165,00 --	-- --	241320 --	-- --	241320	-- 19306	260626
70	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		4	34606,00 --	-- --	138424 --	-- --	138424	-- 11074	149498
71	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		4	27685,00 --	-- --	110740 --	-- --	110740	-- 8859	119599
72	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		4	2204,00 --	-- --	8816 --	-- --	8816	-- 705	9521

73	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект		4	20860,00	--	83440	--	83440	--	90115
						--	--	--	--		6675	
74	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		26,8784	972,87	20,65	26149	555	15491	9486	38486
						375,88	3,60	10103	97		2851	
75	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		2,08	1357,09	1159,26	2823	2411	12	1159	4301
						192,10	324,02	400	674		319	
76	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3		1,2688	2408,00	--	3055	--	3055	--	3300
						--	--	--	--		244	
77	С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3		1,2688	3027,00	--	3841	--	3841	--	4148
						--	--	--	--		307	
78	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		20,8	1133,50	3,27	23577	68	18375	5576	31485
						246,82	1,41	5134	29		2332	
						Канализация К1						
79	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		148	169,75	158,55	25123	23465	--	6483	34134
						11,20	49,64	1657	7347		2528	
80	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		15	2688,84	--	40333	--	--	29039	74922
						2688,84	--	40333	--		5550	
81	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6	1169,32	--	7016	--	--	5051	13033
						1169,32	--	7016	--		965	
82	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		60	39,53	39,53	2372	2372	--	749	3371
						--	17,35	--	1041		250	

83	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания		20	1585,10 1409,64	175,46 63,00	31702 28193	3509 1260	--	29158 4869	65729
84	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,011	712849,67 481624,00	215206,49 76901,92	7841 5298	2367 846	176	6082 1114	15038
85	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,174	591593,54 415948,00	165658,10 58965,14	102937 72375	28825 10260	1737	81809 14780	199525
86	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		174	2366,00 --	-- --	411684 --	-- --	411684	-- 32935	444619
87	С123-010501-1015 2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		11	3594,00 --	-- --	39534 --	-- --	39534	-- 3163	42697
						Колодец 1000м						
88	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца		5,896	37157,42 15979,03	8173,26 3938,50	219080 94212	48190 23221	76678	116259 26827	362167
89	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		11	11817,00 --	-- --	129987 --	-- --	129987	-- 10399	140386
90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		11	2204,00 --	-- --	24244 --	-- --	24244	-- 1940	26184
91	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		11	10639,00 --	-- --	117029 --	-- --	117029	-- 9362	126391
92	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		11	7532,00 --	-- --	82852 --	-- --	82852	-- 6628	89480

93	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		11	20342,00	--	223762	--	223762	--	241663
		СП - 8%				--	--	--	--		17901	
94	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		44,2112	972,87	20,65	43012	913	25481	15603	63304
		НР - 93%; СП - 8%				375,88	3,60	16618	159		4689	
95	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные спропитской битумом. Устройство	м2 покрытия		10,44835	1813,62	168,70	18949	1763	13320	4310	25120
		НР - 94%; СП - 8%				370,04	68,82	3866	719		1861	
96	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т		0,1452	582024,00	--	84510	--	84510	--	91271
		СП - 8%				--	--	--	--		6761	
97	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		5,72	1357,09	1159,26	7763	6631	33	3188	11827
		НР - 108%; СП - 8%				192,10	324,02	1099	1853		876	
98	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		3,4892	2408,00	--	8402	--	8402	--	9074
		СП - 8%				--	--	--	--		672	
99	С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		3,4892	3027,00	--	10562	--	10562	--	11407
		СП - 8%				--	--	--	--		845	
100	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		57,2	1133,50	3,27	64836	187	50531	15335	86584
		НР - 108%; СП - 8%				246,82	1,41	14118	81		6414	
					Колодец 1500							
101	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,196	27818,43	10562,74	33271	12633	4044	22435	60162
		НР - 99%; СП - 8%				13874,76	5073,20	16594	6068		4456	

102	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		1	20807,00 --	-- --	20807 --	-- --	20807	-- 1665	22472
103	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		1	18000,00 --	-- --	18000 --	-- --	18000	-- 1440	19440
104	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.		2	14150,00 --	-- --	28300 --	-- --	28300	-- 2264	30564
105	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		1	2204,00 --	-- --	2204 --	-- --	2204	-- 176	2380
106	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект		1	20860,00 --	-- --	20860 --	-- --	20860	-- 1669	22529
107	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		6,7196	972,87 375,88	20,65 3,60	6537 2526	139 24	3872	2371 713	9621
108	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		0,52	1357,09 192,10	1159,26 324,02	706 100	603 168	3	290 80	1075
109	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3		0,3172	2408,00 --	-- --	764 --	-- --	764	-- 61	825
110	С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3		0,3172	3027,00 --	-- --	960 --	-- --	960	-- 77	1037
111	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		5,2	1133,50 246,82	3,27 1,41	5894 1283	17 7	4594	1394 583	7871

						Канализация К2						
112	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		16,8	169,75	158,55	2852	2664	--	736	3875
		НР - 72%; СП - 8%				11,20	49,64	188	834		287	
113	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1,6	2688,84	--	4302	--	--	3098	7992
		НР - 72%; СП - 8%				2688,84	--	4302	--		592	
114	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1	1169,32	--	1169	--	--	842	2172
		НР - 72%; СП - 8%				1169,32	--	1169	--		161	
115	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		9,5	39,53	39,53	375	375	--	119	534
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,35	--	165		40	
116	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		2	1585,10	175,46	3170	351	--	2916	6573
		НР - 99%; СП - 8%				1409,64	63,00	2819	126		487	
117	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,021	453247,59	116924,15	9518	2455	80	7770	18671
		НР - 99%; СП - 8%				332516,00	41198,84	6983	865		1383	
118	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		21	1087,00	--	22827	--	22827	--	24653
		СП - 8%				--	--	--	--		1826	
119	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.		6	2222,00	--	13332	--	13332	--	14399
		СП - 8%				--	--	--	--		1067	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8130748
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					910890				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						417187			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						168202			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5187833		
		- Накладные расходы	Тенге								1012550	
		- Сметная прибыль	Тенге								602280	

Смета № 2-1-6 Раздел Наружное освещение

1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		1	5348.90 3740.00	1513,31 702,04	5349 3740	1513 702	96	3198 684	9231
2	51-080401-0270 5108-0401-0270 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления	шт.		1	96149.00 --	-- --	96149 --	-- --	96149	-- --	96149
3	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.		1	7845,42 5610,00	194,70 87,44	7845 5610	195 87	2040	4102 956	12903
4	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.		1	9019,00 --	-- --	9019 --	-- --	9019	-- 722	9741
5	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.		4	5847,67 3546,00	120,13 43,72	23391 14184	481 175	8726	10338 2698	36427
6	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		1	1540,00 --	-- --	1540 --	-- --	1540	-- 123	1663
7	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.		3	3856,00 --	-- --	11568 --	-- --	11568	-- 925	12493
8	Ц13-080305-0603 1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор . Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания НР - 72%; СП - 8%	шт.		120	9900,81 5610,00	3082,32 2308,88	1188098 673200	369879 277065	145019	684191 149783	2022072
9	С123-070103-0248 2307-0103-0248 РСНБ РК 2015	Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 20 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 СП - 8%	шт.		120	2428,00 --	-- --	291360 --	-- --	291360	-- 23309	314669
10	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		870	1044,04 766,92	28,40 10,93	908318 667220	24707 9509	216391	487245 111645	1507209

11	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км		0,85	276408,00 --	-- --	234947 --	-- --	234947	-- 18796	253743
12	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78** *СП - 8%*	км		0,02	248956,00 --	-- --	4979 --	-- --	4979	-- 398	5377
13	С123-070202-0110 2307-0202-0110 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм** *СП - 8%*	шт.		9	9062,00 --	-- --	81558 --	-- --	81558	-- 6525	88083
14	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м		850	456,16 383,46	15,68 4,81	387734 325941	13328 4088	48465	237621 50028	675383
15	С123-010605-0102 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм** *СП - 8%*	м		850	173,00 --	-- --	147050 --	-- --	147050	-- 11764	158814
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									**5203957**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1689895**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**410102**			
		- в том числе зарплата машинистов .	Тенге						**291627**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1202758**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**96149**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1426695**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**378356**	
		Итого в ценах 2017 года										269 350 899
		Временные здания и сооружения	0,6%									1 616 105,39
		Итого с временными зданиями и сооружениями										270 967 004,39
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,4840%									1 311 483,91
		Итого с доп.затратами										272 278 488,31
		Непредвиденные работы и затраты	2%									5 445 569,77
		Итого с непредвиденными затратами										**277 724 058,07**
		Итого в текущих ценах										277 724 058,07
		в том числе на 2017 год - 49%, к=1	1									144 416 510,20
		на 2018 год - 50%, к=1,0599383	1,0599383									141 297 775,51
		Итого										285 714 285,71
		НДС	12%									34 285 714,29
		Итого с НДС										**320 000 000,00**

		в том числе на 2017 год - 49%, к=1	1								144 416 510,20
		на 2018 год - 50%, к=1,0599383	1,0599383								141 297 775,51
		Итого									285 714 285,71
		НДС	12%								34 285 714,29
		Итого с НДС									**320 000 000,00**
		К оплате:									**320 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Начальник СУ-1 _____ Журжанов Е.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Утеньязов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Тукаев А.С.,

ТОО "КазТехНадзор-А", БИН 160340010722, свид. об аккредитации №AZ0000821 от

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Руководитель Батманов А.К.,

ТОО «KJS Project & Consulting» , БИН 080440012170, лицензия №13011714 от 16.07.2013 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)