Генподрядч ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Субподрядчи ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Договор: № 41 от 09.04.2019 г

Наименова 9-ти этажный многоквартирный жилой дом (лит. А) по адресу: г. Тараз, ул. Сатпаева, 30 «А»

.....

Форма 2В

Акт выполненных работ за апрель 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 2-1-1 Общестроительные работы - ЮК работы										
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
1	9	E11 110101 1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом(толщ.100мм). Устройство**	м2 покрытия	47,6	3033,93	217,63	144415	10359	116805	19233	176740	
	9.1	211 201 0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,4645	362,42 / 3340	67,42	17251	3209	18251,36	13092		Казахстан 100%
	9.2	216 201 0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,5902	166972				98553,55			
2	10	E11 060101 0101	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5 ССЦ**	м3	4,08	21711,34	1465,14	88582	5978	75668	7523	103793	
	10.1	212 101 1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	4,1616	1700,24 / 15945	326,01	6937	1330	66356,71	7688		Казахстан 100%
3	11	E11 060101 0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	20,4	33644,47	2683,67	686347	54747	514590	116886	867492	
	11.1	212 101 2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	20,706	5735,81 / 21562	560,59	117011	11436	446462,77	64259		Казахстан 100%
4	13	C1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(8мм)**	т	0,20856	434300		90578		90578		97824	
5	14	E11 080101 0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	34	1423,43	15,89	48397	540	28311	18405	72146	
	14.1	212 401 0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,054	574,86 / 18296	7,19	19545	244	19283,98	5344		Казахстан 100%
	14.2	261 107 0327	Стекло жидкое калийное	т	0,017	530864				9024,69			
6	15	E11 080101 0307 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, шириной более**	м2 поверхности	40,8	1157,06	26,16	47208	1067	30821	14384	66519	
	15.1	261 105 0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	97,92	375,48 / 295	3,6	15320	147	28886,4	4927		Казахстан 100%
7	16	E11 110101 1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом(толщ.100мм). Устройство**	м2 покрытия	97	3033,93	217,63	294291	21110	238026	39193	360163	
	16.1	211 201 0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	11,1356	362,42 / 3340	67,42	35155	6540	37192,9	26679		Казахстан 100%
	16.2	216 201 0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1,2028	166972				200833,92			
8	17	E11 060101 0101	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5 ССЦ**	м3	7,76	21711,34	1465,14	168480	11370	143917	14309	197412	
	17.1	212 101 1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	7,9152	1700,24 / 15945	326,01	13194	2530	126207,86	14623		Казахстан 100%
9	18	E11 060101 0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**		34,92	33644,47	2683,67	1174865	93714	880857	200082	1484943	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	18.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	35,4438	21562				764239,22			Казахстан 100%
10	21	**Е11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	58,2	1423,43	15,89	82844	924	48462	31504	123496	
	21.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,8042	574,86 18296	7,19	33457	418	33009,64	9148		
	21.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,0291	530864				15448,14			Казахстан 100%
11	22	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	116,4	1157,06	26,16	134682	3045	87931	41036	189776	
	22.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	279,36	375,48 295	3,6	43706	419	82411,2	14058		
12	23	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02**	**Покрытии щебеночные с пропиткой битумом(толщ.100мм). Устройство**	м2 покрытия	38,4	3033,93	217,63	116503	8357	94229	15516	142581	
	23.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,4083	362,42 3340	67,42	13917	2589	14723,79	10562		Казахстан 100%
	23.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,4762	166972				79505,39			
13	24	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5 ССЦ**	м3	3,2	21711,34	1465,14	69476	4688	59347	5900	81406	
	24.1	212-101-1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	3,264	1700,24 15945	326,01	5441	1043	52044,48	6030		Казахстан 100%
14	25	**Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,04**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	15,52	32333,19	816,51	501811	12672	396248	88925	637995	
	25.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	15,7528	5985,25 21562	311,11	92891	4828	339661,87	47259		Казахстан 100%
15	29	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	34,56	1157,06	26,16	39988	904	26107	12184	56346	
	29.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	82,944	375,48 295	3,6	12977	124	24468,48	4174		
16	30	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02**	**Покрытии щебеночные с пропиткой битумом(толщ.100мм). Устройство**	м2 покрытия	76,8	3033,93	217,63	233006	16714	188458	31031	285160	
	30.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,8166	362,42 3340	67,42	27834	5178	29447,58	21123		Казахстан 100%
	30.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,9523	166972				159010,78			
17	31	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5 ССЦ**	м3	6,4	21711,34	1465,14	138953	9376	118694	11801	162814	
	31.1	212-101-1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	6,528	1700,24 15945	326,01	10882	2086	104088,96	12060		Казахстан 100%
18	32	**Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,04**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	31,04	32333,19	816,51	1003622	25345	792496	177850	1275990	
	32.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	31,5056	5985,25 21562	311,11	185782	9657	679323,75	94518		Казахстан 100%
19	36	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	69,12	1157,06	26,16	79976	1808	52215	24368	112692	
	36.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	165,888	375,48 295	3,6	25953	249	48936,96	8348		
20	37	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02**	**Покрытии щебеночные с пропиткой битумом(толщ.100мм). Устройство**	м2 покрытия	17,7	3033,93	217,63	53701	3852	43434	7152	65721	
	37.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,032	362,42 3340	67,42	6415	1193	6786,75	4868		Казахстан 100%
	37.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,2195	166972				36647,01			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	38	**Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,04**	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5 ССЦ**		**1,5**	**21711,34**	**1465,14**	**32567**	**2198**	**27819**	**2766**	**38160**	
				м3		**1700,24**	**326,01**	**2550**	**489**		**2827**		
	38.1	212-101-1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,53	15945				24395,85			Казахстан 100%
22	39	**Е11-060201-0104 Ктр и Кзм=1,04**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**		**7,44**	**32333,19**	**816,51**	**240559**	**6075**	**189954**	**42629**	**305843**	
				м3		**5985,25**	**311,11**	**44530**	**2315**		**22655**		
	39.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	7,5516	21562				162827,6			Казахстан 100%
23	43	**Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**14,76**	**1157,06**	**26,16**	**17078**	**386**	**11150**	**5203**	**24064**	
				м2 поверхности		**375,48**	**3,6**	**5542**	**53**		**1783**		
	43.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	35,424	295				10450,08			
24	44	**Е11-110101-1303 Ктр и Кзм=1,02**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом(толщ.100мм). Устройство**		**111,6**	**3033,93**	**217,63**	**338587**	**24287**	**273853**	**45092**	**414373**	
				м2 покрытия		**362,42**	**67,42**	**40446**	**7524**		**30694**		
	44.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	12,8117	3340				42791,01			Казахстан 100%
	44.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изолляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1,3838	166972				231062,53			
25	45	**Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,04**	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5 ССЦ**		**8,99**	**21711,34**	**1465,14**	**195185**	**13172**	**166728**	**16577**	**228703**	
				м3		**1700,24**	**326,01**	**15285**	**2931**		**16941**		
	45.1	212-101-1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	9,1698	15945				146212,46			Казахстан 100%
26	46	**Е11-060201-0104 Ктр и Кзм=1,04**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**		**41,85**	**32333,19**	**816,51**	**1353144**	**34171**	**1068490**	**239788**	**1720367**	
				м3		**5985,25**	**311,11**	**250483**	**13020**		**127435**		
	46.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	42,4777	21562				915905,25			Казахстан 100%
27	50	**Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**111,6**	**1157,06**	**26,16**	**129128**	**2920**	**84305**	**39343**	**181949**	
				м2 поверхности		**375,48**	**3,6**	**41904**	**402**		**13478**		
	50.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	267,84	295				79012,8			
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									**9474464**	
			Раздел: 3. Стена монолит										
28	58	**Е11-060601-0205 Ктр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		**30,0000002**	**44118,46**	**4896,94**	**1323554**	**146908**	**840664**	**333462**	**1789577**	
				м3		**11199,39**	**1015,32**	**335981**	**30459**		**132561**		
	58.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,45	21517				655192,65			Казахстан 100%
29	62	**Е11-060601-0205 Ктр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		**2,4**	**44118,46**	**4896,94**	**105884**	**11753**	**67253**	**26677**	**143166**	
				м3		**11199,39**	**1015,32**	**26879**	**2437**		**10605**		
	62.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,436	21517				52415,41			Казахстан 100%
30	65	**Е11-060601-0205 Ктр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		**3,048**	**44118,46**	**4896,94**	**134473**	**14926**	**85411**	**33880**	**181821**	
				м3		**11199,39**	**1015,32**	**34136**	**3095**		**13468**		
	65.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,0937	21517				66567,57			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Стена монолит									**2114564**	
			Раздел: 4. КОЛОННЫ Км1(20шт.)										
31	68	**Е11-060501-0201 Ктр и Кзм=1,04**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		**25,0000001**	**82992,18**	**37320,67**	**2074805**	**933016**	**628255**	**658112**	**2951550**	
				м3		**20541,32**	**8386,67**	**513533**	**209666**		**218634**		
	68.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,375	21517				545993,88			Казахстан 100%
32	74	**Е11-060501-0201 Ктр и Кзм=1,04**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		**29,9999997**	**82992,18**	**37320,67**	**2489765**	**1119620**	**753906**	**789734**	**3541859**	
				м3		**20541,32**	**8386,67**	**616240**	**251600**		**262360**		
	74.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,45	21517				655192,65			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	80	Е11-060501-0201 Kтр и Kзм=1,04	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	7,0000001	82992,18 20541,32	37320,67 8386,67	580945 143789	261245 58707	175911	184271 61217	826434	
	80.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,105	21517				152878,29			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. КОЛОННЫ Км1(20шт.)									7319843	
			Раздел: 5. УСИЛЕНИЕ СТЕН ТОЛЩ400мм										
34	85	Е11-080201-0701 Kтр и Kзм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,6199984	660004,68 89860,99	3083,69 971,01	409202 55714	1912 602	351576	52374 36926	498502	
	85.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,62	567060				351576,29			
35	86	Е11-070107-0103 Kтр и Kзм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	2,6035309	1132726,26 82732,1	9373,88 1852,1	2949088 215396	24405 4822	2709287	259857 256716	3465660	
	86.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,6035	1029630				2680673,52			Казахстан 100%
36	87	Е11-090501-0301 Kтр и Kзм=1,04	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	2620	197,84 196,65	1,19 0,54	518341 515223	3118 1415	0	356477 69980	944798	
37	88	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,2358	813201		191753		191753	15340	207093	Казахстан
38	89	Е11-080201-0701 Kтр и Kзм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,134406	660004,68 89860,99	3083,69 971,01	88708 12078	414 130	76216	11354 8005	108067	
	89.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1344	567060				76216,27			
39	90	Е11-070107-0103 Kтр и Kзм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,349414	1132726,26 82732,1	9373,88 1852,1	395790 28908	3276 647	363607	34875 34453	465118	
	90.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3494	1029630				359767,14			Казахстан 100%
40	91	Е11-090501-0301 Kтр и Kзм=1,04	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	412	197,84 196,65	1,19 0,54	81510 81020	490 222	0	56057 11004	148571	
41	92	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,03708	813201		30154		30154	2412	32566	Казахстан
42	93	Е11-080201-0701 Kтр и Kзм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0140199	660004,68 89860,99	3083,69 971,01	9253 1260	43 14	7950	1184 835	11272	
	93.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,014	567060				7950,12			
43	94	Е11-070107-0103 Kтр и Kзм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0171776	1132726,26 82732,1	9373,88 1852,1	19458 1421	161 32	17875	1714 1694	22866	
	94.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0172	1029630				17686,57			Казахстан 100%
44	95	Е11-090501-0301 Kтр и Kзм=1,04	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	34	197,84 196,65	1,19 0,54	6726 6686	40 18	0	4626 908	12260	
45	96	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00306	813201		2488		2488	199	2688	Казахстан
46	97	Е11-080201-0701 Kтр и Kзм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,3678528	660004,68 89860,99	3083,69 971,01	242784 33056	1134 357	208595	31074 21909	295767	
	97.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3679	567060				208594,61			
47	98	Е11-070107-0103 Kтр и Kзм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,56858	1132726,26 82732,1	9373,88 1852,1	644046 47040	5330 1053	591676	56750 56064	756859	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	98.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,5686	1029630				585427,03			Казахстан 100%
48	99	Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,04	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	1176	197,84	1,19	232660	1400	0	160006	424077	
						196,65	0,54	231260	635		31411		
49	100	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,10584	813201		86069		86069		92955	Казахстан
											6886		
			Итого по разделу: 5. УСИЛЕНИЕ СТЕН ТОЛЩ400мм									7489119	
			Раздел: 6. СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ										
50	101	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,12408	33289,77	6224,4	4130	772	2378	1046	5590	
						7899,01	1360,49	980	169		414		
	101.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1259	15700				1977,28			Казахстан 100%
51	104	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	8,68916	33289,77	6224,4	289260	54085	166540	73216	391474	
						7899,01	1360,49	68636	11822		28998		
	104.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,8195	15700				138466,11			Казахстан 100%
52	107	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,04	**Перемычки. Устройство**	м3	1,86072	65012,16	5814,91	120970	10820	72732	36105	169641	
						20109,02	1213,84	37417	2259		12566		
	107.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,8886	15700				29651,5			Казахстан 100%
	107.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,16	125068				20013,62			
	107.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0467	125068				5841,18			
53	110	С1222-509-1002	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,0186464	814490		15187		15187		16402	Казахстан
											1215		
54	111	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0409393	1365179,2	1806,32	55890	74	42420	12218	73557	
						327206,88	762,93	13396	31		5449		
	111.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0409	1036166				42419,91			Казахстан 100%
55	112	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	34,75664	33289,77	6224,4	1157040	216339	666158	292864	1565897	
						7899,01	1360,49	274543	47286		115992		
	112.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	35,278	15700				553864,44			Казахстан 100%
56	115	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,04	**Перемычки. Устройство**	м3	6,15672	65012,16	5814,91	400262	35801	240655	119464	561303	
						20109,02	1213,84	123806	7473		41578		
	115.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,2491	15700				98110,41			Казахстан 100%
	115.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5295	125068				66220,74			
	115.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1545	125068				19327,22			
57	118	С1222-509-1002	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,0652624	814490		53156		53156		57408	Казахстан
											4252		
58	119	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0639053	1365179,2	1806,32	87242	116	66216	19073	114820	
						327206,88	762,93	20910	49		8505		
	119.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0639	1036166				66216,5			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ									2956092	
			Раздел: 7. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)										
59	120	Е11-060601-0210 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,288	44627,15	4897,62	146734	16104	92676	37577	199056	
						11543,5	1015,32	37955	3338		14745		
	120.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,3373	21517				71809,11			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	127	**Е11-060601-0210 Кстр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	2,5	44627,15 / 11543,5	4897,62 / 1015,32	111568 / 28859	12244 / 2538	70465 / 54599,39	28571 / 11211	151350	Казахстан 100%
	127.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5375	21517							
61	134	**Е11-060601-0210 Кстр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,104	44627,15 / 11543,5	4897,62 / 1015,32	138523 / 35831	15202 / 3152	87490 / 67790,6	35474 / 13920	187916	Казахстан 100%
	134.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1506	21517							
62	141	**Е11-060601-0210 Кстр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	7,744	44627,15 / 11543,5	4897,62 / 1015,32	345593 / 89393	37927 / 7863	218273 / 169127,06	88502 / 34728	468823	Казахстан 100%
	141.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,8602	21517							
63	148	**Е11-060601-0210 Кстр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	31,2576	44627,15 / 11543,5	4897,62 / 1015,32	1394938 / 360822	153088 / 31736	881028 / 682658,33	357228 / 140173	1892339	Казахстан 100%
	148.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,7265	21517							
			Итого по разделу: 7. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)									2899484	

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			32 253 566
В том числе оборудование	Тенге			
Временные здания и сооружения	1,5%			483 803
Итого				32 737 369
Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	0,90%			294 636
ИТОГО				33 032 006
Непредвиденные расходы и затраты	2,00%			660 640
ИТОГО				33 692 646
в том числе на 2018 год	80,00%			26 954 117
в том числе на 2019 год	20,00%			6 738 529
в том числе в текущих ценах на 2018 г К=	1			26 954 117
в том числе в текущих ценах на 2019 г К=	1,04505,39			7 042 126
Налог на добавленную стоимость	12,00%			4 079 549
Стоимость всего:	Тенге			38 075 792

Генподрядчик:

ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ Бакбердиев Г.К.

Субподрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Еслаулетов Г. Б.