Генподрядчик ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"
Субподрядчик ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Договор: № 39 от 05.04.2019 г

Форма 2В

Наименование объекта: 9-ти этажный многоквартирный жилой дом (лит. А) по адресу: г. Тараз, ул. Сатпаева, 30 «Б»

Акт выполненных работ за апрель 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 2-1-1 Общестроительные работы - ЮЖ работы										
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
1	9	E11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом(толщ.100мм). Устройство**	м2 покрытия	47,6	3033,93	217,63	144415	10359	116805	19233	176740	
						362,42	67,42	17251	3209		13092		
	9.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,4645	3340				18251,36			Казахстан 100%
	9.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,5902	166972				98553,55			
2	10	E11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5 ССЦ**	м3	4,08	21711,34	1465,14	88582	5978	75668	7523	103793	
						1700,24	326,01	6937	1330		7688		
	10.1	212-101-1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, мк	м3	4,1616	15945				66356,71			Казахстан 100%
3	11	E11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,04	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	20,4	33644,47	2683,67	686347	54747	514590	116886	867492	
						5735,81	560,59	117011	11436		64259		
	11.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, мк	м3	20,706	21562				446462,77			Казахстан 100%
4	13	C1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ямм)**	т	0,20856	434300		90578		90578	7246	97824	
5	14	E11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	34	1423,43	15,89	48397	540	28311	18405	72146	
						574,86	7,19	19545	244		5344		
	14.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,054	18296				19283,98			Казахстан 100%
	14.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,017	530864				9024,69			
6	15	E11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичной, бетонной**	м2 поверхности	40,8	1157,06	26,16	47208	1067	30821	14384	66519	
						375,48	3,6	15320	147		4927		
	15.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	97,92	295				28886,4			
7	16	E11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом(толщ.100мм). Устройство**	м2 покрытия	97	3033,93	217,63	294291	21110	238026	39193	360163	
						362,42	67,42	35155	6540		26679		
	16.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	11,1356	3340				37192,9			Казахстан 100%
	16.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1,2028	166972				200833,92			
8	17	E11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5 ССЦ**	м3	7,76	21711,34	1465,14	168480	11370	143917	14309	197412	
						1700,24	326,01	13194	2530		14623		
	17.1	212-101-1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, мк	м3	7,9152	15945				126207,86			Казахстан 100%
9	18	E11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,04	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	34,92	33644,47	2683,67	1174865	93714	880857	200082	1484943	
						5735,81	560,59	200294	19576		109996		
	18.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, мк	м3	35,4438	21562				764239,22			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	18.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	35,4438	21562				764239,22			Казахстан 100%
10	21	E11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	58,2	1423,43	15,89	82844	924	48462	31504	123496	
	21.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,8042	574,86	7,19	33457	418	33009,64	9148		Казахстан 100%
	21.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,0291	18296				15448,14			
11	22	E11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой**	м2 поверхности	116,4	1157,06	26,16	134682	3045	87931	41036	189776	
	22.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	279,36	375,48	3,6	43706	419	82411,2	14058		
12	23	E11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом(толщ.100мм). Устройство**	м2 покрытия	38,4	3033,93	217,63	116503	8357	94229	15516	142581	
	23.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,4083	362,42	67,42	13917	2589	14723,79	10562		Казахстан 100%
	23.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,4762	3340				79505,39			
13	24	E11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5 ССЦ**	м3	3,2	166972							
	24.1	212-101-1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	3,264	21711,34	1465,14	69476	4688	59347	5900	81406	
14	25	E11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	15,52	1700,24	326,01	5441	1043	52044,48	6030		Казахстан 100%
	25.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	15,7528	15945							
15	29	E11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой**	м2 поверхности	34,56	32333,19	816,51	501811	12672	396248	88925	637995	
	29.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	82,944	5985,25	311,11	92891	4828	339661,87	47259		Казахстан 100%
16	30	E11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом(толщ.100мм). Устройство**	м2 покрытия	76,8	1157,06	26,16	39988	904	26107	12184	56346	
	30.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,8166	375,48	3,6	12977	124	24468,48	4174		
	30.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,9523	295							
17	31	E11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5 ССЦ**	м3	6,4	166972							
	31.1	212-101-1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	6,528	21711,34	1465,14	138953	9376	118694	11801	162814	
18	32	E11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	31,04	1700,24	326,01	10882	2086	104088,96	12060		Казахстан 100%
	32.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	31,5056	15945							
19	36	E11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой**	м2 поверхности	69,12	32333,19	816,51	1003622	25345	792496	177850	1275990	
	36.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	165,888	5985,25	311,11	185782	9657	679323,75	94518		Казахстан 100%
20	37	E11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,02	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом(толщ.100мм). Устройство**	м2 покрытия	17,7	21562							
	37.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,032	1157,06	26,16	79976	1808	52215	24368	112692	
	37.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,2195	375,48	3,6	25953	249	48936,96	8348		
						3033,93	217,63	53701	3852	43434	7152	65721	
						362,42	67,42	6415	1193	6786,75	4868		Казахстан 100%
						3340				36647,01			
						166972							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	38	E11 060101 0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5 ССЦ**	м3	1,5	21711,34	1465,14	32567	2198	27819	2766	38160	Казахстан 100%
	38.1	212 101 1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,53	1700,24 15945	326,01	2550	489	24395,85	2827		
22	39	E11 060201 0104 Кзтр и Кзм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	7,44	32333,19	816,51	240559	6075	189954	42629	305843	Казахстан 100%
	39.1	212 101 2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	7,5516	5985,25 21562	311,11	44530	2315	162827,6	22655		
23	43	E11 080101 0307 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой**	м2 поверхности	14,76	1157,06	26,16	17078	386	11150	5203	24064	
	43.1	261 105 0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	35,424	375,48 295	3,6	5542	53	10450,08	1783		
24	44	E11 110101 1303 Кзтр и Кзм=1,02	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом(толщ.100мм). Устройство**	м2 покрытия	111,6	3033,93	217,63	338587	24287	273853	45092	414373	Казахстан 100%
	44.1	211 201 0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	12,8117	362,42 3340	67,42	40446	7524	42791,01	30694		
	44.2	216 201 0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1,3838	166972				231062,53			
25	45	E11 060101 0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство/В7,5 ССЦ**	м3	8,99	21711,34	1465,14	195185	13172	166728	16577	228703	Казахстан 100%
	45.1	212 101 1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	9,1698	1700,24 15945	326,01	15285	2931	146212,46	16941		
26	46	E11 060201 0104 Кзтр и Кзм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	41,85	32333,19	816,51	1353144	34171	1068490	239788	1720367	Казахстан 100%
	46.1	212 101 2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	42,4777	5985,25 21562	311,11	250483	13020	915905,25	127435		
27	50	E11 080101 0307 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой**	м2 поверхности	111,6	1157,06	26,16	129128	2920	84305	39343	181949	
	50.1	261 105 0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	267,84	375,48 295	3,6	41904	402	79012,8	13478		
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									9474464	
28	58	E11-060601-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Раздел: 3. Стена монолит** **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	30,0000002	44118,46	4896,94	1323554	146908	840664	333462	1789577	Казахстан 100%
	58.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,45	11199,39 21517	1015,32	335981	30459	655192,65	132561		
29	62	E11-060601-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	2,4	44118,46	4896,94	105884	11753	67253	26677	143166	Казахстан 100%
	62.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,436	11199,39 21517	1015,32	26879	2437	52415,41	10605		
30	65	E11-060601-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,048	44118,46	4896,94	134473	14926	85411	33880	181821	Казахстан 100%
	65.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,0937	11199,39 21517	1015,32	34136	3095	66567,57	13468		
			Итого по разделу: 3. Стена монолит									2114564	
31	68	E11-060501-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Раздел: 4. КОЛОННЫ Км1(20шт.)** **Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	25,0000001	82992,18	37320,67	2074805	933016	628255	658112	2951550	Казахстан 100%
	68.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,375	20541,32 21517	8386,67	513533	209666	545993,88	218634		
32	74	E11-060501-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	29,9999997	82992,18	37320,67	2489765	1119620	753906	789734	3541859	Казахстан 100%
	74.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,45	20541,32 21517	8386,67	616240	251600	655192,65	262360		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	80	**Е11-060501-0201 Кзтр и Кзм=1,04**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		**7,0000001**	**82992,18**	**37320,67**	**580945**	**261245**	**175911**	**184271**	**826434**	
				м3		**20541,32**	**8386,67**	**143789**	**58707**		**61217**		
	80 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,105	21517				152878,29			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. КОЛОННЫ Км1(20шт.)									**7319843**	
			Раздел: 5. УСИЛЕНИЕ СТЕН ТОЛЩ400мм										
34	85	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		**0,6199984**	**660004,68**	**3083,69**	**409202**	**1912**	**351576**	**52374**	**498502**	
				т металлических изделий		**89860,99**	**971,01**	**55714**	**602**		**36926**		
	85 1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 ,диаметром от 3 до 5 мм	т	0,62	567060				351576,29			
35	86	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		**2,6035309**	**1132726,26**	**9373,88**	**2949088**	**24405**	**2709287**	**259857**	**3465660**	
				т стальных элементов		**82732,1**	**1852,1**	**215396**	**4822**		**256716**		
	86 1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,6035	1029630				2680673,52			Казахстан 100%
36	87	**Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,04**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		**2620**	**197,84**	**1,19**	**518341**	**3118**	**0**	**356477**	**944798**	
				болт		**196,65**	**0,54**	**515223**	**1415**		**69980**		
37	88	**С1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		**0,2358**	**813201**		**191753**		**191753**		**207093**	**Казахстан**
				т							**15340**		
38	89	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		**0,134406**	**660004,68**	**3083,69**	**88708**	**414**	**76216**	**11354**	**108067**	
				т металлических изделий		**89860,99**	**971,01**	**12078**	**130**		**8005**		
	89 1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 ,диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1344	567060				76216,27			
39	90	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		**0,349414**	**1132726,26**	**9373,88**	**395790**	**3276**	**363607**	**34875**	**465118**	
				т стальных элементов		**82732,1**	**1852,1**	**28908**	**647**		**34453**		
	90 1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3494	1029630				359767,14			Казахстан 100%
40	91	**Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,04**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		**412**	**197,84**	**1,19**	**81510**	**490**	**0**	**56057**	**148571**	
				болт		**196,65**	**0,54**	**81020**	**222**		**11004**		
41	92	**С1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		**0,03708**	**813201**		**30154**		**30154**		**32566**	**Казахстан**
				т							**2412**		
42	93	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		**0,0140199**	**660004,68**	**3083,69**	**9253**	**43**	**7950**	**1184**	**11272**	
				т металлических изделий		**89860,99**	**971,01**	**1260**	**14**		**835**		
	93 1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 ,диаметром от 3 до 5 мм	т	0,014	567060				7950,12			
43	94	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		**0,0171776**	**1132726,26**	**9373,88**	**19458**	**161**	**17875**	**1714**	**22866**	
				т стальных элементов		**82732,1**	**1852,1**	**1421**	**32**		**1694**		
	94 1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0172	1029630				17686,57			Казахстан 100%
44	95	**Е11-090501-0301 Кзтр и Кзм=1,04**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		**34**	**197,84**	**1,19**	**6726**	**40**	**0**	**4626**	**12260**	
				болт		**196,65**	**0,54**	**6686**	**18**		**908**		
45	96	**С1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		**0,00306**	**813201**		**2488**		**2488**		**2688**	**Казахстан**
				т							**199**		
46	97	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		**0,3678528**	**660004,68**	**3083,69**	**242784**	**1134**	**208595**	**31074**	**295767**	
				т металлических изделий		**89860,99**	**971,01**	**33056**	**357**		**21909**		
	97 1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 ,диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3679	567060				208594,61			
47	98	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		**0,56858**	**1132726,26**	**9373,88**	**644046**	**5330**	**591676**	**56750**	**756859**	
				т стальных элементов		**82732,1**	**1852,1**	**47040**	**1053**		**56064**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	98.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,5686	1029630				585427,03			Казахстан 100%
48	99	**Е11-090501-0301 Ктр и Кзм=1,04**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		1176	197,84	1,19	232660	1400	0	160006	424077	
				болт		196,65	0,54	231260	635		31411		
49	100	**С1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		0,10584	813201		86069		86069		92955	**Казахстан**
				т							6886		
			Итого по разделу: 5. УСИЛЕНИЕ СТЕН ТОЛЩ400мм									7489119	
			Раздел: 6. СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ										
50	101	**Е11-060501-0106 Ктр и Кзм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		0,12408	33289,77	6224,4	4130	772	2378	1046	5590	
				м3		7899,01	1360,49	980	169		414		
	101.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1259	15700				1977,28			Казахстан 100%
51	104	**Е11-060501-0106 Ктр и Кзм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		8,68916	33289,77	6224,4	289260	54085	166540	73216	391474	
				м3		7899,01	1360,49	68636	11822		28998		
	104.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,8195	15700				138466,11			Казахстан 100%
52	107	**Е11-060701-0109 Ктр и Кзм=1,04**	**Перемычки. Устройство**		1,86072	65012,16	5814,91	120970	10820	72732	36105	169641	
				м3		20109,02	1213,84	37417	2259		12566		
	107.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,8886	15700				29651,5			Казахстан 100%
	107.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,16	125068				20013,62			
	107.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0467	125068				5841,18			
53	110	**С1222-509-1002**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,0186464	814490		15187		15187		16402	**Казахстан**
				т							1215		
54	111	**Е11-060301-0407 Ктр и Кзм=1,04**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0409393	1365179,2	1806,32	55890	74	42420	12218	73557	
				т		327206,88	762,93	13396	31		5449		
	111.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0409	1036166				42419,91			Казахстан 100%
55	112	**Е11-060501-0106 Ктр и Кзм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		34,75664	33289,77	6224,4	1157040	216339	666158	292864	1565897	
				м3		7899,01	1360,49	274543	47286		115992		
	112.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	35,278	15700				553864,44			Казахстан 100%
56	115	**Е11-060701-0109 Ктр и Кзм=1,04**	**Перемычки. Устройство**		6,15672	65012,16	5814,91	400262	35801	240655	119464	561303	
				м3		20109,02	1213,84	123806	7473		41578		
	115.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,2491	15700				98110,41			Казахстан 100%
	115.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5295	125068				66220,74			
	115.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1545	125068				19327,22			
57	118	**С1222-509-1002**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,0652624	814490		53156		53156		57408	**Казахстан**
				т							4252		
58	119	**Е11-060301-0407 Ктр и Кзм=1,04**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0639053	1365179,2	1806,32	87242	116	66216	19073	114820	
				т		327206,88	762,93	20910	49		8505		
	119.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0639	1036166				66216,5			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ									2956092	
			Раздел: 7. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)										
59	120	**Е11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		3,288	44627,15	4897,62	146734	16104	92676	37577	199056	
				м3		11543,5	1015,32	37955	3338		14745		
	120.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,3373	21517				71809,11			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	127	Е11-060601-0210 Kтр и Kзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,5	44627,15	4897,62	111568	12244	70465	28571	151350	
	127.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5375	11543,5 21517	1015,32	28859	2538	54599,39	11211		Казахстан 100%
61	134	Е11-060601-0210 Kтр и Kзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,104	44627,15	4897,62	138523	15202	87490	35474	187916	
	134.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1506	11543,5 21517	1015,32	35831	3152	67790,6	13920		Казахстан 100%
62	141	Е11-060601-0210 Kтр и Kзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,744	44627,15	4897,62	345593	37927	218273	88502	468823	
	141.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,8602	11543,5 21517	1015,32	89393	7863	169127,06	34728		Казахстан 100%
63	148	Е11-060601-0210 Kтр и Kзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	31,2576	44627,15	4897,62	1394938	153088	881028	357228	1892339	
	148.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,7265	11543,5 21517	1015,32	360822	31736	682658,33	140173		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)									3899484	

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			33 253 566
В том числе оборудование	Тенге			
Временные здания и сооружения	1,5%			498 803
Итого				33 752 369
Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	0,90%			303 771
ИТОГО				34 056 141
Непредвиденные расходы и затраты	2,00%			681 123
ИТОГО				34 737 264
в том числе на 2018 год	80,00%			27 789 811
в том числе на 2019 год	20,00%			6 947 453
в том числе в текущих ценах на 2018 г К-	1			27 789 811
в том числе в текущих ценах на 2019 г К-	1,0450539			7 260 463
Налог на добавленную стоимость	12,00%			4 206 033
Стоимость всего:	Тенге			39 256 306

Генподрядчик:

ТОО "Тараз құрылыс дизайн"

Директор Бакбердиев Г.К.

Субподрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор Еслаулетов Г.Б.