Генподрядчик ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"
Субподрядчик ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Договор: №104 от 12.03.2020 г

Форма 2В

Наименование объекта: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а.Бурыл Байзакского района Жамбылской области»

АКТ №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2-1-1 общестроительные работы										
		Раздел: 25. КРОВЛЯ /АС-16,17/										
1	**Е12-080101-1902**	**Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек**		**38**	**2125,06**	**398,83**	**80752**	**15156**	**43711**	**21006**	**109899**	
			м труб		**575,94**	**191,81**	**21886**	**7289**		**8141**		
	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0965	372030				35908,34			Казахстан 100%
2	**С121-100302-0107**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**		**208**	**757**		**157456**		**157456**		**170052**	**Казахстан**
			шт.							**12596**		
		Итого по разделу: 25. КРОВЛЯ /АС-16,17/									**279951**	
		Раздел: 26. Воздухозаборная шахта /АС-31/										
3	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,15753**	**246529**		**38836**		**38836**		**41943**	
			т							**3107**		
4	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,00483**	**246529**		**1191**		**1191**		**1286**	
			т							**95**		
		Итого по разделу: 26. Воздухозаборная шахта /АС-31/									**43229**	
		Раздел: 27. ВЕНТШАХТЫ Вш-1-3 /АС-32,33/										
5	**Е11-070107-0104**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**		**0,23738**	**743382,07**	**6366,62**	**176464**	**1512**	**164540**	**12657**	**204251**	
			т стальных элементов		**43865,8**	**1321,92**	**10413**	**314**		**15130**		
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2374	686911				163058,93			Казахстан 100%
6	**Е11-090607-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж**		**0,57381**	**70861,63**	**3966,73**	**40661**	**2276**	**12789**	**18154**	**63520**	
			т		**44606,44**	**1246,2**	**25596**	**715**		**4705**		
	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0201	473427				9508			Казахстан 100%
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026	633838				1640,3			Казахстан 100%

7	С121-060801-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,17523	497833		87235		87235	6979	94214	Казахстан
8	С121-050204-0702	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,39858	320028		127557		127557	10205	137762	Казахстан
9	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	16,64049	149,75	3,4	2492	57	1591	589	3327	
	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,003	50,74 471069	0,52	844	9	1410,99	246		Казахстан 100%
10	**Е11-070107-0104**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,44783	743382,07 43865,8	6366,62 1321,92	332909 19644	2851 592	310413	23879 28543	385331	
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,4478	686911				307619,35			Казахстан 100%
11	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,4	3215,6 1054,62	13,89 3,5	7717 2531	33 8	5153	2336 804	10857	
	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0137	372030				5089,37			Казахстан 100%
12	**Е11-070107-0104**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,02187	743382,07 43865,8	6366,62 1321,92	16258 959	139 29	15159	1166 1394	18818	
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0219	686911				15022,74			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 27. ВЕНТШАХТЫ Вш-1-3 /АС-32,33/									918080	
		Раздел: 28. Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-11/										
13	**Е11-110101-0101**	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	69,7	235,46 71,37	31,43 11,4	16412 4974	2191 795	9246	5423 1747	23582	
	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	3,5547	2600				9242,22			Казахстан 100%
14	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	5,576	19810,6 3641,7	7,2 0	110464 20306	40 0	90118	19088 10364	139916	
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,6875	13636				77555,02			Казахстан 100%
15	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство**	м2 покрытия	69,7	969,46 340,42	95,16 35,06	67571 23727	6633 2444	37211	24601 7374	99546	
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1328	15174				32363,41			Казахстан 100%
16	**Е11-110101-1502 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	69,7	182,83 19,62	8,44 4,12	-12743 -1368	-588 -287	-10787	-1555 -1144	-15442	
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7109	15174				10787,8			Казахстан 100%
17	**Е11-110101-0101**	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	34,27	235,46 71,37	31,43 11,4	8069 2446	1077 391	4546	2666 859	11594	
	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1,7478	2600				4544,2			Казахстан 100%
18	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,7416	19810,6 3641,7	7,2 0	54313 9984	20 0	44309	9385 5096	68794	

	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7964	13636				38132,15			Казахстан 100%
19	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**34,27**	**721,12**	**28,74**	**24713**	**985**	**12223**	**11258**	**38849**	
			м2 стяжки		**335,71**	**13,78**	**11505**	**472**		**2878**		
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,6991	17434				12188,25			Казахстан 100%
20	**Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		**34,27**	**689,87**	**42,95**	**23642**	**1472**	**9495**	**12081**	**38581**	
			м2 изолируемой поверхности		**369,85**	**5,19**	**12675**	**178**		**2858**		
	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0603	113239				6830,03			
	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0195	56923				1111,93			Казахстан 100%
21	**Е11-110101-0406 К=8**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**		**34,27**	**2063,13**	**177,78**	**70703**	**6092**	**30396**	**32910**	**111902**	
			м2 изолируемой поверхности		**998,4**	**23,2**	**34215**	**795**		**8289**		
	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,2138	113239				24215,57			
	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,1727	21265				3672,91			Казахстан 100%
22	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**34,27**	**721,12**	**28,74**	**24713**	**985**	**12223**	**11258**	**38849**	
			м2 стяжки		**335,71**	**13,78**	**11505**	**472**		**2878**		
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,6991	17434				12188,25			Казахстан 100%
23	**Е11-110101-0101**	**Грунт. Уплотнение гравием**		**90,69**	**235,46**	**31,43**	**21354**	**2851**	**12031**	**7056**	**30683**	
			м2 площади уплотнения		**71,37**	**11,4**	**6473**	**1034**		**2273**		
	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	4,6252	2600				12025,49			Казахстан 100%
24	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**7,2552**	**19810,6**	**7,2**	**143730**	**52**	**117256**	**24836**	**182051**	
			м3 подстилающего слоя		**3641,7**	**0**	**26421**	**0**		**13485**		
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,4003	13636				100910,55			Казахстан 100%
25	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**90,69**	**721,12**	**28,74**	**65398**	**2607**	**32346**	**29794**	**102807**	
			м2 стяжки		**335,71**	**13,78**	**30446**	**1250**		**7615**		
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,8501	17434				32254,22			Казахстан 100%
26	**Е11-110101-0101**	**Грунт. Уплотнение гравием**		**45,67**	**235,46**	**31,43**	**10753**	**1436**	**6059**	**3553**	**15451**	
			м2 площади уплотнения		**71,37**	**11,4**	**3259**	**521**		**1145**		
	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	2,3292	2600				6055,84			Казахстан 100%
27	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**3,6536**	**19810,6**	**7,2**	**72380**	**26**	**59048**	**12507**	**91678**	
			м3 подстилающего слоя		**3641,7**	**0**	**13305**	**0**		**6791**		
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,7267	13636				50816,9			Казахстан 100%
28	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство**		**45,67**	**969,46**	**95,16**	**44275**	**4346**	**24382**	**16119**	**65226**	
			м2 покрытия		**340,42**	**35,06**	**15547**	**1601**		**4832**		
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3975	15174				21205,7			Казахстан 100%
29	**Е11-110101-1502 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**		**45,67**	**182,83**	**8,44**	**-8350**	**-385**	**-7068**	**-1019**	**-10119**	
			м2 покрытия		**19,62**	**4,12**	**-896**	**-188**		**-750**		
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4658	15174				7068,57			Казахстан 100%
30	**Е11-110101-0101**	**Грунт. Уплотнение гравием**		**965,25**	**235,46**	**31,43**	**227278**	**30338**	**128050**	**75100**	**326568**	
			м2 площади уплотнения		**71,37**	**11,4**	**68890**	**11004**		**24190**		

	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	49,2277	2600				127992,15				Казахстан 100%
31	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**0,7184**	**19810,6**	**7,2**	**14232**	**5**	**11611**	**2459**	**18026**		
			м3 подстилающего слоя		**3641,7**	**0**	**2616**	**0**		**1335**			
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7328	13636				9992,02				Казахстан 100%
32	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**8,98**	**721,12**	**28,74**	**6476**	**258**	**3203**	**2950**	**10180**		
			м2 стяжки		**335,71**	**13,78**	**3015**	**124**		**754**			
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1832	17434				3193,77				Казахстан 100%
33	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**1,552**	**19810,6**	**7,2**	**30746**	**11**	**25083**	**5313**	**38944**		
			м3 подстилающего слоя		**3641,7**	**0**	**5652**	**0**		**2885**			
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,583	13636				21586,33				Казахстан 100%
34	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство**		**19,4**	**969,46**	**95,16**	**18808**	**1846**	**10357**	**6847**	**27707**		
			м2 покрытия		**340,42**	**35,06**	**6604**	**680**		**2052**			
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5936	15174				9007,89				Казахстан 100%
35	**Е11-110101-1502 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**		**19,4**	**182,83**	**8,44**	**-3547**	**-164**	**-3003**	**-433**	**-4298**		
			м2 покрытия		**19,62**	**4,12**	**-381**	**-80**		**-318**			
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1979	15174				3002,63				Казахстан 100%
36	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**171,37**	**721,12**	**28,74**	**123578**	**4925**	**61123**	**56299**	**194267**		
			м2 стяжки		**335,71**	**13,78**	**57531**	**2361**		**14390**			
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,4959	17434				60948,36				Казахстан 100%
37	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**8,75**	**721,12**	**28,74**	**6310**	**252**	**3121**	**2875**	**9920**		
			м2 стяжки		**335,71**	**13,78**	**2937**	**121**		**735**			
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1785	17434				3111,97				Казахстан 100%
38	**Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		**8,75**	**689,87**	**42,95**	**6036**	**375**	**2424**	**3085**	**9851**		
			м2 изолируемой поверхности		**369,85**	**5,19**	**3236**	**45**		**730**			
	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0154	113239				1743,88				
	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,005	56923				283,9				Казахстан 100%
39	**Е11-110101-0406 К=8**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**		**8,75**	**2063,13**	**177,78**	**18052**	**1556**	**7761**	**8403**	**28571**		
			м2 изолируемой поверхности		**998,4**	**23,2**	**8736**	**203**		**2116**			
	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0546	113239				6182,85				
	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0441	21265				937,79				Казахстан 100%
40	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**8,75**	**721,12**	**28,74**	**6310**	**252**	**3121**	**2875**	**9920**		
			м2 стяжки		**335,71**	**13,78**	**2937**	**121**		**735**			
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1785	17434				3111,97				Казахстан 100%
41	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**0,7936**	**19810,6**	**7,2**	**15722**	**6**	**12826**	**2717**	**19914**		
			м3 подстилающего слоя		**3641,7**	**0**	**2890**	**0**		**1475**			
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8095	13636				11037,96				Казахстан 100%

42	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство**		**19,84**	**969,46**	**95,16**	**19234**	**1888**	**10592**	**7003**	**28336**	
			м2 покрытия		**340,42**	**35,06**	**6754**	**696**		**2099**		
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6071	15174				9212,2			Казахстан 100%
43	**Е11-110101-1502 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**		**19,84**	**182,83**	**8,44**	**-3627**	**-168**	**-3071**	**-443**	**-4396**	
			м2 покрытия		**19,62**	**4,12**	**-389**	**-82**		**-326**		
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2024	15174				3070,73			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 28. Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-11/									**1747458**	
		Раздел: 29. ПРОЕМЫ /АС-14/										
44	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**		**23,5**	**3499,28**	**171,3**	**82233**	**4025**	**43668**	**32757**	**124189**	
			м2		**1469,78**	**79,03**	**34540**	**1857**		**9199**		
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	26,79	1630				43667,7			Казахстан 100%
45	**С121-090201-0202**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**		**23,5**	**25249**		**593352**		**593352**		**640820**	**Казахстан**
			м2							**47468**		
46	**Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		**9,75**	**2588,34**	**50,27**	**25236**	**490**	**4162**	**14342**	**42744**	
			м2		**2111,16**	**20,76**	**20584**	**202**		**3166**		
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,755	1630				2860,65			Казахстан 100%
	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3,8035	314				1194,29			
47	**С121-090402-0502**	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**		**9,75**	**44253**		**431467**		**431467**		**465984**	**Казахстан**
			м2							**34517**		
48	**Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**		**37,17**	**1605,73**	**174,53**	**59685**	**6487**	**17570**	**34778**	**102020**	
			м2		**958,5**	**81,1**	**35627**	**3014**		**7557**		
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,7793	1630				17570,26			Казахстан 100%
49	**Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**		**25,2**	**1372,83**	**175,56**	**34595**	**4425**	**9037**	**20927**	**59964**	
			м2		**838,67**	**84,03**	**21134**	**2118**		**4442**		
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,544	1630				9036,72			Казахстан 100%
50	**С121-090202-0304**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**		**17,01**	**25111**		**427138**		**427138**		**461309**	**Казахстан**
			м2							**34171**		
51	**С121-090202-0301**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**		**17,64**	**24235**		**427505**		**427505**		**461705**	**Казахстан**
			м2							**34200**		
52	**С121-090202-0401**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**		**25,2**	**32649**		**822755**		**822755**		**888575**	**Казахстан**
			м2							**65820**		

53	С121-090202-0306	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	2,52	23775		59913		59913	4793	64706	Казахстан
54	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	282	2518,48 1011,87	2,68 0	710211 285347	756 0	424108	256813 77362	1044386	
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	259,44	1630				422887,2			Казахстан 100%
55	С121-090201-0601	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	113,82682	17031		1938584		1938584	155087	2093671	Казахстан
56	С121-090201-0201	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	68,6	16723		1147198		1147198	91776	1238974	Казахстан
		Итого по разделу: 29. ПРОЕМЫ /АС-14/									7689046	
		Раздел: 30. Внутренняя отделка /АС-12,13/										
		Раздел: 31. Лестница монолитная /КЖ-7/										
57	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,5	17958,57 1225,8	1091,24 234,96	26938 1839	1636 352	23462	1994 2315	31247	
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,53	13636				20863,08			Казахстан 100%
58	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	21	46040,46 17253,6	1817,89 409,19	966850 362326	38176 8593	566348	337536 104351	1408737	
	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	21,315	18343				390981,05			Казахстан 100%
	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,126	497891				62734,27			Казахстан 100%
	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,3062	25036				32702,02			Казахстан 100%
59	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0014	234691		329		329	26	355	Казахстан
60	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0256	225938		5784		5784	463	6247	Казахстан
61	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,042	283988		11927		11927	954	12881	Казахстан
		Итого по разделу: 31. Лестница монолитная /КЖ-7/									1459467	
		Раздел: 32. Техподполье										
62	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,12	17958,57 1225,8	1091,24 234,96	38072 2599	2313 498	33160	2818 3271	44161	
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1624	13636				29486,49			Казахстан 100%
63	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**		23,14	34638,1	2510,52	801526	58094	508776	225188	1108851	

	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3 м3	23,4871	10140,72 18343	553,28	234656	12803	430823,88	82137		Казахстан 100%
64	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2946	234691		69140		69140	5531	74671	Казахстан
65	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,7094	225938		386218		386218	30897	417115	Казахстан
		Итого по разделу: 32. Техподполье									1644798	
		Раздел: 33. Лестница Л-1 /АС-22/										
66	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные ограждением.Монтаж /косоуры,балки,связи/**	т конструкций	0,842	74038,27 36269,5	25840,14 8158,17	62340 30539	21757 6869	10044	25812 7052	95204	
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0113	633838				7151,47			Казахстан 100%
	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	219500				739,28			Казахстан 100%
	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0016	414831				677,62			
67	С121-060208-0401	**Косоуры**	т	0,466	506600		236076		236076	18886	254962	Казахстан
68	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,3182	497891		158429		158429	12674	171103	Казахстан
69	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01384	265075		3669		3669	293	3962	Казахстан
70	С121-060801-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,0354	497833		17623		17623	1410	19033	Казахстан
71	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		0,57	46040,46	1817,89	26243	1036	15372	9162	38237	
	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3 м3	0,5786	17253,6 18343	409,19	9835	233	10612,34	2832		Казахстан 100%
	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0034	497891				1702,79			Казахстан 100%
	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0355	25036				887,63			Казахстан 100%
72	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0404	283988		11473		11473	918	12391	Казахстан
73	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,003	234691		704		704	56	760	Казахстан
74	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные ограждением.Монтаж /косоуры,балки,связи/**		0,06104	74038,27	25840,14	4519	1577	728	1871	6901	

			т конструкций		36269,5	8158,17	2214	498		511		
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	633838				518,44			Казахстан 100%
	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219500				53,59			Казахстан 100%
	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	414831				49,12			
75	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02464	265075		6531		6531	523	7054	Казахстан
76	С121-060801-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,0144	497833		7169		7169	574	7743	Казахстан
77	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0208	225938		230638		230638	18451	249089	Казахстан
		Итого по разделу: 33. Лестница Л-1 /АС-22/									866439	
		Раздел: 34. Разные работы										
78	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	5,2	20777,74	993,57	108044	5166	81058	21524	139933	
	2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	5,304	4196,1 13805	352,57	21820	1833	73221,72	10365		
79	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,8624	553062		476961		476961	38157	515118	Казахстан
80	С121-060801-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,01888	497833		9399		9399	752	10151	Казахстан
81	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,88128	2958,24 2239,14	433,75 1,3	2607 1973	382 1	251	1362 318	4287	
	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	219500				251,47			Казахстан 100%
82	С121-060801-0201	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,41614	502226		208996		208996	16720	225634	Казахстан
83	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,2576	265075		68283		68283	5463	73747	Казахстан
84	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,3	20777,74	993,57	27011	1292	20265	5381	34983	
	2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,326	4196,1 13805	352,57	5455	458	18305,43	2591		
		Итого по разделу: 34. Разные работы									1003853,06	
		ИТОГО:					13025905 1547913	240855 72956	11237133	1467063 1159436	15652321,06	

	В том числе :								
	Стоимость оборудования, всего						0		
	в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		15 652 321,06					
	В том числе оборудование	Тенге							
	Временные здания и сооружения	2,90%		453 917,31					
	Итого			16 106 238,37					
	Производство работ в зимнее время	0,90%		144 956,15					
	ИТОГО			16 251 194,52					
	Непредвиденные расходы и затраты	2,00%		325 023,89					
	ИТОГО			16 576 218,41					
	Оборудование			-					
	Всего с оборудованием			16 576 218,41					
	в том числе в текущих ценах на 2020 г К=	1,0500360		17 405 626,07					
	Налог на добавленную стоимость	12,00%		2 088 675,13					
	Стоимость всего:	Тенге		19 494 301,20					

Генподрядчик:

ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ **Бакбердиев Г.К.**

Субподрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ **Есдаулетов Г. Б.**