Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" БИН 06024004327, г.Уральск, ул. Х.Чурина,116

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер", БИН 010240005871, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Р-Н ТЭЦ, 2 , Тел.: 8(7112) 23-93-69

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование, адрес)

Объект: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №2018/2 от 04.012.2018г

Акт приемки выполненных работ № 1 от 29.12.2018г
за декабрь месяц 2018года
на " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Составлен(а) в текущих ценах 2018.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		демонтажные работы по сносу спортивной площадки ЛС № 1-1									
1	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кзр=0,5	Разборка (демонтаж) металлических конструкций стоек из труб ф108х4,5 мм 136 п.м, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу вспомогательных материалов - 0,5	т конструкций	0,4682216	50888,15	4358,75	23827	2041	861	14517	41411
		НР - 69% СП - 8%			44689,92	244,36	20925	114		3068	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20925				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2041			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						861		
		- Накладные расходы	Тенге							14517	
		- Сметная прибыль	Тенге							3068	

ИТОГО	41 411
в т.ч. Строительно-монтажных работ	41 411
в т.ч. Оборудование	
в т.ч. Прочие затраты	
Временные здания и сооружения 1,5 %	621
итого	42 032

Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2 0,9%	832
Итого	42 864
в том числе на 2018 год к=1	42 864
Снижение до суммы по договору к=0,00017	6,86
Итого:	42 857,14
НДС в текущих ценах на 2018 г ,2019г -12 %	5 142,86
Всего	48 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Технический надзор: ТОО "КИУС"

Даутов П.Р.

Подрядчик:

Директор ТОО

Бухгалтер

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2018 года.

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	Дата
БИН:010240005871	№2018/2	от 04.12.2018г
ИИК:№ KZT-KZ776010181000167095		
БИК HSBKKZKX		
Банк;Филиал АО «Народный Банк Казахста		

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	48 000,00	42 857,14							5 142,86	48 000,00

М.П. Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

М.П. Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Директор Большаков Г.И.